

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2021/549**

**del 07/04/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 561**

**del 09/04/2021**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

**CIG DERIVATO:** 8190139C80, CIG accordo quadro 769269243

**CUP:** non dovuto

**COD. STR:** 2020\_PD\_421005

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;
3. con Decreto Legge nr 41 del 22 marzo 2021, art.30 comma 4, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per il triennio 2021-23;
4. in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 01/11/2020

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 5, ZONA EST che ha visto l'impresa aggiudicataria l'A.T.I. così composta: mandataria SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Reggio Emilia, Via Premuda, 30 - C.F./P.IVA 02554110359, mandante TURCHI CESARE S.R.L. con sede a Rubiera (RE), Via Emilia Est, 10 - C.F./P.IVA 01214260356;

- con sentenza R.G. n. 73/2019 del 19/21 novembre 2019, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della società "TURCHI CESARE S.R.L.", Ditta mandante del RTI aggiudicatario della zona Est ;

- con atto di modifica di raggruppamento temporaneo di imprese a ministero Notaio Giovanni Varchetta in data 07/05/2020 rep. 106206/32857, registrato a Reggio Emilia in data 11/05/2020 al n. 5697 e trasmesso al Comune di Reggio Emilia via PEC in data 20/05/2020, la società "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." con sede in Montese (MO), codice fiscale e partita IVA 00279260368 è subentrata nel RTI in sostituzione della società TURCHI CESARE S.R.L., quale società mandante;

- pertanto l'RTI aggiudicatario della zona est risulta essere attualmente così composto: società mandataria "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede in Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02554110359 e società mandante "FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L." con sede in Montese (MO), codice fiscale e partita IVA 00279260368;

- con determinazione dirigenziale RUAD 754 del 17/06/2020 il Comune di Reggio Emilia ha preso atto della modifica di raggruppamento temporaneo di imprese affidatario degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali, da svolgersi nel biennio 2019-2020 da eseguirsi nella Zona Territoriale EST della Città, redatta con atto a ministero Notaio Giovanni Varchetta in data 07/05/2020 rep. 106206/32857 sopra citato;

- il suddetto atto di modifica di raggruppamento temporaneo di imprese è stato trasmesso all'UOC Appalti e contratti affinché provveda alla modifica soggettiva del contratto di accordo quadro rep. 55926 inerente l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali, da svolgersi nel biennio 2019-2020 da eseguirsi nella Zona Territoriale EST della Città;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 435 del 11/06/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di reperibilità e manifestazioni zona est per il secondo semestre dell'anno 2020 per l'importo di euro 67.411,31 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 82.241,80;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 22/06/2020;

- con atto dirigenziale RUAD n. 1729 del 10/12/2020 è stato liquidato all'appaltatore il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di € 20.777,02 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 25.347,96

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Leurini, in data 25/03/2021 ha rassegnato al R.U.P. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo

di € 85.081,31 mediante garanzia fidejussoria n. 600.071.0000904654 emessa in data 29/03/2019 da Vittoria Assicurazioni S.P.A di Milano.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 22/06/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2020, o all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 31/12/2020 come da Certificato sottoscritto in data 05/01/2020.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un importo di € 20.777,02 oltre I.V.A. 22%

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/03/2021 per un importo complessivo di € 65.185,19 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,35%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 65.214,59 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,35%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 65.185,19 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 29,40.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato

*cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

## **CONSIDERATO CHE**

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi contenuti nel progetto di accordo quadro;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa mandante Turchi Cesare srl è stata dichiarata fallita con sentenza n° 73/2019 del 21/11/2019 della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia;
- la ditta Società Emiliana Infrastrutture mandataria dell'ATI è di per se stessa in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara;
- le lavorazioni oggetto del presente C.R.E. sono state interamente realizzate dalla ditta Società Emiliana Infrastrutture srl e che pertanto nulla è dovuto all'impresa Frantoio Fondovalle srl;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 65.185,19 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,35%;
- il credito dell'impresa rimane di € 44.408,17 oltre I.V.A. al 22 % comprensive delle ritenute dello 0,5 % a garanzia gli infortuni, trattenute nei precedenti SAL
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto all'ATI che ammonta ad € 44.408,17, oltre I.V.A. al 22% e quindi a complessivi euro **54.177,97**, a saldo di quanto dovuto;
- i DURC delle ditte costituenti l'ATI appaltatrice sono risultati regolare con tutti gli istituti ed in corso di validità

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito

## **Richiamati:**

1 Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;

2 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

## **DETERMINA**

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di **manutenzione ordinaria infrastrutture e servizio di reperibilità e manifestazioni della Zona Est Lotto 5 Anno 2020 secondo semestre**, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi € 44.408,17 oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 54.177,97** alla ditta "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede a Reggio Emilia, Via Premuda, 30 - C.F./P.IVA 02554110359, attingendo ai seguenti impegni:

- impegno 2020/3848 del capitolo 32210 del bilancio 2020 per euro 51.663,84;

- impegno 2020/3849 del capitolo 23600 del bilancio 2020 per euro 2.514,13;

(fattura n. 06 del 02/04/2021, già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'ATI Appaltatrice dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Arch. Paolo Gandolfi)**

Estensore: M. Cristina Murgia