

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/756

del 07/05/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 774

del 12/05/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE - ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020 - NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP J89G20000320004
CIG ACCORDO QUADRO 767617432D
CIG DERIVATO ZA12D3BA88
Cod. Ob.: 2020_PG_545303

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL'ARREDO URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE - ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020 - NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione ad interim del Servizio "Cura della città", a decorrere dal 01/11/2020;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale R.U.A.D. 312 del 28/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali per il triennio 2019-2021 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55919 del 07/06/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il soggetto affidatario per tutti i lotti territoriali comunali, tra cui anche il Lotto 1 zona Centro, è risultata essere l'ATI costituita da: NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a 42124 Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, capogruppo mandataria; COFAR S.R.L. con sede a 42035 Castelnovo né Monti (RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, mandante;

CILLONI VERDE S.N.C. Via Martiri Della Bettola, 2 – 42123 Reggio E. (RE) – C.F. P.IVA: 01806040356, mandante; MR GREEN S.R.L. con sede a REGGIO EMILIA (RE) VIA Torelli 7 cap 42122 – C.F. P.IVA: 02033750353, mandante;

- ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare all'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo di durata dell'accordo, volti all'esecuzione di interventi di manutenzione di analoga specie; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

- con Determinazione dirigenziale R.U.D. 583 del 17/07/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi e dell'arredo urbano anno 2020 per tutti i lotti; per il Lotto 1 Città storica l'importo è di € 36.287,60 oltre IVA e quindi per complessivi € 44.270,87 ed il relativo contratto applicativo è stato firmato in data 19/10/2020;

- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto dal Direttore dei lavori Geom. Daniela Pivetti in data 14/12/2020;

Visti gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori, rassegnati dal Direttore dei Lavori Daniela Pivetti e consistenti in:

- Verbale di inizio lavori;
- Contabilità finale;
- DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI aggiudicataria, regolari ed in corso di validità;
- Fattura n. 120 del 29/04/2021 emessa dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, già registrata in contabilità;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI: *i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 14/12/2020 senza riserva da parte dell'impresa.*

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: *i lavori dovevano compiersi entro il 12/04/2021 fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati.*

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: *avvenuta il giorno 12/04/2021.*

RATE D'ACCONTO: *durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria.*

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: *la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in*

anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/04/2021 per un importo complessivo di € 36.277,36 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,33%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 36.287,60 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,33%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 36.277,36 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste si è avuta una minore spesa pari a € 10,24.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto,

DISPONE

1. di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione nonché tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di **manutenzione straordinaria delle aree verdi e arredo urbano della Zona Centro Lotto 1 Anno 2020**, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2019-2021 delle aree verdi comunali;
2. di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari a complessivi **€ 44.258,37 IVA 22 % compresa**, alla società NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, ditta capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, attingendo all'**impegno 2021/2153 del capitolo 40191**.

Si dà atto che lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.