

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/1125

del 06/07/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1126

del 09/07/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA CENTRO STORICO LOTTO 1 ANNO 2020, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI, E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP: J87H20000220004
CIG accordo quadro: 767617432D
CIG DERIVATO: 8338859423
COD. STR: V_02601

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA CENTRO STORICO LOTTO 1 ANNO 2020, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI, E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

1. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati.
3. in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 01/11/2020

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si provvedeva all'approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante accordo quadro articolato per lotti territoriali (contratto n. 55911 del 10/04/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- relativamente al Lotto n. 1, ZONA CENTRO STORICO aggiudicatario è risultato essere il Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n. 5, P.IVA 00697560357;

- con Determinazione dirigenziale R.U.D. 464 del 18/06/2020 si approvava il progetto relativo alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture del

territorio comunale anno 2020 entro l'accordo quadro, con assunzione degli impegni di spesa per l'anno 2020 (in particolare per quanto riguarda il lotto 1 zona centro CIG derivato 8338859423 per un importo complessivo di € 126.604,30 IVA 22% inclusa) e affidamento dei lavori ai soggetti aggiudicatari di ciascun lotto dell'accordo quadro;

- veniva stipulato il relativo contratto applicativo con la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro registrato al n. 103 in data 16/11/2020;

- i lavori venivano consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata parziale redatto dal Direttore dei lavori in data 20/07/2020 e con successivo verbale di consegna definitiva in data 20/10/2020;

- con atto dirigenziale R.U.A.D. 1522 del 06/11/2020, vista l'istanza pervenuta in data 29/10/2020 in atti al n. 173458 di P.G. dell'impresa CONSORZIO CORMA, veniva autorizzato un subappalto riferito all'intera attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 entro l'accordo quadro - lotto 1 zona centro alla ditta ORIZZONTE SEGNALETICA S.R.L. con sede a Castellucchio (MN) P. IVA 02514120209 relativamente all'esecuzione delle opere di segnaletica stradale orizzontale (cat. OG3) per un importo totale di € 10.000,00, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- con atto dirigenziale R.U.A.D. 1644 del 27/11/2020 si provvedeva all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori e alla relativa liquidazione per un importo pari ad € 78.673,18 IVA inclusa, di cui € 3.131,63 al subappaltatore Orizzonte Segnaletica s.r.l.;

Visto il referto relativo alla liquidazione finale dei lavori, rassegnato dal Direttore dei Lavori, geom. Luca Mastrangelo, al RUP Arch. Paolo Gandolfi consistente in:

1. Registro di contabilità n. 2;
2. Libretto delle misure n. 2;
3. Sal n. 2;
4. Verbale di fine lavori;
6. DURC dell'Impresa appaltatrice regolare ed in corso di validità;
7. Fattura della ditta appaltatrice n. 127 del 02/07/2021 già registrata in contabilità;
8. Relazione sul conto finale e regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza e parziale in data 20/07/2020, mentre la consegna lavori definitiva è avvenuta il 20/10/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 02/08/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 22/06/2021 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori è stato concesso un subappalto per la realizzazione della segnaletica stradale all'impresa ORIZZONTE SEGNALETICA srl con sede a Castelluccio (MN), autorizzato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1522 del 06/11/2020.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 16/10/2020 per un importo di € 64.486,21 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.06.2021 per un importo complessivo di € 103.723,23 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 24,10%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 103.774,02 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 24,10%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 103.723,23 oltre I.V.A., pertanto si é avuta una minore spesa pari ad € 50,79 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che :

- le varie opere eseguite corrispondono a quanto previsto nel progetto, e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, le opere di manutenzione realizzate, rispondono per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € **47.869,16** I.V.A. compresa;
- il credito dell'impresa ammonta a € **47.869,16** I.V.A. compresa.

Richiamati:

- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

- di approvare lo stato finale dei lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria strade della zona centro storico lotto 1 anno 2020, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
- di liquidare lo stato finale dei lavori pari ad un importo complessivo di € **47.869,16 IVA compresa** al Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 - C.F./P.IVA 00697560357, attingendo all'impegno 2021/2119 del capitolo 40000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP" del Bilancio 2021;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Arch. Paolo Gandolfi)

PAOLO GANDO

2021.07.09 18:34:28

CN=PAOLO GANDOLFI
C=IT
2.5.4.4=GANDOLFI
2.5.4.42=PAOLO

RSA/2048 bits



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

