

Proponente: 42.A
Proposta: 2021/1033

del 22/06/2021



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1241

del 28/07/2021

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^a STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA "AULA SPECIALE" POSTA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA

CUP J89I20000050004

CIG 8325334AF2

U_13602

OGGETTO:

LAVORI DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n, 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/2023 per macro obiettivi e allegati:
- l'atto n. PG/2020/0090567 del 28/05/2020 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria Edifici", a decorrere dal 28/05/2020;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 373 del 22/05/2020 veniva approvato il progetto esecutivo e contestuale determina a contrarre mediante l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs: 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 140.400,00 oltre IVA, di cui €. 4.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con Provvedimento dirigenziale RUD n. 694 del 25/08/2020 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto alla **Ditta MODULCASA LINE SPA** con sede a Traversetolo (PR) - P.I. 017358330349 per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad un

importo di aggiudicazione pari ad € 133.408,20 oltre I.V.A al 22% ;

- in data 13/01/2021 è stato firmato il contratto n. 1 del Rep.
- I lavori furono consegnati in data 21/01/2021;
- in data 25/01/2021 con atto dirigenziale RUAD n. 114 è stato autorizzato il subappalto a ditta “TEKNO SERVICE SOC. COOP.VA” con sede a Pietraperzia (EN) Partita Iva 02350370355 – l'esecuzione delle opere di smontaggio impianti meccanici (impianto idrosanitario, condizionamento e trattamento aria) (Cat. OS28) per un importo di € 7.500,00, di cui € 150,00 per oneri della sicurezza; la ditta appaltatrice ha erroneamente pagato direttamente il subappaltatore con quietanza del 04/06/21 relativamente alla fattura n 44 del 28/02/2021 del citato subappaltatore, in deroga all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. .

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13 comma 2 lett.a) del D.M. n. 49/2018 rassegnato dal Direttore dei Lavori e RUP P.I. Giuseppe Beltrami in data 28/05/2021 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 26/05/2021
3. Libretto delle misure
4. certificato di pagamento n.1 per €.145.826,54 comprensivo di IVA al 22%
5. DURC dell'Impresa Appaltatrice e della impresa subappaltatrice, entrambi regolari e in corso di validità;
6. Fattura della ditta appaltatrice n 659 del 21/06/2021 già registrata in contabilità;
7. Fattura del subappaltatore nei confronti della ditta appaltatrice pagata e bonifico relativo al versamento;

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull' adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

- che i lavori relativi al 1^a stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto:
- prende atto che il subappaltatore è già stato liquidato direttamente dall'impresa appaltatrice per l'importo già autorizzato con atto RUAD n. 114 del 25/01/2021;

DISPONE

1. di approvare la prima rata di acconto dei lavori di “ **RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA.** ”;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 nell'importo di **€. 145.826,54 IVA compresa** , attingendo al seguente impegno:
IMPEGNO 2021/2041 CAPITOLO 40109/03 del Bilancio 2021
 - a favore dell'Impresa appaltatrice **Ditta MODULCASA LINE SPA** con sede a Traversetolo (PR) - P.I. 017358330349 quale appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.