

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2021/1342**  
**del 20/08/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1398**  
**del 30/08/2021**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2020, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. RELATIVA LIQUIDAZIONE.

**CUP:** J87H20000220004  
**CIG ACCORDO QUADRO:** 7692692243  
**CIG DERIVATO:** 83389986D7  
**COD. OBIETTIVO:** V\_02601

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2020, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. RELATIVA LIQUIDAZIONE.

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 con cui sono stati approvati il Piano della performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;
- l'atto PG 174337 del 29/10/2020 con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 01/11/2020;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale RUAD n. 217 del 11/02/2019 si provvedeva all'approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante accordo quadro (contratto n. 55927 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
- per il LOTTO 5 ZONA EST risultava aggiudicataria l'ATI composta da: SEI - Società Emiliana Infrastrutture srl P.IVA 02554110359, con sede a Reggio Emilia (mandataria) e Frantoio Fondovalle srl con sede a Montese (MO) P.IVA 00279260368 (mandante);
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 464 del 18/06/2020 si affidava l'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona est lotto 5" per l'importo di Euro 182.989,30 compresa IVA 22%, alla predetta ATI aggiudicataria del lotto 5 zona est dell'accordo quadro;
- i lavori venivano consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 02/09/2020;
- in data 16/10/2020 veniva firmato il contratto applicativo con Reg. n. 87;

Considerato che:

- in data 13/11/2020 con atto RUAD n. 1561 veniva autorizzato subappalto alla Ditta SOV srl di Casalgrande (RE) per le lavorazioni di FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE (CAT.OG3) per l'importo di € 20.000,00;
- con Determinazione dirigenziale RUAD n. 148 del 28/01/2021 si procedeva all'approvazione del primo stato di avanzamento e di tutti gli atti di contabilità di manutenzione straordinaria infrastrutture lotto 5 zona est anno 2020 e alla conseguente liquidazione di 120,309,96 IVA 22 % inclusa di cui:
  - € 34.601,14 da corrispondere alla ditta SEI s.r.l.,
  - € 85.708,82 da corrispondere alla ditta Frantoio Fondovalle s.r.l., di cui € 3.084,64 alla Ditta subappaltatrice SOV s.r.l.;

Visto il referto relativo alla liquidazione finale dei lavori rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo consistente in:

- registro di contabilità n. 2
- libretto delle misure n. 2
- stato finale dei lavori a tutto il 30/07/2021
- dichiarazione ATI per ripartizione somme da pagare
- DURC delle imprese appaltatrici e subappaltatrice regolari ed in corso di validità
- fattura della ditta SEI srl n. 0000-15-2021-PA del 19/08/2021 per € 62.652,50 IVA 22 % inclusa, già registrata in contabilità
- fattura della ditta subappaltatrice nei confronti della mandante Frantoio Fondovalle srl
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 15/09/2020 con n. 55960 di Repertorio (atto integrativo e di parziale modifica del contratto n. 55926 del 30/07/2019), mentre il Contratto Applicativo relativo alla manutenzione straordinaria strade e infrastrutture per l'anno 2020 zona Est è stato stipulato con il medesimo operatore in data 16/10/2020 con n. 87 di Registro Contratti per un importo di € 149.991,23 al netto del ribasso di gara del 16,35%.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 85.081,31 mediante garanzia fidejussoria n. 600.071.0000904654 emessa in data 29/03/2019 da Vittoria Assicurazioni SpA Milano.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza e parziale in data 02/09/2020, mentre la consegna lavori definitiva è avvenuta il 20/10/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 02/08/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 30/07/2021 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori è stato concesso un subappalto per la realizzazione della segnaletica stradale all'impresa SOV srl con sede a Casalgrande (RE), autorizzato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1561 del 13/11/2020 per un importo complessivo di € 20.000,00, efficace per i vari contratti applicativi dell'Accordo Quadro.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 03/12/2020 per un importo di € 98.614,72 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04.08.2021 per un importo complessivo di € 149.969,23 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,35%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 149.991,23 I.V.A. al netto del ribasso del 16,35%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 149.969,23 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 22,00 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono a quanto previsto nel progetto, e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - dagli accertamenti, misure e verifiche, le opere di manutenzione realizzate, rispondono per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
  - i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;
  - l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
  - durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
  - l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
  - non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
  - il conto finale ammonta a € 62.652,50 IVA 22 % inclusa;
  - il credito dell'impresa ammonta a € 62.652,50 IVA 22 % inclusa.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

**CERTIFICA**

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

### **DISPONE**

1. di approvare lo stato finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona est lotto 5 – anno 2020, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
2. di liquidare lo stato finale dei lavori pari ad un importo complessivo di **€ 62.652,50** comprensivo di IVA al 22%, da corrispondere alla Società Emiliana Infrastrutture srl P.IVA 02554110359, di cui € 1.681,52 alla Ditta subappaltatrice SOV s.r.l., attingendo al **capitolo 40000** del bilancio 2021,
  - **impegno 2021/291/3** € 29.378,73
  - **impegno 2021/2164** € 33.273,77.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. Paolo Gandolfi)**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.