

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/1915

del 25/11/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1998

del 02/12/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2021 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON TECNOLOGIA AD INFRAROSSI – ANNO 2021 2° INTERVENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA.

CIG Z41327327C

Cod. STR : 2021_PD_421007

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2021 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON TECNOLOGIA AD INFRAROSSI – ANNO 2021 2° INTERVENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 dell'08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023 e relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (ART. 169 del D.LGS. 267/2000) e relativi allegati;

- con Atto Sindacale in data 31/01/2020 n. 25249 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio "Cura della città";

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 744 del 15/07/2021** si è provveduto:

1. ad approvare il progetto dei lavori DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2021 (SECONDO INTERVENTO);

2. ad affidare i lavori all'impresa BUNNI s.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Sironi n. 36, partita IVA 02835960358 - l'unica sul mercato a proporre la tecnologia di intervento richiesta dall'Amministrazione - per l'importo di € 39.995,00 oltre IVA, per complessivi € 48.793,90 IVA 22% compresa;

3. ad impegnare la spesa di € 48.793,90 IVA 22% compresa, con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo I, codice del piano dei conti integrato 1.03.02.09.000 del Bilancio Pluriennale 2021-2023 – Esercizio 2021 - al capitolo 32210 del P.E.G. 2021 denominato "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE", codice prodotto-progetto 2021_PD_421007 "MO infrastrutture - chiusura buche mediante macchina riscaldatrice ad infrarossi - anno 2021 - secondo intervento" – C.I.G Z41327327C, CUP non dovuto – Centro di Costo 0231 – codice Modalità di gestione Conto annuale 002;

- il contratto è stato stipulato e firmato digitalmente in data 23/07/2021 per un importo di € 39.995,00 oltre IVA al 22%;

-è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento di € 21.476,08 oltre I.V.A., disposto con LIQ. n. 2759 del 19/10/2021;

Rilevato che:

in data 16/11/2021 il Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo ha rassegnato al Rup Arch. Paolo Gandolfi i seguenti documenti:

- verbale di ultimazione lavori;
- libretto delle Misure e Registro di contabilità;
- fattura n. 5/PA del 19/11/2021 dell'impresa BUNNI s.r.l., partita IVA 02835960358, per € 22.569,90 IVA compresa;
- Durc dell'affidatario dei lavori regolare e in corso di validità;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati contestualmente alla firma del contratto.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come determinato dal contratto, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/12/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 11/11/2021 come indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento n. 1 in data 29/09/2021 per un importo di € 21.476,08 oltre I.V.A..

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2021 per un importo complessivo di € 39.976,00 oltre I.V.A..

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 39.995,00 oltre I.V.A. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 39.976,00 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 19,00 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo firmato digitalmente in data 23/07/2021;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 39.976,00 oltre I.V.A.;
- il credito dell'impresa rimane di € 18.499,92 oltre I.V.A. al 22 %.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000,

CERTIFICA

che i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER L'ANNO 2021 – chiusura buche con tecnologia ad infrarossi – 2° intervento sono stati regolarmente eseguiti.

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alla impresa appaltatrice il suo credito.

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia.

DISPONE

- di approvare il certificato di regolare esecuzione e tutti gli atti di contabilità finale;
- di liquidare all'impresa **Appaltatrice BUNNI s.r.l. di Reggio Emilia, partita IVA 02835960358, l'importo di € 22.569,90 comprensivo di IVA al 22%, a saldo di quanto dovuto, sul Capitolo di spesa n. 32210 impegno n. 2021/4780 del bilancio 2021.**

L'importo di € 23,18 IVA compresa costituisce residuo di spesa, di cui si chiede la radiazione ed il ritorno in economia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa Appaltatrice.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore: Giuliano Giordano