

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2022/63**

**del 02/02/2022**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 185**

**del 04/02/2022**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI**  
**SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004 CIG 8423671935. LIQUIDAZIONE LAVORI IN APPALTO SAL N° 1 A TUTTO IL 08/11/2021 – MUTUO CDP POSIZIONE 6049818.

## II DIRIGENTE

### **Premesso:**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/4/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021-2023 per macro obiettivi e allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 19.07.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la: variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati. verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 267/2000.
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio in corso.
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Arch. Massimo Magnani.

### **Richiamate:**

- la deliberazione GC n° 185 del 15/11/2018 avente ad oggetto *"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J89H18000430004: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO"* con

la quale è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo pari a € 500.000,00, finanziato per € 450.000,00 con mutuo CCDDPP e per € 50.000,00 con mezzi proprio di bilancio;

- la determinazione dirigenziale R.U.D. 1535 del 24/12/2019 avente ad oggetto *RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) - CODICE C.U.P.: J89H18000430004: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ED IMPEGNO DI SPESA*", con cui si è provveduto anche ad approvare la rideterminazione del quadro economico dell'intervento indicato in oggetto;

- la determinazione dirigenziale R.U.D. 523 del 30/06/2020 avente ad oggetto *"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004". APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO*", con cui si è provveduto a rideterminare il quadro economico sempre per l'importo complessivo di pari a € 500.000,00, finanziato per € 450.000,00 con mutuo CCDDPP (Posizione n. 6049818) e per € 50.000,00 con mezzi proprio di bilancio;

- la determinazione dirigenziale **R.U.D. 1188 del 07/12/2020** avente ad oggetto *"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO*", con cui si è provveduto a rideterminare il quadro economico, prevedendo un aumento di € 50.000,00 (finanziato con mezzi propri) ovvero dagli originali € 500.000,00 ad € 550.000,00 finanziati per € 450.000,00 con mutuo CCDDPP (Posizione n. 6049818) e per € 100.000,00 con risorse proprie di bilancio;

- la determinazione dirigenziale R.U.D. 222 del 10/03/2021 avente ad oggetto *"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004 (FINANZIATO CON MUTUO CDP – Pos. N. 6049818). RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO*", con la quale si è provveduto a rideterminare il quadro economico (mantenendo sempre l'importo complessivo di € 550.000,00 finanziati per €

450.000,00 con mutuo CCDDPP posizione n. 6049818 e per € 100.000,00 con mezzi proprio di bilancio) a seguito dei seguenti affidamenti:

- servizio di Direzione lavori e contabilità per l'importo di € 25.520,86 (IVA e contributi previdenziali compresi) giusta determinazione RUD 711/2020;
- lavori in Appalto (contratto rep. 56000) per l'importo di € 427.187,74 (IVA compresa) ed economia di gara pari di € 17.388,88 (IVA compresa) giusta determinazione RUD 1413/2020.
- servizio di Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione di € 5.196,42 (IVA e contributi previdenziali compresi) giusta determinazione RUD 14/2021;
- la determinazione dirigenziale R.U.D. 1220 del 12/11/2021 avente ad oggetto *"RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) CUP J89H18000430004 (FINANZIATO CON MUTUO CDP – Pos. N. 6049818). APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI DETTAGLIO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO"* con la quale a seguito di aumento del contratto di appalto di lavori (rep. 56000) per euro 29.999,50 (di cui 27.272,27 di imponibile oltre IVA 10%) si è proceduto alla rideterminazione del Quadro Economico come di seguito rappresentabile:

<b>RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI)</b>	
<b>Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010)</b>	
Opere di sistemazione stradale	
Opere impianti elettrici	
Opere verde e arredi urbano	402.753,14
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.871,62
<b>TOTALE A. LAVORI (incluso oneri sicurezza)</b>	<b>415.624,76</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Iva sui lavori (10%)	41.562,48
Spese tecniche (iva e contributi inclusi)	47.207,09
Imprevisti	15.297,46
Contributo a favore dell'Autorità	225,00
Allacciamenti (iva inclusa)	2.000,00
Servizi e forniture (iva inclusa)	20.000,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	8.083,21
<b>TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>134.375,24</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>550.000,00</b>

**Premesso inoltre che:**

- con determinazione dirigenziale **RUD n. 1413/2020 del 29/12/2020** sono stati affidati, a seguito di procedura aperta, i LAVORI IN APPALTO dell'intervento "Riorganizzazione funzionale della viabilità di Viale Umberto I (Tratto Via Codro/Via Magati) CUP J89H18000430004, per l'importo di € 388.352,49 (IVA esclusa) all'A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. con sede a Correggio (RE), in Via Fosdondo, 48 – C.F./P.IVA 01684790353 e CONSORZIO CIRO MENOTTI con sede a Ravenna, in Via P. Traversari, 63 – C.F./P.IVA 00966060378 tramite l'Impresa Consorziata esecutrice TREGI SOC. COOP. CONSORTILE, con sede a Ravenna, in Via S. Ferruzzi, 10 – C.F./P.IVA 02589720396 ed è stato successivamente stipulato il conseguente contratto d'appalto Rep n. 56000 di pari importo;
- con determinazione **R.U.A.D. 444/2021 del 17/03/2021** è stata autorizzata la richiesta del CONSORZIO CIRO MENOTTI e dell'Impresa Consorziata esecutrice TREGI SOC. COOP. CONSORTILE, di affidare l'esecuzione dei lavori all'Impresa consorziata di quest'ultima: ECIS GLOBAL S.R.L. con sede a Ravenna in via Ferruzzi 10, P.IVA 01400920391.
- con determinazione dirigenziale **RUD n. 1220/2021 del 12/11/2021** si è proceduto ad approvare delle modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera (ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016) ai lavori affidati all'A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. e CONSORZIO CIRO MENOTTI di cui al contratto d'appalto Rep n. 56000, modifiche di dettaglio comportanti l'aumento dell'importo contrattuale di euro 27.272,27 oltre IVA 10% per un totale di euro 29.999,50.

**Dato atto** che alla data odierna l'affidamento complessivo all'A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. e CONSORZIO CIRO MENOTTI per i Lavori in Appalto dell'intervento "Riorganizzazione funzionale della viabilità di Viale Umberto I (Tratto Via Codro/Via Magati) CUP J89H18000430004, a seguito delle modifiche di dettaglio intervenute con la Determinazione dirigenziale RUD 1220 del 12/11/2021, risulta pari a complessivi euro 457.187,24 (di cui euro 415.624,76 imponibile ed euro 41.562,48 di IVA 10%) e trova la sua corrispondenza contabile nelle sottoindicate scritture:

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>		
<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
40002/20	2021/1822	427.187,74
40002/20	2021/1823/2	17.388,19
40002/21	2021/1937/2	700,52
40002/21	2021/2240/2	11.910,79
<b>TOTALE</b>		<b>457.187,24</b>

<b>ENTRATE – FONTI DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>PARTE FINANZIATA MEZZI PROPRI</b>	<b>FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>	<b>TOTALE</b>
	427.187,74	427.187,74
	17.388,19	17.388,19
700,52		700,52
11.910,79		11.910,79
<b>12.611,31</b>	<b>444.575,93</b>	<b>457.187,24</b>

**Rilevato che** con riferimento ai LAVORI IN APPALTO dell'intervento "Riorganizzazione funzionale della viabilità di Viale Umberto I (Tratto Via Codro/Via Magati) CUP J89H18000430004, affidati all'A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. e CONSORZIO CIRO MENOTTI si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 30% per l'importo complessivo di euro 128.156,32 (completamente finanziata con mutuo CCDDPP posizione n. 6049818) come di seguito rappresentabile:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>MANDATO DI PAGAMENTO N.</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 10%</b>	<b>TOTALE</b>
NIAL NIZZOLI SRL	ANTICIPAZIONE 30%	MD 2021/13579 (RUAD 2021/1317)	84.210,35	8.421,04	<b>92.631,39</b>
CONSORZIO CIRO MENOTTI	ANTICIPAZIONE 30%	MD 2021/14160 (RUAD 2021/1420)	32.295,39	3.229,54	<b>35.524,93</b>
<b>TOTALE LIQUIDATO</b>			<b>116.505,74</b>	<b>11.650,58</b>	<b>128.156,32</b>

**Premesso che:**

- con Determinazione **RUAD 1288** del 05/08/2021 è stata autorizzata l'impresa appaltatrice A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. e CONSORZIO CIRO MENOTTI a stipulare il contratto di subappalto con l'impresa SGRO' ETTORE – Piante e Fiori – Società semplice agricola, con sede a Reggio Emilia in via della Repubblica 83 – Piva e cf 01998140352 per i lavori di realizzazione di opere a verde, per un importo di € 28.782,50 oltre IVA (di cui € 900,00 per oneri della sicurezza proprio del subappaltatore ed € 11.800,00 per costi di manodopera);
- con Determinazione **RUAD 1401** del 31/08/2021 è stata autorizzata l'impresa appaltatrice A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. e CONSORZIO CIRO MENOTTI a stipulare il contratto di subappalto con l'impresa F.LLI B. SYSTEM con sede a Cadelbosco Sopra (RE) in via Prampolini 58 – P. Iva e CF 01376400352 dei lavori di realizzazione di pavimentazione architettonica e trattamento in resina (Cat OG3) per un importo di € 4.256,00 oltre IVA (di cui € 180,00 per oneri della sicurezza proprio del subappaltatore ed € 2.500,00 per costi di manodopera);

**Acquisita** la documentazione redatta dal Direttore Lavori Denti Roberto (in atti al PG\_258354 del 30/11/2021), firmata dal RUP Arch. Massimo Magnani, in relazione al 1° Stato di avanzamento Lavori alla data del 08/11/2021 e costituita da:

- Certificato di Pagamento n° 1 (Allegato 1);
- Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 08/11/2021 (Allegato 2);
- Libretto delle Misure (Allegato 3);
- Registro di Contabilità (Allegato 4);
- Sommario Registro di Contabilità (Allegato 5);

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal emesso dal RUP in atti al PG\_262960 del 06/12/2021 di seguito rappresentabile:



## Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Direzione d'Area Via Farini, 1 Palazzo Ancini - 42121 Reggio nell'Emilia tel. 0522 456539

**LAVORI** RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) - CUP J89H18000430004 – CIG 8423671935

**COMMITTENTE** Comune di Reggio Emilia – Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

**IMPRESA** A.T.I. costituita da  
NIAL NIZZOLI S.R.L., con sede a Correggio (RE), in Via Fosdondo, 48 – C.F./P.IVA 01684790353,  
CONSORZIO CIRO MENOTTI, con sede a Ravenna, in Via P. Traversari, 63 – C.F./P.IVA 00966060378

### CERTIFICATO N. 1

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
Anticipazione Mandataria Det. RUAD 117	15/08/21	€ 84210,35 Con iva 10% € 92631,39
Anticipazione Mandante Det. RUAD 1420	02/09/21	€ 32.295,39 Con iva 10% €35.524,93
<b>TOTALE</b>		
ASSICURAZIONE INFORTUNI		
L'impresa Nial Nizzoli ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Reggio Emilia con posizione assicurativa - n.041 99 892/7		
La ditta ECIS GLOBAL s.r.l. (impresa esecutrice di C.N.C.P.L "Ciro Menotti" Soc. Coop. per Azioni) ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Ravenna con posizione assicurativa n. 92966766		
<b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b>		

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento arch. Massimo Magnani

Visto il contratto d'appalto rep. n. 56000 del 03/06/2021 con il quale fu affidata alla predetta ATI l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 388.352,49 oltre iva (di cui € 12.871,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso contrattuale del 4,04%

Risultando dalla contabilità redatta sino ad oggi i seguenti conteggi:

#### AMMONTARE DEI LAVORI

Per lavori e somministrazioni	€ 308.840,05
Per materiale giacente in cantiere	€ 0,00
Per costi della sicurezza	€ 11.317,66
Per oneri di variante	€ 0,00
<b>TOTALE (ammontare lavori e somministrazioni)</b>	<b>€ 320.157,71</b>

#### RITENUTE CONTRATTUALI

Ritenuta per infortuni dello 0,5%	€ 1.600,79
Anticipazione sui lavori	€ 96.047,31
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	<b>€ 97.648,10</b>
<b>Risulta a credito dell'impresa</b>	<b>€ 222.509,61</b>

#### CERTIFICA

che a termini dell'art. 27 del Capitolato d'appalto si può pagare all'impresa la somma di oltre iva 10%	€ 222.509,61 € 22.250,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 244.760,57</b>

di cui a F.lli Bi System srl (da liquidare direttamente al subappaltatore)	€ 4.256,00
di cui a Sgro' Ettore (da liquidare direttamente al subappaltatore)	€ 15.882,25
di cui a Nial Nizzoli srl (mandataria ATI) e comprensivi del credito di € 56473,92 di RUSI Urbanizzazione srl che la mandataria liquiderà direttamente"	€ 155.612,50
di cui a C.N.C.P.L "Ciro Menotti" Soc. Coop. per Azioni (mandante ATI)	€ 46.758,86
di cui a Erario	€ 22.250,96

Ai sensi della Legge n. 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split-payment, art. 17ter del DPR 633/72), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario. Per i pagamenti della presente rata del certificato di pagamento la Stazione appaltante riceverà distinte fatture dalle componenti dell'ATI e dai subcontraenti

dal quale risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 05/08/2021 ammonta ad euro 320.157,71 oltre IVA, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni e al lordo dell'anticipazione contrattuale;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 1.660,79 oltre IVA;
- il recupero dell'anticipo corrisposto alla ditta appaltatrice è pari ad euro 96.047,31 oltre IVA per anticipazione contrattuale;
- il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 222.509,61 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 244.760,57 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni ed al netto dell'anticipazione contrattuale.

**Dato atto** che il Certificato di Pagamento n° 1 prevede per il pagamento del credito residuo della ditta appaltatrice di euro 222.509,61 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 244.760,57 l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

<b>MANDATI DI PAGAMENTO</b>			
1	F.LLI B. SYSTEM SRL (SUBAPPALTATORE)	Euro	4.256,00 €
2	SGRO' ETTORE (SUBAPPALTATORE)	Euro	15.882,25 €
3	NIAL NIZZOLI (MANDATARIA ATI)	Euro	155.612,50 €
4	CONSORZIO CIRO MENOTTI (MANDANTE ATI)	Euro	46.758,86 €
5	ERARIO	Euro	22.250,96 €

da cui ne deriva che:

A- sono state contabilizzate le seguenti lavorazioni eseguite da subappaltatori da pagare direttamente agli stessi:

Operatore Economico	Importo (al netto IVA)
F.LLI B. SYSTEM SRL	4.256,00 €
SGRO' ETTORE	15.882,25 €

B- l'importo residuo da liquidare a favore dell'operatore economico Nial Nizzoli srl (mandataria ATI) ammonta ad euro 155.612,50 (importo comprensivo del credito di euro 56.473,92 di Rusi Urbanizzazione srl da liquidare direttamente alla stessa);

C- l'importo residuo da liquidare a favore dell'operatore economico Consorzio Ciro Menotti (mandante ATI) ammonta ad euro 46.758,86;

D- la somma da pagare direttamente all'ERARIO ai sensi della 190/2014 e del DL50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972) è pari ad euro 22.250,96.

**Vista** la fattura n. 2403/S del 30/11/2021 di euro 175.750,75 oltre IVA 10% (per un totale di euro 193.325,83 IVA compresa) emessa dall'operatore NIAL NIZZOLI srl - Via Fosdondo, 48 - 42015 Correggio (RE) – C.F./P.IVA 01684790353 (mandataria ATI) (Allegato 6).

**Vista** la fattura n. 377/PA del 09/12/2021 di euro 46.758,86 oltre IVA 10% (per un totale di euro 51.434,75 IVA compresa) emessa dall'operatore economico CONSORZIO CIRO MENOTTI, con sede a Ravenna, in Via P. Traversari, 63 – C.F./P.IVA 00966060378 (mandante ATI) (Allegato 7)

**Rilevato inoltre:**

- Che con comunicazioni PEC in atti ai PG 2021/276909, PG 2022/13015 e PG 2021/275833 l'operatore economico Nial Nizzoli srl trasmetteva copie delle fatture emesse dai subappaltatori autorizzati (Allegati 8,9,10), ai fini della liquidazione diretta da parte del Comune di Reggio Emilia, come di seguito rappresentabili:

<b>OPERATORE</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 10%</b>	<b>TOTALE</b>
F.Ili B. SYSTEM SRL (Allegato 8)	n. 463/EL del 30/09/2021 (PG 2021/275833)	4.250,00	REVERSE CHARGE	4.250,00
F.Ili B. SYSTEM SRL (Allegato 9)	n. 622/EL del 15/12/2021 (PG 2021/276909)	6,00	REVERSE CHARGE	6,00
SGRO' ETTORE (Allegato 10)	n. 35/21 del 10/12/2021 (PG 2022/13015)	15.882,25	1.588,23	17.470,48

**Verificato che** le imprese sottoindicate, come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi come di seguito rappresentabile (Allegati da 11 a 16):

<b>OPERATORE</b>	<b>RUOLO</b>	<b>ENTE E PROTOCOLLO</b>	<b>DATA SCADENZA</b>	<b>Allegato</b>
NIAL NIZZOLI SRL	Mandataria ATI	INAIL_19548798	08/02/2022	Allegato 11
CONSORZIO CIRO MENOTTI	Mandante ATI	INPS_28105915	06/02/2022	Allegato 12
TREGI Soc. Coop. Consortile	Consoziata del Mandante	INAIL_30348410	25/03/2022	Allegato 13
ECIS GLOBAL S.R.L.	Consoziata del Mandante	INAIL_29805373	23/02/2022	Allegato 14
F.LLI B. SYSTEM SRL	Subappaltatore	INAIL_29615651	11/02/2022	Allegato 15
SGRO' ETTORE	Subappaltatore	INPS_28123851	08/02/2022	Allegato 16

**Verificato che** in adempimento di quanto previsto dal Certificato di Pagamento n° 1 relativamente alla liquidazione all'operatore Nial Nizzoli (mandataria ATI) e al pagamento dello stesso a favore dell'operatore economico RUSI Urbanizzazione srl per l'importo di euro 56.473,92, si è acquisita la documentazione (in atti al PG\_24647 del 31/01/2022) comprovante l'effettivo pagamento da parte della stessa Nial Nizzoli a favore di RUSI Urbanizzazione srl (Allegato 20 sub 1,2,3,4) per l'importo di euro 63.495,00 (quindi superiore rispetto ad euro 56.473,92 previsto dal Certificato di Pagamento n°1) rappresentata dalle sottoindicate fatture quietanzate:

<b>FATTURA N°</b>	<b>DATA EMISSIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Allegato</b>
42	31/07/2021	21.000,00	ALL. 20 SUB 1
47	31/08/2021	15.495,00	ALL. 20 SUB 2
55	30/09/2021	22.000,00	ALL. 20 SUB 3
65	29/10/2021	5.000,00	ALL. 20 SUB 4
<b>TOTALE</b>		<b>63.495,00</b>	

**Ritenuto pertanto in virtù di quanto sin qui esposto:**

1) Di approvare il pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 1 di cui al certificato di pagamento n° 1 a favore della A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. e CONSORZIO CIRO MENOTTI per l'importo di euro 222.509,61 oltre IVA (per un totale di euro 244.760,57 IVA compresa).

2) Di procedere alla liquidazione dell'importo totale di euro 244.760,57 mediante l'emissione dei seguenti mandati di pagamento di cui al certificato n. 1:

<b>MANDATI DI PAGAMENTO</b>			
1	F.LLI B. SYSTEM SRL (SUBAPPALTATORE)	Euro	4.256,00 €
2	SGRO' ETTORE (SUBAPPALTATORE)	Euro	15.882,25 €
3	NIAL NIZZOLI (MANDATARIA ATI)	Euro	155.612,50 €
4	CONSORZIO CIRO MENOTTI (MANDANTE ATI)	Euro	46.758,86 €
5	ERARIO	Euro	22.250,96 €

dando atto che l'intero importo di euro 244.760,57 da imputare all' impegno di spesa 2021/1822 è finanziato mediante mutuo CCDDPP posizione n. 6049818.

**Specificato** che nel rispetto di quanto previsto da Capitolato all'art. 27 comma 1 che cita "Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010", il RUP ha ritenuto di liquidare quanto effettivamente realizzato ovvero una percentuale pari al 82% dell'importo contrattuale.

**Preso atto** che il credito fatturato dalla mandante CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI - Via Pier Traversari, 63 - Ravenna – C.F./P.Iva 00966060378 deve essere liquidato sul conto corrente della ditta mandataria NIAL NIZZOLI S.R.L. - VIA FOSDONDO, 48 - 42015 CORREGGIO (RE) – C.F./P.Iva 01684790353, come previsto all'art. 7 del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti contenuto nel contratto d'appalto Rep n. 56000 ed allegato al presente atto (Allegato 17).

**Ritenuto** di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.iii.
- il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

## **DETERMINA**

**1) Di Richiamare** la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2) Di Approvare** i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 1 alla data del 08/11/2021 quali parti integranti al presente atto, consistenti in:

- Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal RUP (PG 2021/262960 del 06/12/2021)
- Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 08/11/2021;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;

**3) Di Approvare** l'erogazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 1 alla data del 08/11/2021 per l'importo di euro 244.760,57 (di cui euro 222.509,61 di imponibile ed euro 22.250,96 per IVA 10%) del contratto di appalto di lavori dell'intervento "Riorganizzazione funzionale della viabilità di Viale Umberto I (Tratto Via Codro/Via Magati) CUP J89H18000430004 CIG 8423671935, a favore dell'A.T.I. costituita da NIAL NIZZOLI S.R.L. con sede a Correggio (RE), in Via Fosdondo, 48 – C.F./P.IVA 01684790353 e CONSORZIO CIRO MENOTTI con sede a Ravenna, in Via P. Traversari, 63 – C.F./P.IVA 00966060378.

**4) Di Procedere** alla liquidazione dell'importo totale di euro 244.760,57 (di cui euro 222.509,61 di imponibile ed euro 22.250,96 per IVA 10%) secondo quanto previsto dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal RUP (in atti al PG\_262960 del 06/12/2021) di seguito riassumibile:

1	F.LLI B. SYSTEM SRL (SUBAPPALTATORE)	Euro	4.256,00 €
2	SGRO' ETTORE (SUBAPPALTATORE)	Euro	15.882,25 €
3	NIAL NIZZOLI (MANDATARIA ATI)	Euro	155.612,50 €
4	CONSORZIO CIRO MENOTTI (MANDANTE ATI)	Euro	46.758,86 €
5	ERARIO	Euro	22.250,96 €

**5) Di Liquidare** l'importo di **euro 244.760,57**, in conformità a quanto previsto dal Certificato di Pagamento n° 1, secondo le seguenti modalità:

■ **Relativamente alla Fattura n. 2403/S del 30/11/2021 di euro 193.325,83** (di cui euro 175.750,75 di imponibile ed euro 17.575,08 per IVA 10%) emessa dall'operatore economico NIAL NIZZOLI S.R.L. con sede a Correggio (RE), in Via Fosdondo, 48 – C.F./P.IVA 01684790353, l'emissione di mandati di pagamento per complessivi euro 193.325,82 come di seguito suddivisi:

- **euro 155.612,50** a favore di **NIAL NIZZOLI S.R.L.** (Mandataria ATI) con sede a Correggio (RE), in Via Fosdondo, 48 – C.F./P.IVA 01684790353, direttamente per le proprie spettanze, da pagare sul codice IBAN IT 35 S 05387 66320 000000756632 di cui all'allegato B) "Modulo A1 di tracciabilità dei pagamenti" del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (contratto registrato a Reggio Emilia il 25/01/2021 al n. 1130 serie 1T) contenuto nel contratto d'appalto Rep n. 56000 (Allegato 17) relativo all'intervento in oggetto.

- **euro 4.250,00** a favore di **FRATELLI B SYSTEM SRL** (Subappaltatore) con sede a Cadelbosco di Sopra in Via Prampolini, 56 – P. Iva 01376400352, fattura n° 463/EL del 30/09/2021 da pagare al codice IBAN IT 20 X 02008 12814 000500024618 secondo il modulo di tracciabilità dei pagamenti allegato alla presente (Allegato 18), per le spettanze quale subappaltatore

appartenente alla categoria piccola impresa ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

- **euro 6,00** a favore di **FRATELLI B SYSTEM SRL** (Subappaltatore) con sede a Cadelbosco di Sopra in Via Prampolini, 56 – P. Iva 01376400352, fattura n° 622/EL del 15/12/2021 da pagare al codice IBAN IT 20 X 02008 12814 000500024618 secondo il modulo di tracciabilità dei pagamenti allegato alla presente (Allegato 18), per le spettanze quale subappaltatore appartenente alla categoria piccola impresa ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

- **euro 15.882,25** a favore di **SGRO' ETTORE** – Piante e Fiori – Società semplice agricola (Subappaltatore) con sede a Reggio Emilia in via della Repubblica 83 – Piva e cf 01998140352, fattura n° 35/21 del 10/12/2021 da pagare al codice IBAN IT 28 Y 02008 12813 000100067697 secondo il modulo di tracciabilità dei pagamenti allegato alla presente (Allegato 19), per le spettanze quale subappaltatore appartenente alla categoria microimpresa ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

- **euro 17.575,07** a favore dell'**ERARIO** ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

■ **Relativamente alla Fattura n. 377/PA del 09/12/2021 di euro 51.434,75** (di cui euro 46.758,86 di imponibile ed euro 4.675,89 per IVA 10%) emessa dall'operatore economico **CONSORZIO CIRO MENOTTI** con sede a Ravenna, in Via P. Traversari, 63 – C.F./P.IVA 00966060378, come di seguito suddivisa:

- **euro 46.758,86** a favore dello stesso **CONSORZIO CIRO MENOTTI** (Mandante ATI) con sede a Ravenna, in Via P. Traversari, 63 – C.F./P.IVA 00966060378, direttamente per le proprie spettanze, da pagare sul conto corrente della Ditta mandataria ATI **NIAL NIZZOLI S.R.L.** - VIA FOSDONDO, 48 - 42015 CORREGGIO (RE) – C.F./P.Iva 01684790353, codice IBAN IT 35 S 05387 66320 000000756632 (di cui all'allegato B "Modulo A1 di tracciabilità dei pagamenti" del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, contenuto nel contratto d'appalto Rep n. 56000 (Allegato 17) relativo all'intervento in oggetto) come stabilito all'art. 7 dello stesso contratto

di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (contratto registrato a Reggio Emilia il 25/01/2021 al n. 1130 serie 1T);

- **euro 4.675,89** a favore dell'**ERARIO** ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

**6) Di Imputare** la spesa di euro **244.760,57** nella sottoindicata maniera:

- quanto ad **euro 244.760,57** al capitolo 40002/20; Missione 10, Programma 05, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021/2023 Annualità 2022 – Codice prodotto T\_09901, **giusto impegno di spesa n° 2021/1822**, CUP J89H18000430004, CIG 8423671935.

**7) Di Dare atto** che la spesa oggetto di liquidazione di cui ai precedenti punti 5 e 6 è completamente finanziata per pari importo di euro 244.760,57 da mutuo CCDDPP posizione n. 6049818 come inizialmente previsto del Quadro Economico originario di cui alla delibera GC ID n. 2018/185 del 15/11/2018 in vigore al momento della concessione del mutuo.

**8) Di Dare atto** che in funzione di quanto previsto dal Certificato di Pagamento n° 1 relativamente alla liquidazione dell'operatore Nial Nizzoli (mandataria ATI) a favore di RUSI Urbanizzazione srl, si è acquisita la documentazione in atti al PG\_24647 del 31/01/2022 comprovante l'effettivo pagamento da parte della stessa Nial Nizzoli a favore dell'operatore economico sopraindicato.

**9) Di Dare atto** che sono allegati al presente atto amministrativo i seguenti documenti:

All. 1- Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal RUP (PG 2021/262960 del 06/12/2021);

All. 2- Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 08/11/2021 ;

All. 3- Libretto delle Misure;

All. 4- Registro di Contabilità;

All. 5- Sommario Registro di Contabilità;

All. 6- Fattura Nial Nizzoli n. 2403/S del 30/11/2021;

All. 7- Fattura Consorzio Ciro Menotti n. 377/PA del 09/12/2021;

All. 8- Fattura F.lli B System srl (subappaltatore) n. 463/EL del 30/09/2021;

All. 9- Fattura F.Lli B System srl (subappaltatore) n. 622/EL del 30/09/2021;  
All. 10- Fattura SGRO' ETTORE (Subappaltatore) n. 35/21 del 10/12/2021;  
All. 11- Regolarità contributiva Nial Nizzoli Durc INAIL \_19548798;  
All. 12- Regolarità contributiva Consorzio Ciro Menotti Durc INPS\_28105915;  
All. 13- Regolarità contributiva TREGI Soc. Coop. Consortile Durc INAIL\_30348410;  
All. 14- Regolarità contributiva ECIS GLOBAL Srl. Durc INAIL\_29805373 ;  
All. 15- Regolarità contributiva F.LLI B. SYSTEM Srl Durc INAIL\_29615651;  
All. 16- Regolarità contributiva SGRO' ETTORE Durc INPS\_28123851;  
All. 17 – Contratto d'appalto REP. 56000;  
All. 18- Modulo di tracciabilità dei pagamenti F.LLI B SYSTEM Srl;  
All. 19- Modulo di tracciabilità dei pagamenti SGRO' ETTORE;  
All. 20- Documentazione pagamento Nial Nizzoli a Rusi Urbanizzazione (PG 2022/24647).

**10) Di Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti relativi alla procedura di erogazione del finanziamento del mutuo CDP posizione 6049818 e per quanto disposto al punto 5;

**11) di Disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

**12) di Adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE**

Arch. Massimo Magnani