

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/432

del 11/03/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 448

del 15/03/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1^A STATO DI AVANZAMENTO INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 - VIALE MAGENTA E VIA GORIZIA - FINANZIATO CON MUTUO C.D.P. POS. N. 6204705

CIG Accordo Quadro: 76926775E1

CIG Derivato: Z5A31D15EC

CUP: J87H20004160004

Codice Progetto: V_22905

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 - VIALE MAGENTA E VIA GORIZIA - FINANZIATO CON MUTUO C.D.P. POS. N. 6204705

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 dell'08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano delle performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 246 del 23/12/2021 si è adottato lo "SCHEMA PIANO TRIENNALE DEI LL.PP. 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI RIFERITI ALL'ANNO 2022";
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- nelle more dell'approvazione del Bilancio vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- con Atto Sindacale P.G. n. 26647 del 02/02/2022 è stata incaricata l'Ing. Ursula Montanari alla direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 1765 dell'08/11/2018** è stato approvato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, articolato per lotti territoriali e, contestualmente, si è provveduto a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.A.D. n. 217 dell'11/02/2019** si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della suddetta procedura aperta, relativamente a tutti i lotti territoriali (contratto n. 55911 del 10/04/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Con riferimento al Lotto n. 3, ZONA OVEST, CIG 76926775E1, l'impresa aggiudicataria è risultata essere l'ATI così composta: F.lli AIELLO COSTRUZIONI S.r.l., P. IVA 01770300356, con sede in Reggio Emilia, Via Rinaldi n. 103/F, e PROGETTO SEGNALETICA S.r.l., P. IVA 02905080368, con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n. 91;
- con Delibera **n. 204 del 15/12/2020** la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in anticipazione del Pums e Biciplan con identificazione delle azioni prioritarie per fronteggiare le nuove esigenze di mobilità post-emergenza sanitaria Covid-19, fase 2, **codice CUP: J87H20004160004**, importo progetto € 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 494 del 13/05/2021** il Servizio Finanziario ha approvato la determinazione a contrarre un prestito con Cassa Depositi e Prestiti per il citato progetto - pos. n. 6204705.

Dato atto, inoltre, che:

- con successiva Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 67 del 28/01/2021** si è provveduto all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascuno lotto dell'accordo quadro per la manutenzione delle infrastrutture comunali e all'estensione temporale della validità degli stessi fino al 04/09/2021, e che, con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 843 dell'11/08/2021**, si è rifinanziato l'impegno di spesa, fissando il termine dei lavori di che trattasi alla data del 31/12/2021;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 573 del 31/05/2021** si è provveduto all'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di cui in oggetto. Nello specifico, alla **A.T.I. tra F.lli AIELLO COSTRUZIONI S.r.l. e PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.** sono stati affidati i lavori sulla **CICLOVIA 7 - Viale Magenta/Via Gorizia**, per un importo lavori di **€ 45.436,12 compresa IVA** con applicazione dello sconto contrattuale del 22,50% sull'Elenco Prezzi vigente nell'Accordo Quadro zona Ovest - CIG derivato Z5A31D15EC;
- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 12/10/2021;

- il relativo contratto applicativo con l'A.T.I. aggiudicataria dell'accordo quadro ZONA OVEST è stato stipulato in data 14/10/2021;
- i lavori in oggetto sono stati sospesi, come da allegato verbale del 22/11/2021, dando atto che gli interventi ancora da eseguire (segnaletica orizzontale e piccoli interventi di opere murarie di adeguamento di pozzetti e cordoli nelle Vie Gorizia – Magenta e Timavo) possono essere svolti *“solo durante le ore notturne, essendo la carreggiata stradale percorsa da numerosi automezzi diretti in centro città e non sufficientemente larga per garantire la circolazione a doppio senso di marcia”* e che *“di conseguenza le temperature per poter lavorare in orario notturno saranno tali solo a partire dalla prossima tarda primavera/estate”*.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13, comma 2 lett. a), D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo, al RUP Arch. Paolo Gandolfi in data 09/02/2022, consistente in:

1. verbale di consegna anticipata dei lavori del 12/10/2021;
2. verbale di sospensione dei lavori del 22/11/2021;
3. registro di contabilità n. 1;
4. stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/02/2022;
5. libretto delle misure n. 1;
6. certificato di pagamento n. 1 per €18.319,98 comprensivo di IVA al 22%;
7. DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI appaltatrice regolari ed in corso di validità;
8. fatture delle ditte F.lli Aiello Costruzioni S.r.l. n. 11 del 03/03/2022 e Progetto Segnaletica S.r.l. n. 57/PA del 28/02/2022 già registrate in contabilità;
9. suddivisione degli importi da fatturare fornita dall'A.T.I..

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso, altresì, che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti gli INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, ZONA OVEST – VIALE MAGENTA E VIA GORIZIA;
- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1, pari ad un importo di € 15.016,38 oltre IVA al 22% (e dunque per complessivi € 18.319,99 IVA compresa), come da documento di ripartizione delle competenze allegato al presente atto, attingendo all'impegno 2022/2398, capitolo 40006/78 Esercizio 2022:
 - alla ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. - P. IVA 01770300356, con sede in Reggio Emilia, Via Rinaldi n. 103/F, la somma di € 12.760,98 oltre IVA al 22%, e così complessivi € 15.568,40;
 - alla ditta PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. - P. IVA 02905080368, con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n. 91, la somma di € 2.255,40 oltre IVA al 22%, e così complessivi € 2.751,59, attingendo all'impegno 2022/2398, capitolo 40006/78 Esercizio 2022;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore delle imprese appaltatrici dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Giuliano Giordano