

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/771

del 09/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 863

del 13/05/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI, LOTTO 3 ZONA OVEST- VIA PASTEUR E PREVIDENZA SOCIALE - IN ESITO ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020, MEDIANTE ACCORDI QUADRO, (FINANZIATO A MUTUO CASSA DD.PP. POS 6205614)

CIG DERIVATO: 8874171D90
CIG accordo quadro: 76926775E1
CUP: J87H21004000004
COD. STR: Z_26701

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI, LOTTO 3 ZONA OVEST- VIA PASTEUR E PREVIDENZA SOCIALE - IN ESITO ALL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020, MEDIANTE ACCORDI QUADRO, (FINANZIATO A MUTUO CASSA DD.PP. POS 6205614)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 dell'08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021- 2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati- nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.) per il finanziamento del "Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili";
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 121 dell' 01/07/2021 è stato quindi approvato il progetto definitivo-esecutivo del "l'intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati ;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022.

Visto:

- l'atto R.U.D. 713 del 07/07/2021 con il quale la Dirigente del Servizio Finanziario ha adottato determinazione a contrarre un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del "Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili", disponendo di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la detta Cassa (POS 6205614), nonché di procedere, successivamente alla contrazione del finanziamento a tutte le operazioni conseguenti al suo perfezionamento;

- la comunicazione PEC, assunta agli atti con P.G. N.165085 del 20/07/2021 e con la quale CDP Spa ha confermato la concessione del prestito, controfirmando il contratto in originale;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario R.U.D. 822 del 02/08/2021 con il quale si è provveduto ad assumere le operazioni contabili di accertamento dell'entrata da mutuo e alla prenotazione degli impegni di spesa delle risorse finanziate a mezzi propri ed a mutuo.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1768 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI e, contestualmente, si è provveduto a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 sono stati aggiudicati in via definitiva gli affidamenti dell'appalto di cui sopra; specificatamente con riferimento al lotto 3, zona OVEST, si è provveduto all'aggiudicazione all'operatore economico A.T.I.: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. mandataria: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a 42124 Reggio Emilia - via G. Rinaldi, 103/F, C.F./P.IVA 01770300356, mandante: PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. con sede a 41011 Campogalliano (MO) - viale Europa, 91, C.F./P.IVA 02905080368 con un ribasso percentuale del 22,50% sull'elenco prezzi posto a base di gara (CIG 76926775E1);
- con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.D. 67 del 28/01/2021, oltre all'estensione della validità temporale, si è provveduto, ex art. 106 comma 12 D.lgs 50/201, altresì all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascun lotto, integrando quindi, la disponibilità di spesa anche quanto al lotto 3, zona OVEST;
- la maggior capienza dell'accordo quadro consentiva dunque di affidare ulteriori lavori di manutenzione anche di valenza straordinaria onde pertanto, con determinazione dirigenziale RUD 904 del 26/08/2021, si approvava l'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili, affidando, specificatamente il lotto 3, zona OVEST, – via Pasteur e Previdenza sociale- all' A.T.I.: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. mandataria: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a 42124 Reggio Emilia - via G. Rinaldi, 103/F, C.F./P.IVA 01770300356, mandante: PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. con sede a 41011 Campogalliano (MO) - viale Europa, 91, C.F./P.IVA 02905080368, per un importo lavori di € 89.060,00 inclusa IVA (di cui € 1.810,00 per oneri della sicurezza) CIG derivato:8874171D90; alla determina seguiva il relativo contratto applicativo, registrato con n.REP.128 del 07.10.2021;
- il direttore dei lavori, geom. Luca Mastrangelo, provvedeva in data 24/09/2021 con regolare verbale, alla consegna anticipata dei lavori relativi agli interventi in oggetto;

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 209 del 08/02/2022 è stato approvato e liquidato il 1° stato di avanzamento lavori per la Manutenzione Straordinaria delle Piste Ciclabili per la zona OVEST, lotto 3, anch'esso finanziato a mutuo (Cassa DD.PP. POS 6205614) per un importo complessivo di € 59.821,78, ripartito come risulta dal medesimo atto.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori, rassegnato dal Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo, in data 20/04/2022 consistente in:

- libretto delle misure n.2;
- registro di contabilità n. 2;
- stato finale dei lavori a tutto 20/04/2022;
- DURC della ATI aggiudicataria, regolare ed in corso di validità;
- fattura della ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL, n.23 del 05/05/22 dell'importo di € 25.889,17, iva al 22% compresa, già registrata in contabilità;
- fattura della ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, n.101/PA del 29/04/2022 dell'importo di € 3.345,87 iva al 22% compresa, già registrata in contabilità
- dichiarazione delle imprese costituenti l'ATI relative alla ripartizione delle somme del SAL finale;
- redazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dal quale si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 14/05/2019 con n. 55915 di Repertorio, mentre il Contratto Applicativo è stato stipulato con il medesimo operatore in data 07/10/2021 con n. 128 di Registro Contratti per un importo di € 73.000,00 al netto del ribasso di gara del 22,50%.

CAUZIONE: in data 06/06/2021 la ditta ha prodotto estensione, appendice in aumento, della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2019/50/2505502 con somma garantita pari a € 130.093,75, emessa in data 15/02/2019 da Reale Mutua Assicurazioni - Ag. 480 Reggio Emilia.

CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 24/09/2021.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dall'art. 4 del contratto applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 30/11/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 20/04/2022 come da Certificato emesso in pari data, quindi nei tempi utili previsti dal contratto

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 49.034,25 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20.04.2022 per un importo complessivo di € 72.997,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 73.000,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 72.997,40 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 2,60 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CONSIDERATO CHE

- a)- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- b)- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;*
- c)- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 128 di Registro del 07/10/2021;*
- d)- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*
- e)- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*

- f)- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- g)- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- h)- il conto finale ammonta a € 72.997,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%;
- i)- è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 49.034,25 oltre I.V.A.;
- j)- il credito dell'impresa rimane di € 23.963,15 oltre I.V.A. al 22 %

Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti di contabilità riguardanti lo stato finale dei lavori riguardanti la "manutenzione straordinaria delle piste ciclabili di via Pasteur e via Previdenza sociale, zona ovest, lotto3" - in esito all'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
2. di liquidare all'ATI aggiudicataria F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. lo stato finale dei lavori pari a € 23.963,15 oltre iva per un importo complessivo di € 29.235,04 , secondo la seguente ripartizione:
 - a F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. la somma di € 25.889,17
 - a PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. la somma di € 3.345,90

attingendo all'impegno 2022/2458 del capitolo 40006/78 Missione/programma 10.05, Titolo 2°, Piano Finanziario 2.02.01.09.012.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle imprese facenti parte della ATI appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Lisa Lusetti

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.