

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/940
del 01/06/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1050
del 07/06/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACCIOTTOLATO DI PIAZZA FONTANESI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO

CIG: Z58337C54A

CUP: J87H21007550004

OBIETTIVO: 2021_PG_547502

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACCIOTTOLATO DI PIAZZA FONTANESI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 16/04/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021-23 per macro obiettivi e allegati, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ove è previsto il capitolo 40195MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO Missione/Programma 08.01 Piano Finanziario 2.02.01.09.999;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 1176** del 29/10/2021 sono stati approvati il progetto e il Quadro Economico dei lavori di Manutenzione Straordinaria dell'Acciottolato di Piazza Fontanesi per un importo dei lavori di **€ 19.997,88 oltre IVA al 22%** determinato a misura, per un **totale di € 24.397,41** e contestualmente sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50 del 2016, alla ditta **Style Bianco di**

Solari Guido con sede a San Quirico di Sissa Trecasali (PR), via Mazzacavallo 1, p. iva 01621910346 selezionata in quanto ditta specializzata in possesso dei necessari requisiti non ricorrendo al mercato elettronico in quanto trattasi di realizzazione di lavori con contratto d'appalto in affidamento diretto **CUP J87H21007550004 e CIG Z58337C54A**;

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 07/03/2022 stabilendo che la durata dei lavori debba avvenire entro i 90 giorni dalla consegna, ovvero dalla stessa sottoscrizione;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 27/04/2022 in tempo utile, come previsto dal contratto d'appalto;
- non è stata chiesta alla ditta affidataria la stipula di polizza fideiussoria in quanto per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 € senza consultazione di operatori economici è facoltà dell'Amministrazione non richiedere la garanzia sulla rata di saldo ex art. 103 comma 11 e art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016.

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, p.i. William Leuratti in data 26/05/2022 ha rassegnato al R.U.P. Arch. Paolo Gandolfi i seguenti documenti:

- Verbali di inizio e fine lavori
- Libretto delle misure
- Sal finale
- registro di contabilità a tutto il 27/04/2022
- DURC della ditta regolare e in corso di validità;
- fattura di Style Bianco di Solari Guido n. 11 del 24/05/2022 di € 24.387,84;
- relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince:

CONTRATTO: è stato stipulato con la medesima impresa in data 07/03/2022 il contratto con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio per un importo di €. 19.997,88 oltre I.V.A. al 22%.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati contestualmente alla firma del contratto in data 07/03/2022 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma del contratto i lavori dovevano compiersi in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna lavori, dunque entro il 04/06/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 27/04/2022, quindi in tempo utile come accertato con verbale di pari data.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori.

SUBAPPALTI: il contratto vietava subaffidamenti da parte dell'Impresa aggiudicataria.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle

disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/05/2022 per un importo complessivo di € 19.990,03 oltre I.V.A. al 22%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di € 19.997,88 oltre I.V.A. al 22%, come risulta dal conto finale il credito dell'impresa ammonta ad € 19.990,03 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 24.387,84 quindi con una minore spesa € 9,57.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- d) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- e) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- f) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- g) il conto finale e di conseguenza il credito dell'impresa ammonta a € 19.990,03 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 24.387,84;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1. di **approvare** il Certificato di Regolare esecuzione per i lavori di "Manutenzione Straordinaria dell'Acciottolato di Piazza Fontanesi;
2. di **approvare** lo Stato Finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di "Manutenzione Straordinaria dell'Acciottolato di Piazza Fontanesi;
3. di liquidare alla ditta **Style Bianco di Solari Guido** con sede a San Quirico di Sissa Trecasali (PR), via Mazzacavallo 1, p. iva 01621910346, l'importo dello stato finale dei lavori pari a **€ 19.990,03 oltre IVA al 22%** determinato a misura, per un **totale di € 24.387,84** attingendo all'**impegno 2022/2532**, capitolo 40195, Missione/Programma 08.01, Titolo 2°, Piano Finanziario 2.02.01.09.999.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Lisa Lusetti

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

