

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2022/1239**

**del 19/07/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1306**

**del 22/07/2022**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX PREFABBRICATI PER IL CANILE COMUNALE DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE CANILE-GATTILE COMUNALE (QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. 6207718) - Q/PARTE ANNO 2022

**CIG DERIVATO: 90818779FB**

**CUP J89G20000080004**

**OBIETTIVO: U\_15401**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX PREFABBRICATI PER IL CANILE COMUNALE DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE CANILE-GATTILE COMUNALE (QUOTA FINANZIATA A MUTUO CDP POS. 6207718) - Q/PARTE ANNO 2022

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- in data 28/05/2020 con atto n. 90567 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020.

### **Richiamati:**

- la Deliberazione n. 56 del 26 marzo 2020 della giunta Comunale con la quale è stato approvato, tra gli altri, ai sensi dell'art. 3 commi 9-10 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, il documento di fattibilità delle alternative progettuali del "Progetto di riqualificazione parziale del canile - gattile comunale";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022, il DUP (Documento unico di programmazione) e gli allegati "piano triennale dei ll.pp. 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori riferiti all'anno 2020" fra cui risultava inserito, nell'annualità 2020, l'intervento denominato "Riqualificazione parziale canile-gattile" per un importo complessivo di €

290.000,00; - codice CUP J89G20000080004 - Codice opera U\_15401 – RUP Arch. Giorgia Lombardini;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per l'importo previsto a bilancio di € 290.000,00;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1960/1919 del 14/09/2020, ai sensi della quale il progetto è stato candidato in Regione all'ammissione ad un contributo massimo previsto pari a € 116.758,71. Con Delibera di Giunta Regionale n. 1828/2020 il progetto è risultato assegnatario di un contributo pari a € 145.000,00.

#### **Dato atto che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale **I.D. n. 187** del 21/10/2021 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DEL CANILE-GATTILE COMUNALE, IN MODIFICA DEL PRECEDENTE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 124 DEL 21/07/2020;
- il progetto contempla anche interventi di adeguamento normativo del reparto sanitario del canile con la realizzazione del nuovo reparto sanitario che sarà composto da una batteria di box in linea con corridoio di servizio coperto posto a nord, per un totale di n. 11 box del reparto isolamento, n. 3 box cuccioli e un locale di servizio all'estremità ovest;
- al fine di individuare il soggetto a cui affidare la fornitura e posa di box prefabbricati per cani, dopo indagine comparativa tra operatori presenti sul MePA, l'offerta della ditta VERBOX SOCIETÀ COOPERATIVA – sede legale VIA PALMIRO TOGLIATTI, 68 60131 ANCONA (AN) P. IVA 02588180428 – sede operativa Via Farfisa, 18 – 60021 Aspigo Terme di Camerano (AN) è risultata la più conveniente e rispondente alle esigenze progettuali rispetto alla caratteristiche ed alla qualità delle prestazioni richieste;
- con determinazione dirigenziale **R.U.D. 193** del 07/03/2022 si provvedeva all'affidamento della FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX PREFABBRICATI PER IL CANILE COMUNALE DI REGGIO EMILIA nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione parziale canile - gattile, mediante affidamento diretto e con l'impiego del Mercato elettronico MEPA, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta VERBOX SOCIETÀ COOPERATIVA – sede legale VIA PALMIRO TOGLIATTI, - 68 60131 ANCONA (AN) P. IVA 02588180428 – sede operativa Via Farfisa, 18 – 60021 Aspigo Terme di Camerano (AN) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,17% sull'importo a base di offerta di € 74.000,00 IVA esclusa:

sub\_1622681705872579007\_TD2008081\_Offerta\_VERBOX\_SOCIETA\_\_COOPERATIV  
A\_ID1241827\_ per € 62.774,20 oltre IVA 22% e così per complessivi € 76.584,52 CIG:  
90818779FB

- con medesima determinazione si allocava la spesa di € 76.584,52 Iva inclusa all'impegno 2022/432/1 del capitolo 40199/15 con fondi finanziati a mutuo (CDP POS 6207718) quota parte del bilancio 2022 – CIG 90818779FB - CUP J89G20000080004;
- in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 in data 09/03/2022 il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;

#### **Rilevato che:**

- Il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgia Lombardini in data 05/07/2022 ha rassegnato al R.U.P. Ing. Ermes Torreggiani il Certificato di regolare esecuzione nel quale si attesta la corrispondenza del lavoro svolto a quanto ordinato;
- la Fattura della ditta è già registrata in contabilità è la n. 14 del 05/07/2022;
- il DURC della ditta è regolare e in corso di validità.

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il credito;

#### **Richiamati:**

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

## DETERMINA

1. di **approvare** il certificato di Regolare esecuzione relativo alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX PREFABBRICATI PER IL CANILE COMUNALE DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE CANILE-GATTILE;
2. di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 62.774,20 oltre IVA al 22% per **complessivi € 76.584,52** alla ditta VERBOX SOCIETÀ COOPERATIVA P.IVA 02588180428, attingendo all'impegno 2022/432/1, capitolo 40199/15 con fondi finanziati a mutuo, Missione/Programma 09.02, Titolo 2°, Piano Finanziario 2.02.01.09.999.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, a favore della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Lisa Lusetti

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.