

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/449

del 16/08/2022



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1433

del 16/08/2022

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE-VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001-RICOGNIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 55/2022 E L 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 55/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022** sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con **Provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020** si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;

Viste:

- la **Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016** (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - I) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - II) Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - III) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458;

Viste inoltre:

- la **Determinazione Dirigenziale RUD 545 del 08/07/2020** con la quale è stato approvato aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d'ufficio al fascicolo PG. 2020/88988 del 26/05/2020;
- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1413 del 29/12/2020** con la quale è stato approvato il Processo verbale della Commissione giudicatrice e affidata la procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della "Passeggiata Settecentesca" di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale Viale Umberto I (tratto via Codro-via Magati) – Lotto 1 all'operatore economico Consorzio Corma, via Prampolini,5 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - P.IVA/C.F.:00697560357 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 931.648,85 oltre IVA 10%, quindi un importo complessivo pari a € 1.024.813,74 (IVA compresa) corrispondenti ad un ribasso del 2,78 % sull'importo netto a base di gara;
- il **Contratto di appalto Rep n. 55999 stipulato in data 03/06/2021** tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Geom. Giuliano Togninelli, Procuratore Generale, legittimato alla rappresentanza del Consorzio Corma;
- la **nota del Responsabile Unico del Procedimento PG 52478 del 26/02/2021**, con la quale è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto ai sensi del dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il **Verbale di consegna definitiva dei lavori nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza PG 53421 del 01/03/21** con il quale il Direttore dei lavori arch. Roberto Denti ha consegnato i lavori all'operatore economico Consorzio Corma , previa convocazione della ditta a mezzo PEC del 26/02/2021;
- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 148 del 22/02/2022** con la quale sono state approvate Modifiche di Dettaglio ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 che hanno elevato l'importo contrattuale di € 67.977,46 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di 999.626,31 oltre IVA al 10%;

Visti e Richiamati:

- il **Decreto Legge n. 73 del 2021** 'Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106' (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) stabilisce ai commi 1 e 2 dell'art. 1 -*septies* che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si farà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1 -*septies* ;
- il **Decreto Legge 5 Aprile 2022** 'Modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione' (GU n. 100 del 30/04/2022)' stabilisce le modalità operative per

il calcolo e il pagamento della compensazione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati nel secondo semestre 2021;

- il **Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022** 'Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina' all'art. 26 stabilisce le modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati al 2022;

Considerato che:

- le quantità contabilizzate nel secondo semestre del 2021 sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/11/2021 agli atti al PG 254421 del 23/11/2021 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 262924 del 06/12/2021 per un importo complessivo di € 320.464,76;

- le quantità contabilizzate ad oggi nel 2022 sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 01/06/2022 agli atti al PG 183563 del 29/07/2022 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 183579 del 29/07/2022 per un importo complessivo di € 520.807,73;

Considerato inoltre che relativamente alle quantità contabilizzate nel secondo semestre del 2021:

- con provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1382 del 04/08/2022 avente ad oggetto 'RICOGNIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LE COMPENSAZIONI DA RICONOSCERE ALL'IMPRESA RELATIVAMENTE AI S.A.L. CONTABILIZZATI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL DM 05/04/2022 E DEFINIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO' si è preso atto che il calcolo delle compensazioni trasmesso a mezzo pec PG 155258 del 21/06/2022 dal Direttore lavori architetto Roberto Denti e pari a 7.155,92€ al netto di Iva (7.871,51 Iva inclusa) trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce 'Economie derivanti dai ribassi d'asta' per un importo pari a 4.015,07 € (iva inclusa) e dalle economie di spesa ancora a disposizione nel quadro economico dell' INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001" per un importo pari a 3.856,44 €(IVA inclusa);

Considerato infine che relativamente alle quantità contabilizzate nel 2022:

- con nota trasmessa a mezzo pec PG 182898 del 28/07/2022 il Direttore lavori architetto Roberto Denti ha trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al SAL n.2 (solo per la quota parte contabilizzata dopo il sal 1), calcolati utilizzando l'incremento fino al 20% sui prezzi ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 nelle more della determinazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale ER al 31/7/2022 che sommavano 95.098,94€ (Iva esclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto.

Viste e richiamate:

- la Delibera di Giunta Regionale num. 1288 del 27/7/2022 di approvazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" necessario per il calcolo delle revisioni prezzi;
- la richiesta PG 173631 del 13/07/2022 (richiesta rinnovata con nota PG 175726 del 18/07/2022) trasmessa dal Dirigente al Direttore dei lavori relativa alla consegna della determinazione definitiva dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario regionale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art 26 del DL 50/2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e allibrate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- la comunicazione agli atti PG 194282 del 12/08/2022 (aggiornamento trasmissione PG 182898 del 28/07/2022) del Direttore dei lavori arch. Roberto Denti che sulla base dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" sopra richiamato ha aggiornato la quantificazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 inoltrati alla stazione appaltante contestualmente all'emissione del SAL, relativa ai maggiori importi del Sal n.2 (solo per la quota parte contabilizzata dopo il sal 1, già oggetto di compensazione prezzi II sem 2021) che sommano 75.077,21€ iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022;

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse disponibili nel quadro economico vigente (rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. n. 650 del 29/06/2022) sotto riportato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€		
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) SOMME RIBASSATE	D. Costo attività POST GARA	
A.1) IMPORTO RIBASSATO		
1) Importo dei lavori	€ 743.718,30	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 228.173,60	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.734,41	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale quadro A	€ 999.626,31	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		STATO DELLE RISORSE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche	€ -	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00	IMPEGNATI
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00	
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97	IMPEGNATI
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62	IMPEGNATI
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55	IMPEGNATI
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14	
B.2 Allacciamenti		
r) alla rete di energia elettrica	€ -	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro	€ 258,40	IMPEGNATI: 122 - DA IMPEGNARE 136,40
Totale spese allacciamenti	€ 258,40	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92	DA IMPEGNARE
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00	IMPEGNATI: 30 - DA IMPEGNARE 405
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture	€ 20.971,01	IMPEGNATI
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 40.555,93	
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 74.371,83	
IVA su manodopera	€ 22.817,36	
IVA su oneri sicurezza	€ 2.773,44	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47	IMPEGNATI
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10	IMPEGNATI
IVA su indagini	€ 696,96	IMPEGNATI
Totale IVA/oneri	€ 134.454,16	
Totale parziale quadro B	€ 296.358,63	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 1.295.984,94	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva	€ -	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ -	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 4.015,07	IMPEGNATI PER REVISIONE PREZZI II SEMESTRE 2021
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 4.015,07	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 1.300.000,00	

Da tale ricognizione, in ragione di quanto dispone il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 all'art. 26 comma 1, e in particolare che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati possano trovare copertura nel Quadro economico utilizzando:

- a) nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;
- c) le somme derivanti dai ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

nello specifico si evince che:

relativamente al sopraccitato punto a)

alla voce 'Imprevisti' non risultano più risorse disponibili in quanto utilizzate per le opere relative alle Modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 approvate con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 148 del 22/02/2022

relativamente al sopraccitato punto b)

b) gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:

I) 136,40 € alla voce "Allacciamenti – t) altro"

II) 19.149,92 € alla voce "Art. 113 d.lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso 20% per beni strumentali comma 4)"

III) 405,00 € alla voce "Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)"

Queste risorse non possono essere destinate a coprire gli extra costi per le ragioni sotto riportate:

- I) gli allacciamenti sono necessari alla piena funzionalità dell'opera una volta terminate le lavorazioni relative alle predisposizioni impiantistiche e solo allora sarà possibile determinare il costo degli allacci con i soggetti gestori;
- II) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall' art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell'effettiva contabilizzazione relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;
- III) il Contributo in favore dell'Autorità non è ancora stato quantificato dal servizio appalti;

relativamente al sopraccitato punto c)

alla voce 'Economie derivanti da ribassi d'asta' non risultano più risorse disponibili per coprire i maggiori importi relativi alla revisione prezzi 2022 in quanto con provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1382 del 04/08/2022 sono state utilizzate per compensare parte degli importi stimati dal Direttore dei Lavori nell'ambito della revisione prezzi II semestre 2021

Visto pertanto:

- che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati non possono trovare copertura nel Quadro economico vigente dell'intervento

Visto altresì:

- che sulla base di quanto disposto dal comma 1 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 si può far fronte alle domande di compensazioni anche utilizzando le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;
- che alla luce del Provvedimento Dirigenziale RUD 789 del 03/08/2022 di ricognizione

delle economie di spesa nell' "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001" il cui Certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Determina Dirigenziale R.U.A.D. 19 del 09/01/2020, è emerso che sono ancora disponibili economie di spesa pari a 96.456,71 € (IVA compresa);

- che quota parte del sopra richiamato importo pari a 3.856,44€ (IVA compresa) verrà utilizzato per finanziare parte delle compensazioni prezzi dei lavori contabilizzati nel secondo semestre 2021 ai sensi del Decreto legge 5 Aprile 2022 per l'intervento LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 così come determinato nel provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1382 del 04/08/2022 e sono pertanto attualmente disponibili economie di spesa pari a 92.600,27 € (IVA compresa);
- che alla luce del Provvedimento Dirigenziale RUD 1383 del 04/08/2022 di ricognizione delle economie di spesa nell' "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CUP J82C17000120001" il cui Certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Determina Dirigenziale R.U.A.D. 1990 del 09/12/2019, è emerso che sono ancora disponibili economie di spesa pari a €46.147,41 (IVA compresa)
- che la somma complessiva delle economie di spesa disponibili da utilizzare per la revisione prezzi 2022 è pari a 92.600,27 € per l'intervento di restauro e Valorizzazione della Passeggiata (tratto piazza Gioberti) e 46.147,41€ per l'intervento di restauro e Valorizzazione della Passeggiata (tratto piazza Roversi)

Visto infine quanto dispone l'art. 4 comma b) del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 ovvero che:

- in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del medesimo Decreto, alla copertura dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi, "(...) entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022", è possibile presentare istanza di accesso al Fondo ministeriale appositamente costituito;
- ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Considerato che:

- a seguito di valutazione effettuata dal Dirigente, le somme complessive delle

economie di spesa disponibili relative ai sopra richiamati interventi di Piazza Gioberti e Piazza Roversi verranno ripartite per ragioni di *par condicio creditorum* in quota proporzionale sui diversi interventi del Ducato Estense che – ai sensi del comma 3 del del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 - hanno presentato richiesta di revisione prezzi 2022 secondo la sottostante tabella agli atti al PG 195709 del 16/08/2022

INTERVENTI PER CUI SI ACCEDE ALLE ECONOMIE DI PIAZZA GIOBERTI E ROVERSI	MAGGIORI IMPORTI RICHIESTI	INDICE DI PROPORZIONALITA'	ECONOMIE DI SPESA PIAZZA GIOBERTI (a)	ECONOMIE DI SPESA PIAZZA ROVERSI (b)	MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI (a+b)
2.a) sal n. 1_Rivalta Palazzo	€ 134.447,63	45,15%	€ 41.805,18	€ 20.833,64	€ 62.638,82
2.b) sal n. 2_Rivalta Palazzo	€ 46.378,72	15,57%	€ 14.421,01	€ 7.186,72	€ 21.607,73
2.c) sal n. 2_Umberto sud lotto I	€ 82.584,93	27,73%	€ 25.678,98	€ 12.797,14	€ 38.476,11
2.e) sal n. 1_Ariosto	€ 34.396,02	11,55%	€ 10.695,11	€ 5.329,91	€ 16.025,02

- pertanto per il SAL n. 2 le economie di spesa disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali sono stati emanati i certificati di regolare esecuzione risultano essere pari ad un totale complessivo di 38.476,11€ (di cui 25.678,98€ sul QE di Piazza Gioberti e 12.797,14€ sul QE di Piazza Roversi)
- per finanziare maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori con nota PG 194282 del 12/08/2022 relativamente al SAL n.2 pari a 75.077,21€ iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa) non ci sono risorse sufficienti ed è pertanto necessario provvedere ai sensi dell'art. 4 comma b) del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 alla presentazione di istanza di accesso al Fondo **per l'importo mancante pari 40.098,92€ Iva esclusa (44.108,81€ Iva inclusa)**

Tutto ciò visto, considerato e quantificato si propone di finanziare i maggiori importi accertati nella contabilità relativa al SAL n. 2 dal Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto sulla base delle risorse e delle fonti di finanziamento individuate nella tabella sotto riportata:

Sal 2 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori con nota PG 194282 del 12/08/2022	75.077,21€ iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Gioberti	23.344,52€ Iva esclusa (25.678,98€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Roversi	11.633,76€ Iva esclusa (12.797,14€ Iva inclusa)
Fondo ministeriale ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50	40.098,92€ (Iva esclusa) 44.108,81€ (Iva inclusa)

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1 . di prendere atto che relativamente al SAL n.2 i maggiori importi dell'intervento in oggetto verranno finanziati secondo tabella di seguito riportata

Sal 2 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori con nota PG 194282 del 12/08/2022	75.077,21€ iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Gioberti	23.344,52€ Iva esclusa (25.678,98€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Roversi	11.633,76€ Iva esclusa (12.797,14€ Iva inclusa)
Fondo ministeriale ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50	40.098,92€ (Iva esclusa) 44.108,81€ (Iva inclusa)

e in particolare si attingerà:

- dalle economie di spesa ancora a disposizione dell' INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA” CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001” per un importo pari a 25.678,98€ (IVA inclusa) e dalle economie di spesa ancora a disposizione dell' INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA” CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CUP J82C17000120001” per un importo pari a 12.797,14€ (IVA inclusa)
- dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del **Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022** secondo le seguenti informazioni da compilare nella Scheda Adeguamenti Prezzi in piattaforma:

Dettaglio Scheda Adeguamento Prezzi	
Oggetto del contratto d'appalto	Affidamento degli Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - Viale Umberto I (tratto Via Codro-Via Magati)- Lotto 1), nell'ambito del Progetto Ducato Estense - piano stralcio Cultura e turismo - F.S.C 2014-2020.
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio CORMA , con sede in Castelnuovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5
Partita IVA dell'impresa appaltatrice	00697560357
Ruolo dell'impresa appaltatrice (singola/mandante/mandataria)	singola
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI (piccola/media/grande)	piccola
Data di presentazione dell'offerta	29/09/2020
Data sottoscrizione contratto di appalto	03/06/2021
Data inizio lavori	01/03/2021
Codice CUP	J82C17000160001
Codice CIG	8423664370

CIG derivato	----
Lotto unico	no
N° Lotto	Lotto 1
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedente alla sottoscrizione del contratto	si
Data sottoscrizione verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, se lavori eseguiti in via d'urgenza	01/03/2021
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022	si
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato	Il Prezziario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2022 n° 91
Importo del contratto (senza IVA)	931.648,85€
S1 – Importo del SAL ai prezzi contrattuali	475.840,78€
S2- Importo del SAL comprensivo degli adeguamenti	559.259,90€
n° SAL	2
Data SAL	a tutto il 01/06/2022
A. Maggior importo per l'adeguamento	83.419,12€ Iva esclusa (91.761,04€ Iva inclusa)
A1.importo adeguamento riconoscibile (90% di A)	75.077,21€ Iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa)
B. importo risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	34.978,29€ Iva esclusa (38.476,11€ Iva inclusa)
Contributo richiesto A1-B	40.098,92€ Iva esclusa (44.108,81€ Iva inclusa)

2. di provvedere a trasmettere il presente atto al MIC, soggetto finanziatore dell'intervento in oggetto

3. di provvedere con successivi atti alla emissione del Certificato di Pagamento (ai sensi art. 26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e art. 106 comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016) per l'importo relativo al SAL n. 2 pari a 34.978,29€ Iva esclusa (38.476,11€ Iva inclusa) e alla liquidazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori inerenti l'intervento in oggetto Consorzio Corma

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE