

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2022/450**

**del 16/08/2022**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1439**

**del 17/08/2022**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI**  
**SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE-VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL 55/2022 E L 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI



OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 55/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022** sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con **Provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020** si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;

### Viste:

- la **Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016** (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
  - I) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
  - II) Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
  - III) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia

per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458;

**Viste inoltre:**

- la **Delibera di Giunta Comunale ID 42 del 11/03/2021** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d'ufficio al fascicolo PG. 2021/25164 del 27/01/2021;

- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 840 del 10/08/2021** con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della "Passeggiata Settecentesca" di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) all'operatore economico SALI-VER S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via Boetti, 12 (C.F./P.IVA 02421950359) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 570. 362,03 oltre IVA 10%, quindi un importo complessivo pari a € 627.398,23 (IVA inclusa) corrispondenti ad un ribasso del 6,51 % sull'importo netto a base di gara;

- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 313 del 11/04/2022** con la quale è stata approvata la proposta tecnica di modifica contrattuale nei limiti previsti dell'art 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 autorizzata dal Segretariato Generale- Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi del MiBACT (comunicazione in atti al PG n. 2022/17057), i cui elaborati sono acquisiti al PG n. 2022/77842, per l'importo contrattuale in riduzione pari a € 11.560,06 oltre IVA 10%;

- il **Contratto di appalto Reg contratti n. 126 del 27/06/2022** tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Ing. Dario Masoni, legale rappresentante della ditta SALI-VER S.R.L.;

- la **nota del Responsabile Unico del Procedimento PG 21930 del 27/01/2022**, con la quale è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto ai sensi del dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- il **Verbale di consegna definitiva dei lavori nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza PG 29314 del 07/02/22** con il quale il Direttore dei lavori arch. Marzia Zamboni ha consegnato i lavori all'operatore economico SALI-VER S.R.L. , previa convocazione della ditta a mezzo pec PG 27026 del 03/02/2022;

**Visto e richiamato:**

- il **Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022** 'Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina' all'art. 26 stabilisce le modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati al 2022;

**Considerato che:**

- le quantità contabilizzate ad oggi nel 2022 sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 27/07/2022 agli atti al PG 183550 del 29/07/2022 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 183590 del 29/07/2022 per un importo complessivo di € 193.732,53;

#### **Considerato inoltre che:**

- con nota trasmessa a mezzo pec PG 182910 del 28/07/2022 il Direttore lavori architetto Marzia Zamboni ha trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al SAL n.1, calcolati utilizzando l'incremento fino al 20% sui prezzi ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 nelle more della determinazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale ER al 31/7/2022 che sommano 31.860,98€ (Iva esclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto.

#### **Viste e richiamate:**

- la Delibera di Giunta Regionale num. 1288 del 27/7/2022 di approvazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" necessario per il calcolo delle revisioni prezzi;
- la richiesta PG 173631 del 13/07/2022 (richiesta rinnovata con nota PG 175726 del 18/07/2022) trasmessa dal Dirigente al Direttore dei lavori relativa alla consegna della determinazione definitiva dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario regionale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art 26 del DL 50/2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e allibrate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- la comunicazione agli atti PG 194287 del 12/08/2022 (aggiornamento trasmissione PG 182910 del 28/07/2022) del Direttore dei lavori arch. Marzia Zamboni che sulla base dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" sopra richiamato ha aggiornato la quantificazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 inoltrati alla stazione appaltante contestualmente all'emissione del SAL, relativa ai maggiori importi del Sal n.1 che sommano 31.269,11€ iva esclusa (34.396,02€ Iva inclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022;

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse disponibili nel quadro economico vigente (rideterminato con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 313 del 11/04/2022 ) sotto riportato:

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016</b>		
<b>Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA</b>		
<b>Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia</b>		
<b>Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)</b>		
<b>Importo intervento da decreto di assegnazione: 800.000,00€</b>		
<b>CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>		
<b>A) SOMME RIBASSATE</b>	<b>D. Costo attività POST GARA con modifiche (art. 106 c.2) barriere architettoniche</b>	
<b>A.1) IMPORTO RIBASSATO</b>		
1) Importo dei lavori	€ 344.574,54	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 187.873,83	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.253,60	
4) servizi e forniture	€ -	
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 558.801,97</b>	
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		<b>STATO DELLE RISORSE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
Indagini		
a) indagini geologiche	€ -	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00	IMPEGNATI
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 1.820,00</b>	
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>		
d) rilievi		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.982,54	IMPEGNATI
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91	IMPEGNATI
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28	IMPEGNATI
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 6.378,91	IMPEGNATI
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico/impianti	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 51.860,64</b>	
<b>B.2 Allacciamenti</b>		
r) alla rete di energia elettrica	€ -	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro .....	€ 2.000,00	DA IMPEGNARE
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 2.000,00</b>	
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 22.009,88	DA IMPEGNARE
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.185,00	DA IMPEGNARE
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)		
Poizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00	IMPEGNATI: 375 - DA IMPEGNARE: 1.625
Spese legali (IVA inclusa)		
Consulenze specialistiche		
Attività di supporto al Rup		
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91	IMPEGNATI: 16.557 - DA IMPEGNARE: 17.483,91
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 70.215,79</b>	
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori	€ 34.457,45	
IVA su manodopera	€ 18.797,38	
IVA su oneri sicurezza	€ 2.825,36	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% )	€ -	IMPEGNATI
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09	IMPEGNATI: 1.715,7 - DA IMPEGNARE: 1.688,39
IVA su indagini	€ 400,40	IMPEGNATI
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 73.624,83</b>	
<b>Totale parziale quadro B</b>	<b>€ 199.521,26</b>	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 758.323,23</b>	
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 41.676,77	
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	<b>€ 41.676,77</b>	<b>DA IMPEGNARE</b>

Da tale ricognizione, in ragione di quanto dispone il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 all'art. 26 comma 1, e in particolare che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati possano trovare copertura nel Quadro economico utilizzando:

- a) nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;
- c) le somme derivanti dai ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

nello specifico si evince che:

**relativamente al sopracitato punto a)**

alla voce 'Imprevisti' risultano disponibili 22.009,88 € che non possono essere utilizzati per coprire i maggiori importi relativi alla revisione prezzi 2022 in quanto destinati a finanziare parte delle Modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 già autorizzate dal Mic con nota PG162195 del 01/07/2022 in riscontro all'istanza trasmessa dal RUP con nota PG 112140 del 06/05/2022 successivamente integrata da nota PG 1229207 del 25/05/2022.

**relativamente al sopracitato punto b)**

gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:

- I) 2.000 € alla voce "Allacciamenti – t) altro"
- II) 12.165,00 € alla voce "Art. 113 d.lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso 20% per beni strumentali comma 4)"
- III) 1.625 € alla voce "Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)"
- IV) 17.483,91€ alla voce "Servizi e forniture" + 1.688,39€ alla voce "IVA su forniture e servizi (10%)"

Le sopra richiamate somme non possono essere destinate per coprire gli extra costi relativi alla revisione prezzi 2022 per le ragioni sotto riportate:

- I) gli allacciamenti sono necessari alla piena funzionalità dell'opera una volta terminate le lavorazioni relative alle predisposizioni impiantistiche e solo allora sarà possibile determinare il costo degli allacci con i soggetti gestori;
- II) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall' art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell'effettiva contabilizzazione relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;
- III) il Contributo in favore dell'Autorità non è ancora stato quantificato dal servizio appalti;
- IV) la voce "Servizi e forniture" e relativa "IVA su forniture e servizi (10%)" è destinata ad affidamenti finalizzati a rendere funzionale e funzionante l'intervento senza i quali lo stesso intervento risulterebbe incompleto

**relativamente al sopracitato punto c)**

alla voce 'Economie derivanti da ribassi d'asta' risultano disponibili 41.676,77€ (Iva inclusa) che possono essere utilizzati solo per una quota parte pari a 21.664,84€ (Iva inclusa) in quanto la restante parte (20.011,93€ Iva inclusa) destinata a finanziare parte delle Modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 già autorizzate dal Mic con nota PG162195 del 01/07/2022 in riscontro all'istanza trasmessa dal RUP con nota PG 112140 del 06/05/2022 successivamente integrata da nota PG 1229207 del 25/05/2022.

**Visto pertanto:**

- che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati possono trovare copertura nel Quadro economico solo per una quota parte delle Economie

derivante da ribassi d'asta pari a 21.664,84€ (Iva inclusa) e che pertanto la somma risulta insufficiente per coprire le quantità accertate dal Direttore dei lavori

**Visto altresì:**

- che sulla base di quanto disposto dal comma 1 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 si può far fronte alle domande di compensazioni anche utilizzando le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;
- che alla luce del Provvedimento Dirigenziale RUD 789 del 03/08/2022 di ricognizione delle economie di spesa nell' "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001" il cui Certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Determina Dirigenziale R.U.A.D. 19 del 09/01/2020, è emerso che sono ancora disponibili economie di spesa pari a 96.456,71 € (IVA inclusa);
- che quota parte del sopra richiamato importo pari a 3.856,44 € verrà utilizzato per finanziare parte delle compensazioni prezzi dei lavori contabilizzati nel secondo semestre 2021 ai sensi del Decreto legge 5 Aprile 2022 per l'intervento LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 così come determinato nel provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1382 del 04/08/2022 e sono pertanto attualmente disponibili economie di spesa pari a 92.600,27 € (IVA inclusa);
- che alla luce del Provvedimento Dirigenziale RUD 1383 del 04/08/2022 di ricognizione delle economie di spesa nell' "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CUP J82C17000120001" il cui Certificato di regolare esecuzione è stato approvato con Determina Dirigenziale R.U.A.D. 1990 del 09/12/2019, è emerso che sono ancora disponibili economie di spesa pari a €46.147,41 (IVA inclusa)

**Considerato che:**

- a seguito di valutazione effettuata dal Dirigente, le somme complessive delle economie di spesa disponibili relative ai sopra richiamati interventi di Piazza Gioberti e Piazza Roversi verranno ripartite per ragioni di *par condicio creditorum* in quota proporzionale sui diversi interventi del Ducato Estense che – ai sensi del comma 3 del del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 - hanno presentato richiesta di revisione prezzi 2022 secondo la sottostante tabella agli atti al PG 195709 del 16/08/2022

INTERVENTI PER CUI SI ACCEDA ALLE ECONOMIE DI PIAZZA GIOBERTI E ROVERSI	MAGGIORI IMPORTI RICHIESTI	INDICE DI PROPORZIONALITA'	ECONOMIE DI SPESA PIAZZA GIOBERTI (a)	ECONOMIE DI SPESA PIAZZA ROVERSI (b)	MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI (a+b)
<b>2.a) sal n. 1 Rivalta Palazzo</b>	€ 134.447,63	45,15%	€ 41.805,18	€ 20.833,64	€ 62.638,82
<b>2.b) sal n. 2 Rivalta Palazzo</b>	€ 46.378,72	15,57%	€ 14.421,01	€ 7.186,72	€ 21.607,73
<b>2.c) sal n. 2 Umberto sud lotto I</b>	€ 82.584,93	27,73%	€ 25.678,98	€ 12.797,14	€ 38.476,11
<b>2.e) sal n. 1 Ariosto</b>	€ 34.396,02	11,55%	€ 10.695,11	€ 5.329,91	€ 16.025,02

- per il SAL n. 1 dell'intervento in oggetto le economie di spesa disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali sono stati emanati i certificati di regolare esecuzione risultano essere pari ad un totale complessivo di 16.025,02€ (di cui 10.695,11€ sul qe di Piazza Gioberti e 5.329,91€ sul qe di Piazza Roversi);

**Considerato inoltre che** per la revisione prezzi 2022 relativa al SAL n. 1, l'importo necessario da desumere da altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali sono stati emanati i certificati di regolare esecuzione ammonta a 12.731,18€ (Iva inclusa) e che pertanto una somma pari a 3.293,84 € (Iva inclusa) rimarrà in disponibilità nel quadro economico di Piazza Roversi

Tutto ciò visto, considerato e quantificato si propone di finanziare i maggiori importi accertati nella contabilità relativa al SAL n. 1 dal Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto sulla base delle risorse e delle fonti di finanziamento individuati nella tabella sotto riportata:

<b>Sal 1 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori con nota PG 194287 del 12/08/2022</b>	<b>31.269,11€ iva esclusa (34.396,02€ Iva inclusa)</b>
Economie da ribasso d'asta nel QE dell'intervento	19.695,31€ Iva esclusa (21.664,84€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Gioberti	9.722,82€ Iva esclusa (10.695,11€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Roversi	1.850,98€ Iva esclusa (2.036,07€ Iva inclusa)

## D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

**1 . di prendere atto che** relativamente al SAL n.1 le maggiori spese relative all'intervento in oggetto verranno finanziate secondo tabella di seguito riportata

<b>Sal 1 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori con nota PG 194287 del 12/08/2022</b>	<b>31.269,11€ iva esclusa (34.396,02€ Iva inclusa)</b>
Economie da ribasso d'asta nel QE dell'intervento	19.695,31€ Iva esclusa (21.664,84€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Gioberti	9.722,82€ Iva esclusa (10.695,11€ Iva inclusa)
Economie di spesa dal qe di Piazza Roversi	1.850,98€ Iva esclusa (2.036,07€ Iva inclusa)

e in particolare si attingerà:

- dalle economie di spesa ancora a disposizione dell' INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001" per un importo pari a 10.695,11€ (IVA inclusa) e dalle economie di spesa ancora a disposizione dell' INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CUP J82C17000120001" per un importo pari a 2.036,07€ (IVA inclusa) lasciando per quest'ultimo una somma pari a 3.293,84 € (Iva inclusa) in disponibilità nel quadro economico di Piazz Roversi

2. di provvedere a trasmettere il presente atto al MIC, soggetto finanziatore dell'intervento in oggetto

3. di provvedere con successivi atti alla emissione del Certificato di Pagamento (ai sensi art. 26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e art. 106 comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016) per l'importo relativo al SAL n. 1 pari a 31.269,11€ iva esclusa (34.396,02€ Iva inclusa) e alla liquidazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori inerenti l'intervento in oggetto SALI-VER S.R.L

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE