

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/473

del 01/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 935

del 13/09/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO CODICE C.U.P. J81B22002840004: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

OGGETTO: INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO CODICE C.U.P. J81B22002840004: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/359 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A1) Irrigazione	
Lavori	€ 59.701,48
Costi della sicurezza Irrigazione non soggetti a ribasso	€ 1.218,52
TOTALE A1)	€ 60.920,00
A2) Pozzo	
Lavori	€ 7.622,06
Costi della sicurezza Pozzo non soggetti a ribasso	€ 277,94
TOTALE A2)	€ 7.900,00
TOTALE LAVORI A1 e A2	€ 68.820,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione e Direzione Lavori	€ 4.000,00
Totale B.1	€ 4.000,00
B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Forniture	
Imprevisti, Allacciamenti, Forniture - IVA inclusa	€ 18.812,40
Art.113, d.lgs. 50/2016	€ 478,00
Anac	€ 30,00
Totale B.2	€ 19.320,40
B.3 IVA	
IVA 10% su A1 A2	€ 6.882,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +2% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 2%)	€ 977,60
Totale B.3	€ 7.859,60
TOTALE B)	€ 31.180,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 100.000,00

Rilevato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/359 sono stati anche affidati i lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione all'operatore economico Stefano Irrigazioni snc di Mantovani Stefano Bellocchi Marco & C – via Gambini 2 Rivalta (RE) – Piva 02248830354, per l'importo di € 60.920,00 (IVA esclusa).

Visto il verbale di ultimazione dei lavori sopra indicati, redatto dal direttore dei lavori dott Giuseppe Baldi, acquisito in atti al PG n. 2022/202922, da cui si evince che:

- con verbale PG n. 2022/106373 del 03/05/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione all'operatore economico Stefano Irrigazioni snc di Mantovani Stefano Bellocchi Marco & C;
- i lavori dovevano concludersi entro il 30/06/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori, a causa dello schiacciamento dei cavidotti in corrispondenza di attraversamenti stradali e di alcuni manufatti preesistenti in loco, è emersa la necessità di realizzare lavorazioni quantitativamente aggiuntive rispetto a quelle previste a contratto e necessarie a rendere funzionante l'impianto di irrigazione;
- tali lavorazioni volte alla risoluzione di circostanze impreviste e imprevedibili, sono state preventivate in € 4.868,00 oltre IVA ed autorizzate dal rup e rientrano nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016;
- i lavori sono stati conclusi entro il giorno 30/06/2022, come stabilito nelle condizioni contrattuali, ad eccezione della posa di n 3 irrigatori pop- up nei pressi della fontana ovest e di n. 2 programmatori automatici, a causa di interferenze con lavorazioni non concluse da altre imprese, quindi per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice;
- le lavorazioni non concluse in data 30/06/2022 sono lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art 12 comma 1 del DM 49/2018, di importo pari a € 1.125,00 oltre IVA, per le quali la direzione dei lavori concede ulteriori 90 giorni per la loro ultimazione;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e se ne autorizza la liquidazione per l'importo di € 64.663,00 oltre IVA, rimandando la liquidazione di € 1.125,00 oltre IVA all'ultimazione delle lavorazioni di piccola entità;

Verificato che l'operatore economico Stefano Irrigazioni snc di Mantovani Stefano Bellocchi Marco & C – via Gambini 2 Rivalta (RE) – Piva 02248830354 è in regola nei confronti di INPS INAIL (DURC INAIL_33157380).

Richiamato l'art 106 commi 1 e 7 del Dlgs 50/2016.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il verbale di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione eseguiti dall'operatore economico Stefano Irrigazioni snc di Mantovani Stefano Bellocchi Marco & C – via Gambini 2 Rivalta (RE) – Piva 02248830354, acquisito in atti al PG n. 2022/202922;
- di impegnare la spesa di € 4.868,00 oltre IVA 10% dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili realizzatesi durante l'esecuzione dei lavori;
- di autorizzare l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità per l'importo di € 1.125,00 oltre IVA, da concludersi entro il 30/09/2022;
- di autorizzare la liquidazione delle lavorazioni regolarmente eseguite alla data del 30/06/2022 per l'importo di € 64.663,00 oltre IVA.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di approvare il verbale di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione eseguiti dall'operatore economico Stefano Irrigazioni snc di Mantovani Stefano Bellocchi Marco & C – via Gambini 2 Rivalta (RE) – Piva 02248830354, acquisito in atti al PG n. 2022/202922, redatto dal direttore dei lavori dott Giuseppe Baldi, nell'ambito dell'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO CODICE C.U.P. J81B22002840004;
2. di dare atto che in corso di esecuzione dei lavori a causa di circostanze imprevedibili e imprevedibili, si è reso necessario effettuare ulteriori lavorazioni per € 4.868,00 oltre IVA 10%, rientranti nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016;
3. di impegnare la spesa di € 5.354,80 (IVA compresa), derivante dalle maggiori spese di cui al punto 2, alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2022-2024 annualità 2022, al capitolo 40191 del PEG 2022 denominato "Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano", codice obiettivo A_40701, centro di costo 0231, codice C.U.P. J81B22002840004, codice CIG 9170069454, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/3483;
4. di autorizzare l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità per l'importo di € 1.125,00 oltre IVA, da concludersi entro il 30/09/2022;
5. di autorizzare la liquidazione delle lavorazioni regolarmente eseguite alla data del 30/06/2022 per l'importo di € 64.663,00 oltre IVA che avverrà con successivo provvedimento;
6. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE