

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/55
del 20/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 82
del 20/01/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E DEL D.M. 381/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A LORO COPERTURA

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E DEL D.M. 381/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A LORO COPERTURA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022** sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con **Provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020** si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali.

Viste:

- la **Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016** (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - I) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - II) Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - III) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- la **Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016** con la quale è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458;

Viste inoltre:

- la **Determinazione Dirigenziale RUD 545 del 08/07/2020** con la quale è stato approvato aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d'ufficio al fascicolo PG. 2020/88988 del 26/05/2020;

- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1413 del 29/12/2020** con la quale è stato approvato il Processo verbale della Commissione giudicatrice e affidata la procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della "Passeggiata Settecentesca" di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale Viale Umberto I (tratto via Codro-via Magati) – Lotto 1 all'operatore economico Consorzio Corma, via Prampolini,5 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - P.IVA/C.F.:00697560357 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 931.648,85 oltre IVA 10%, quindi un importo complessivo pari a € 1.024.813,74 (IVA compresa) corrispondenti ad un ribasso del 2,78 % sull'importo netto a base di gara;

- il **Contratto di appalto Rep n. 55999 stipulato in data 03/06/2021** tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Geom. Giuliano Togninelli, Procuratore Generale, legittimato alla rappresentanza del Consorzio Corma;

- la **nota del Responsabile Unico del Procedimento PG 52478 del 26/02/2021**, con la quale è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto ai sensi del dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- il **Verbale di consegna definitiva dei lavori nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza PG 53421 del 01/03/21** con il quale il Direttore dei lavori arch. Roberto Denti ha consegnato i lavori all'operatore economico Consorzio Corma , previa convocazione della ditta a mezzo PEC del 26/02/2021;

- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 148 del 22/02/2022** con la quale sono state approvate Modifiche di Dettaglio ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 che hanno elevato l'importo contrattuale di € 67.977,46 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di 999.626,31 oltre IVA al 10%;

- la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 650 del 29/06/2022** avente ad oggetto ' Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 - Progetto Ducato Estense - Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale viale Umberto I (tratto via Codro-via Magati) CUP J82C17000160001 CIG Z2836E161B. Affidamento della fornitura e posa di vasi sommitali per fontane' con la quale è stato rideterminato il quadro economico vigente

- il **Certificato di Ultimazione lavori** in data 14/10/2022 in atti del Comune al PG 295957/2022.

Visti e Richiamati:

- il **Decreto Legge n. 73 del 2021** 'Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106' (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) stabilisce ai commi 1 e 2 dell'art. 1 -*septies* che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda,

entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si farà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1 -septies ;

- il **Decreto Legge 5 Aprile 2022** 'Modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione' (GU n. 100 del 30/04/2022)' stabilisce le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati nel secondo semestre 2021;

- il **Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022** 'Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina' all'art. 26 stabilisce le modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati al 2022;

- la **Delibera di Giunta Regionale num. 1288 del 27/7/2022** di approvazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" necessario per il calcolo delle revisioni prezzi;

- il **Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022** avente ad oggetto 'Modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi '

Considerato che:

- le quantità contabilizzate nel **secondo semestre del 2021** sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/11/2021 agli atti al PG 254421 del 23/11/2021 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 262924 del 06/12/2021 per un importo complessivo di € 320.464,76;

- le quantità contabilizzate nel **primo semestre 2022** sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 01/06/2022 agli atti al PG 183563 del 29/07/2022 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 183579 del 29/07/2022 per un importo complessivo di € 520.807,73;

- le quantità le quantità contabilizzate nel **secondo semestre 2022 sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 3** pari al finale a tutto il 14/10/2022 agli atti al PG 298328 del 21/12/2022

Considerato inoltre che:

- **relativamente alle quantità contabilizzate nel secondo semestre del 2021**

Con provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1382 del 04/08/2022 avente ad oggetto 'RICOGNIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LE COMPENSAZIONI DA

RICONOSCERE ALL'IMPRESA RELATIVAMENTE AI S.A.L. CONTABILIZZATI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL DM 05/04/2022 E DEFINIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO' si è preso atto che il calcolo delle compensazioni trasmesso a mezzo pec PG 155258 del 21/06/2022 dal Direttore lavori architetto Roberto Denti e pari a 7.155,92€ al netto di Iva (7.871,51 Iva inclusa) trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce 'Economie derivanti dai ribassi d'asta' per un importo pari a 4.015,07 € (iva inclusa) e dalle economie di spesa ancora a disposizione nel quadro economico dell' INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CUP J82C17000120001" per un importo pari a 3.856,44 €(IVA inclusa);

- relativamente alle quantità contabilizzate nel primo semestre 2022

Con nota trasmessa a mezzo pec PG 182898 del 28/07/2022 il Direttore lavori architetto Roberto Denti ha trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al SAL n.2 (solo per la quota parte contabilizzata dopo il sal 1), calcolati utilizzando l'incremento fino al 20% sui prezzi ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 nelle more della determinazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale ER al 31/7/2022 che sommavano 95.098,94€ (Iva esclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto.

Con nota PG 173631 del 13/07/2022 (rinnovata con nota PG 175726 del 18/07/2022) il Dirigente ha trasmesso richiesta al Direttore dei lavori relativa alla consegna della determinazione definitiva dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario regionale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art 26 del DL 50/2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e allibrate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

Con comunicazione agli atti PG 194282 del 12/08/2022 (aggiornamento trasmissione PG 182898 del 28/07/2022) il Direttore dei lavori arch. Roberto Denti, sulla base dell'"Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" sopra richiamato ha aggiornato la quantificazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 inoltrati alla stazione appaltante contestualmente all'emissione del SAL, relativa ai maggiori importi del Sal n.2 (solo per la quota parte contabilizzata dopo il sal 1, già oggetto di compensazione prezzi Il sem 2021) che sommano 75.077,21€ iva esclusa (82.584,93€ Iva inclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022;

Con Determina Dirigenziale RUAD 1433 del 18/08/2022 avente ad oggetto 'Piano Stralcio Cultura e Turismo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020: Lavori di restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale-viale Umberto I (tratto via Codro-via Magati) lotto 1 CUP J82C17000160001- Ricognizione delle risorse disponibili per il pagamento della revisione prezzi 2022 ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 e L. 91/2022 e individuazione delle fonti di finanziamento a copertura dei maggiori importi' si è determinato di accedere al fondo ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 per una quota parte pari a 44.108,81€ (Iva inclusa) attingendo la restante parte dagli interventi di Piazza Gioberti e Piazza Roversi;

- relativamente alle quantità contabilizzate nel secondo semestre 2022:

contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento lavori n. 3 pari al finale (in atti al PG 298328 del 21/12/2022) il Direttore dei lavori arch. Roberto Denti sulla base dell' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" ha provveduto alla quantificazione dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi così come previsto all'art 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, solo per la quota parte contabilizzata dopo il 01/08//2022, corrispondente al SAL n. 3 pari al finale che sommano 14.320,88€ Iva esclusa (15.752,97€ Iva inclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022;

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse disponibili nel quadro economico vigente (rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. n. 650 del 29/06/2022) sotto riportato:

| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016 | | | |
|---|---|--|----------------------|
| Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA | | | |
| Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia | | | |
| Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati) | | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€ | | | |
| CUP J82C17000160001 | | CIG 8423664370 | |
| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | |
| A) SOMME RIBASSATE | | D. Costo attività POST GARA | |
| A.1) IMPORTO RIBASSATO | | | |
| 1) Importo dei lavori | € | 743.718,30 | |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € | 228.173,60 | |
| 3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 27.734,41 | |
| 4) servizi e forniture | € | - | |
| Totale parziale quadro A | | € | 999.626,31 |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | STATO DELLE RISORSE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1 Spese tecniche | | | |
| Indagini | | | |
| a) indagini geologiche | € | - | |
| b) analisi di laboratorio | € | - | |
| c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera) | € | 3.168,00 | IMPEGNATI |
| Totale spese indagini e analisi | | € | 3.168,00 |
| Progettazione, D.L., collaudo | | | |
| d) rilievi | € | - | |
| e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva | € | 56.990,97 | IMPEGNATI |
| f) direzione lavori + contabilità | € | 50.395,62 | IMPEGNATI |
| g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € | - | |
| h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € | 10.535,55 | IMPEGNATI |
| i) frazionamenti | € | - | |
| l) responsabile lavori in fase di progetto | € | - | |
| m) responsabile lavori in fase esecutiva | € | - | |
| n) progettazione geologica | € | - | |
| o) consulenze progettazione | € | - | |
| p) collaudo statico | € | - | |
| q) collaudo amministrativo | € | - | |
| Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | | € | 117.922,14 |
| B.2 Allacciamenti | | | |
| r) alla rete di energia elettrica | € | - | |
| s) alla rete telefonica | € | - | |
| t) altro | € | 258,40 | RESIDUO DA IMPEGNARE |
| Totale spese allacciamenti | | € | 258,40 |
| B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | | |
| Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa | € | - | |
| Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) | € | 19.149,92 | DA IMPEGNARE |
| Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) | € | - | |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | € | - | |
| Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa | € | - | |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | € | 435,00 | RESIDUO DA IMPEGNARE |
| Spese legali (IVA inclusa) | € | - | |
| Consulenze specialistiche | € | - | |
| Attività di supporto al Rup | € | - | |
| Servizi e forniture | € | 20.971,01 | IMPEGNATI |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | | € | 40.555,93 |
| B.4 IVA/oneri | | | |
| IVA su lavori | € | 74.371,83 | |
| IVA su manodopera | € | 22.817,36 | |
| IVA su oneri sicurezza | € | 2.773,44 | |
| IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) | € | 31.697,47 | IMPEGNATI |
| IVA su forniture e servizi | € | 2.097,10 | IMPEGNATI |
| IVA su indagini | € | 696,96 | IMPEGNATI |
| Totale IVA/oneri | | € | 134.454,16 |
| Totale parziale quadro B | | € | 296.358,63 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) | | € 1.295.984,94 | |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA | | | |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva | | € | - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori | | € | - |
| economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori | | € | 4.015,07 |
| Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) | | € | 4.015,07 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO (2) | | € 1.300.000,00 | |

Da tale ricognizione, in ragione di quanto dispone l'art. 26 comma 1 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e l'art. 2 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 , e in particolare che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati possano trovare copertura nel Quadro economico utilizzando:

- a) nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti dai ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

Nello specifico si evince che:

relativamente al sopraccitato punto a)

alla voce 'Imprevisti' non risultano più risorse disponibili in quanto utilizzate per le opere relative alle Modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 approvate con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 148 del 22/02/2022

relativamente al sopraccitato punto b)

b) gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:

I) 136,40 € alla voce "Allacciamenti – t) altro"

II) 19.149,92 € alla voce "Art. 113 d.lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso 20% per beni strumentali comma 4)"

III) 385,00 € alla voce "Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)"

Queste risorse non possono essere destinate a coprire gli extra costi per le ragioni sotto riportate:

- I) gli allacciamenti sono necessari alla piena funzionalità dell'opera una volta terminate le lavorazioni relative alle predisposizioni impiantistiche e solo allora sarà possibile determinare il costo degli allacci con i soggetti gestori;
- II) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall' art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell'effettiva contabilizzazione relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;
- III) il Contributo in favore dell'Autorità non è ancora stato quantificato dal servizio appalti;

relativamente al sopraccitato punto c)

alla voce 'Economie derivanti da ribassi d'asta' non risultano più risorse disponibili per coprire i maggiori importi relativi alla revisione prezzi 2022 in quanto con provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1382 del 04/08/2022 sono state utilizzate per compensare parte degli importi stimati dal Direttore dei Lavori nell'ambito della revisione prezzi II semestre 2021

Visto pertanto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati non possono trovare copertura nel Quadro economico vigente dell'intervento;

Verificato inoltre che sulla base di quanto disposto dall'art. 26 comma 1 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e dall'art. 2 comma d) del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 si può far fronte alle domande di compensazioni anche utilizzando le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;

Visto pertanto che non è possibile reperire l'importo necessario negli interventi del Ducato Estense (Piazza Gioberti e Piazza Roversi) per i quali sono stati emanati i certificati di regolare esecuzione in quanto le somme disponibili sono già state ripartite per ragioni di *par condicio creditorum* in quota proporzionale sui diversi interventi del Ducato Estense che – ai sensi del comma 3 del del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 – hanno presentato richiesta di revisione prezzi 2022 I° semestre

Preso atto di quanto dispone l'art. 4 comma b) del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 e l'art. 2 comma 1 lett. d) e l'art. 2 comma 1) del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ovvero che per gli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 in caso di insufficienza delle risorse è possibile presentare istanza di accesso al fondo ministeriale appositamente costituito;

ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti devono trasmettere, secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 2 e 3 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022:

- a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- b) data di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ;
- c) categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ;
- d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 ;
- e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
- f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
- g) entità delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo;
- h) l'entità del contributo richiesto;
- i) gli estremi per l'effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Tutto ciò visto, considerato e quantificato si propone di finanziare i maggiori importi accertati nella contabilità relativa al SAL n.3 pari al finale dal Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto attingendo interamente dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e dell'art. 2 comma 1) del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1 . di prendere atto che relativamente al SAL n.3 pari al finale le maggiori spese relative

all'intervento in oggetto dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 secondo le seguenti informazioni da compilare nella Scheda Adeguamenti Prezzi in piattaforma:

| Dettaglio Scheda Adeguamento Prezzi | |
|---|--|
| Oggetto del contratto d'appalto | Affidamento degli Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - Viale Umberto I (tratto Via Codro-Via Magati)- Lotto 1), nell'ambito del Progetto Ducato Estense - piano stralcio Cultura e turismo - F.S.C 2014-2020. |
| Denominazione dell'impresa appaltatrice | Consorzio CORMA , con sede in Castelnuovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 |
| Partita IVA dell'impresa appaltatrice | 00697560357 |
| Ruolo dell'impresa appaltatrice (singola/mandante/mandataria) | singola |
| Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI (piccola/media/grande) | piccola |
| Data di presentazione dell'offerta | 29/09/2020 |
| Data sottoscrizione contratto di appalto | 03/06/2021 |
| Data inizio lavori | 01/03/2021 |
| Codice CUP | J82C17000160001 |
| Codice CIG | 8423664370 |
| CIG derivato | ---- |
| Lotto unico | no |
| N° Lotto | Lotto 1 |
| Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedente alla sottoscrizione del contratto | si |
| Data sottoscrizione verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, se lavori eseguiti in via d'urgenza | 01/03/2021 |
| Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 | si |
| Per l'adeguamento prezzi è stato applicato | Il Prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2022 n° 91 |
| Importo del contratto (senza IVA) | € 999.626,31 |
| S1 - Importo del SAL ai prezzi contrattuali (senza IVA) | € 230.989,95 |

| | |
|--|---|
| S2 - Importo del SAL comprensivo degli adeguamenti (senza IVA) | € 246.902,04 |
| n° SAL | 3 pari al finale |
| Data SAL | a tutto il 14/10/2022 |
| A. Maggior importo per l'adeguamento | 15.912,09€ Iva esclusa (17.503,30€ Iva inclusa) |
| A1.importo adeguamento riconoscibile (90% di A) | 14.320,88€ Iva esclusa (15.752,97€ Iva inclusa) |
| B. importo risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. | 0,00 € |
| Contributo richiesto A1-B | 14.320,88€ Iva esclusa (15.752,97€ Iva inclusa) |

2. di provvedere a trasmettere il presente atto al MIC, soggetto finanziatore dell'intervento in oggetto

3. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei maggiori costi relativi al SAL n. 3 pari al finale, a seguito del contributo che verrà riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo adeguamento prezzi, tramite emissione del Certificato di Pagamento (ai sensi art. 26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e dell' art. 106 comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016) l'impresa aggiudicataria dei lavori inerenti l'intervento in oggetto Consorzio Corma.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE