

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/980

del 07/06/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1104

del 22/06/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA 2022 - SECONDO INTERVENTO (MUTUO CDP POS. 6211369) NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

CIG ACCORDO QUADRO: 9334052F5E

CIG DERIVATO: 94323079F7

CUP: J87H20000250004

OBIETTIVO: A_14501

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA 2022 - SECONDO INTERVENTO (MUTUO CDP POS. 6211369) NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 di approvazione del PEG 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro-obiettivi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n° 98 del 26/05/2022 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e segnaletica 2022" (CUP n. J87H20000250004), che prevedeva interventi su varie strade comunali, approvando il quadro economico per € 1.000.000,00 interamente finanziato a mutuo con PRESTITO CASSA DD.PP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (DD RUD 549 del 01/06/2022 e DD RUD 589 del 13/06/2022); l'importo necessario di € 1.000.000,00 per la realizzazione del progetto è stato finanziato a mutuo sul Capitolo 40000/14.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 1674** DEL 29/09/2022 è stato aggiudicato mediante offerta presentata su SATER - INTERCENTER l'appalto dei lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, DA AFFIDARE MEDIANTE **ACCORDO QUADRO** AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. – **CIG: 9334052F5E** - con ribasso percentuale del 9,34% sull'importo a base di gara di € **5.150.000,00** presentato dalla ditta **CONSORZIO CORMA** (C.F./P.IVA 00697560357) –
Consoziate Esecutrici:

- **EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** - C.F./P.IVA 02503180354
- **RICO' S.R.L.** - C.F./P.IVA 02206700359
- **R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO** - C.F./P.IVA 02057840353
- **B.M. SCAVI S.R.L.** C.F./P.IVA 01668660358

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 1092** del 18/10/2022 è stato approvato il quadro economico dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA 2022 SECONDO INTERVENTO, COD PROGETTO A_14501 (D.G.C. ID 98/2022, PROGETTO FINANZIATO CON MUTUO C.D.P. – POS. N. 6211369) affidato in via d'urgenza al citato operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro, in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali, previsti *ex lege*, per l'importo complessivo di € **551.105,34** (oltre IVA), al netto del ribasso contrattuale del 9,34%, applicato sull'Elenco Prezzi vigente, anticipando all'anno 2022 la sopraccitata spesa di euro 700.000,00, già finanziata nel 2022 e riportata al 2023 tramite il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato; **CIG DERIVATO 94323079F7, CUP J87H20000250004, capitolo 40000/14;**

- il relativo **ordinativo di fornitura n. 1** del 10/11/2022 (MS strade 2022 - 2° intervento) dispone l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali con rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso: vie AERONAUTICA, del CHIONSO, MORANDI Rodolfo, SARAGAT, TASSONI, della POLITA, fissando il tempo utile per terminare i lavori in 200 giorni, pertanto entro il giorno 11/06/2023, a partire dal 23/11/2022;

- a causa delle condizioni meteo peculiari della stagione invernale, la cui temperatura e umidità al suolo non consentivano una corretta posa sulla sede stradale del conglomerato bituminoso e vista l'impossibilità di poter garantire una progressiva e regolare esecuzione dei lavori, il 15/12/2022 con verbale, è stata disposta la sospensione degli stessi, ripresa con verbale del 13/03/2023 stabilendo nuova data di ultimazione dei lavori il giorno 07/09/2023 (per mero errore materiale i cig riportati sui verbali non sono corretti).

Dato altresì atto che:

• a seguito di istanze pervenute dall'appaltatore **CONSORZIO CORMA**, con **R.U.A.D. 428** del 13/03/2023 sono stati approvati i seguenti **subappalti**:

- a **SALI-VER srl** - P.IVA 02421950359 l'esecuzione delle opere di POSA DI SEGNALETICA STRADALE per un importo di € 20.000,00 oltre Iva di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza;
- a **COFAR srl** - P.IVA 02040750354 l'esecuzione delle opere di POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO, POSA MANO D'ATTACCO E SATURAZIONE SUPERFICIALE CON SABBIA ED EMULSIONE, FRESATURE, per un importo di € 100.000,00 oltre Iva di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza;
- a **TRE EMME srl** - P.IVA 00984170357 l'esecuzione delle opere di POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO, POSA MANO D'ATTACCO E SATURAZIONE SUPERFICIALE CON SABBIA ED EMULSIONE, FRESATURE, per un importo di € 80.000,00 oltre Iva di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza;
- a **FRASCAVI srl** - P.IVA 01274740354 l'esecuzione delle opere di POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO, POSA MANO D'ATTACCO E SATURAZIONE SUPERFICIALE CON SABBIA ED EMULSIONE, FRESATURE, per un importo di € 40.000,00 oltre Iva di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttori dei Lavori Geom. Marco Salsi consistente in

- Registro di contabilità n. 1
- Libretto delle misure n. 1
- Certificato di pagamento n. 1
- Sal n. 1 a tutto il 11/04/2023
- Verbale di consegna
- DURC delle Imprese facenti parte del consorzio e dei subappaltatori regolari ed in corso di validità;
- Fattura di **CONSORZIO CORMA** n 134 del 21/04/2023 dell'importo di € 531.603,49 oltre I.V.A. 22% per un totale di **€ 648.556,26** già registrata in contabilità (le fatture dei subappaltatori relative al 1° sal verranno pagate dall'appaltatore - in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 co. 13 lett. a D.Lgs. 50/2016 - nel 2° sal).

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità, riguardanti i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE STRADE COMUNALI – 2° INTERVENTO - BILANCIO 2022, affidati nell'ambito dell'accordo quadro della durata di 36 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi nel caso in cui in detto lasso temporale non sia esaurito l'importo massimo previsto per l'appalto
2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 alla ditta **CONSORZIO CORMA** (C.F./P.IVA 00697560357) pari ad un importo oltre Iva al 22% di € 531.603,49 per complessivi **€ 648.556,26** IVA compresa, attingendo all'impegno 2023/3328, capitolo 40000/14, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, cod obiettivo A_14501 - CIG DERIVATO 94323079F7_ finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6211369.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
Estensore: Lisa Lusetti

