

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/421

del 18/07/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 770

del 24/07/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE
UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) CODICE
C.U.P. J82C17000150001: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) CODICE C.U.P. J82C17000150001: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/844 con cui sono stati affidati i lavori in appalto dell'intervento in oggetto, tramite procedura negoziata senza bando, alla ditta MANTOVANI

COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN), per l'importo di € 239.208,03 IVA 10%;

- il conseguente contratto d'appalto Rep n.13 del 24/02/2022;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/87 con cui è stata approvata la proposta tecnica di modifica contrattuale in riduzione pari a € 17.509,81 oltre IVA 10%;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/618 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo aggiuntivo di € 17.323,61 oltre IVA 10%.

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/240 con cui si è provveduto ad approvare la revisione prezzi relativa al SAL 1, ai sensi dell'art. 26 del DL 55/2022, per l'importo aggiuntivo pari a € 20.138,48 oltre IVA, ad approvare il conseguente atto di sottomissione ed a rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) CODICE C.U.P. J82C17000150001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale -viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001	CIG 8681910AC5
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	E. Costo attività POST GARA mod contrattuale art. 106 c. 1 per rev prezzi SAL 1 UMB nord - CUP J82C17000150001
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 164.822,67
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 84.484,31
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.853,33
4) servizi e forniture	€ 0,00
Totale parziale quadro A	€ 259.160,31
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 2.000,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.594,44
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.339,40
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 610,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) alla rete idrica	€ 1.390,00
u) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.069,54
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 5.357,88
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 47.109,81
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 55.537,23
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 16.482,27
IVA su manodopera	€ 8.448,43
IVA su oneri sicurezza	€ 985,33
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 8.424,03
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 4.710,98
IVA su indagini	€ 440,00
Totale IVA/oneri	€ 39.491,04
Totale parziale quadro B	€ 130.367,68
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 389.527,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 10.472,01
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 10.472,01
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 400.000,00

Vista la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori arch Alberto Cari Gallingani, acquisita in atti al PG n. 2023/130595, da cui si evince che:

- I lavori sono stati consegnati il giorno 26/01/2022, come risulta da Verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza, PG 24642 del 31.01.2022 firmato senza riserve da parte dell'Impresa
- Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in complessivi 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna, con data per l'ultimazione dei lavori fissata il 24/06/2022; per effetto delle proroghe concesse per complessivi 128 giorni, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 30/10/2022
- Non ci si sono state sospensioni lavori
- Con lettera, in atti del comune al PG 251704 del 04/11/2022 l'esecutore ha comunicato la fine lavori alla data del 30/10/2022. Con Certificato Ultimazione Lavori redatto dal Direttore Lavori in data 07/11/2022 in atti al PG 267835 del 17_11_2022 si concedevano ai sensi l'art. 12 del D.M. 49/2018 ulteriori n.60 gg naturali consecutivi per l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità
- Con verbale del 29/12/2022 in atti del Comune al PG 1366 del 03/01/2023 il Direttore Lavori accertava che anche le lavorazioni di piccola entità erano state effettivamente realizzate, confermando la fine lavori alla data del 30/10/2022
- L'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve
- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri o danni a persone, animali o cose
- In data 10.05.2023 documento al PG 124010 il RUP ha provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso ai creditori all'albo Pretorio del comune secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi
- L'Impresa non ha richiesto l'anticipazione contrattuale prevista all'art 35 del Dlgs 50/2016
- L'importo autorizzato per lavori, derivato da quanto approvato con determinazioni dirigenziali RUD n. 2021/844, RUD n. 2022/87, RUD n. 2022/618 e RUD n. 2023/240, ammonta a € 259.160,31 oltre IVA
- Lo stato finale dei lavori ammonta a € 256.193,89 oltre IVA di cui:
 - € 170.113,23 per lavori SAL 1
 - € 20.037,79 per revisione prezzi SAL 1
 - € 66.042,87 per lavori SAL 2
- Si è conseguita una minor spesa, rispetto a quanto autorizzato, pari a € 2.966,42 oltre IVA
- Sono stati liquidati il SAL 1 e la relativa revisione prezzi per un totale di € 190.151,02 oltre IVA
- Il credito residuo dell'appaltatore ammonta a € 66.042,87 oltre IVA.

Precisato che lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari al finale è acquisito in atti al PG n. 2023/86667 e con successivo provvedimento si procederà alla sua approvazione.

Precisato che il direttore dei lavori arch Alberto Cari Gallingani, con comunicazione in atti al PG n. 2023/92609, ha attestato, ai sensi di quanto previsto all'art 26 comma 2 del Decreto

legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, l'importo della revisione prezzi relativa al SAL 2 pari al finale in € 11.440,88 oltre IVA, che verrà liquidato con apposito provvedimento a seguito di approvazione di Atto di sottomissione per la modifica contrattuale.

Considerato che:

- Lo stato finale dei lavori ammonta a € 236.055,41 oltre IVA, al lordo delle ritenute 0,5% per infortuni ed al netto degli importi dovuti per la revisione prezzi;
- L'importo autorizzato per lavori ammonta a € 259.160,31 oltre IVA;
- La minore spesa di € 2.966,42 (iva esclusa) rispetto all'importo contrattuale è dovuta a piccoli corpi d'opera consistenti in:
 - fornitura e posa di messa a dimora di impianti arborei: - € 2.522,00
 - fornitura e posa di elementi di arredo urbano (sedute, dissuasori,...): + € 2.522,00
 - fornitura e posa di interr. automatico magnetotermico e pozzetti sifonati - € 1.638,86
 - sanificazioni varie: - € 1.327,56

che si configurano come modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Dlgs 50/2016.

Visto l'atto di sottomissione per l'importo in riduzione di € 2.966,42 oltre IVA, firmato dall'appaltatore ed acquisito in atti al PG n. 2023/177032.

Ritenuto di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale -viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001 CIG 8681910AC5	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	F. Costo attività POST GARA mod contrattuale CONTO FINALE
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 163.739,20
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 83.928,92
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.525,77
4) servizi e forniture	€ 0,00
Totale parziale quadro A	€ 256.193,89
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 2.000,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.594,44
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.339,40
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 610,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) alla rete idrica	€ 1.390,00
u) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.069,54
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 5.357,88
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 50.076,23
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 58.503,65
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 16.373,92
IVA su manodopera	€ 8.392,89
IVA su oneri sicurezza	€ 852,58
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 8.424,03
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.007,62
IVA su indagini	€ 440,00
Totale IVA/oneri	€ 39.491,04
Totale parziale quadro B	€ 133.334,10
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 389.527,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 10.472,01
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 10.472,01
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 400.000,00

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di Approvare la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori arch Alberto Cari Galligani, acquisita in atti al PG n. 2023/130595, in relazione all'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) CODICE C.U.P. J82C17000150001;

3. Di Approvare l'atto di sottomissione per l'importo in riduzione di € 2.966,42 oltre IVA, firmato dall'appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO – CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN) ed acquisito in atti al PG n. 2023/177032;

4. Di dare atto che le lavorazioni in riduzione di cui all'atto di sottomissione sopra citato consistono in modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Dlgs 50/2016;

5. Di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale –viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001	CIG 8681910AC5
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	F. Costo attività POST GARA mod contrattuale CONTO FINALE
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 163.739,20
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 83.928,92
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.525,77
4) servizi e forniture	€ 0,00
Totale parziale quadro A	€ 256.193,89
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 2.000,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.594,44
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.339,40
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 610,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) alla rete idrica	€ 1.390,00
u) altro	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 1.069,54
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 5.357,88
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 50.076,23
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 58.503,65
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 16.373,92
IVA su manodopera	€ 8.392,89
IVA su oneri sicurezza	€ 852,58
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 8.424,03
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.007,62
IVA su indagini	€ 440,00
Totale IVA/oneri	€ 39.491,04
Totale parziale quadro B	€ 133.334,10
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	
€ 389.527,99	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 10.472,01
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 10.472,01
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	
€ 400.000,00	

6. Di assumere prenotazione di impegno di spesa per l'importo di € 2.966,42 oltre IVA, per un totale di € 3.263,06, per "Servizi e forniture" con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo 40126/06 del PEG 2022 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_03601, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J82C17000150001, codice di gestione Conto Annuale 002, nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2023/832 da mantenersi nel quadro economico quale economia di spesa;

7. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente