

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/1444

del 29/08/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1595

del 22/09/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL "PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE 2° INTERVENTO" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2019/2020

CIG AQ: 7692688EF2

CIG DERIVATO: 88898811E1

CUP: J87H21006600004

COD. STR: Z_26603

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL “PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE 2° INTERVENTO” NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2019/2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio “Cura della città” con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. n. 1765 del 08/11/2018** ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDI QUADRO PER LOTTI TERRITORIALI, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL d. LGS. 50/2016" si provvedeva a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi e si è provveduto ad approvare gli schemi di contratto applicativo da utilizzare per la stipula dei contratti derivati da stipulare per la realizzazione dei singoli interventi di manutenzione;
- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D n. 217 del 11/02/2019** si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura di selezione per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019 - 2020 mediante accordi quadro, per il **LOTTO 4 – NORD CIG. Accordo quadro 7692688EF2 all'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.** con sede a 42124 Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356, contratto di accordo quadro Rep. 55927 del 30/07/2019 per un importo di € 51.005,52;
- con **R.U.D. 67 del 28/01/2021** si è provveduto all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascuno lotto dell'accordo quadro per la manutenzione delle infrastrutture comunali, e all'estensione temporale della validità degli stessi fino al 04/09/2021. In tal modo la maggiore capienza dell'accordo quadro per ciascuno lotto (quindi per ciascun impresa appaltatrice) consente di affidare ulteriori lavori di manutenzione, anche di valenza straordinaria oltre a quella ordinaria;
- in base alla nuova organizzazione in corso dello scrivente servizio Cura della Città, gli interventi di manutenzione alle infrastrutture non vengono più necessariamente disposti e affidati con il criterio della suddivisione territoriale (le cinque zone di riferimento), ma in base alla tipologia e caratteristica dei lavori richiesti ed alla capienza residua nei vari contratti di Accordo Quadro pertanto l'intervento in oggetto verrà svolto nelle zone territoriali Est e Sud;
- il contratto di Accordo Quadro con capienza residua sufficiente a sostenere questo affidamento in oggetto è solo quello relativo alla zona Nord.

Dato altresì atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 955 del 07/09/2021** si approvava il **progetto relativo alla manutenzione straordinaria "piano marciapiedi utenza debole 2° intervento" per le Vie Melato e Puccini-2° tratto SUD per l'anno 2021** e contestualmente si **affidavano per € 51.005,52 oltre iva** i lavori nell'ambito dell' accordo quadro della manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture del territorio comunale biennio 2019/2020 alla **ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop.**, affidataria della zona Nord, per le motivazioni espresse sopra, e cioè

in quanto unico accordo quadro con capienza - **codice progetto Z_26603, CIG derivato 88898811E1, CUP J87H21006600004;**

- il 13/10/2021 veniva sottoscritto dalle parti il **contratto applicativo n. 132** per la realizzazione dei lavori in oggetto per la somma di **€ 51.005,52 oltre iva al 22%** fissando il tempo utile per terminare i lavori il giorno 30/06/2022, tuttavia i lavori sono stati consegnati con verbale in data 10/03/2023 e terminati entro il 30/06/2023 in tempo utile.

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo in data 17/05/2023 ha rassegnato al R.U.P., Ing. Ursula Montanari, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Verbale consegna
- Certificato ultimazione lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato finale dei lavori a tutto il 16/05/2023
- Durc dell'impresa in corso di validità
- Fattura della ditta C.F.C. Consorzio fra costruttori n. 6/100 del 11/07/2023 dell'importo complessivo di € 60.897,83 già registrata in contabilità
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 88.085,44 mediante Appendice n° 1 alla polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2380177, emessa in data 08/10/2021 da EULER HERMES S.A. di Bruxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna lavori in data 10.03.2023.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dal verbale di consegna lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 30.06.2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 16.05.2023 come da Certificato emesso in pari data, quindi entro il tempo utile concesso.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, nè pagamenti di Certificati di Pagamento.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17.05.2023 per un importo complessivo di € 49.916,25 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 51.005,52 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 49.916,25 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 1.089,27 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) - dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c) - i prezzi applicati sono quelli contenuti nel prezzario della Regione Emilia Romagna,

ultimo aggiornamento 2023, senza il verificarsi di maggiori spese;

- d) *- l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale;*
- e) *- i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come specificato nel verbale di ultimazione lavori;*
- f) *- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*
- g) *- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- h) *- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
- i) *- il conto finale ammonta a € 49.916,25 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%;*
- j) *- non essendo stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori né Certificati di Pagamento;*
- k) *- il credito dell'impresa rimane di € 49.916,25 oltre I.V.A. al 22 %*

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE, 2° INTERVENTO, Vie Puccini e Melato, nell'ambito dell'accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture del territorio comunale biennio 2019/2020

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 49.916,25 oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 60.897,83** alla **C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop** (P. IVA 00447840356) attingendo a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo di spesa nr. 40000/22 impegno n. **2023/3135**, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti