

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/2080
del 20/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2042
del 30/11/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO PASSERELLE IN LEGNO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE DI SECCHIA IN VIA MAIELLA E VIA GRAN SASSO (FINANZIAMENTO MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 CONTRATTO NEL 2021)

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023, entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. n. 2042 del 07/12/2021** avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2021" si provvedeva ad approvare il quadro economico per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali 2021 e si assegnava il seguente numero di CUP : J87H20000270004 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 contratto nel 2021) ;

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 1130** del 26/10/2022 si è proceduto a rideterminare il quadro economico progettuale dell'intervento, impegnando parte dell'importo derivante dal ribasso di gara allocato sul cap 40000/14, impegno 2022/2461/2, per interventi imprevidi e si precisava che rimaneva, come ribasso d'asta, la somma di € 29.359,71, allocata sul cap. 40000/14, impegno 2023/3120, da impegnare con successive ridetermine del quadro economico progettuale, per lavorazioni imprevidite che si ritenessero necessarie e a completamento delle lavorazioni principali .

Dato altresì atto che:

- lungo la pista ciclopedonale posta ad est del canale di Secchia, nel tratto urbano all'interno del parco Nelson Mandela, si rendeva necessario ripristinare due passerelle in legno (atte ad attraversare il canale e collegare la pista ciclopedonale con il parco Mandela e quartieri residenziali limitrofi), che si trovavano in cattivo stato di manutenzione, al punto da diventare potenzialmente pericolose a pedoni e velocipedi, con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 434 del 28/04/2023** si rideterminava nuovamente il quadro economico per un importo di **€ 28.792,00** , utilizzando gli imprevidi per il ripristino delle suddette passerelle in legno ;

- contestualmente, si approvavano ed affidavano **i lavori imprevidi per ripristino di due passerelle in legno lungo il Canale di Secchia, in via Maiella e via Gran Sasso** alla ditta **ITON srl** di Cavriago (RE) (P.I. 01294950355), imputando la spesa, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, sul **capitolo 40000/14** del Bilancio Esercizio 2023, **Cod prodotto progetto Z_11801 – CIG 9769420C69** ;

- il 08/05/2023 veniva sottoscritto dalle parti il **contratto di appalto**, per affidamento diretto, per la realizzazione del **RIPRISTINO PASSERELLE IN LEGNO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE DI SECCHIA IN VIA MAIELLA E VIA GRAN SASSO** per la somma di **€ 28.792,00 IVA 22% compresa**, fissando il tempo utile per terminare i lavori entro 60 giorni dalla consegna, avvenuta con verbale in data 10/05/2023, da terminare, pertanto, entro il 09/07/2023 e ultimati, come da certificato, il giorno 04/07/2023, in tempo utile .

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Leurini in data 24/08/2023 ha rassegnato al R.U.P., Ing. Ursula Montanari, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Verbale consegna ;
- Certificato ultimazione lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 20/07/2023;
- Durc dell'impresa in corso di validità;
- Fattura della ditta **ITON srl** n. 302/E del 31/10/2023 dell'importo complessivo di € 28.792,00, già registrata in contabilità ;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che:

CAUZIONE: è stata consegnata la copia della polizza RC n° Z069783 e del pagamento dell'ultima rata , compresa l'appendice specifica per i lavori in oggetto;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 10/05/2022.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dal Contratto, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 60 gg naturali consecutivi, pertanto sarebbero dovuti terminare entro il 09/07/2023.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono mai stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta nei termini previsti il giorno 04/07/2023, come da certificato di ultimazione lavori emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati effettuati sub-appalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non è stato emesso nessuno Stato d'Avanzamento Lavori.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2023 per un importo complessivo di € 23.600,00 oltre I.V.A. 22%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto, a disposizione dell'Amministrazione, è di netti € 23.600,00 oltre I.V.A. 22%. La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 23.600,00 oltre I.V.A., pertanto la somma spesa corrisponde a quella autorizzata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni
- b) rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola
- c) d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- d) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a
- e) quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- f) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori
- g) sono stati ultimati in tempo utile;
- h) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione
- i) degli operai;
- j) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- k) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano
- l) impedimenti al pagamento degli stessi;
- m) il conto finale ammonta a € 23.600,00, oltre I.V.A.22%;
- n) il credito dell'impresa rimane di € 23.600,00, oltre I.V.A. al 22 %

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 .

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di RIPRISTINO PASSERELLE IN LEGNO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DEL CANALE DI SECCHIA IN VIA MAIELLA E VIA GRAN SASSO CIG: 9769420C69 - CUP: J87H20000270004 - COD. STR: Z_11801 (finanziamento MUTUO A LUNGO TERMINE CON CASSA DD.PP. SPA POS. 6205880 contratto nel 2021) ;

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 23.600, oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 28.792,00** alla **ITON srl** (P. IVA 01294950355), attingendo a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo nr. **40000/14** del Bilancio Esercizio 2023 impegno n. **2023/3120/1**, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012;

3) di **dare atto** che, stante la tipologia delle lavorazioni previste dal contratto di affidamento diretto consistenti principalmente in lavori con ridotte forniture di materiali e l'esiguità dell'importo contrattuale, in ossequio alle esigenze acceleratorie e di semplificazione che sono alla base delle recenti normative sui lavori pubblici, così come non è stata richiesta la

garanzia a corredo dell'offerta e le garanzie definitive, si ritiene non ricorrano particolari esigenze che richiedano la garanzia sulla rata di saldo.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.