

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/2097

del 21/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2060

del 01/12/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIABILITA' RURALE 2022 - SECONDO INTERVENTO (MUTUO CDP POS. 6212080) NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

CIG ACCORDO QUADRO: 9334052F5E

CIG DERIVATO: 943410126E

CUP: J87H22001810005

OBIETTIVO: A_40301

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIABILITA' RURALE 2022 - SECONDO INTERVENTO (MUTUO CDP POS. 6212080) NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 di approvazione del PEG 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro-obiettivi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile , si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI.VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";

- con Deliberazione di Giunta Comunale - **I.D. n° 139** del 14/07/2022 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo, che prevede interventi di manutenzione straordinaria sulle seguenti strade comunali del forese:

- **via Ghiardello**
- **via Gattalupa**
- **via Gastione**
- **via Zanichelli Oscar**

la cui spesa totale ammonta complessivamente ad **€ 100.000,00 I.V.A. compresa** e interamente finanziata a mutuo.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 1674** DEL 29/09/2022 è stato aggiudicato mediante offerta presentata su SATER - INTERCENTER l'appalto dei lavori di **MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO** AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. – **CIG: 9334052F5E** - con ribasso percentuale del 9,34% sull'importo a base di gara di **€ 5.150.000,00** presentato dalla ditta **CONSORZIO CORMA** (C.F./P.IVA 00697560357) – Consorziate Esecutrici:

- **EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** - C.F./P.IVA 02503180354
- **RICO' S.R.L.** - C.F./P.IVA 02206700359
- **R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO** - C.F./P.IVA 02057840353
- **B.M. SCAVI S.R.L.** C.F./P.IVA 01668660358

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 1049** del 11/10/2022 sono stati **affidati** i lavori di è stato approvato il quadro economico dei **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' RURALE”, COD PROGETTO A_40301** (PROGETTO FINANZIATO CON MUTUO C.D.P. – POS. N. 6212080) affidato in via d'urgenza al citato operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro, in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali, previsti *ex lege*, per l'importo complessivo di **€ 78.998,90 oltre IVA** (di cui € 2.488,00 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso contrattuale del 9,34%, applicato sull'Elenco Prezzi vigente, impegnando somma complessiva di 100.000,00 IVA inclusa (che comprende incentivo per le funzioni tecniche, spese tecniche per coordinatore della sicurezza e imprevisti), con imputazione alla Missione 10 Programma 05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2022-2024 – Esercizio 2022 - al capitolo 40000/32 del P.E.G. 2022 denominato " Manutenzione straordinaria viabilità rurale (fin a mutuo) nell'anno 2022 e riportata al 2023 tramite il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato nel 2023; **CIG DERIVATO 943410126E, CUP J87H22001810005, capitolo 40000/32;**

- il relativo **ordinativo di fornitura n. 03/2** del 30/11/2022 dispone l'esecuzione dei lavori

di manutenzione straordinaria alla viabilità rurale con rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso: vie GATTALUPA, GHIARDELLO, GASTIONE, ZANICHELLI OSCAR, fissando il tempo utile per terminare i lavori in 90 giorni, a decorrere dalla data del verbale di consegna datato 04/04/2023 pertanto entro il giorno 03/07/2023, come riporta il certificato di ultimazione lavori di pari data;

- con Provvedimento dirigenziale **RUAD 1437** del 29/08/2023 è stato liquidato al **CONSORZIO CORMA** il **1° stato di avanzamento dei lavori** di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali della viabilità rurale 2022 - secondo intervento (mutuo cdp pos. 6212080) per **€ 88.367,76**.

Dato altresì atto che:

- a seguito di istanze pervenute dall'appaltatore **CONSORZIO CORMA**, con **R.U.A.D. 591** del 04/04/2023 sono stati approvati i seguenti **subappalti**:
 - a **COFAR srl** - P.IVA 02040750354 l'esecuzione delle opere di POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO, POSA MANO D'ATTACCO E SATURAZIONE SUPERFICIALE CON SABBIA ED EMULSIONE, FRESATURE, per un importo di € 20.000,00, di cui €1.500,00 per oneri della sicurezza;
 - a **FRASCAVI srl** - P.IVA 01274740354 l'esecuzione delle opere di POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO, POSA MANO D'ATTACCO E SATURAZIONE SUPERFICIALE CON SABBIA ED EMULSIONE, FRESATURE, per un importo di € 10.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttori dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo consistente in

- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Sal finale a tutto il 03/07/2023
- Verbale di consegna
- Certificato ultimazione lavori
- DURC dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori regolari ed in corso di validità
- Fattura di **CONSORZIO CORMA** n 323 del 09/10/2023 dell'importo di € 6.565,13 oltre I.V.A. 22% per un totale di **€ 8.009,46** già registrata in contabilità
- Fatture pagate dall'appaltatore - in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 co. 13 lett. a D.Lgs. 50/2016, pertanto quietanzate, del subappaltatore Cofar relative
 - al 1° sal n. 91 del 27/06/2023 di € 14.118,30

- al 2° sal finale n. 116 del 28/08/2023 di € 4.500,00
- Relazione sul conto finale certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha prodotto polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n° B.2022.11892229 con somma garantita di € 206.000,00 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 10/11/2022.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 04/04/2023.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 90 gg naturali consecutivi, cioè entro il 03/07/2023.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non si sono verificate sospensioni né riprese dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta nei termini previsti il giorno 03/07/2023 come da certificato di ultimazione lavori emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati richiesti e autorizzati i seguenti contratti di subappalto con le imprese:

Cofar srl, per € 20.000,00

Fra Scavi srl, per € 10.000,00

entrambi autorizzati con Determina Dirigenziale RUAD 591 del 04/04/2023. In tale determina viene acconsentito che le imprese in subappalto vengano liquidate dall'appaltatore Consorzio Corma. Si attesta che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalle varie imprese in subappalto non ha ecceduto il valore dei rispettivi contratti di subappalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento n° 1 in data 20/04/2023 per un importo di € 72.432,59 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2023 per un importo complessivo di € 78.997,72 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 9,34%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 78.998,90 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 9,34%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 78.997,72 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 1,18 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto di Accordo Quadro in fase di stipulazione, pubblicati nel relativo bando di gara; e richiamati nell'Ordinativo di Fornitura n° 03/2 del 01/12/2022;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 78.997,72 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 9,34%;
- è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento per una somma di € 72.432,59 oltre I.V.A.;
- il credito dell'impresa rimane di € 6.565,13 oltre I.V.A. al 22 %;
- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore,

di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo IVA compresa e maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, e che in mancanza della garanzia fideiussoria il termine per il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** il certificato di regolare esecuzione dello stato finale e tutti gli atti di contabilità, riguardanti i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA VIABILITA' RURALE 2022 - SECONDO INTERVENTO (MUTUO CDP POS. 6212080) affidati nell'ambito dell'accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del comune di reggio emilia;
2. di **liquidare** lo stato finale dei lavori alla ditta **CONSORZIO CORMA** (C.F./P.IVA 00697560357) pari ad un importo oltre Iva al 22% di € 6.565,13, per un totale di € **8.009,46** IVA compresa, attingendo all'impegno 2023/3298, capitolo 40000/32, Missione/ Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, cod obiettivo **A_40301** - CIG DERIVATO 943410126E .

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti