

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/2231

del 07/12/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2145

del 13/12/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 27/11/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio 2023;
- l'atto del Sindaco PG n. 90567 del 28/05/2020 con il quale è stato incaricato l'Ing. Ermes Torreggiani della responsabilità di direzione del Servizio "Ingegneria Edifici".

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale R.U.D. 1460 del 16/12/2022 avente per oggetto: “ APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELLA SCUOLA PRIMARIA “C. COLLODI” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 E S. M. I. “ si è provveduto all’approvazione del progetto dell’intervento di adeguamento dell’ impianto antincendio della scuola primaria Carlo Collodi;

- con la medesima Determinazione dirigenziale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI al concorrente A&G Elettro System Technology s.r.l. (P.IVA n. 01787490356) per complessivi € 49.096,36, al netto del ribasso d'asta del 25,10%;
- il 21/06/2023 veniva sottoscritto dalle parti il relativo contratto con numero di PG 161935 /2023;
- il 11/07/2023 i lavori venivano consegnati e il 11/08/2023 venivano ultimati, come da relativi verbali ;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Giorgia Lombardini in data 27/10/2023 ha rassegnato al R.U.P. Ing. Ermes Torreggiani la documentazione sul conto finale per i lavori effettuati presso la scuola Carlo Collodi e consistente in:

- Verbale consegna
- Certificato ultimazione lavori
- Durc dell'impresa appaltatrice, regolare ed in corso di validità
- fattura della ditta A&G Elettro System Technology s.r.l n. 211 del 15/11/2023 dell'importo di € 39.714,58, oltre IVA al 22%, per un totale di € 48.451,79, già registrata in contabilità
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1460 del 16/12/2022 veniva approvato il progetto di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELLA SCUOLA PRIMARIA C. COLLODI" da affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell' ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 e s. m. i. e nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti sulla base della avvenuta consultazione della banca dati comunale, introdotta dalla circolare della Segreteria generale in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti "sotto-soglia" approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m. PG 2021/246868 del 12/11/2021;

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:

Nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti, sulla base della avvenuta consultazione della banca dati comunale, introdotta dalla circolare della Segreteria generale in data 11. 11. 2021, è stata così individuata l'impresa A&G Elettro System Technology s.r.l. con sede in via Rino Setti, 40/A a Gattatico (RE), P.IVA 01787490356;

L'operatore economico individuato è risultato essere in possesso di pregresse, positive e documentate esperienze analoghe a quella oggetto del presente affidamento ed essere in grado di garantire la qualità delle

prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

La ditta di cui sopra:

- è risultata regolare nei confronti di degli Enti previdenziali come da DURC on line;
- ha presentato dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.;
- ha presentato dichiarazione del possesso dei Requisiti Generali e Speciali per Esecuzione di Opere Pubbliche ai sensi dell' art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

L'affidamento è stato quindi aggiudicato per un importo pari a euro 40.242,92 (IVA esclusa) e oneri alla sicurezza inclusi;

CONTRATTO: il Contratto d'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria di adeguamento antincendio della scuola primaria "Collodi"" stipulato in data 21/06/2023 per un importo complessivo di € 49.096,36 IVA inclusa;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 11/07/2023.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO: il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il giorno 11 agosto 2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 11/08/2023 come da relativo Certificato di ultimazione lavori.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: non si è avuto alcun ritardo nell'ultimazione dei lavori.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono state emesse rate d'acconto.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/09/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori € 40.242,92

Restano nette	39.714,58	
- Importo anticipazioni		0,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive		0,00
Resta il credito netto dell'Impresa di	39.714,58	
- a sommare IVA 22%	8.737,21	
Totale (credito comprensivo di IVA dell'impresa)		48.451,79
Economia (IVA inclusa)		644,57

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 40.242,92 oltre I.V.A..

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 39.714,58 oltre I.V.A. pertanto è stata registrata un'economia pari a € 528,34 oltre IVA, come da contabilizzazione a misura delle voci di computo.

- Importo netto autorizzato per lavori	
40.242,92	
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	39.714,58
- Economia	528,34

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree e fabbricati di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

• le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

a) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

b)-i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto sottoscritto in data 19/06/2023 n. PG 0161935 del 22/06/2023.

c) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale;

d) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

e)- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

f) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

g)- il conto finale ammonta a € 39.714,58 oltre I.V.A. al 22% al netto del ribasso d'asta del 25,10% offerto;

h)- **il credito dell'impresa rimane pertanto di € 48.451,79 IVA 22% compresa.**

CERTIFICA CHE

i lavori di "manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi presso la scuola primaria "Collodi" sono stati regolarmente eseguiti;

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 ;

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - CIG 95415342F2 - CUP J88H22001210004 ;

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 39.714,58, oltre IVA al 22%, per un totale di € 48.451,79 alla A&G Elettro System Technology s.r.l (P.IVA n. 01787490356), attingendo a saldo di quanto dovuto e imputando tale spesa al Capitolo nr. **40103/15**, impegno n. **2023/3405** Missione/Programma 01.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999;

3) di **mandare in economia** residui € 644,57, a seguito di minor spesa

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing.Ermes Torreggiani)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.