

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2024/171**  
**del 24/01/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 160**  
**del 29/01/2024**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE FINALE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DEL CANILE-GATTILE COMUNALE - CUP: J89G20000080004 - CODICE INTERVENTO: U\_1540

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto del Sindaco al Protocollo Generale n.90567 del 28/05/2020 è stato nominato Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici l'ing. Ermes Torreggiani;
- Con Deliberazione n. 124 del 21/07/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la riqualificazione parziale del canile - gattile per l'importo previsto a bilancio di € 290.000,00, codice CUP J89G20000080004 Codice opera U\_15401RUP Ing. Giorgia Lombardini.
- In data 14/09/2020, il progetto è stato candidato in Regione all'ammissione ad un contributo massimo previsto pari a € 116.758,71 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1960/1919 e con Delibera di Giunta Regionale n. 1828/2020 il progetto è risultato assegnatario di un contributo pari a € 145.000,00.
- Essendo intervenuti consistenti aumenti di costo di diverse materie prime e ulteriori necessità segnalate sia dai gestori che dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Reggio Emilia in relazione alla migliore organizzazione del servizio di gestione e custodia degli animali ospitati nella struttura, il Responsabile del Procedimento ha segnalato la necessità di elevare l'importo complessivo dell'intervento di € 29.000,00 portandolo a complessivi € 319.000, importo di spesa che trova la seguente copertura finanziaria:
  - € 174.000 con fondi dell'amministrazione comunale finanziati a mutuo
  - € 145.000 con finanziamento regionalecon allocazione nel PEG 2021 ai seguenti capitoli di bilancio:
  - capitolo di spesa 40199/14 di cui € 6.090,24 già impegnati nel 2020 per spese tecniche;
  - capitolo di spesa 40199/15 per € 167.909,76 con fondi finanziati a mutuo
  - capitolo di spesa 40199/16 per € 145.000 con finanziamento Regione Emilia Romagna a seguito di DG RER 1828 del 7/12/2020 di cui € 95.000 con esigibilità nel 2022.
- E' stato elaborato il progetto definitivo - esecutivo in modifica del precedente definitivo approvato con deliberazione di Giunta n. 124 del 21/07/2020.
- Con Deliberazione I.D. n. 187 del 21/10/2021 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DEL CANILE-GATTILE COMUNALE, IN MODIFICA DEL PRECEDENTE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 124 DEL 21/07/2020 con il seguente Quadro economico:

<b>Voce</b>	<b>Importo netto</b>	<b>iva</b>	<b>totale</b>
<b>Lavori in appalto:</b>			
Lavori (quota parte Regione ER) - iva 10%	€ 131.818,18	€ 13.181,82	€ 145.000,00
lavori (quota parte Comune RE) - iva 10%	€ 24.623,98	€ 2.462,40	€ 27.086,38
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 156.442,16</b>	€ 15.644,22	€ 172.086,38
<b>Somme a disposizione:</b>			
Spese tecniche	€ 4.992,00	€ 1.098,24	€ 6.090,24
Fornitura e posa box reparto sanitario - iva 22%	€ 81.967,21	€ 18.032,79	€ 100.000,00
Fornitura e posa reparto toelettatura - iva 22%	€ 8.196,72	€ 1.803,28	€ 10.000,00
Opere a verde - iva 22%	€ 12.295,08	€ 2.704,92	€ 15.000,00
Incentivo	€ 4.808,50		€ 4.808,50
Imprevisti, allacciamenti, arrotondamento – iva 22%	€ 9.028,59	€ 1.986,29	€ 11.014,88
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 121.288,11</b>	<b>€ 25.625,51</b>	<b>€ 146.913,62</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 277.730,27</b>	<b>€ 41.269,73</b>	<b>€ 319.000,00</b>

- sulla base della PEC, assunta agli atti comunali con P.G. N.2021/246600 del 12/11/2021 CDP Spa ha confermato la concessione del prestito per € 167.909,76, controfirmando il contratto in originale alla Posizione N. 6207718;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario R.U.D. 1260 del 22/11/2021 sono state assunte le operazioni contabili necessaria per la copertura della spesa progettuale;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ingegneria edifici R.U.D. 1502 del 16/02/2021 sono stati affidati i lavori edili in appalto all'RTI Poledil di Montanari Vanna, con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via B. Disraeli, 18, C.F.: MNTVNN53B52A573W (mandataria), Consorzio Lavoro e Servizi, con sede a 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), via Mazzini, 72, C.F. e Partita IVA: 02768560357, nell'ambito dell'Accordo quadro per gli interventi di manutenzione dei fabbricati del patrimonio Comunale - Zona Ovest, affidato con la determinazione dirigenziale R.U.A.D. 535 del 08/04/2019, CIG: 771495349E CIG derivato: 90118215F2.
- In data 10/01/2022, con Verbale di pari data, è avvenuta la consegna dei lavori;
- in data 07/03/2022 con Determinazione del Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici nr. 193 di RUD è stato stipulato il contratto per la fornitura dei box

prefabbricati con la ditta Verbox srl individuata tramite mercato elettronico per trattativa diretta ai sensi art. 1 comma 2) lettera a) della legge n. 120 del 2020.

- in data 22/03/2022 con Determinazione del Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici nr. 237 di RUD sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge nr. 120 del 2020 i contratti di appalto delle Opere a verde e di fornitura delle attrezzature per il reparto toelettatura, come previsto nell'ambito delle somme a disposizione del q.e.

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 153 in data 28/07/2022 è stata approvata la modifica del contratto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/2016, avvalendosi delle risorse aggiuntive di € 30.000,00 stanziata alla Missione/Programma09.02 al capitolo di PEG 40199/14 Riqualficazione parzialecanile-gattile comunale (quota fin. mezzi propri) integrato appositamente con la variazione mediante storno all'interno del budget assegnato ( con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/7/2022 di verifica degli equilibri di bilancio)
- conseguentemente il quadro economico è stato rideterminato nel seguente dettaglio:

	<b>Importo netto (€)</b>	<b>IVA (€)</b>	<b>Totale (€)</b>
<b>Lavori in appalto:</b>			
Quota parte Regione ER	131.818,18	13.181,82	145.000,00
Quota parte Comune RE	84.599,64	8.459,96	93.059,60
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>216.417,82</b>	<b>21.641,78</b>	<b>238.059,60</b>
<b>Somme a disposizione:</b>			
Spese tecniche	4.992,00	1.098,24	6.090,24
Fornitura e posa box rep. sanitario	62.774,20	13.810,32	76.584,52
Fornitura reparto toelettatura	7.509,43	1.652,07	9.161,50
Opere a verde	7.480,00	1.645,60	9.125,60
Incentivo ex. Art. 113 d.lgs 50/2016	4.308,42		4.308,42
Imprevisti, allacciamenti, arrotondamento	4.647,62	1.022,48	5.670,10
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>91.711,68</b>	<b>19.228,72</b>	<b>110.940,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>308.129,50</b>	<b>40.870,50</b>	<b>349.000,00</b>

Dato atto, in via riassuntiva, che:

- la spesa complessiva in seguito all'approvazione della variante di cui sopra è risultata imputata come segue:

Missione/Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Piano Finanziario 2.02.01.09.999

Cap. 40199/14 Finan. Amm.ne Comunale 36.090,24

Cap. 40199/15 Finan. Amministrazione a Mutuo 167.909,76

Capitolo 40199/16 Finan. Regione 145.000,00

TOTALE 349.000,00

- la spesa sostenuta e liquidata sui sopraccitati capitoli ammonta a complessivi € 345.294,87 con un'economia complessiva di € 3.705,13, allocati sui seguenti impegni:

- € 411,84 Imp. 2022/2236
- € 2.606,75 Imp. 2023/3167
- € 686,52 Imp. 2023/3168/5

oltre a € 0,02 dovuti ad arrotondamenti in corso di liquidazioni.

Ritenuto di approvare la ricognizione finale della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'intervento RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DEL CANILE-GATTILE COMUNALE - CUP: J89G20000080004 - Codice Intervento: U\_15401

Visti:

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

## **DETERMINA**

1) di approvare la ricognizione finale della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'intervento RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DEL CANILE-GATTILE COMUNALE - CUP: J89G20000080004 - Codice Intervento: U\_1540.

2) di dare atto che sono stati emessi mandati di pagamento per € 345.294,87, come da documentazione in atti comunali, con una economia complessiva di € 3.705,13 - rispetto all'importo progettuale di € 349.000,00 - allocata sui seguenti impegni:

€ 411,84 Imp. 2022/2236

€ 2.606,75 Imp. 2023/3167

€ 686,52 Imp. 2023/3168/5

oltre a € 0,02 dovuti ad arrotondamenti in corso di liquidazioni.

3) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso dal RUP alla Regione Emilia Romagna come previsto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2019, N. 1960 “Approvazione delle procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti”

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani