

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/201

del 29/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 241

del 12/02/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1^ STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO
DEL PONTE DI VIA XX SETTEMBRE FINANZIATI CON MUTUO
CDDPP - POSIZIONE N. 6064785

CIG : 874740287B

CUP: J89E20000100004

COD. STR: V_20601

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DI VIA XX SETTEMBRE FINANZIATI CON MUTUO CDP - POSIZIONE N. 6064785

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024– 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023, entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città", con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 384 del 25.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo, comprensivo dei relativi allegati, dell'intervento per i lavori di miglioramento statico e sismico del Ponte di Via XX Settembre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da affidarsi tramite procedura aperta con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, del suddetto Decreto, per un importo complessivo di Euro 450.000,00;

-  il suddetto intervento trova copertura finanziaria con mezzi propri e con finanziamento a mutuo Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6064785), così come si evince dalla Determinazione Dirigenziale RUD n. 496 del 25.06.2020;
 - con determinazione dirigenziale RUD n. 772 del 21.07.2021 si è addivenuti all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in oggetto, alla Ditta C.E.V., Consorzio Edili Veneti Soc.coop C.F./P.IVA 01571070273, consorziate esecutrici Costruire Soc. coop.va C.F./P.IVA 04347340285 e Serma Costruzioni S.r.l. C.F./P.IVA 03336250273, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, recante un punteggio complessivo di 100,00/100,00 (di cui 90,00/90,000 per l'offerta tecnica e 10,00/10,00 per l'offerta economica) ed un ribasso economico dell'1,50% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un valore monetario di aggiudicazione pari ad Euro 355.941,01, oltre Iva;
 - in data 26.07.2021, a seguito di un incontro tra il RUP e i tecnici dell'impresa affidataria, si è constatata la difficoltà nel reperire in tempi brevi i materiali e le attrezzature utili per l'esecuzione dei lavori anche considerato l'imminente periodo di ferie estive, inoltre è stato riscontrato che, anche in caso di consegna anticipata, i giorni previsti per l'esecuzione dei lavori non sarebbero sufficienti per rispettare i limiti prescritti da AIPO;
 - è stata espressa da parte dell'impresa affidataria la disponibilità a programmare l'intervento per la stagione estiva 2023 in modo da potere iniziare i lavori secondo quanto prescritto da parte di AIPO e durante il periodo di chiusura delle scuole, pertanto, l'opera in argomento viene programmata per l'estate 2023 portando la stazione appaltante a posticipare la stipula del contratto e la conseguente consegna dei relativi lavori; a tal proposito la ditta, con la presente sottoscrizione ha confermato la validità dell'offerta e provveduto alla proroga della cauzione definitiva.
- **Il contratto** veniva sottoscritto tra le parti in data 08/06/2023 e inserito nel registro contratti con il numero di repertorio 40.

Considerato che:

-

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, rassegnato dal direttore dei lavori Ing. Marco Leurini in data 08/01/2024 e consistente in:

- Libretto delle misure n.1
 - Registro di contabilità n.1
 - Stato di avanzamento lavori n.1
 - certificato di pagamento n. 1 per € 250.658,82, oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi € 275.724,70
 - DURC dell'impresa, regolare ed in corso di validità;
 - Fattura n. 9 del 25/01/2024 dell'importo di € 275.724,70, emessa dalla ditta C.E.V., Consorzio Edili Veneti Soc.coop , già registrata in contabilità

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DI VIA XX SETTEMBRE FINANZIATI CON MUTUO CDP - POSIZIONE N. 6064785 ;
2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo di € 250.658,82, oltre IVA, per complessivi **€ 275.724,70** all'impresa C.E.V., Consorzio Edili Veneti Soc.coop (C.F./P.IVA 01571070273) attingendo all' impegno **2023/2992** del capitolo 40039/2, bilancio 2024/205, annualità 2024, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ursula Montanari

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.