

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/367
del 20/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 344
del 27/02/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SAL 2 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE COMUNALI 2021
FINANZIATO MEDIANTE CONCESSIONE DI UN MUTUO DA ICS
POS. N. 5771400

Codice obiettivo Z_31301

CUP J87H21000680004

CIG 91364450EE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SAL 2 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE COMUNALI 2021 FINANZIATO MEDIANTE CONCESSIONE DI UN MUTUO DA ICS POS. N. 5771400

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale **I.D. n. 166** in data 23/09/2021 recante APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CICLOVIE DEL TERRITORIO COMUNALE codice CUP J87H21000680004 per un importo totale di € 500.000,00;

- con la determinazione dirigenziale **R.U.D. 1344** del 02/12/2021 sono state effettuate le **operazioni contabili conseguenti** il perfezionamento di un mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo spa, assistito da contributo in c/interessi, per "intervento di manutenzione straordinaria delle ciclovie del territorio comunale, nell'ambito del protocollo d'intesa anci-ics (iniziativa comuni in pista 2021). pos. mutuo ics: 5771400" nel complessivo importo di € 500.000,00, Codice CUP J87H21000680004, Codice Opera Z_31301;
- con **RUAD 190** del 04/02/2022 è stata **approvata la determina a contrarre** ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d. lgs 50/2016, per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle ciclovie comunali nella quale si stabiliva di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata a mezzo Sater -Intercenter previa pubblicazione del bando di gara e secondo il criterio del prezzo più basso imputando le risorse finanziarie alla Missione Missione 10 Programma 05 Cap. 40006/86 del P.E.G. 2021 – 2023 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE (FIN. A MUTUO POS . n. 5771400)";
- con Determina dirigenziale **RUD 420** del 04/05/2022 sono stati affidati i suddetti lavori alla **SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L**, Via Premuda, 30 - 42123 – REGGIO EMILIA – C.F./P.IVA: 02554110359 con aggiudicazione pari ad € 351.835,41 oltre iva al 22%, per un totale di **€ 429.239,20 – CIG 91364450EE**;
- il giorno 18/07/2022 si è proceduto alla **consegna anticipata in via d'urgenza** dei lavori di Manutenzione straordinaria ciclovie 1° stralcio – bilancio 2022 nelle more dei controlli e della sottoscrizione del **contratto con n. di registro 148** avvenuta il giorno 01/09/2022, ove si stabiliva di eseguire i lavori entro 305 giorni, ovvero il 19/05/2023;
- con Verbale del 28/10/2022 i lavori venivano sospesi per condizioni meteo avverse e venivano ripresi il giorno 19/06/2023 a seguito di sopralluogo sulle aree di cantiere per accertare le condizioni di ripresa degli stessi, il cui verbale fissava un nuovo termine contrattuale per terminare i lavori al giorno 07/01/2024;
- con Provvedimento dirigenziale **RUAD 1378** del 17/08/2023 veniva **autorizzato il subappalto** su richiesta della SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L, PG 2023/196462 del 07/08/2023, per la ditta **Biemme Lavori Stradali srl** con sede a Cavriago (RE) in Via Roncaglio, 53/1, PI 01983610351 possedendo i requisiti e idonee macchine e attrezzature per lavori di RIMOZIONE CORDOLI DETERIORATI, POSA NUOVI CORDOLI, RIMOZIONE ASFALTO DETERIORATO NELLA CICLABILE, LAVORI EDILI STRADALI – **CATEGORIA OG3 STRADE** per un importo di **€ 25.00,00 oltre IVA al 22%**, e stabilito, come da richiesta, che il **pagamento del subappaltatore avvenga da parte dell'appaltatore in deroga all'art art. 105** comma 13 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016; si precisa che nel presente stato di avanzamento lavori, la ditta succitata non ha svolto alcun lavoro;

- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 2001 del 27/11/2023 è stato liquidato il primo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 86.976,63, IVA al 22% compresa.

Visti gli atti relativi al secondo stato di avanzamento rassegnati dal Direttore dei lavori Geom. Luca Mastrangelo:

- libretto delle misure n. 2
- registro di contabilità n. 2
- stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 01/02/2024
- certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 96.139,80, oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 117.290,56
- verbali di consegna, interruzione e ripresa dei lavori
- fattura 3-2024-E1 del 15/02/2023 di € 117.290,56, già registrata in contabilità
- durc dell'impresa appaltatrice, regolare ed in corso di validità

Richiamati:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL
- l'art. 59 dello Statuto comunale
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^a stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle ciclovie comunali anno 2021 sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di **approvare** lo **stato di avanzamento dei lavori n. 2** e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria delle ciclovie comunali anno 2021, finanziato mediante concessione di un mutuo da ics pos. n. 5771400, CIG 91364450EE, Codice obiettivo Z_31301
2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari ad un importo di € 96.139,80, oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 117.290,56 all'impresa **SOCIETA'**

EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L (C.F./P.IVA: 02554110359), attingendo all'impegno 2024/1980 del capitolo 40006/86 – missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2024.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

LA DIRIGENTE
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.