



COMUNE DI REGGIO EMILIA
Area Sviluppo Territoriale
Servizio Qualità e Sostenibilità
della città pubblica



PNRR-M5C2-I1.2

**REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI PER GRUPPI DI PERSONE CON DISABILITÀ
E PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E TECNOLOGIE DI DOMOTICA E
INTERAZIONE ADISTANZA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI, 6
PIANO SESTO E PIANO TERRA , VIA BRIGATA REGGIO, 30.**

CUP_J84F22000430001
CODICE PROGETTO A_44201



PROGETTO ESECUTIVO

Dirigente del Servizio e
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Elena Melloni

Progettista incaricato e D.L.
Arch. Cinzia Araldi

Coordinatore della Sicurezza
in fase di progetto e
in fase di esecuzione
Arch. Mattia Pelani

Fascicolo Tecnico dell'Opera

Via Brigata Reggio Piano 7° **FTO**

Dicembre 2023

Sic_04

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL'OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI*Scheda I**Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati*

COMMITTENTI	
Cognome e Nome	Comune di REGGIO EMILIA AREA SERVIZIO TERRITORIALE Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica
Indirizzo	Via Emilia San Pietro - REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale	00145920351
Partita IVA	00145920351

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE	
Descrizione sintetica dell'opera	PNRR-M5C2-I1.2 REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI PER GRUPPI DI PERSONE CON DISABILITA' E PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E TECNOLOGIE DI DOMOTICA E INTERAZIONE A DISTANZA PRESSO GLI IMMOBILI SITI IN VIA MAZZINI n. 6 E VIA BRIGATA REGGIO n. 30. CUP J84F22000430001 – CODICE PROGETTO A_44201 PSC - CANTIERE VIA BRIGATA REGGIO - Appartamento Piano 7°
Data presunta inizio lavori	02/05/2024
Data presunta fine lavori	24/05/2024
Indirizzo	Via Brigata Reggio 30 - Reggio Emilia (RE)

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Trattasi di lavori per la messa a disposizione di due appartamenti di proprietà pubblica per un gruppo di persone interessate all'apprendimento di competenze finalizzate alla vita autonoma adulta in altra sistemazione abitativa, diversa da quella della famiglia di appartenenza.

Gli appartamenti individuati per le caratteristiche "logistiche" più idonee agli obiettivi , oggetto dei lavori sono situati in via Mazzini,6 e in via Brigata Reggio,30 a Reggio Emilia.

SI PRECISA che l'appartamento di Via Mazzini gode della possibilità di attrezzare un ulteriore spazio interno all'edificio condominiale con dotazioni/postazioni di lavoro ad elevata tecnologia, situato al piano terra con accesso su Via Franchetti.

IL presente FTO ai lavori da realizzare nella ABITAZIONE VIA BRIGATA REGGIO 30 , Piano 7°**Appartamento Via Brigata Reggio piano 7°**

L'appartamento individuato oggetto delle opere da realizzare è situato al 7° piano, raggiungibile dal piano terra grazie alla presenza di un ascensore accessibile.

I lavori finalizzati all'adeguamento per una completa accessibilità e fruibilità da parte di persone disabili , riguarderanno opere di :

- adeguamento e messa a norma della parte impiantistica all'interno dell'appartamento
- adeguamento impiantistica con domotica
- Installazione macchina climatizzazione
- tinteggi

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

SOGGETTI INTERESSATI

Coordinatore per la progettazione	
Cognome e Nome	Pelani Mattia
Indirizzo	Via Garibaldi - Collecchio (PR)
Codice Fiscale	PLNMTT67T28G337N
Partita IVA	02111590341
Recapiti telefonici	0521 1587120 - cell. 3381281502
Email/PEC	arch.mattiapelani@gmail.com mattia.pelani@archiworldpec.it

Coordinatore per l'esecuzione	
Cognome e Nome	Pelani Mattia
Indirizzo	Via Garibaldi - Collecchio (Pr)
Codice Fiscale	PLNMTT67T28G337N
Partita IVA	02111590341
Recapiti telefonici	0521 1587120 - cell. 3381281502
Email/PEC	arch.mattiapelani@gmail.com mattia.pelani@archiworldpec.it

Responsabile dei lavori	
Cognome e Nome	Melloni Elena
Email/PEC	elena.melloni@comune.re.it
Ente rappresentato	Comune di Reggio Emilia - Area Sviluppo Territoriale Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

Direttore dei lavori	
Cognome e Nome	Araldi Cinzia
Indirizzo	Via Filagni - Loc. Piantonia di Fornovo Taro (PR)
Recapiti telefonici	339 818 9317 - cell. 339 818 9317
Email/PEC	cinzia.araldi@gmail.com

Elenco imprese

Impresa affidataria	
Ragione sociale	DA DEFINIRSI

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE*Scheda II-1**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie*

Tipologia dei lavori	
Impianto domotica - Impianto domotica, automazione aperture	
Tipo di intervento	Rischi individuati
Manutenzione	Elettrocuzione. Caduta a livello Scivolamento in piano Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Si includono in tale scheda tutte quelle attività di verifica e adeguamento degli impianti di ricezione segnali.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremità antisdrucchiolevoli. Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Non previste
Impianti di alimentazione e di scarico	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	L'esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma.
Interferenze e protezioni terzi	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Coordinare le operazioni di verifica con gli abitanti dell'appartamento
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Gli addetti che eseguiranno l'attività di riparazione e modifica dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) individuati dalla propria valutazione dei rischi.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi
Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Coordinare le operazioni di verifica e controllo con gli abitanti e fruitori dei locali			Semestrale		Semestrale
Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Coordinare il tipo di intervento con gli abitanti dell'appartamento			Annuale		Annuale

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie**

Tipologia dei lavori	
Impianto elettrico e illuminazione - Manutenzione impianto elettrico e illuminazione	
Tipo di intervento	Rischi individuati
Manutenzione	Elettrocuzione. Caduta dall'alto. Caduta e scivolamento al piano . Punture, tagli, abrasioni.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
L'impianto elettrico individuale è costituito (per ciascun alloggio), dalla linea a valle del relativo contatore e degli interruttori magnetotermici differenziali a protezione della colonna montante per ciascun locale. Controllo alloggiamenti contatori e funzionamento degli interruttori differenziali magnetotermici e magnetotermici relativi all'impianto individuale. Verifica di corpi illuminanti a parete o soffitto, efficienza dell'isolamento, messa a terra e funzionamento delle lampade.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremità antisdrucciolevoli. Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
movimentazione materiali		scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisoriale, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi all'impianto elettrico domestico esistente. Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".	L'esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma.
Interferenze e protezioni terzi	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un cartello monito, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata).

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.	Pedane o tappeti isolanti. Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti. Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare l'esecuzione dei lavori in tensione. Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale. Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi
Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Coordinare le operazioni di verifica e controllo con gli abitanti e fruitori dei locali			Semestrale		Semestrale

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie**

Tipologia dei lavori	
Impianto di climatizzazione - Manutenzione Impianto di condizionamento	
Tipo di intervento	Rischi individuati
Manutenzione	Caduta dall'alto Esposizione ad agenti biologici Rischi di natura elettrica Rischi infortunistici tagli, abrasioni e ferite)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Pulizia dell'unità interna ed esterna; Pulizia di filtri e split smontandoli e portandoli in luoghi dove non vi sia la presenza di persone e spruzzarli con aria, se sono presenti incrostazioni persistenti lavare i filtri con l'acqua. Utilizzare per la pulizia anche detergenti appositi per eliminare batteri e allergeni; Verifica del funzionamento di tutte le parti; Controllo del livello del gas refrigerante ed eventuale ricarica.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Per l'accesso in quota impiegare solo scale a palchetto o trabattello.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Delimitare le zone di scarico dei materiali. La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando apposite procedure di lavoro e attrezzature adeguate alla tipologia di carichi.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Durante l'intervento indossare i DPI per la protezione dai rischi

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
		residui (Elmetto, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere, occhiali a maschera e guanti di protezione)
Igiene sul lavoro	Per l'igiene personale è possibile utilizzare i servizi presenti nel fabbricato oggetto dei lavori.	Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Al termine di ogni turno di lavoro rimuovere i rifiuti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi all'impianto elettrico esistente.	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 55. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. L'esecutore dovrà utilizzare attrezzature a norma. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Interferenze e protezioni terzi	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Durante l'intervento delimitare e sorvegliare l'area di lavoro per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Mantenimento delle postazioni di lavoro e delle vie di transito libere da materiali che possono costituire pericolo di inciampo.

Tavole allegate	Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
------------------------	--

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi
Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Coordinare le operazioni di verifica e controllo con gli abitanti e fruitori dei locali			Biennale		Biennale
Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi all'impianto elettrico esistente.			Prima di allacciarsi all'impianto elettrico verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.			

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie**

Tipologia dei lavori	
Pareti interne / tinteggi - Manutenzione e riparazione	
Tipo di intervento	Rischi individuati
Intonaci e tinteggiature	Caduta dall'alto. Polveri. Vapori. Caduta di attrezzature e materiali durante l'esecuzione delle attività Scivolamento in piano Urti e contusioni
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Ci si riferisce in questo caso ad una supervisione atta a garantire situazioni di peggioramento e deterioramento delle tinteggiature all'interno dei locali L'attività si riferisce: - controllo dell'integrità e dello stato delle superfici intoncate e tinteggiate al fine di individuare eventuali difformità superficiali. Si procederà alle parziali riparazioni locali.	

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate dalla normativa vigente. Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate. Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Impedire il deposito sopra le opere provvisoriale, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
		svolgimento del lavoro. Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando apposite attrezzature in modo conforme.
DPI	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Utilizzare scarpe di sicurezza, guanti protettivi, facciali filtranti (raschiatura). Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Accedere alla distribuzione di acqua sanitaria - Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere opportunamente areati.	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi all'impianto elettrico domestico esistente.	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Interferenze e protezioni terzi	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
		idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non sono previste misure preventive e/o protettive.	In relazione alla destinazione d'uso, determinare correttamente la frequenza degli interventi.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi
Non sono previste misure preventive e/o protettive.	Coordinamento con gli abitanti e fruitori dei locali		Controllo a vista	Quando necessario		Quando necessario

CAPITOLO III - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO ESISTENTE*Scheda III-1**Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto*

Elenco elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto architettonico	Nominativo: Arch. Araldi Cinzia Indirizzo: Via Filagni - Loc. Piantonia di Fornovo Taro (PR) Telefono: +39 339 818 9317 - cell. +39 339 818 9317 Email/PEC: cinzia.araldi@gmail.com		Tutti gli elaborati vengono conservati dal progettista dedicato ed in copia dalla Committenza presso la propria sede.	

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-2***Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera***

Elenco elaborati tecnici relativi alla strutture architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto architettonico	Nominativo: Arch. Araldi Cinzia Indirizzo: Via Filagni - Loc. Piantonia di Fornovo Taro (PR) Telefono: +39 339 818 9317 - cell. +39 339 818 9317 Email/PEC: cinzia.araldi@gmail.com		Tutti gli elaborati vengono conservati dal progettista dedicato ed in copia dalla Committenza presso la propria sede.	

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-3***Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera***

Elenco elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto impiantistico	Nominativo: Arch. Araldi Cinzia Indirizzo: Via Filagni - Loc. Piantonia di Fornovo Taro (PR) Telefono: +39 339 818 9317 - cell. +39 339 818 9317 Email/PEC: cinzia.araldi@gmail.com		Tutti gli elaborati vengono conservati dal progettista dedicato ed in copia dalla Committenza presso la propria sede.	