

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/838

del 16/04/2024



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 825

del 14/05/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA GUIDETTI NELL' AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ZONA CENTRO TRIENNIO 2021-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA GUIDETTI NELL' AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ZONA CENTRO TRIENNIO 2021-2024

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 " ;
 - con Delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI.;
- con atto PG n. 90567 del 28/05/2020 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria edifici, a decorrere dal 01/06/2020.

Dato atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale RUD n ° 734/2023 di R.U.D. del 17/07/2023 avente per oggetto: “APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS 36/2023 DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA GUIDETTI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI

FABBRICATI COMUNALI ZONA CENTRO TRIENNIO 2022-2024 “ e si provvedeva ad affidare i medesimi lavori attraverso il contratto di accordo quadro in essere per la manutenzione ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ZONA CENTRO alla ditta ICOED S.R.L., con sede in via Grecia 15, CAP 41122, P.IVA 03365040363 ;

- il contratto applicativo – ordinativo di Fornitura n° 06, per un importo di € 22.092,79 oltre IVA al 22 % e al netto del ribasso di gara del 25,09 %, è stato firmato dalle parti in data 28/07/2023;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sopracitato, la ditta appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs n.50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 268.700,62 mediante Polizza Fidejussoria n. B.2022.1156903, rilasciata in data 19/05/2022 da Accelerant Insurance Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia e non si è ritenuto di chiedere un'ulteriore Polizza Fidejussoria, in quanto i lavori in oggetto sono da considerarsi parte del citato Accordo Quadro ;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Annalisa Rinaldi in data 05/03/2024 ha rassegnato al R.U.P., Ing. Ermes Torreggiani, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Verbale consegna/Ordine di servizio
- Certificato ultimazione lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato finale dei lavori a tutto il 31/01/2024
- Durc dell'impresa appaltatrice, in corso di validità
- Fattura della ditta ICOED srl n.17 del 08/03/2024 dell'importo complessivo di € 26.953,20, già registrata in contabilità
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale RUD 734 del 17/07/2023 per un importo lavori di € 22.092,79 oltre IVA rientrante nei lavori aggiudicati con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1404 del 31/08/2021 PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE DELLA ZONA CENTRO – ANNI 2022-2024 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO aggiudicando alla ditta ICOED srl i lavori previsti nell'accordo quadro - Zona Centro.

CONTRATTO: è stato stipulato con la medesima impresa il contratto complessivo registrato con n° 138 del 22/07/2022 per un importo a base di gara di €. 1.780.653,55 oltre iva; in aggiunta per il lavoro in oggetto è stato firmato l'ordine di servizio/contratto applicativo n° 6 del 28/07/2023 per un importo di € 22.092,79 oltre IVA

CAUZIONE: a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sopracitato la ditta ha costituito ai sensi dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016 cauzione con somma garantita di Euro 268.700,62 mediante Polizza Fidejussoria n. B.2022.1156903 rilasciata in data 19/05/2022 da Accelerant Insurance Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia ;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati e approvati con l'emissione dell'ordine di Servizio n. 6 in data 28.07.2023 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'ordine di servizio dovevano compiersi entro il 30/09/2023;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: nessuna sospensione;

INTEGRAZIONE DEI LAVORI: nessuna integrazione.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: d'accordo con l'impresa e visto i ritardi della consegna dei materiali più idonei per il rifacimento del parquet, il verbale di fine lavori è stato sottoscritto il giorno 31/01/2024;

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non è stato emesso nessun Stato d'Avanzamento;

ANTICIPAZIONE: durante il corso dei lavori non è stata emessa nessuna anticipazione;

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/03/2024 per un importo di € 22.092,79 oltre IVA.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 22.092,79 oltre I.V.A.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 22.092,79 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste si è avuta una spesa uguale a quella prevista.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell' Accordo Quadro;

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 22.092,79 oltre I.V.A.

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 ;

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA GUIDETTI;

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 22.092,79, oltre IVA, per un totale di **€ 26.953,20** alla ICOED S.R.L srl (P. IVA 03365040363), attingendo a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa:

- al Capitolo nr. **40142/1** del Bilancio Esercizio 2024 impegno n. **2024/2201**, Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario 2.02.01.09.016 per € 15.000,00;
- al Capitolo nr. **40103** del Bilancio Esercizio 2024 impegno n. **2024/2202**, Missione/Programma 01.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.999 per € 11.953,20;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

