



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
AREA SVILUPPO TERRITORIALE
SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

Intervento di Manutenzione Straordinaria alle piste ciclabili bilancio 2024

SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO

CUP: J87H24000910004

Codice Opera: C_49501

02_ DIAGRAMMA DI GANTT

Rev. 00_ 02/05/2024



PROGETTAZIONE

geom. Luca Mastrangelo

DIREZIONE LAVORI

geom. Luca Mastrangelo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Ursula Montanari

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Alessandro Bernardelli

Nome attività	Durata	Apr 2024 - Giu 2024		Lug 2024 - Set 2024			Ott 2024 - Dic 2024			Gen 2025 - Mar 2025			Apr 2025 - Giu 2025			Lug 2025 - :
		Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug
FASE 1 - VIA MARTINI SIMONE	22 g	<div></div>														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z11														
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g	Z11														
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g	Z110														
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3 g		Z13													
Posa di segnaletica verticale	3 g		Z13													
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g		Z11													
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g		Z11													
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z11													
FASE 2 - VIA DELLA COSTITUZIONE	23 g	<div></div>														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z11													
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g		Z11													
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g		Z110													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g			Z14												
Posa di segnaletica verticale	4 g			Z14												
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g			Z11												
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z11												
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z11												
FASE 3 - VIA BRIGATA REGGIO/KENNEDY	18 g	<div></div>														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z11												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z11												
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g			Z18												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g			Z12												
Posa di segnaletica verticale	3 g			Z13												
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g			Z11												
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z11												
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z11												
FASE 4 - VIA HIROSHIMA	20 g	<div></div>														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z11												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z11												
Formazione di manto di usura e collegamento	10 g			Z110												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g					Z12										
Posa di segnaletica verticale	2 g					Z12										
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g					Z11										
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z11										
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g					Z11										
FASE 5 - VIA AGOSTI	24 g	<div></div>														

[illegible]