

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2024/1461**  
**del 10/07/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1215**  
**del 11/07/2024**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE (FIN. MUTUO CDP POS. N. 6215118)

**CIG DERIVATO: 9802602313**

**CUP : J87H20000250004**

**COD. STR : A\_14501**

**CIG AQ : 9336218AD0**

## **LA DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- con Delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI**;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;

- con atto del Sindaco Protocollo 2022/0026647 del 02/02/2022 è stato conferito incarico dirigenziale all'ing. URSULA MONTANARI della responsabilità di direzione del Servizio "Cura della città";

**Dato atto che:**

- con Provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. 1136** del **22/06/2022**, si è provveduto all'approvazione del progetto e della determina a contrarre degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- contestualmente, è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l'11 settembre 2020, n. 120, comma 2 lettera b, da aggiudicare al massimo ribasso da applicare all'elenco prezzi;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 26/05/2022 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e segnaletica 2022" - CUI L00145920351202000001 codice progetto A\_14501 CUP J87H20000250004 RUP geom. Luca Mastrangelo, che prevedeva interventi su una serie di strade comunali per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 IVA 22% inclusa; con Determinazione del Dirigente del Servizio finanziario RUD n. 589 del 13/06/2022 si disponevano le operazioni contabili conseguenti alla concessione del mutuo da Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6211369 per la realizzazione del progetto definitivo-esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali e segnaletica 2022 per l'importo di € 1.000.000,00;
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 855 del 22/08/2022 veniva affidata, entro l'Accordo Quadro della manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relative al patrimonio infrastrutturale, aggiudicato in via definitiva con Provvedimento dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti RUAD n. 1300 del 22/07/2022, una prima parte dei lavori di manutenzione straordinaria del progetto definitivo-esecutivo inerenti le seguenti strade: vie Cisalpina, Mozart ed Emore Tirelli, per un quadro economico complessivo di € 300.000,00 IVA 22% inclusa;
- con Provvedimento dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti RUAD n. 1620 del 23/09/2022 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria

e straordinaria triennale della segnaletica orizzontale e verticale mediante accordo quadro a Progetto Segnaletica srl - P.IVA 02905080368 - CIG AQ 9336218AD0;

- con Provvedimento dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti RUAD n. 1674 del 29/09/2022 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale mediante accordo quadro al Consorzio Corma - P.IVA 00697560357 – CIG AQ 9334052F5E;
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 1092 del 18/10/2022 si procedeva ad affidare i lavori (entro l'Accordo Quadro RUAD n. 1674/2022) relativi alle rimanenti strade indicate nel progetto definitivo-esecutivo (secondo intervento): vie Aeronautica, del Chionso, Morandi Rodolfo, Saragat, Tassoni e della Polita, per un quadro economico complessivo di € 700.000,00 IVA 22% inclusa;
- pertanto, con l'importo inizialmente messo a disposizione a bilancio 2022, € 1.000.000,00 sul Capitolo 40000/14, si è intervenuti. in prima battuta, sulle strade in condizioni peggiori e maggiormente utilizzate dagli utenti della strada;
- per rispondere alle sempre maggiori esigenze di manutenzione delle strade comunali, l'Amministrazione comunale, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 178 del 28/11/2022 recante "Variazione al bilancio 2022-2024, al DUP e ai relativi allegati, ultimo assestamento", ha inserito un ulteriore intervento di ripristino delle pavimentazioni stradali, per un importo lordo di € 1.500.000,00, da finanziarsi anch'esso a mutuo;
- con successiva Deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 06/12/2022 recante "Approvazione progetto definitivo interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022 da variazione di bilancio con copertura finanziata a mutuo codice progetto A\_14501 – CUP J87H20000250004" è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio finanziario RUD n. 1455 del 16/12/2022 "Assunzione operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito CDP pos. n. 6215118, di cui alla Determinazione a contrarre prestito RUD n. 1368/2022, a finanziamento del progetto definitivo di lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali e segnaletica" sono state svolte le operazioni contabili in seguito della contrazione del mutuo con la CDP pos. 6215118; l'importo di € 1.500.000,00 è allocato sull'impegno 2023/509 del Capitolo di spesa 40000/14;
- con Provvedimento dirigenziale **RUAD n.2147 del 13/12/2023**, è stato liquidato il primo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per **€ 181.899,40, IVA al 22% compresa**, all'impresa Progetto Segnaletica srl, ;
- per mero errore materiale, con il suddetto Provvedimento è stato liquidato l'intero importo spettante all'impresa appaltatrice, per tanto non rimane alcun credito;

## Considerato che:

- con Determinazione dirigenziale **RUD 467** del 09/05/2023 si è provveduto ad affidare i lavori per la MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLA SEGNALETICA STRADALE, alla Ditta selezionata mediante citato Accordo Quadro e ad approvare il progetto dei suddetti lavori, impegnando l'importo di € 149.097,87, oltre iva, per totali € **181.899,40** sul capitolo **40000/14** del bilancio 2023-2025, Esercizio 2023, con **CIG DERIVATO 9802602313**;
- l'ordine di servizio n° 3 relativo ai lavori in oggetto veniva quindi sottoscritto tra le parti in data 14/07/2023 per € **181.899,40**, al netto d'IVA ;

Vista la documentazione relativa allo stato unico e finale di avanzamento lavori, rassegnata dalla Direttrice dei lavori geom Giuliana Cattani, consistente in:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale di avanzamento lavori a tutto il giorno 25/06/2024;
- DURC dell'impresa appaltatrice, regolare ed in corso di validità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

*con DD RUAD 1620 del 23/09/2022 si è provveduto all'Aggiudicazione Definitiva dell'Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relativi al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia – annualità 2022/2024 - mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 (il cui contratto è in corso di stipula); con l'Impresa appaltatrice **PROGETTO SEGNALETICA SRL** (Codice Fiscale 02905080368/P.Iva IT02905080368), con sede in via Europa 91, 41011 Campogalliano (Modena)*

*il Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del 6,82% (SEI/OTTANTADUE%)*

- *Richiamata la determinazione dirigenziale n RUD 467 del 09/05/2023, con la quale si è provveduto ad autorizzare i lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura, impegnando la spesa complessiva di € 149.097,87 + IVA 22% ed a disporre l'affidamento alla Ditta selezionata **PROGETTO SEGNALETICA SRL**, mediante il citato contratto di Accordo Quadro*

CONTRATTO: *è stato stipulato con la medesima impresa l'Ordinativo di Fornitura n. 3 in data 12/07/2023 per un importo di €. 149.097,87 al netto di IVA e del ribasso di gara del 6,82 %*

CAUZIONE: *Ai sensi dell'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 1/57954/88/188380613 emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AGENZIA DI MIRANDOLA, con somma garantita pari a € 55.908,00.*

CONSEGNA DEI LAVORI: *i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data*

02/07/2023 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Ordinativo di Fornitura n. 3 i lavori dovevano compiersi entro il 27/04/2024 fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'appaltatore.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 24/04/2024, e quindi in tempo utile.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 08/11/2023 con relativo Certificato di Pagamento n° 1 di € 147.822,09.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/06/2024 per un importo complessivo di € 149.097,87 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 6,82%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 149.097,87 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 6,82%, pari all'importo della contabilità finale.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.  
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c) i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;
- d) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- e) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- f) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- g) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- h) il conto finale ammonta a € 149.097,87 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 6,82%;
- i) per mero errore materiale, in fase di liquidazione del 1° SAL è stato liquidato tutto l'importo del contratto pari a € 149.097,87;
- j) di conseguenza non rimane alcun credito all'impresa;

### **PROPONE**

- *di approvare gli atti di contabilità finale;*
- *niente è dovuto alla Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, in quanto l'importo totale è già stato liquidato in fase di primo SAL;*
- *di dare atto che lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.*

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art.14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

### **CERTIFICA**

che i lavori relativi allo stato finale di avanzamento sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

### **DISPONE**

1. di **approvare** lo stato finale di avanzamento lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale della segnaletica orizzontale e verticale
2. di **dare atto che**, per mero errore materiale, con Provvedimento dirigenziale **RUAD n.2147 del 13/12/2023**, è stato liquidato l'intero importo spettante all'impresa appaltatrice, e che, per tanto, non rimane alcun credito;

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Ursula Montanari**

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

