

Ente attuatore:



Reggio Emilia
città
delle persone



FONDAZIONE
ITEATRI
REGGIO EMILIA

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Teatro Municipale "R.Valli"

**Opere di restauro lapideo, abbattimento barriere
architettoniche, acquisto attrezzature
C.U.P. J89F24000340002**

Progetti relativi a interventi per spese d'investimento nel settore dello spettacolo L.R. 13/99

progettista architettonico:

Mauro Severi

SEVERI ARCHITETTI
ASSOCIATI

Architetto

42121 Reggio Emilia

via L.Sani 13

tel. 0522.557777

studio@severiarchitetti.it

collaboratore:

Giancarlo Grassi

Architetto

coordinatore sicurezza:

Stefano Freschi

Ingegnere

Fondazione I Teatri

Responsabile del procedimento

Francesca Ruozzi

Architetto

Comune di Reggio Emilia

elaborato:

CRONOPROGRAMMA

data: 08/2024

R12

Teatro Municipale “R. Valli”

Opere di restauro lapideo, abbattimento barriere architettoniche, acquisto attrezzature

Progetti relativi a interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo L.R: 13/99

CRONOPROGRAMMA

N.	FASI LAVORATIVE	ATTIVITÀ SETTIMANALE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
	STATUE:																															
1	Accantieramento e ponteggi	X																														
2	Attività di fissazione e imbrago	X	X	X	X																											
3	Taglio e tiro al suolo					X	X																									
4	Restauro in sito statue a livello terrazza Est	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
5	Successivo riposizionamento statue (attività differita nel tempo dopo fine restauro)													X	X	X																
	BARRIERE ARCHITETTONICHE:																															
6	Accantieramento	X																														
7	Demolizioni	X	X						X	X																						
8	Impiantistica idro-termo-sanitaria			X	X	X																										
9	Impianti elettrici civili nel bagno disabili						X	X																								
10	Ripristini ceramiche, tinteggi e finiture							X	X	X	X																					
11	Esecuzione rampa esterna disabili										X	X	X																			
12	Riassetto area cortiliva e opere in pietra												X	X	X	X																
13	Pulizie finali e disallestimento cantieri															X																

Totale CAP 1 Restauro Statue: 105 gg naturali e consecutivi di attività in cantiere + ulteriori 75 gg di attività in laboratorio:= 180 gg.

Totale CAP 2 Barriere Architettoniche: 105 gg naturali e consecutivi