

**Proponente: 54.C**  
**Proposta: 2026/174**  
**del 18/02/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 336**  
**del 24/02/2026**

**INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PNRR-M5C2-I2.1 BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA INGHILTERRA -  
CUP J81B21004060001 COD. PROG.: Z\_34601 FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -  
APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI E  
RELATIVA LIQUIDAZIONE

COD. PROG.: Z\_34601

CUP: J81B21004060001

CIG: B7C9A46B5C

RUP: Ing. Claudia Di Sano

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615, di P. G., il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

### Dato atto che:

- nel Programma Investimenti non ricompresi nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025– III variazione è stato previsto l'intervento:
  - PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra
  - CUP J81B21004060001
  - CODICE PROGETTO Z\_34601
  - importo euro 100.000,00
- l'intervento in oggetto denominato: "PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra" - Z\_34601 CUP J81B21004060001 interamente finanziato dall'Unione Europea fondo di rotazione NEXT GENERATION EU si inserisce nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria del Comune di Reggio Emilia;
- con Provvedimento Dirigenziale - R.U.A.D. n. 558 del 30/03/2023 – è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria ponti e grandi infrastrutture del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia" (importo a base di gara euro 4.000.000,00 oltre IVA al 22%), da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma

3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e contestuale provvedimento a contrarre ex art. 32, comma 2, del medesimo decreto;

- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1201 del 11/07/2023 – i lavori di cui al punto precedente sono stati aggiudicati mediante Accordo Quadro (piattaforma telematica di gara SATER – INTERCENTER - Procedura Registro di Sistema PI198661-22) all'operatore economico MAVI S.R.L. (C.F. - P. IVA 15012641005), con sede in via Michelangelo Peroglio n. 15 - 00144 Roma, con CIG di AQ 9757204B73, il cui contratto è stato sottoscritto con REP 56071 in data 27/07/2023;
- con Determina dirigenziale RUD 1613 del 28/12/2023 il dirigente del servizio cura della città ha approvato il progetto esecutivo denominato "PNRR-M5C2-I2.1 Barriere Antirumore in via Inghilterra" per l'importo complessivo di euro 100.000,00 IVA compresa al 22% (di cui euro 73.073,41 per lavori, comprensivi di euro 19.543,85 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%) secondo il quadro economico approvato e affidato i lavori alla Mavi nell'ambito dell'accordo quadro per € 73.073,41 oltre IVA;
- con PEC conservata agli atti al P.G. 2025/0062303 del 06/03/2025 la ditta Mavi ha informato il Comune di Reggio Emilia della sua impossibilità a procedere per la imprevista sovrapposizione di altri appalti;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 922 del 31/07/2025 è stato nominato RUP l'Ing. Claudia Di Sano in sostituzione dell'Ing. Ursula Montanari, è stato rideterminato il quadro economico assegnando al progetto ulteriori euro 10.000,00, provenienti dalla Variazione del PEG 2025 (che ha recepito i fondi concessi dal FOI per € 10.000,00, modificando la spesa complessiva di progetto da €100.000 a € 110.000,00 sul cap 40000/38) e sono stati affidati i lavori dell'intervento in oggetto alla ditta CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357) che ha presentato un'offerta sul MEPA con trattativa 5490503 di € 62.160,10 esclusi gli oneri della sicurezza di € 19.543,85, e quindi per un importo di Euro 81.703,95 oltre IVA al 22% in sostituzione al precedente appaltatore rinunciatario;
- all'affidamento è stato attribuito il CIG B7C9A46B5C ;
- l'ordinativo di fornitura è stato firmato il 07/10/2025 ed è conservato agli atti con PG 2025/239927;
- i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna dei Lavori del 26/08/2025;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n.1676 del 11/12/2025 è stata approvata la variante non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 del progetto in oggetto, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento ed è stata approvata la modifica contrattuale all'appaltatore CONSORZIO CORMA – viale Bagnoli 10 – Castelnovo Monti (RE) – C.F./P.IVA 00697560357 come da allegato atto di sottomissione acquisito al PG N 272838 DEL 18.11.2025 per un importo di opere in appalto che si eleva da € 81.703,95 a € 84.430,73 oltre IVA 22% CIG B7C9A46B5C;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1821 del 07/10/2025 è stato autorizzato l'appaltatore dei lavori in oggetto CONSORZIO CORMA - ad affidare in subappalto all'operatore

economico C.R.E.A.RE SRL con sede in via fratelli Cervi 80, CAP 42124, Reggio nell'Emilia (RE), partita IVA n° 02821070352, l'esecuzione di opere murarie (CAT. OG03), per un importo di euro 4.000,00 ( comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante;

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1819 del 07/10/2025 è stato autorizzato l'appaltatore dei lavori in oggetto CONSORZIO CORMA - ad affidare in subappalto all'operatore economico BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL con sede a Villa Minozzo (RE) in Via S. Bartolomeo n. 22, CAP 42030, C.F./P.IVA 02220130351, l'esecuzione di pali (CAT. OG03), per un importo di euro 6.000,00 ( comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 600,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante.

**Visti** i documenti contabili rassegnati consistenti in:

- libretto delle misure n.1
- registro di contabilità n.1
- stato d'avanzamento lavori n.1 a tutto il 17/12/2025;
- certificato di pagamento n.1 di € 74.862,69, oltre I.V.A. 22% e quindi per complessivi € 91.332,48;
- DURC dell' impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici, in corso di validità;
- fattura di CONSORZIO CORMA n.16 del 19/01/2026 dell'importo di € 91.332,48 IVA al 22% compresa, registrata in contabilità
- fattura n. 98 del 17/12/2025, emessa della ditta subappaltatrice BERTOIA COSTRUZIONI srl, dell' importo di € 6.000,00 in regime di reverse charge
- fattura n. 47 del 22/12/2025, emessa della ditta subappaltatrice C.R.E.A.RE SRL dell' importo di € 4.000,00 oltre IVA 22%

**Richiamati:**

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011.

**Attesa** la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

**DISPONE**

1. di prendere atto dell'istanza del RUP Ing. Claudia di Sano P.G. n. 29944 del 6.2.2026;
2. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 1 e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento in oggetto ;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.1 a CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357) , per complessivi € 91.332,48 (IVA al 22% compresa), di cui € 6.000,00 alla ditta subappaltatrice BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL C.F./P.IVA 02220130351 e € 4.000,00, alla ditta subappaltatrice C.R.E.A.RE SRL partita IVA n° 02821070352, CIG DERIVATO B7C9A46B5C attingendo
  - all'impegno 2025/1654/2, capitolo 40000/38, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 per 2.182,92 ;
  - all'impegno 2025/1653/1, capitolo 40000/38, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 per 84.296,74;
  - all'impegno 2025/1775/1, capitolo 40000/38, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 per 4.852,82.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell' appaltatore e delle ditte subappaltatrici dei lavori in oggetto.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e, conseguentemente, liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari