

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/320

del 02/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 619

del 08/04/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1.2 COMPLETAMENTO CICLOVIA 1 E 2 S. LAZZARO-CENTRO CITTÀ CUP J89J22002390001 CODICE OBIETTIVO A_43101 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – APPROVAZIONE DEL TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice progetto: A_43101
CIG Accordo Quadro: 9649276275
CIG derivato Ordinativo di Fornitura n° 04/07: A04296951D
CUP: J89J22002390001
RUP: arch. Silvia Bizzarri

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615, di P. G. , il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

Dato atto che:

- nell'elenco annuale dei LL.PP. 2023 è ricompreso il seguente intervento PNRR-M2C2-I4.1 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città Codice CUP: J89J22002390001 Codice obiettivo: A_43101 RUP: MONTANARI URSULA che si colloca nell'ambito della Missione 2 Componente C2-I4.1, sub 2 del PNRR, finanziato dal fondo di rotazione Next Generation EU ;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n° 569 del 30/03/2023 è stato aggiudicato in via definitiva l'Appalto dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 all'Impresa appaltatrice ASFALTI PIACENZA srl (CF / PI 01514160330), con sede in Rottofreno (PC), via Agazzano 163; (contratto di Accordo Quadro registrato al n°39 di Reg del 07/06/2023 , CIG Accordo Quadro 9649276275);
- con Deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 308 del 14/12/2023 è stato approvato il

progetto esecutivo su unico livello dell'intervento in questione (rassegnato agli atti con PG 2023/287697 del 05/12/2023, validazione agli atti PG 2023/306393 del 21/12/2023), di importo complessivo di euro 487.039,00;

- con Determina Dirigenziale RUD 1606 del 27/12/2023 sono stati affidati i lavori all'Impresa ASFALTI PIACENZA srl aggiudicataria dell'Accordo Quadro "lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia" per l'importo di euro 376.137,39 oltre IVA 10% (euro 413.751,12 IVA 10% inclusa), Ordinativo di Fornitura n. 04/07 conservato al PG 2023/0309414 del 28/12/2023, CIG derivato OdF n. 04/07: A04296951D;
- con Provvedimento Dirigenziale della direzione generale RUAD 568 del 04/04/2025 è stata nominata l'arch. Silvia Bizzarri come nuovo RUP dell'intervento in oggetto;
- in data 28/12/2023 è stato sottoscritto dalle parti l'ordinativo di fornitura n° 04/07;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori ing. Alice Panciroli (nominato PG 2025/83673 del 26/03/2025) con verbale di consegna lavori del 27/03/2025 conservato al PG 2025/84790 del 27/03/2025;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 588 del 08/04/2025 è stato autorizzato il subappalto all'impresa Asfalti Piacenza srl - con la quale si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico MPF srl, con sede a Parma in via Ludovico Gambara n. 2, CAP 43125, C.F./P.IVA 02666060344, OPERE DI URBANIZZAZIONE riconducibili alla categoria OG3, per un importo di euro 148.236,07 (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 1.037,31 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2131 del 19/11/2025 è stata autorizzata la riduzione dell'importo del subappalto all'operatore economico MPF srl, con sede a Parma in via Ludovico Gambara n. 2, CAP 43125, C.F./P.IVA 02666060344 da € 148.236,07 ad € 115.000,00, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riconducibili alla categoria OG3 ;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1612 del 05/09/2025 è stata autorizzata la richiesta di subappalto all'impresa Asfalti Piacenza srl con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico SALI - VER SRL, con sede a Reggio Emilia in via Boetti n. 12, CAP 42124, C.F./P.IVA 02421950359, la posa di conglomerato bituminoso (CAT. OG03), per un importo di euro 30.000,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 700,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1865 del 14/10/2025 è stata autorizzata la richiesta di subappalto all'impresa Asfalti Piacenza srl con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico LA BUSSOLA SOC. COOP. con sede legale in via Antonio Rosmini n°1 – REGGIO EMILIA (RE), codice Fiscale e partita IVA

n°01297240358, il servizio movieri (CAT. OG03), per un importo di euro 1.500,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta, con pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020.

Verificato che, per mero errore materiale, nella Determina Dirigenziale RUD 1606 del 27/12/2023 è stato dichiarato che l'importo dei lavori affidati pari a € 376.137,39 è da considerarsi al netto del ribasso del 7,75%, mentre in realtà l'importo di € 376.137,39 è da considerarsi al lordo del ribasso del 7,75% come da quadro economico.

Dato altro inoltre che:

- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1274 del 16/07/2025 l'operatore economico ASFALTI PIACENZA srl è stato autorizzato a ricevere una liquidazione di € 124.125,33, IVA al 10% inclusa, a titolo di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1866 del 14/10/2025 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto per un importo di € 96.737,98, oltre I.V.A.10% e quindi per complessivi € 106.411,78 di cui € 70.000,00, in regime di reverse charge, a MPF srl C.F./P.IVA 02666060344;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n° 2305 del 05/12/2025 è stato liquidato il secondo stato di avanzamento dei lavori in oggetto per un importo di € 72.840,95, oltre I.V.A.10% e quindi per complessivi € 80.125,05 di cui € 40.000,00, in regime di reverse charge, alla ditta subappaltatrice MPF srl C.F./P.IVA 02666060344 e € 30.000,00 in regime di reverse charge, alla ditta subappaltatrice SALI - VER SRL P.IVA 02421950359;
- la somma spesa, come risulta dal conto finale, é di € 304.333,27 oltre IVA 10 % per un totale di € 334.766,59 IVA inclusa, pertanto si è avuta una minore spesa pari a € 71.804,12 oltre IVA 10% per un totale di € 78.984,53 IVA inclusa che costituisce un'economia sugli impegni 2026/2667 e 2026/2535. Vista la procedura di approvazione attraverso rendicontazione sul portale Regis, si chiede che le risorse che risultano economie nel Quadro Economico non vengano comunque mandate in economia sino ad approvazione della Rendicontazione su REGIS;
- è stata emessa polizza fideiussoria per la rata di saldo il 21/01/2026 da agenzia REVO INSURANCE S.P.A. con il n° 2245512 per un importo garantito di € 24.875,78 per un periodo di validità di due anni con data di inizio 01/02/2026.

Visti i documenti contabili rassegnati consistenti in:

- libretto delle misure n.3
- registro di contabilità n.3
- stato d'avanzamento lavori n.3 pari al finale
- certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale
- DURC dell' impresa aggiudicataria e dell'impresa subappaltatrice , in corso di validità;

- fattura di ASFALTI PIACENZA srl n.26000027 Del 16/03/2026 dell'importo di € 24.104,44, IVA al 10% compresa, registrata in contabilità
- fattura n. 2 del 22/01/2026, emessa della ditta subappaltatrice MPF srl, dell'importo di € 5.000,00 in regime di reverse charge
- la dichiarazione dell'impresa ASFALTI PIACENZA srl agli atti PG 2026/0046987 del 19/02/2026 in cui si attesta che l'Impresa LA BUSSOLA SOC. COOP. (C.F./P.Iva 01297240358), autorizzata al subappalto per l'intervento in oggetto con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1865 del 05/09/2025, non è intervenuta nelle lavorazioni in oggetto

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DISPONE

1. di prendere atto dell'istanza del RUP Ing. Silvia Bizarri P.G. n. 51490 DEL 25.02.2026;
2. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 3 pari al finale e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento in oggetto ;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.3 pari al finale ad ASFALTI PIACENZA srl (CF / PIVA 01514160330) , per complessivi € 24.104,44 (IVA al 10% compresa), di cui € 5.000,00 in regime di reverse charge, alla ditta subappaltatrice MPF srl C.F./P.IVA 02666060344 CIG DERIVATO A04296951D attingendo all'impegno 2026/2667, capitolo 40006/96, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012.;
4. di svincolare la polizza fideiussoria per l'anticipazione n° 2184551 con somma garantita pari ad euro 125.791,67 e scadenza al 10/06/2026.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'appaltatore e della ditta subappaltatrice dei lavori in oggetto.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di

conoscenza, è tuttora esigibile e,conseguentemente, liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari