

Proponente: A5.E
Proposta: 2026/560
del 04/05/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 777
del 04/05/2026

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -
PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE
UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE
C.U.P. J82C17000150001: APPROVAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO DI OMOLOGAZIONE

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FSC 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001: APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI OMOLOGAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21/07/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2., successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell’Area Sviluppo Sostenibile;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all’interno del quale è previsto l’intervento di interesse interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per l’importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l’attuazione degli interventi compresi all’interno dell’intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00;

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti, tra i quali è ricompreso l'intervento in oggetto "VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI)".

Dato atto che in relazione all'intervento in oggetto, è stato liquidato il contributo ANAC per l'importo di € 225,00.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/581 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato all'arch. Alberto Cari Galligani, con sede a Reggio Emilia, viale Timavo, n. 97, C.F. CRGLRT67M14H223Q e P.IVA 01660810357 il servizio di progettazione, per l'importo di € 15.669,53 (contributi integrativi ed IVA compresi).

Dato atto che il suddetto servizio:

- con Liquidazione n. 2019/2614 è stato liquidato per € 15.669,51 (contributi integrativi ed IVA compresi).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2018/581 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato a INGS Progetti srl, con sede a Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 24, C.F. e P.IVA 02202350357 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € 9.710,49 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto servizio:

- con Liquidazione n. 2019/2629 è stato liquidato per € 2.885,26 (IVA compresa);
- con Liquidazione n. 2022/3524 è stato liquidato per € 4.845,91 (IVA compresa);
- con Liquidazione n. 2024/2460 è stato liquidato per € 1.979,30 (IVA compresa).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/807 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato all'arch. Alberto Cari Galligani, con sede a Reggio Emilia, viale Timavo, n. 97, C.F. CRGLRT67M14H223Q e P.IVA 01660810357 il servizio di direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione, per l'importo di € 13.994,99 (contributi integrativi ed IVA compresi).

Dato atto che il suddetto servizio:

- con Liquidazione n. 2023/2822 è stato liquidato per € 9.936,44 (contributi integrativi ed IVA compresi);
- con Liquidazione n. 2024/2463 è stato liquidato per € 4.058,55 (contributi integrativi ed IVA compresi).

Viste:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/844 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, sono stati affidati i lavori in appalto all'operatore economico MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), per l'importo di € 263.128,83 (IVA compresa);
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/87 con cui è stata approvata la proposta tecnica di modifica contrattuale in riduzione pari a € 19.260,79 (IVA compresa);
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/618 con cui sono state approvate le modifiche di dettaglio da eseguire in corso d'opera ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo aggiuntivo di € 19.055,97 (IVA compresa);
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/240 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1 per l'importo aggiuntivo di € 22.152,33 (IVA compresa);
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/844 con cui è stato approvato l'atto di sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 per l'importo aggiuntivo di € 12.584,97 (IVA compresa);
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/770 con cui sono state approvate le modifiche contrattuali in riduzione pari a € 3.263,06 (IVA compresa).

Dato atto che il contratto dei suddetti lavori:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1611 è stato liquidato per € 187.124,55 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale RUD n. 2023/785 è stato liquidato per € 22.041,57 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/1190 è stato liquidato per € 72.647,16 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/1368 è stato liquidato per € 12.584,97 (IVA compresa).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/120 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato allo Studio GEA Srl con sede in via Roma 48 – Piacenza – plva 02025220340 il servizio di controllo archeologico in corso d'opera con rilievo della stratificazione visibile, per l'importo di € 2.220,40 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto servizio:

- con Liquidazione n. 2023/2368 è stato liquidato per € 2.220,40 (IVA compresa).

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/185 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato il contratto di fornitura di corpi illuminanti all'operatore economico

all'operatore economico Neri Spa - via Emilia 1622 Longiano (FC) – cf e Piva 02110530405, per l'importo di € 25.150,08 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto contratto di fornitura:

- con Liquidazione n. 2022/1450 è stato liquidato per € 25.149,88.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/664 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato il contratto di fornitura di 4 sedute all'operatore economico all'operatore economico FI.MA di Masini & Figli srl con sede in via Tito, 65/A – 42020 Montecavolo (RE) Piva 00672870359, per l'importo di € 8.223,91 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto contratto di fornitura:

- con Liquidazione n. 2022/3470 è stato liquidato per € 8.223,91.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/664 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato il contratto dei lavori di realizzazione di segnaletica verticale all'operatore economico all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359, per l'importo di € 9.815,61 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto contratto di lavori:

- con Liquidazione n. 2022/3549 è stato liquidato per € 9.815,61.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/454 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato il contratto di fornitura e posa di segnaletica verticale, arredo urbano e piante all'operatore economico all'operatore economico SALI -VER Srl - Via Boetti n. 12 Reggio Emilia - P.IVA 02421950359, per l'importo di € 8.525,00 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto contratto di di fornitura e posa:

- con Liquidazione n. 2024/124 è stato liquidato per € 8.525,00.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/594 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato liquidato l'incentivo funzione tecniche per l'importo di € 1.321,12.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2025/341 con cui, in relazione all'intervento in oggetto, è stato affidato il contratto di fornitura di elementi di arredo urbano all'operatore

economico all'operatore economico FI.MA di Masini & Figli srl con sede in via Tito, 65/A – 42020 Montecavolo (RE) Piva 00672870359, per l'importo di € 9.472,11 (IVA compresa).

Dato atto che il suddetto contratto di fornitura:

- con Liquidazione n. 2025/2262 è stato liquidato per € 9.472,11.

Vista la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/1205 con cui è stata approvata la rideterminazione di quadro economico dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale –viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€	
CUP J82C17000150001	CIG 8681910AC5
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	L Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 170.081,08
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 87.179,62
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.374,07
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 267.634,77
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 1.820,00
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.274,01
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.379,27
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.033,27
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	
s) alla rete telefonica	
t) alla rete idrica	
u) altro	
Totale spese allacciamenti	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 534,78
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 1.321,13
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	
Consulenze specialistiche	
Attività di supporto al Rup	
Servizi e forniture	€ 55.712,76
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 57.793,67
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 17.008,11
IVA su manodopera	€ 8.717,96
IVA su oneri sicurezza	€ 1.037,41
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	8.341,74
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.571,28
IVA su indagini	€ 400,40
Totale IVA/oneri	€ 41.076,89
Totale parziale quadro B	€ 131.723,83
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 399.358,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 641,40
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 641,40
economie derivanti da incentivi	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 400.000,00

Preso atto dei provvedimenti di liquidazione sopra elencati e dell'economia finale di intervento pari a € 1.273,75.

Ritenuto di approvare il quadro economico finale di omologazione come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

e Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale –viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)

Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€

CUP J82C17000150001

CIG 8681910AC5

QUADRO ECONOMICO FINALE

	POST GARA RUD 2024/1205	OMOLOGAZIONE FINALE	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Spese sostenute	Economie
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
1) Importo dei lavori	€ 170.081,08	€ 170.081,08	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) soggetti a ribasso d'asta	€ 87.179,62	€ 87.179,62	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.374,07	€ 10.374,07	
Totale parziale quadro A	€ 267.634,77	€ 267.634,77	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 1.820,00	€ 1.820,00	
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00	€ 1.820,00	
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi			
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89	€ 12.349,87	-€ 0,02
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10	€ 11.030,10	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.274,01	€ 2.274,01	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.379,27	€ 5.379,27	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.033,27	€ 31.033,25	
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica			
s) alla rete telefonica			
t) alla rete idrica			
Totale allacciamenti	€ -		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 534,78		-€ 534,79
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.321,13	€ 1.321,12	-€ 0,01
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	€ 225,00	
Servizi e forniture	€ 55.712,76	€ 55.624,10	-€ 88,65
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 57.793,67	€ 57.170,22	
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 17.008,11	€ 17.008,11	
IVA su manodopera	€ 8.717,96	€ 8.717,96	
IVA su oneri sicurezza	€ 1.037,41	€ 1.037,41	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.241,33	€ 1.241,32	-€ 0,01
IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 7.100,41	€ 7.100,40	-€ 0,01
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.571,28	€ 5.562,41	-€ 8,86
IVA su indagini	€ 400,40	€ 400,40	
Totale IVA/oneri	€ 41.076,89	€ 41.068,01	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	€ 399.358,60	€ 398.726,25	
economie derivanti da ribasso d'asta	€ 641,40	€ 641,4	
altre economie		€ 632,35	-€ 632,35
TOTALE ECONOMIE		€ 1.273,75	
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

1. di approvare il quadro economico finale di omologazione dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

e Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale –viale Umberto I (tratto Porta Castello/via Cassoli)

Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€

CUP J82C17000150001

CIG 8681910AC5

QUADRO ECONOMICO FINALE

	POST GARA RUD 2024/1205	OMOLOGAZIONE FINALE	
	Costo attività	Spese sostenute	Economie
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
1) Importo dei lavori	€ 170.081,08	€ 170.081,08	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) soggetti a ribasso d'asta	€ 87.179,62	€ 87.179,62	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.374,07	€ 10.374,07	
Totale parziale quadro A	€ 267.634,77	€ 267.634,77	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
c) analisi specialistiche/assist archeologica	€ 1.820,00	€ 1.820,00	
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00	€ 1.820,00	
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi			
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 12.349,89	€ 12.349,87	-€ 0,02
f) direzione lavori + contabilità	€ 11.030,10	€ 11.030,10	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.274,01	€ 2.274,01	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.379,27	€ 5.379,27	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 31.033,27	€ 31.033,25	
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica			
s) alla rete telefonica			
t) alla rete idrica			
Totale allacciamenti	€ -		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 534,78		-€ 534,79
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.321,13	€ 1.321,12	-€ 0,01
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	€ 225,00	
Servizi e forniture	€ 55.712,76	€ 55.624,10	-€ 88,65
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 57.793,67	€ 57.170,22	
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 17.008,11	€ 17.008,11	
IVA su manodopera	€ 8.717,96	€ 8.717,96	
IVA su oneri sicurezza	€ 1.037,41	€ 1.037,41	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.241,33	€ 1.241,32	-€ 0,01
IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 7.100,41	€ 7.100,40	-€ 0,01
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 5.571,28	€ 5.562,41	-€ 8,86
IVA su indagini	€ 400,40	€ 400,40	
Totale IVA/oneri	€ 41.076,89	€ 41.068,01	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	€ 399.358,60	€ 398.726,25	
economie derivanti da ribasso d'asta	€ 641,40	641,4	
altre economie		€ 632,35	-€ 632,35
TOTALE ECONOMIE		€ 1.273,75	
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	

2. di dare atto che con successivi atti si provvederà ad eliminare l'economia finale di € 1.273,75.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE