

Reggio Emilia, 08/11/2023

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Richiesta di proroga

Progetto RE\_CLACS - Reggio Emilia Casa-Lavoro Casa-Scuola

*Si espongono brevemente le motivazioni che hanno portato alla richiesta di proroga dei termini di conclusione delle azioni previste.*

La presente **Rimodulazione del POD** si sostanzia nella richiesta di proroga dei termini progettuali lasciando inalterato l'equilibrio finanziario originario e la percentuale fra finanziamento ministeriale e cofinanziamento comunale oltreché l'importo complessivo del Progetto.

Come dettagliato a pagina 5 dell'allegato POD-RIM Il Progetto RE-CLACS ha raggiunto un avanzamento pari circa al 50% concentrandosi principalmente sui lavori relativi ai Poli Superiori e a quelli relativi al tema del Casa-Lavoro; per quanto riguarda le azioni relative ai plessi delle Scuole dell'Obbligo e alle azioni di Comunicazione e promozione della Mobilità attiva, nonché le successive operazioni di Monitoraggio, il Progetto ha subito un rallentamento dovuto all'incertezza legata all'avanzamento delle Rendicontazioni e alla situazione contingente.

Abbiamo infatti saputo informalmente, in prossimità della scadenza della rendicontazione di luglio 2022, che il sito del Ministero aveva subito un attacco hacker e che non era possibile accedervi per proseguire nelle operazioni di impegno di spesa, fatturazione e liquidazione delle spese sostenute.

La Notifica di approvazione del SAP6 inviata con PEC in Atti PG 22779 del 28/01/2022 ci è stata inviata con PEC in Atti PG 62246 del 07/03/2023

In un clima di forte pressione legato all'eccezionale momento di stress da parte degli Uffici Tecnici investiti della responsabilità di gestione di consistenti fondi europei relativi al PNRR da attuare con tempistiche stringenti, e una carenza ormai strutturale in termini di organico, dovendo far fronte all'incremento dei prezzi e alla pessima congiuntura internazionale, l'Amministrazione Comunale ha preferito accordare priorità ad altre progettualità.



Area Sviluppo Territoriale  
**Servizio Mobilità Urbana**

---

Nell'incertezza legata all'approvazione e all'avanzamento del Progetto, stante le difficoltà a contattare i referenti ministeriali e l'impossibilità di accesso alla piattaforma di rendicontazione, le attività sono riprese a luglio 2023 con la Progettazione mediante personale interno dei fronti scolastici (azione B5) e l'affidamento del Servizio per la promozione della ciclabilità presso tutti gli ordini di Scuole (azione B6), riavviando in questo modo l'iter progettuale di Re-Clacs.

Il Progetto Re-Clacs ha quindi accumulato un ritardo che si quantifica in 15 mesi e con il presente documento si richiede di slittare la conclusione delle operazioni previste nel POD approvato dal 31/01/2024 al 30/04/2025.

il Dirigente  
Arch Paolo Gandolfi