

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1052
del 04/11/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1491
del 25/11/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI COD. PROG. 2025_PG_544402 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CABINA ELETTRICA CON POSA IN OPERA, DEI LAVORI PROPEDEUTICI E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Codice Progetto: 2025_PG_544402

CUP: J83F25000010004

CIG DERIVATO:B8B154DE1B

CIG B8A261ECB0

CIG B8BEE098F5

RUP: Ing Ursula Montanari

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI COD. PROG. 2025_PG_544402 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CABINA ELETTRICA CON POSA IN OPERA, DEI LAVORI PROPEDEUTICI E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E

RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";

VISTO il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2025/28615 con il quale il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti" con decorrenza dal 31/01/2025;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Reggio Emilia ha inserito nel proprio PIANO DI INVESTIMENTI NON RICOMPRESI NEL P.T.LL.PP. 2025-2027 l'investimento denominato "MS illuminazione pubblica - Codice Opera : 2025_PG_544401 ", finanziato attualmente con € 150.000,00.
- nell'ambito di tale investimento, suddiviso in un ulteriore lotto funzionale, si intende provvedere all'approvazione del progetto su unico livello esecutivo del seguente intervento: INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI - CUP: J83F25000010004 cod. prog.: 2025_PG_544402,
- In relazione alla richiesta di attivazione di una fornitura elettrica in bassa tensione a servizio del fabbricato E della polveriera denominato Bicilab, situato in Piazzale Generale Luigi Reverberi, Reggio Emilia, è stata rilasciata da E-Distribuzione la specifica tecnica n. 3793345751, in cui si stabilisce che, a cura del richiedente, spetta la realizzazione di una nuova cabina secondaria di consegna e trasformazione;
- La cabina dovrà essere collegata alla rete di media tensione interrata a 15 Kv esistente, secondo gli standard tecnici e i vincoli previsti dal gestore di rete. L'intervento si configura come funzionale al completamento delle infrastrutture a servizio dell'area pubblica;
- il Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento di cui all'oggetto, è in capo al Dirigente del Servizio "Infrastrutture stradali e reti", Ing. Ursula Montanari;

VISTO Il progetto su unico livello, ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023, dell'intervento denominato "INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI" CUP: J83F25000010004 cod. prog. 2025_PG_544402, per

l'importo complessivo di euro 39.000,00 IVA 22% compresa (di cui euro 940,47 per oneri della sicurezza, oltre IVA), composto dei seguenti elaborati conservati agli atti al PG 2025/0259158 del 30/10/2025 :

- Relazione Tecnica
- AV01 schema intervento
- TAV02 localizzazione area
- CME opere propedeutiche posa cabina elettrica
- elaborati tecnici cabina MT_BT
- preventivo e specifiche tecniche cabina MT_BT

RILEVATO CHE, come si evince dalla Relazione generale :

L'intervento in oggetto consiste nella fornitura e posa, compresi lavori propedeutici preliminari, di una nuova cabina elettrica di trasformazione media/bassa tensione, da collocare presso il Piazzale Generale Luigi Reverberi, comune di Reggio nell'Emilia.

Oltre alla fornitura della cabina elettrica, l'intervento comprende i lavori preliminari necessari alla sua posa, che consistono nello scavo e nella realizzazione della soletta di basamento, nell'installazione della maglia di messa a terra e nella predisposizione dei corrugati di collegamento per la la linea in media tensione di alimentazione, nonché dei corrugati e del pozzetto di derivazione per il collegamento della linea di bassa tensione a servizio del Bicilab. Le linee di media e bassa tensione verranno realizzate da E-Distribuzione e collegate alla cabina attraverso le suddette predisposizioni.

DATO ATTO CHE:

- il quadro economico del progetto esecutivo di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 39.000,00 IVA 22% compresa (di cui euro 940,47 per oneri della sicurezza, oltre IVA), è stato articolato come segue:

Fornitura e posa in opera di cabina MT/BT	€ 20.500,00
Somme a disposizione	
Iva 22% cabina	€ 4.510,00
Lavori propedeutici posa cabina	€ 8.972,49
Di cui Manodopera	€ 2.253,03
Di cui Sicurezza	€ 940,47
Iva 22% lavori propedeutici	€ 1.973,95
Servizio di CSP/CSE comprese spese previdenziali 5% e iva 22%	€ 1.600,95
Imprevisti IVA compresa	€ 1.442,61
Totale Somme a disposizione	€ 18.500,00
Totale QE	€ 39.000,00

- L'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio 2025-2027 Esercizio 2025 Missione 10 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 al capitolo 40181 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA centro di costo 0233 Illuminazione Pubblica;
- nel presente progetto sono previsti i seguenti affidamenti di servizi e lavori oggetto dell'intervento:
 - servizio di fornitura e posa della cabina elettrica mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere b del D.Lgs. 36/2023, operatore economico individuato la ditta **B-Group Italia srl**, sede Legale in via Lavinaio 2, 83029 Solofra (AV) - Cod. Fisc. e P.Iva: 02633230640; per un importo di euro 20.500,00 oltre Iva 22% pari a 4.510,00 per un totale di 25.010,00; contratto CCNL applicato settore Metalmeccanici PMI;
 - lavori preliminari propedeutici alla posa della cabina, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere a del D.Lgs. 36/2023, operatore economico individuato ditta **Tazzioli Aleardo srl** sede legale in via Radici Nord 57, 42013 Veggia di Casalgrande (RE) P.Iva e Codice Fiscale: 03047270354 per un importo di 8.972,49 oltre Iva 22% pari a euro 1.973,95 per un totale di euro 10.946,44; contratto CCNL applicato settore in parte edilizia e in parte trasporti;
 - servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, da affidare tramite Odf, nell'ambito dell'accordo Quadro approvato con R.U.A.D. 396 del 07/03/2024 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI A VARI INTERVENTI IN CARICO AL SERVIZIO CURA DELLA CITTÀ CHE VERRANNO AFFIDATI CON SUCCESSIVI ORDINATIVI DI FORNITURA – CIG ACCORDO QUADRO: B07CC0B176 , all'operatore economico **geom. Alessandro Bernardelli** con sede in Via Compagnoni n. 3 - 42045 Luzzara (RE) - codice fiscale BRNLSN74E16L020E - partita IVA IT01812680351 per un importo di euro 1.312,25 comprensivo del 5% cassa geometri oltre Iva 22% pari a euro 288,70 per un totale di euro 1600,95;

RILEVATO CHE:

Sono state dunque redatte le seguenti trattative;

- trattativa SATER CIG:B8BEE098F5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI alla ditta B Group Italia srl – CIG B8BEE098F5 Valore offerto: € 20.500,00 più iva 22% pari a € 4.510,00 per un totale di € 25.010,00 (offerta conservata agli atti al PG 2025/0259158 del 30/10/2025);
- trattativa SATER CIG:B8A261ECB0 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA POSA DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI alla ditta TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. – CIG B8A261ECB0 - Valore offerto:

€ 5.778,99 che, oltre ai costi per la manodopera pari a € 2.253,03 e oneri della sicurezza pari a € 940,47 non ribassabili, danno un importo pari a € 8.972,49 oltre iva 22% pari a € 1.973,95 danno un totale di € 10.946,44 (offerta conservata agli atti al PG 2025/0259158 del 30/10/2025);

- trattativa MEPA RdO n. 5676823 CIG:B8B154DE1B ODF 24 - affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. n. 36/2023 per esecuzione dei servizi di architettura ingegneria per il coordinamento della sicurezza e di salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione al geom ALESSANDRO BERNARDELLI ODF 24 SERVIZI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT POSTA IN PIAZZALE REVERBERI – CIG DERIVATO B8B154DE1B importo pari a € 1.600,95 oneri previdenziali e IVA inclusa (Corrispettivo € 1.249,76 + oneri previdenziali al 5% € 62,49 + IVA al 22% € 288,70) per un totale di € 1.312,25);
- Le offerte presentate sono convenienti per la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi generali di economicità, trasparenza, efficacia, correttezza e tempestività, di cui all'art. 13, del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto del bollettino della rotazione come da circolare PG 182301/2023 del Segretario Generale, avente ad oggetto "Applicazione delle misure di rotazione degli affidamenti contrattuali", verificata in data 15/09/2025;
- Si procederà, una volta impegnate le spese, alla stipula dei contratti portando a termine le trattative sopracitate;
- trattandosi di un affidamento di Servizio di architettura e ingegneria regolato dal Decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti), il presente non rientra tra gli incarichi di cui all'art 7, comma 6, del D.lgs 165/200;
- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Reti ing Ursula Montanari;
- il presente progetto non necessita di DUVRI;

ACCERTATA, la regolarità degli operatori economici, sopra richiamati:

- B Group Italia srl (Cod. Fisc. e P.Iva: 02633230640) Protocollo Inail 51250326
- Tazzioli Aleardo srl (P.Iva e Cod. Fisc: 03047270354) Protocollo Inps 46802309
- geom Alessandro Bernardelli (P. Iva IT01812680351) Certificato di regolarità contributiva del 30.07.25

in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015);

RITENUTO DI:

- approvare il progetto su unico livello dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 39.000,00 IVA compresa, composto dagli elaborati descritti in narrativa;
- affidare i lavori del progetto, avente ad oggetto "INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI ", agli operatori economici
 - B Group Italia srl (Cod. Fisc. e P.Iva: 02633230640) per un importo totale di 25.010,00 Iva inclusa CIG B8BEE098F5 CPV 45223800-4;
 - Tazzioli Aleardo srl (P.Iva e Cod. Fisc: 03047270354) per un importo euro 10.946,44 CIG B8A261ECB0 CPV45210000-2 ;
 - geom Alessandro Bernardelli (P. Iva IT01812680351) affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. n. 36/2023 per esecuzione dei servizi di architettura ingegneria per il coordinamento della sicurezza e di salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione - odf 24 servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'intervento di installazione di cabina elettrica prefabbricata bt/mt posta in piazzale reverberi per un importo euro 1.312,25- CPV 71250000-5 - CIG DERIVATO B8B154DE1B ;
- assumere i relativi impegni di spesa sul capitolo del Bilancio 2025-2027 annualità 2025 Missione 10 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 al capitolo 40181 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA centro di costo 0233 Illuminazione Pubblica;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) DI **APPROVARE** il progetto su unico livello avente ad oggetto la "INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI" - CUP J83F25000010004 - cod. prog.: 2025_PG_544402 per l'importo complessivo di euro 39.000,00

IVA 22% compresa (di cui euro 940,47 per oneri della sicurezza, oltre IVA), composto dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- AV01 schema intervento
- TAV02 localizzazione area
- CME opere propedeutiche posa cabina elettrica
- elaborati tecnici cabina MT_BT
- preventivo e specifiche tecniche cabina MT_BT

2) **DI AFFIDARE** i lavori del progetto di cui all'oggetto agli operatori economici:

- operatore economico B Group Italia srl sede Legale in via Lavinaio 2, 83029 Solofra (AV) - Cod. Fisc. e P.Iva: 02633230640 trattativa SATER CIG:B8BEE098F5 affidamento del servizio di fornitura e posa cabina elettrica prefabbricata bt/mt in piazzale generale I. Reverberi – Valore offerto: € 20.500,00 oltre iva 22%;
- operatore economico TAZZIOLI ALEARDO S.R.L sede legale in via Radici Nord 57, 42013 Veggia di Casalgrande (RE) P.iva/Codice Fiscale: 03047270354 trattativa SATER CIG:B8A261ECB0 affidamento dei lavori propedeutici alla posa di cabina elettrica prefabbricata bt/mt in piazzale generale I. Reverberi. – per un importo pari a € 8.972,49 oltre iva 22%;
- geom ALESSANDRO BERNARDELLI trattativa MEPA RdO n. 5676823 CIG:B8B154DE1B - affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. n. 36/2023 per esecuzione dei servizi di architettura ingegneria per il coordinamento della sicurezza e di salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione - ODF 24 SERVIZI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT POSTA IN PIAZZALE REVERBERI – CIG DERIVATO B8B154DE1B importo pari a € 1.312,25 oneri previdenziali inclusi oltre IVA;

3) DI IMPEGNARE le somme relative agli affidamenti con imputazione nel Bilancio 2025-2027 annualità 2025 Missione 10 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 al capitolo 40181 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA centro di costo 0233 Illuminazione Pubblica così suddivisi:

- B Group Italia srl (Cod. Fisc. e P.Iva: 02633230640) per un importo di euro 25.010,00 Iva inclusa; CIG B8BEE098F5
- TAZZIOLI ALEARDO S.R.L (P.iva/Codice Fiscale: 03047270354) per un importo di euro 10.946,44 Iva inclusa; CIG:B8A261ECB0
- geom ALESSANDRO BERNARDELLI (P.Iva IT01812680351) per un importo di euro 1.600,95 Oneri previdenziali e Iva inclusa; CIG DERIVATO B8B154DE1B

e di prenotare sul medesimo capitolo 40181 la somma di € 1442,61 per imprevisti;

4) **DI APPROVARE:**

- lo schema Ordinativo di fornitura ODF 24 relativo all'affidamento dei SERVIZI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI CODICE PROGETTO: 2025_PG_544402 –CUP: J83F25000010004 all'operatore economico Geom. Alessandro Bernardelli (P.Iva IT01812680351)
- lo schema contratto relativo a FORNITURA E POSA CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI – operatore economico B GROUP ITALIA SRL con sede in SOLOFRA (AV) via Lavinaio; 2, C.F./P.IVA 02633230640;
- lo schema contratto fornitura relativo a LAVORI PROPEDEUTICI ALLA POSA DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA BT/MT IN PIAZZALE GENERALE L. REVERBERI – operatore economico TAZZIOLI ALEARDO S.R.L (P.iva/Codice Fiscale: 03047270354);
- il quadro economico del progetto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 39.000,00 IVA 22% compresa (di cui euro 940,47 per oneri della sicurezza, oltre IVA), articolato come segue:

Fornitura e posa in opera di cabina MT/BT	€ 20.500,00
Somme a disposizione	
Iva 22% cabina	€ 4.510,00
Lavori propedeutici posa cabina	€ 8.972,49
Di cui Manodopera	€ 2.253,03
Di cui Sicurezza	€ 940,47
Iva 22% lavori propedeutici	€ 1.973,95
Servizio di CSP/CSE comprese spese previdenziali 5% e iva 22%	€ 1.600,95
Imprevisti IVA compresa	€ 1.442,61
Totale Somme a disposizione	€ 18.500,00
Totale QE	€ 39.000,00

5) **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. 33/2013 ed art. 20 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;

6) **DI DISPORRE** l'invio al Servizio Finanziario, per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000;

7) **DI DARE ATTO** che i controlli in ragione delle dichiarazioni rese in ambito al fascicolo virtuale dell'operatore economico verranno eseguiti solo se il presente atto verrà estratto, come riporta il

PIAO al capitolo "APPLICAZIONE CONTROLLI A CAMPIONE SU AFFIDAMENTI DIRETTI DI APPALTI FINO A € 40.000,00 – ART. 52 D.LGS. 36/2023";

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

la Dirigente del Servizio

Ing. Ursula Montanari