

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

pag. 20

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PNRR-M1C3-I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIEREE
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" CUP_J87B22000800006
SOTTOPROGETTO 1 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE
COD.PROG. 48001 LOTTO 1 OPERE EDILI- CIGB285B28BD6

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

IMPRESA: Arch. Ligabue Costruzioni Srls

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
Arch. Francesca Ruozzi

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						83'349,52	126'785,62
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
69 NPE009 29/12/2025	MOVIMENTAZIONE REPERTI Movimentazione reperti comprendente primo spostamento, con demolizione dei basamenti inutilizzati, e ricollocamento degli stessi in parte nel cortile delle magnolie ed in parte, basoli, nell'area cortiliva adiacente. Secondo offerta SOMMANO a corpo	3	27	0,65		20'999,48	13'649,66	
70 C01.058.040. a 29/12/2025	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a macchina SOMMANO mq	3	27	189,00		3,68	695,52	
71 C01.058.035. a 29/12/2025	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottofondi in scapoli di pietra SOMMANO mc	3	27	2,91		9,07	26,39	
72 NPE008 29/12/2025	Fornitura e posa di canale in calcestruzzo per caditoia piana, completa di scavo, sottofondo, rinfianco, quanto necessario per il corretto montaggio e funzionamento SOMMANO m	3	27	3,50		29,24	102,34	
73 C02.019.115 29/12/2025	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa SOMMANO cad	3	27	7,00		80,90	566,30	
74 C01.019.026 29/12/2025	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento SOMMANO mc	3	27	7,80		36,91	287,90	
75 A20.001.010. a 29/12/2025	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SOMMANO mq	3	27	108,60		4,81	522,37	
76 A20.001.030 29/12/2025	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo SOMMANO mq	3	27	108,60		2,90	314,94	
77 B01.022.030 29/12/2025	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica SOMMANO mq	3	28	14,17		10,36	146,80	
78 A08.004.015. d 29/12/2025	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia SOMMANO mq	3	28	16,56		29,06	481,23	
79 A20.016.030. b 29/12/2025	Pittura ai silicati per interni e per cartongesso conforme alle norme DIN EN 13300 e DIN 18363 2.4.1. composta da sol di silice e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze dannose alla salute, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata SOMMANO mq	3	28	136,48		8,82	1'203,75	
80 A.21.03 29/12/2025	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm, montato a vite, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato. SOMMANO m	3	28	8,00		9,94	79,52	
	A RIPORTARE						101'426,24	126'785,62

