



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Direzione



Spett.le Comune di Reggio Emilia
Servizio Ingegneria e Manutenzioni
U.O.C. Sicurezza
c.a. Ing Torreggiani Ermes
Geom. Fontanili Stefano

p.c. Spett.le Istituto Comprensivo M.E. Lepido
c.a. Dirigente Scolastico Fraracci Elisabetta
pec: reic841008@pec.istruzione.it

Oggetto: risposta Vs segnalazione del 15/04/2019 inerente materiali rinvenuti nell'area cortiliva della scuola secondaria di I° M.E. Lepido di Reggio Emilia

A seguito della Vostra segnalazione riguardante il ritrovamento di frammenti di fibrocemento nel terreno di una parte dell'area cortiliva della scuola secondaria di primo grado M.E. Lepido in via Premuda n 34 a Reggio Emilia, pervenuta allo scrivente Dipartimento con Prot 46092 del 16/04/2019, si è provveduto in data 09/05/2019 ad effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.

L'area è stata transennata con reti tipo "Pasini" e ricoperta con teli impermeabili.

In maniera casuale è stato identificato un punto nel quale, rimosso il telo di protezione, è stato effettuato un piccolo scavo ed analizzato il terreno rimosso.

In tale terreno sono stati rinvenuti cinque frammenti di fibrocemento che sono stati inviati ai laboratori di ARP Ae di Reggio Emilia per la verifica della presenza di amianto.

Dal Rapporto di Prova che si allega si evince la presenza di amianto tipo Crisotilo e Crocidolite pertanto è necessario adottare specifici accorgimenti per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza, vanno mantenute efficaci le misure già adottate di cui sopra.

Per la bonifica, sarà necessario presentare specifico Piano di Lavoro art 256 D.Lgs 81/08 e s.m.i. da parte di Ditta iscritta all'albo gestori ambientali cat 10 A o 10 B 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le modalità di lavoro dovranno essere riportate sul Piano di Lavoro e dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. durante l'esecuzione dei lavori, la Scuola non dovrà essere occupata;
2. durante le operazioni le finestre e le porte della Scuola dovranno essere mantenute chiuse;
3. il cantiere dovrà essere delimitato con cura e dovranno essere disposte apposite barriere/schermi fino alla altezza di metri 2 nelle zone adiacenti alla scuola stessa, per limitare l'eventuale diffusione di polveri durante le operazioni di rimozione del materiale;
4. il materiale asportato dovrà essere mantenuto costantemente bagnato, prima e durante la raccolta, in modo da ridurre la formazione di polveri;



5. si può programmare di rimuovere il terreno fino ad una profondità di circa 30 cm; qualora al di sotto di tale profondità continuassero ad emergere ulteriori frammenti, si dovrà continuare l'operazione di scavo;
6. i materiali rimossi, chiusi ermeticamente nei big bags, non dovranno rimanere in giacenza più di 7 giorni nei pressi della scuola;
7. al termine dell'intervento, il marciapiede e i davanzali in prossimità del cantiere dovranno essere puliti a umido con materiali a perdere da raccogliere in appositi contenitori, oppure con aspiratore dotato di filtri assoluti;
8. considerato il contesto, si ritiene che debba essere posizionato sul sito terreno vergine di tipo argilloso preferibilmente proveniente da cava che non contenga materiali inerti di vario genere, nel rispetto dei valori soglia indicati dalla Colonna A Tabella 1 Allegato 5 Parte V del D. Lgs 152/2006;
9. i lavori dovranno essere sospesi e dovranno essere immediatamente informati gli Scriventi Servizi qualora, durante la raccolta, emergano materiali contenenti Amianto in matrice friabile o quantità di sfridi in Amianto compatto in quantità superiori a quelle stimate;
10. a fine cantiere, prima della occupazione degli ambienti, dovrà essere richiesta formalmente agli Scriventi Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica, un campionamento di fibre d'Amianto per la restituzione dei locali scolastici.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dr. Mauro Grossi

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

2D-6D-8E-28-F7-87-0C-CD-8E-01-E4-10-16-B5-D2-E3-43-C9-10-EC

CADES 1 di 1 del 25/06/2019 14:40:17

Soggetto: MAURO GROSSI

S.N. Certificato: 40C8 095C EE92 285C

Validità certificato dal 20/12/2017 08:51:13 al 19/12/2023 08:51:13

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
