

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PNRR-M1C3-I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIEREE
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" CUP_J87B22000800006
SOTTOPROGETTO 1 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE
COD.PROG. 48001 LOTTO 1 OPERE EDILI- CIGB285B28BD6

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

IMPRESA: Arch. Ligabue Costruzioni Srls

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
Arch. Francesca Ruozzi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<u>LAVORI A MISURA</u>								
69 NPE009 29/12/2025	MOVIMENTAZIONE REPERTI Movimentazione reperti comprendente primo spostamento, con demolizione dei basamenti inutilizzati, e ricollocamento degli stessi in parte nel cortile delle magnolie ed in parte , basoli, nell'area cortiliva adiacente. Secondo offerta					0,65		
	SOMMANO a corpo					0,65		
70 C01.058.040. a 29/12/2025	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a macchina					189,00		
	SOMMANO mq					189,00		
71 C01.058.035. a 29/12/2025	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottofondi in scapoli di pietra					2,91		
	SOMMANO mc					2,91		
72 NPE008 29/12/2025	Fornitura e posa di canale in calcestruzzo per caditoia piana, completa di scavo, sottofondo, rinfianco, quanto necessario per il corretto montaggio e funzionamento					3,50		
	SOMMANO m					3,50		
73 C02.019.115 29/12/2025	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
74 C01.019.026 29/12/2025	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento					7,80		
	SOMMANO mc					7,80		
75 A20.001.010. a 29/12/2025	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie Soffitti e pareti di passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi Soffitti e pareti di passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi		27,00		2,800	75,60 33,00		
	SOMMANO mq					108,60		
76 A20.001.030 29/12/2025	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo Soffitti e pareti di passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi Soffitti e pareti di passaggio cortile di servizio-chiostro dei marmi		27,00		2,800	75,60 33,00		
	A RIPORTARE					108,60		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					108,60		
	SOMMANO mq					108,60		
77 B01.022.030 29/12/2025	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica Area WC	3,73			3,800	14,17		
	SOMMANO mq					14,17		
78 A08.004.015. 29/12/2025	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia Area WC-nuove pareti Chiusura vano verso cortile	4,50			2,000	7,56 9,00		
	SOMMANO mq					16,56		
79 A20.016.030. b 29/12/2025	Pittura ai silicati per interni e per cartongesso conforme alle norme DIN EN 13300 e DIN 18363 2.4.1. composta da sol di silice e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze dannose alla salute, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata					136,48		
	SOMMANO mq					136,48		
80 A.21.03 29/12/2025	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm, montato a vite, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato.					8,00		
	SOMMANO m					8,00		
81 B01.004.015. b 29/12/2025	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati					1,76		
	SOMMANO mq					1,76		
82 C02.001.020 29/12/2025	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi					24,36		
	SOMMANO mc					24,36		
83 C02.019.110. b 29/12/2025	Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		

