

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PNRR-M1C3-I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIEREE
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" CUP_J87B22000800006
SOTTOPROGETTO 1 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE
COD.PROG. 48001 LOTTO 1 OPERE EDILI- CIGB285B28BD6

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

IMPRESA: Arch. Ligabue Costruzioni Srls

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Cinzia Araldi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 A.21.03	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm, montato a vite, compreso og ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	80	8,00		79,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			8,00	9,94	79,52
2 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... 1 materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					
	al S.A.L. n. 1	1	17	85,77		583,24
	al S.A.L. n. 2			85,77		583,24
	al S.A.L. n. 2			85,77		583,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			85,77	6,80	583,24
3 A01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					
	al S.A.L. n. 1	1	29	2'800,00		2'688,00
	al S.A.L. n. 2			2'800,00		2'688,00
	al S.A.L. n. 2			2'800,00		2'688,00
		3	88	630,00		604,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc/km			3'430,00	0,96	3'292,80
4 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... , dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm²)					
	al S.A.L. n. 1	1	23	15,00		2'775,30
	al S.A.L. n. 1			15,00		2'775,30
	al S.A.L. n. 2	2	59	13,51		2'499,62
	al S.A.L. n. 2			28,51		5'274,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			28,51	185,02	5'274,92
5 A03.007.075. a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)					
	al S.A.L. n. 1	1	22	6,00		1'183,80
	al S.A.L. n. 1			6,00		1'183,80
	al S.A.L. n. 2	2	58	5,92		1'168,02
	al S.A.L. n. 2			11,92		2'351,82
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			11,92	197,30	2'351,82
6 A03.010.005. c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione					
	al S.A.L. n. 1	1	25	60,00		2'178,00
	al S.A.L. n. 1			60,00		2'178,00
	al S.A.L. n. 2	2	63	60,00		2'178,00
	al S.A.L. n. 2			120,00		4'356,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			120,00	36,30	4'356,00
7 A03.013.005. c	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	61	50,00		82,50
	al S.A.L. n. 2			50,00		82,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			50,00	1,65	82,50
8	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
A03.013.010. b	attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... 'opera conforme alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm	1	4	364,08		651,70
	al S.A.L. n. 1			364,08		651,70
	al S.A.L. n. 2			364,08		651,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			364,08	1,79	651,70
9 A03.013.010. c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... iata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm	1	24	900,00		1'602,00
	al S.A.L. n. 1			900,00		1'602,00
	al S.A.L. n. 2	2	60	325,00		578,50
	al S.A.L. n. 2			1'225,00		2'180,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			1'225,00	1,78	2'180,50
10 A05.004.005. b	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e ... ro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	64	4,00		2'063,88
	al S.A.L. n. 2			4,00		2'063,88
	al S.A.L. n. 2	3	86	4,35		2'244,47
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			8,35	515,97	4'308,35
11 A05.004.015. e	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm	1	9	16,18		1'029,21
	al S.A.L. n. 1			16,18		1'029,21
	al S.A.L. n. 2			16,18		1'029,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			16,18	63,61	1'029,21
12 A08.004.010. d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... sterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	41	16,56		452,09
	al S.A.L. n. 2	2	66	248,44		6'782,41
	al S.A.L. n. 2			265,00		7'234,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			265,00	27,30	7'234,50
13 A08.004.015. d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... : su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	32	27,88		810,19
	al S.A.L. n. 2			27,88		810,19
	al S.A.L. n. 2	3	78	16,56		481,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			44,44	29,06	1'291,42
14 A08.013.010	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	42	268,66		3'167,50
	al S.A.L. n. 2			268,66		3'167,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			268,66	11,79	3'167,50
15 A15.016.015. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... ridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 20 x 20 cm, spessore 10 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	43	22,00		1'719,74
	al S.A.L. n. 2			22,00		1'719,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			22,00	78,17	1'719,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
16 A16.013.015. a	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, in o ... gli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	44	29,92		1'974,12
	al S.A.L. n. 2			29,92		1'974,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			29,92	65,98	1'974,12
17 A20.001.010. a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	75	108,60		522,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			108,60	4,81	522,37
18 A20.001.030	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	76	108,60		314,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			108,60	2,90	314,94
19 A20.001.035	Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti, arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	67	248,44		3'701,76
	al S.A.L. n. 2			248,44		3'701,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			248,44	14,90	3'701,76
20 A20.016.030. b	Pittura ai silicati per interni e per cartongesso conforme alle norme DIN EN 13300 e DIN 18363 2.4.1. composta da sol di silice e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze dannose alla salute, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	79	136,48		1'203,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			136,48	8,82	1'203,75
21 A20.019.015. b	Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: colorata					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	87	248,44		5'634,62
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			248,44	22,68	5'634,62
22 B01.004.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta					
		1	16	5,70		400,37
	al S.A.L. n. 1			5,70		400,37
	al S.A.L. n. 2			5,70		400,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			5,70	70,24	400,37
23 B01.004.015. b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati					
		1	5	34,09		311,92
	al S.A.L. n. 1			34,09		311,92
	al S.A.L. n. 2			34,09		311,92
		3	81	1,76		16,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			35,85	9,15	328,02
24	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
B01.004.025. d	luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici	1	15	4,00		433,24
	al S.A.L. n. 1			4,00		433,24
	al S.A.L. n. 2			4,00		433,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			4,00	108,31	433,24
25 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	1	14	75,00		1'224,75
	al S.A.L. n. 1			75,00		1'224,75
		2	31	27,88		455,28
		2	51	210,00		3'429,30
	al S.A.L. n. 2			312,88		5'109,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			312,88	16,33	5'109,33
26 B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	35	32,00		313,60
	al S.A.L. n. 2			32,00		313,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			32,00	9,80	313,60
27 B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia	1	6	1,68		137,19
	al S.A.L. n. 1			1,68		137,19
	al S.A.L. n. 2			1,68		137,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			1,68	81,66	137,19
28 B01.022.030	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	77	14,17		146,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			14,17	10,36	146,80
29 B01.037.010. a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico	1	7	60,00		216,60
	al S.A.L. n. 1			60,00		216,60
	al S.A.L. n. 2			60,00		216,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			60,00	3,61	216,60
30 B01.037.010. b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro	1	8	30,00		135,30
	al S.A.L. n. 1			30,00		135,30
	al S.A.L. n. 2			30,00		135,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			30,00	4,51	135,30
31 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	1	3	30,00		1'107,30
	al S.A.L. n. 1			30,00		1'107,30
		2	65	5,91		218,14
	al S.A.L. n. 2			35,91		1'325,44
		3	74	7,80		287,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			43,71	36,91	1'613,34
32 C01.058.035. a	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottfondi in scapoli di pietra	1	2	50,01		453,59
	al S.A.L. n. 1			50,01		453,59
	al S.A.L. n. 2			50,01		453,59

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		3	71	2,91		26,39
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			52,92	9,07	479,98
33 C01.058.040. a	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a macchina			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	70	189,00		695,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			189,00	3,68	695,52
34 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzata e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ... eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	82	24,36		56,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mc			24,36	2,32	56,52
35 C02.016.115. a	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm			5,00		99,80
	al S.A.L. n. 1	1	20	5,00		99,80
	al S.A.L. n. 2	2	55	7,00		139,72
	al S.A.L. n. 2			12,00		239,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			12,00	19,96	239,52
36 C02.016.115. b	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm			12,00		304,08
	al S.A.L. n. 1	1	21	12,00		304,08
	al S.A.L. n. 2	2	56	12,00		304,08
	al S.A.L. n. 2			24,00		608,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			24,00	25,34	608,16
37 C02.019.075. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... ni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg			5,00		549,55
	al S.A.L. n. 1	1	19	5,00		549,55
	al S.A.L. n. 2	2	33	2,00		219,82
	al S.A.L. n. 2	2	53	12,20		1'340,90
	al S.A.L. n. 2			19,20		2'110,27
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			19,20	109,91	2'110,27
38 C02.019.090. a	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 30 kg			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			10,00		207,70
	al S.A.L. n. 2	2	54	10,00		207,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			10,00	20,77	207,70
39 C02.019.110. b	Griglia in ghisa lamellare perlita a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antis ... ere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			2,00		242,76
	al S.A.L. n. 2	2	34	2,00		242,76
	al S.A.L. n. 2	3	83	8,00		971,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			10,00	121,38	1'213,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
40 C02.019.115	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in ... era compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	3 3	73 85	0,00 0,00 7,00 5,00		0,00 0,00 566,30 404,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			12,00	80,90	970,80
41 D02.019.005. a	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 40 mm al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1 2	18 52	60,00 60,00 206,00 266,00		249,00 249,00 854,90 1'103,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			266,00	4,15	1'103,90
42 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1	28	66,00 66,00 66,00		1'345,08 1'345,08 1'345,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			66,00	20,38	1'345,08
43 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1 2	10 36	3,00 3,00 3,00 6,00		514,38 514,38 514,38 1'028,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			6,00	171,46	1'028,76
44 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1 2	12 38	2,00 2,00 2,00 4,00		335,14 335,14 335,14 670,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			4,00	167,57	670,28
45 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1 2	11 37	2,00 2,00 2,00 4,00		217,70 217,70 217,70 435,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			4,00	108,85	435,40
46 E01.031.035	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polipropilene ad innesto, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiung ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1 2	13 39	1,00 1,00 1,00 2,00		686,82 686,82 686,82 1'373,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			2,00	686,82	1'373,64
47 E01.037.005. e	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				0,00		0,00
		2	45	2,00		1'128,14
				2,00		1'128,14
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			2,00	564,07	1'128,14
48 E01.037.025. a	Cassetta da incasso da 7,5 l, per vasi sospesi, posata in controparete o in parete leggera, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l ... bili in altezza, e alla struttura in parete leggera, completa di curva di scarico DN 90 in polietilene: di spessore 8 cm			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	46	2,00		1'100,38
	al S.A.L. n. 2			2,00		1'100,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			2,00	550,19	1'100,38
49 E01.040.005. b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra e delle opere murarie: delle dimensioni di 65 x 50 cm			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	47	3,00		1'179,75
	al S.A.L. n. 2			3,00		1'179,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	393,25	1'179,75
50 E01.058.025. a	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	48	3,00		424,89
	al S.A.L. n. 2			3,00		424,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	141,63	424,89
51 E02.049.050. f	Radiatori a piastre in ghisa componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, va ... e attacchi 813 mm, altezza 870 mm, profondità 120 ÷ 130 mm, emissione termica ad elemento 135 ± 5 % W: a dodici elementi			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	49	2,00		1'270,26
	al S.A.L. n. 2			2,00		1'270,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			2,00	635,13	1'270,26
52 NPE003	Rimozione pozzetto per pluviale esistente e fornitura e posa di nuovo pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato sifonato per il collegamento di condotte pluviali al ... imo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	57	3,00		195,00
	al S.A.L. n. 2			3,00		195,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	65,00	195,00
53 NPE008	Fornitura e posa di canale in calcestruzzo per caditoia piana, completa di scavo, sottofondo, rinfilanco, quanto necessario per il corretto montaggio e funzionamento			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	72	3,50		102,34
		3	84	2,50		73,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			6,00	29,24	175,44
54 NPE009	MOVIMENTAZIONE REPERTI Movimentazione reperti comprendente primo spostamento, con demolizione dei basamenti inutilizzati, e ricollocamento degli stessi in parte nel cortile delle magnolie ed in parte , basoli, nell'area cortiliva adiacente. Secondo offerta			0,70		14'699,64
	al S.A.L. n. 1	1	1	0,70		14'699,64
	al S.A.L. n. 2			0,70		14'699,64
		3	69	0,65		13'649,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 a corpo			1,35	20'999,48	28'349,30
55 NPE012	ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO MECCANICO WC			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	40	1,00		757,45

