Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO A

2° monitoraggio al Piano Esecutivo di Gestione

PEG_2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Elaborazione del 16/12/2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Centro di Responsabilità
38- SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
42- SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI
45- SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILTA'
53- POLICY MOBILITA' SOSTENIBILE
54- SERVIZIO CURA DELLA CITTA'
57- SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE
A3- AREA SVILUPPO TERRITORIALE

38 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente responsabile: Prampolini Alberto

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	2020_PD_3807	OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI		
				Totale Azione		
		Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2020_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2020	477.704,07	14,36 %
			2020_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - Locali di via del Ghirlandaio per Uffici Polizia Locale	22.447,27	0,67 %
			2020_PG_381502	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - installazione pareti divisorie in vetro per sede municipale blocco Frumentaria	15.035,28	0,45 %
				Totale Azione	**515.186,62**	**15,48 %**
				Totale Obiettivo	**515.186,62**	**16,72 %**
				Totale Indirizzo	**515.186,62**	**16,72 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_38PA	Anticorruzione		
			2020_PD_38PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_3803	GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_38TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_38PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Patrimonio immobiliare	2020_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	1.913.298,00	57,50 %
			2020_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	50.000,00	1,50 %
			2020_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	6.000,00	0,18 %
			2020_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	842.950,00	25,33 %
			2020_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004		
			2020_PG_3823	Gestione logistica degli stabili a seguito dell'emergenza COVID-19		
			2020_PG_3824	Procedura di revisione del regolamento patrimoniale		
				Totale Azione	**2.812.248,00**	**84,52 %**
				Totale Obiettivo	**2.812.248,00**	**83,28 %**
				Totale Indirizzo	**2.812.248,00**	**83,28 %**
				Totale CDR	**3.327.434,62**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_3802 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI

Descrizione

Il Servizio gestisce autonomamente tutti i contratti immobiliari ad oggetto locazioni e concessioni , ricomponendo al proprio interno tutte le attività che implicano le fasi di lavoro così riassunte di seguito:

FASE DECISIONALE: trattasi della fase diretta a recepire e tradurre in fasi operative le indicazioni della Giunta e dei suoi componenti, le richieste provenienti dai Servizi dell'Amministrazione Comunale, da Enti, da Aziende erogatrici di servizi pubblici, da Associazioni e privati cittadini, oltre alla tempistica ed i contenuti relativi a scadenze/rinnovi di tutti i contratti sia esistenti che di nuova stesura.
FASE TECNICA/PERITALE, comprensiva di valutazione dello stato di
consistenza e/o ricerca di nuovi immobili, verifiche di fattibilità ed idoneità tecnica, stima
dei costi e degli aspetti economici, contrattazioni e conseguimento di accordi

preliminari
con la controparte.
FASE DI STIPULA E di REGISTRAZIONE dei contratti.
FASE DI GESTIONE dei contratti, con incasso/pagamento delle rate in scadenza, aggiormamento dei canoni, versamenti imposta di registro, gestione delle morosità con recupero del credito e/o provvedimenti di sfratto, verifica periodica delle scadenze contrattuali, provvedimenti inerenti alla cessazione dei contratti, subentri e quant'altro.
GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI (immobili non residenziali), comprendente il controllo dei bilanci ed il pagamento periodico delle relative spese condominiali di competenza del Comune.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Patrimonio immobiliare

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.083.850,00	1.926.350,00	1.681.401,20	1.315.990,61	87,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.788.698,00	1.888.298,00	1.807.392,04	1.630.008,18	95,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	4.134,92	289,42	16,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3802_1 **Gestione contratti: redazione atti amministrativi ad oggetto nuovi contratti, rinnovi, proroghe, subentri, cessazioni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3802_1_1	Numero provvedimenti gestiti propedeutici la stipula del contratto e rinnovi contrattuali	35	30
	Nota:		
O_3802_1_2	Numero di provvedimenti adottati	100	73
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3802_4 **Gestione e pagamenti delle riscossioni dei canoni, con le relative eventuali fatturazioni, verifica delle morosità e gestione degli sfratti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3802_4_1	Numero di pagamenti e riscossioni su base annua.	580	346
	Nota: Il forte periodo di crisi che ha caratterizzato soprattutto la prima parte dell'anno si è ripercosso sulla capacità di pagamento di molti conduttori di immobili comunali e quindi sulle riscossioni		
O_3802_4_2	numero monitoraggi dell'andamento entrate e uscite	3	2
	Nota:		
O_3802_4_3	Numero comunicazioni ed atti adottati ai fini della gestione delle morosità	20	17
	Nota:		
O_3802_4_4	% di incasso/accertamenti	65	73,51
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3802_6 **Redazione atti negoziali e successiva stipula - Adempimenti di regolizzazione fiscale presso gli uffici dell'ADE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3802_6_1	% dei contratti stipulati rispetto al totale degli atti di concessione o affidamento	100	90
	Nota:		
O_3802_6_2	Tempo medio (giorni) tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di registrazione (inferiore a giorni)	40	15
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3802_7 **Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a perseguire maggiori entrate rispetto alla redditività del patrimonio dell'Ente derivante dalla gestione del patrimonio attualmente a reddito**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3802_7_3	Redditività del Patrimonio attualmente a reddito	1780000	1564809,05
	Nota: in sede di variazione d bilancio verrà adeguatamente ridotta la previsione di entrata relativamente ai contratti per i quali sia già intervenuta la disdetta		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3802_8 **Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a consentire il non incremento dei costi per posizioni passive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3802_8_1	Mantenimento dei costi per posizioni passive uguale/inferiore a €	1800000	1448309,11
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3802_1	Attività istruttoria propedeutica alla richiesta di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti terzi (cfr. in particolare D.lgs. 42/2004)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3802_4	Verifica periodica delle eventuali situazioni di morosità per contrati attivi, con adozione dei conseguenti provvedimenti. Avvio e successiva gestione processo riscossione coattiva in collaborazione con il competente ufficio.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3802_7	Coinvolgimento di altri servizi dell'Ente per valutazioni di merito, sopralluoghi, esecuzione di interventi manutentivi funzionali a consentire la redditività	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3802_8	Esame delle richieste pervenute e delle probl. indotte; ricerche di mercato, acquisizione di nuovi spazi funzionali alle finalità dell'ente sulla base delle rich. avanzate	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
5	2020_OB_3802_8	Ricevimento dei bilanci condominiali afferenti agli immobili di proprietà comunale o in locazione al Comune, conseguenti provvedimenti di pagamento alle relative scadenze.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_3802_8	Gestione di diritti reali su immobili di particolare complessità, autorizzaz. ad eseguire interventi su imm. com.li anche funzionale alla riduzione dei costi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03494 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	6.950,00		
Cap. 05910 Art. 01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.	160.000,00		
Cap. 05910 Art. 02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.	360.000,00		
Cap. 05910 Art. 03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	25.000,00		
Cap. 05911 Art. 00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I	1.350.000,00		
Cap. 06000 Art. 03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'	7.400,00		
Cap. 08011 Art. 04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.	8.000,00		
Cap. 08012 Art. 02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	9.000,00		
Cap. 08495 Art. 01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI		6.426,00	
Cap. 09245 Art. 00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		150.000,00	
Cap. 10400 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI		705.000,00	
Cap. 12845 Art. 01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI		49.500,00	

Cap. 15700 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI		133.000,00	
Cap. 16780 Art. 01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI		170.000,00	
Cap. 19300 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI		86.000,00	
Cap. 20860 Art. 00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI		54.750,00	
Cap. 27960 Art. 00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO		410,00	
Cap. 29990 Art. 01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.		54.750,00	
Cap. 30555 Art. 00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI		22.000,00	
Cap. 30580 Art. 01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO		150,00	
Cap. 31590 Art. 00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI		104.000,00	
Cap. 31825 Art. 00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		65.100,00	
Cap. 31843 Art. 00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO		72.362,00	
Cap. 31869 Art. 00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA		10.000,00	
Cap. 31870 Art. 00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE		10.200,00	
Cap. 32335 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===		6.950,00	
Cap. 32406 Art. 00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI		175.000,00	

Cap. 32900 Art. 00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI		12.700,00	
Cap. 41155 Art. 02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETE NZA SERVIZIO PATRIMONIO)			25.000,00
Totale		**1.926.350,00**	**1.888.298,00**	**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Isabella Onfiani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	5,00 %
Puccia Sabina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Prodotto

2020_PD_3803 GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI

Descrizione Gestione dell'inventario dei beni immobili e dei beni mobili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3803_1 **Corretta redazione, aggiornamento e tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili per perseguire i seguenti fini: 1: giuridico 2. conservativa e di controllo 3. economico-finanziario**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3803_1_1	Numero schede patrimoniali attive inventario immobiliare - archivio fabbricati	5590	5565
	Nota: diminuzione dovuta ad accorpamento di unità immobiliari in precedenza separate		
O_3803_1_2	Numero schede patrimoniali attive inventario immobliare - archivio terreni	505	512
	Nota:		
O_3803_1_3	Numero posizioni attive inventario mobiliare	105000	105435
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3803_2 **Implementazione del programma inventari (revisione dati inventariali, informatizzazione documentazione, validazione dati, estensione utilizzo ai diversi servizi dell'Amministrazione) mediante la dematerializzazione delle schede**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3803_2_1	implementazione dati inventariali mediante dematerializzazione dei documenti cartacei (in %)	3	3
	Nota: n. 1291 pratiche da dematerializzare/n38 pratiche di cui si prevede la dematerializzione		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3803_1	Attività 1-Gestione Inventario Immobiliare-Registrazione variazioni finanziarie	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3803_1	Attività 2 – Gestione inventari – chiusura annuale e predisposizione elaborati di legge	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3803_1	Attività 3 – Gestione inventari – attività informativa	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3803_1	Attività 4-Gestione inventario immobiliare – altri aggiornamenti e/o ricerche	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
5	2020_OB_3803_1	Attività 5 - Gestione inventario immobiliare - stime per acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_3803_1	Attività 6 – Gestione inventario immobiliare - stime assicurative fabbricati	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
7	2020_OB_3803_1	Attività 7 – Gestione inventario immobiliare - sopralluoghi e verifiche di consistenza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
8	2020_OB_3803_1	Attività 8 – Gestione inventario mobiliare – immatricolazioni e verifiche di consistenza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
FANTUZZI MASSIMO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Prampolini Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2020_PD_3804 ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.

ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI

Descrizione

Finalità principale della attività è la ricollocazione delle sedi degli uffici comunali in attuazione del piano generale o di piani specifici relativi alla logistica dei vari servizi. Rientra nell'ambito del prodotto anche il coordinamento funzionale alla sistemazione in stabili della amministrazione di enti/associazioni/comitati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	12.500,00	8.945,35	25,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3804_1 **Gestire l'applicazione del piano logistica dell'Ente e al contempo anche le richieste non previste dal piano, in stretta collaborazione con tutti i Servizi comunali coinvolti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3804_1_3	Allestimento locali messi notificatori presso Via Mazzacurati - entro il	31/12/2020	
	Nota:		
O_3804_1_6	Allestimento e trasloco uffici Polizia Municipale via del Ghirlandaio - entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3804_2 **Predisposizione del progetto e dell'allestimento della nuova Sede Tributi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3804_2_1	Progettazione e allestimento nuova Sede Tributi - entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3804_3 **Emanazione di provvedimenti concessori e stipulazione contratti di concessione per la collocazione delle Associazioni d'Arma e similari**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3804_3_1	Emanazione provvedimenti concessori e stipulazione contratti entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3804_4 **Revisione della gestione delle assegnazioni degli edifici comunali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3804_4_1	Implementazione di un data-base delle diverse assegnazioni entro il	31/12/2020	
	Nota:		
P_3804_4_2	Proposta di assegnazione degli edifici comunali da sottoporre Giunta Municipale entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3804_1	Analisi generale della situazione logistica dell'ente in funzione del nuovo assetto istituzionale dei servizi. La attività avviene all'interno del gruppo preposto alla logistica generale e si sostanzia in giudizi di fattibilità.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3804_1	Attuazione delle decisioni assunte in sede di analisi generale mediante in particolare il coordinamento delle operazioni a ciò funzionali, ivi compresa progettazione e lavori.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3804_1	Pianificazione: la attività consiste in particolare nella valuzione delle richieste di trasferimento e di diversa collocazione degli uffici non interessati dal piano della logistica generale dell'ente.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3804_1	Predisposizione locali: consiste nella attività di coordinamento degli adempimenti operativi (compresi progettazione e lavori) conseguenti a valutazioni in termini positivi dello studio di fattibilità	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
5	2020_OB_3804_1	Predisposizione condizioni dirette ad assicurare la collocazione di Enti/Associazioni in strutture comunali a seguito di assegnazione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_3804_1	Iniziative del Servizio volte allo studio di un possibile utilizzo di immobili comunali liberi, ma difficilmente collocabili sul mercato.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
7	2020_OB_3804_1	Assegnazione beni (terreni e fabbricati) ai servizi interni all'Ente	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
8	2020_OB_3804_1	Ricerca e selezione dei magazzini per urgenza stoccaggio	Previsto	01/01/2020	30/08/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/08/2020
Nota:					

9	2020_OB_3804_1	Predisposizione e coordinamento movimentazione del materiale su magazzini di via Lazzaretti ed ex CAR	Previsto	01/01/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/10/2020
Nota:					
10	2020_OB_3804_1	Sopralluoghi per valutazione dei volumi di lavoro e metodi di stoccaggio per svuotamento magazzino librario di via Mazzacurati verso via Lazzaretti	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 12332 Art. 00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	68,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	3,00 %
Puccia Sabina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ruozzi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2020_PD_3806 ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE

Descrizione

Il procedimento espropriativo è strumentale all'acquisizione dei beni interessati dalla realizzazione di opere pubbliche di compentenza del Comune di Reggio Emilia.
Il procedimento è disciplinato dal DPR 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per PU) in vigore dal 30 giugno 2003 e dalla L.R. Regione Emilia Romagna n. 37/2002 e s.m.i. .
Fasi del procedimento sono:

- apposizione del vincolo (profilo urbanistico)
- dichiarazione di pubblica utilità (profilo progettuale)
- determinazione dell'indennità (profilo estimativo)

La disciplina si arricchisce dell'elaborazione giurisprudenziale che anche in vigore del TU continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la gestione del procedimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Patrimonio immobiliare

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.000,00	6.000,00	3.000,00	710,55	50,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3806_1 **Realizzazione delle procedure nei termini previsti dal cronoprogramma delle opere pubbliche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_1_1	Percentuale dei procedimenti di cui è garantita la disponibilità dei beni (proprietà o possesso) in tempo utile per la consegna degli stessi all'impresa incaricata dei lavori	100	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3806_2 **Attuazione della partecipazione sostanziale al procedimento da parte dei soggetti destinatari dello stesso, con la specifica finalità di disincentivare il contenzioso giudiziario**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_2_1	% dei RICORSI promossi dai soggetti espropriandi innanzi al giudice amministrativo (legittimità della procedura) minore di	10	10
	Nota: E' STATO PRESENTATO UN SOLO RICORSO relativamente al procedimento PRU ex enocianina per nuova sede P.M. che riguarda peraltro il profilo urbanistico		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3806_3 Completamento delle procedure (DPR 327/2001 e L.R. 37/2002)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_3_1	Redazione Piano Particellare: numero giorni per riscontro minore di	40	40
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni lavorativi previsti per la redazione del Piano particellare per ogni 20 ditte. Il dies a quo decorre dalla richiesta debitamente protocollata pervenuta al Servizio		
O_3806_3_2	Accesso ai fondi: numero giorni per riscontro minore di:	90	90
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni necessari per addivenire al provvedimento di autorizzazione all'accesso ai beni interessati ex art. 15 DPR 327/2001; il dies a quo decorre dalla richiesta debitamente protocollata pervenuta al servizio.		
O_3806_3_3	Comunicazione avvio procedimento; numero giorni per invio comunicazione minore di	30	30
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni necessari per addivenire alla redazione ed invio della comunicazione per ogni 20 ditte; il dies a quo decorre dalla richiesta debitamente protocollata pervenuta al servizio.		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3806_4 Ordine pagamento e/o deposito indennità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_4_1	Ordine di pagamento e/o deposito indennità: giorni inferiori a	60	60
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni per disporre il pagamento e/o deposito delle indennità. Il dies a quo decorre dalla scadenza del termine ex art. 26 comma 1 DPR 327/2001		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3806_5 Informatizzazione dei procedimenti in itinere utilizzando il programma ESPROSIT

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_5_1	% dei Procedimenti informatizzati (programma Esprosit)	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3806_1	Adempimenti tecnici consistenti nell'accesso ai fondi, rilievi, frazionamenti, picchettamenti ed operazioni topografico-catastali funzionali alla procedura espropriativa ed alla progettazione delle opere pubbliche.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3806_1	Adempimenti tecnici relativi alla redazione del piano particellare	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3806_2	Attività di supporto ad altri servizi ed uffici del Comune in particolare Avvocatura Comunale per gestione contenzioso.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3806_3	Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla procedura dalla fase di apposizione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità, alla fase di emanazione degli atti acquisitivi.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:	Apposizione vincolo e dich pubblica utilità: si limita a comunicazione avvio procedimento; emanazione degli atti acquisitivi: art.20 e segg. DPR 327/2001. Gestione amministrativa comprende attiv. di registrazione-trascrizione e voltura decr. di esproprio.				
5	2020_OB_3806_3	Gestione procedimento per conto Enti terzi che non agiscono quali Autorità espropriante	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_3806_4	Adempimenti tecnico-estimativi ed amministrativi: determinazione e offerta indennità e conseguente pagamento. Riferimenti normativi: art. 20 e ss. D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09240 Art. 01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999	6.000,00
Totale		**6.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	3,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Prodotto

2020_PD_3807 OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI

Descrizione

TESTO

Le Operazioni Topografiche e Catastali consistono in
1)Rilievi planimetrici ed altimetrici con metodologia celerimetrica e GPS per esigenze del servizio e collaborazioni con altri servizi (lavori pubblici, edilizia privata);
2)Rilievi planimetrici di fabbricati;
3)determinazione di confini
4)allestimento e presentazione di tutte le tipologie di pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, volture, fogli di osservazione, monografie fiduciali);
5)ricerche catastali;
Attività collegate:
1) Deposito e controllo Frazionamenti privati;
2) Allestimento cartografia catastale con indicazione proprietà comunali;
3) Collaborazione all'interno del servizio per la redazione di elaborati grafici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3807_2 **Operazioni tecnico- catastali funzionali alla produzione di atti all'Agenzia del Territorio per la relativa approvazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3807_2_1	Numero elaborati tecnici rassegnati per archiviazione	15	13
	Nota: Gli adempimenti catastali sono comprensivi di: Docfa- Volture-Esposti		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3807_3 **Svolgimento di attività tecniche (aggiornamenti cartografici - sopralluohi - rilievi - ricerche documentali - accertamento confini ecc...) funzionali ad attività dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3807_3_1	giorni di evasione della richiesta di aggiornamento cartografica di competenza del Servizio (minore di)	30	30
	Nota: il rispetto dei termini di 30 gg è confermato per il periodo fino ad agosto 2020- il periodo successivo non sono stati inseriti dati causa cambio programma - si nuovo applicativo sarà disponibile da nov. 2020		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3807_5 Deposito dei frazionamenti tramite trasmissione telematica (PEC) e deposito cartaceo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3807_5_1	Rilascio attestati di deposito ex art. 30 DPR 380/2001; numero giorni inferiore a	4	4
	Nota:		
O_3807_5_2	Evasione istanze inoltrate dall'Ag. delle Entrate - Ufficio Prov. - Territorio ai fini di controllo autocertificazioni rese dai tecnici: numero giorni inferiore a	10	10
	Nota: AI FINI DEL MONITORAGGIO DELL'INDICATORE 5_2 NON SONO STATI CONSIDERATI I MESI DI MARZO ED APRILE PER I QUALI L'INOLTRO ED EVASIONE ISTANZE E' STATO FORTEMENTE CONDIZIONATO DA EMERGENZA COVID 19		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3807_3	Aggiornamento cartografica Reggio Mapp.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3807_3	Rilievi - sopralluoghi - verifiche confini - ricerche documentali funzionali all'attività dell'Ente	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3807_3	Supporto topografico-catastale abusi edilizi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3807_5	Riscontro avvenuto deposito ex art. 30 DPR 380/2001 -	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
5	2020_OB_3807_5	Riscontro a richieste Agenzia delle Entrate - Territorio	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Prodotto

2020_PD_3818 Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP

Descrizione

Le acquisizioni immobiliari riguardano sia acquisti a titolo oneroso (ed anche in permuta) che acquisizioni a titolo gratuito; in queste ultime sono comprese le acquisizioni delle aree TAV e degli alloggi ERP, mentre per le acquisizioni immobiliari a titolo gratuito di competenza urbanistica (es. aree ed opere di urbanizzazione in PUA, ecc...) la competenza del Servizio/CDR 38 è limitata alla previsione nel Piano delle acquisizioni immobiliari (ai fini della necessaria approvazione consiliare) ed alla stima del valore delle aree (funzionale alla successiva contabilizzazione in E=U).
Nelle dismissioni immobiliari sono comprese le vendite delle aree peep già concesse in diritto di superficie e le alienazioni in permuta.
A seguito di richieste da parte dei proprietari che intendono alienare il proprio alloggio peep (sia in diritto di superficie che in piena proprietà), vengono redatte le stime dei prezzi massimi di vendita, ad eccezione dei casi in cui la originaria convenzione peep abbia previsto un criterio automatico di calcolo del prezzo vincolato di vendita.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
18.782.300,00	688.100,00	430.688,00	406.444,00	62,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
14.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	14,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.549.150,00	828.950,00	335.370,00	314.981,50	40,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3818_1 **Gestione procedure di acquisizione immobiliare, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito (con esclusione di quelle di competenza urbanistica)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3818_1_1	Numero atti per procedimenti di acquisizione immobiliare	20	15

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3818_4 **Gestione delle procedure di alienazione immobiliare.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3818_4_1	Numero atti per procedimenti di alienazione	20	16
	Nota:		
O_3818_4_2	Numero procedure di asta pubblica e di consultazione preliminare di mercato espletate	2	1
	Nota:		
O_3818_4_3	Numero procedimenti vendita ad affidamento diretto	10	8
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3818_6 **determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi privati sottoposti ai vincoli delle convenzioni peep**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3818_6_1	Numero stime effettuate	25	51
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3818_1	predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ex art. 58 L. 133/2008) e relativo allegato A contenente anche le previsioni delle acquisizioni immobiliari nel triennio di riferimento	Previsto	01/01/2020	31/03/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/03/2020
Nota:	Il Piano viene approvato dal Consiglio comunale, unitamente al Bilancio/DUP				
2	2020_OB_3818_1	Istruttoria tecnica per la stima del valore dell'immobile da acquisire a titolo oneroso e a titolo gratuito. Sono comprese le stime delle aree per OO.UU da acquisire gratuitamente con procedure di competenza urbanistica.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3818_1	espletamento procedura di asta pubblica o negoziata per l'individuazione del soggetto contraente (quando non è possibile l'affidamento diretto)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3818_1	Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di acquisizione immobiliare e le conseguenti registrazioni contabili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
5	2020_OB_3818_1	stipula contrattuale tramite ufficiale rogante (Notaio o Segretario comunale)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_3818_1	Registrazione, trascrizione e voltura catastale degli atti di accorpamento al demanio stradale (in cui manca la fase formale di stipula contrattuale)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
7	2020_OB_3818_4	predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ex art. 58 L. 133/2008). Il Piano viene approvato dal Consiglio comunale, unitamente al Bilancio/DUP	Previsto	01/01/2020	31/03/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/03/2020
Nota:					
8	2020_OB_3818_4	consultazione preliminare di mercato per promuovere la presentazione di manifestazioni di interesse all'acquisto di immobili comunali	Previsto	01/01/2020	31/05/2020
			Effettivo	01/01/2020	19/05/2020
Nota:					

9	2020_OB_3818_4	Istruttoria tecnica, con stima del valore dell'immobile da alienare	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
10	2020_OB_3818_4	Per i fabbricati storici/vincolati, richiesta autorizzazione alla Soprintendenza regionale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
11	2020_OB_3818_4	espletamento procedura di asta pubblica o negoziata per l'individuazione del soggetto contraente (quando non è possibile l'affidamento diretto)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
12	2020_OB_3818_4	Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di alienazione immobiliare e le conseguenti registrazioni contabili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
13	2020_OB_3818_4	stipula contrattuale (di regola con Notaio scelto e pagato dal soggetto acquirente)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
14	2020_OB_3818_6	rapporti con utenza esterna (ivi compresi notai, agenzie immobiliari, potenziali acquirenti, periti del Tribunale nelle esecuzioni immobiliari) onde verificare il regime giuridico dell'immobile ed il contenuto preciso dei vincoli convenzionali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
15	2020_OB_3818_6	Ricevimento di domanda di stima	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
16	2020_OB_3818_6	Redazione stima	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
17	2020_OB_3818_6	Eventuale contraddittorio col proprietario, con spiegazione dei criteri utilizzati per la stima ed infine consegna della stima	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 09220 Art. 05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)			
Cap. 09220 Art. 06	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A COS T.DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIV I PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.			
Cap. 09220 Art. 08	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE diritto d'uso immobile denominato "Villa Gra nata" all'interno del compless o sportivo di via Agosti- Via	200.000,00		
Cap. 09222 Art. 02	Aacquisizione immobili v. del Casinazzo disposta con provved imento giudiziale (ex art. 30 e 44 DPR 380/2001) VEGG. U.421 00/2 per posta figurativa per	303.100,00		
Cap. 09223 Art. 05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---			
Cap. 09224 Art. 02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...			
Cap. 09224 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6			
Cap. 09225 Art. 01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon	15.000,00		

Cap. 09240 Art. 02	FRAZIONAMENTI,VISURE ,CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		3.000,00	
Cap. 09240 Art. 04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO		1.000,00	
Cap. 09240 Art. 05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO		10.000,00	
Cap. 09530 Art. 00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA	20.000,00		
Cap. 09530 Art. 04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)			
Cap. 09530 Art. 05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO			
Cap. 09530 Art. 07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			
Cap. 09530 Art. 12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO			
Cap. 09530 Art. 16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA CUGINI			
Cap. 09530 Art. 27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1			
Cap. 09532 Art. 00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP	150.000,00		
Cap. 09536 Art. 00	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO			
Cap. 41960 Art. 00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI			5.000,00

Cap. 42100 Art. 01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E .9222/1.			15.000,00
Cap. 42100 Art. 02	acquisizione immobili v. del C asinazzo disposta con provvedi mento giudiziale (ex art. 30 e 44 DPR 380/2001): vegg. cap . E.9222/2.			303.100,00
Cap. 42101 Art. 09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9220/5)			
Cap. 42101 Art. 12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---			
Cap. 42103 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO			14.650,00
Cap. 42105 Art. 00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			20.000,00
Cap. 42105 Art. 02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)			66.200,00
Cap. 42107 Art. 01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27			
Cap. 42107 Art. 02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABiLISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2			
Cap. 42108 Art. 00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex			15.000,00
Cap. 42114 Art. 02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)			

Cap. 42114 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: diri tto d'uso a titolo gratuito im mobile denominato "Villa Grana ta" all'interno del complesso			200.000,00
Cap. 42114 Art. 04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Cadè			150.000,00
Cap. 42115 Art. 06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale			
Cap. 42119 Art. 00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI			40.000,00
Totale		**688.100,00**	**14.000,00**	**828.950,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	5,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto

2020_PD_3819 Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2020

Descrizione: U.O.C. STAFF DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE TECNICHE. Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
211.750,00	477.704,07	397.011,75	366.266,76	83,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3819_1 Espletamento attività amministrative della UOC inerenti ai LAVORI PUBBLICI dell'Area sviluppo territoriale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3819_1_1	n. di atti redatti relativi ai LAVORI PUBBLICI	200	173
	Nota: Delibere, determine di approvazione progetti, determine a contrarre, determine di varianti, perizie, atti modifica dei contratti, provvedimenti amministrativi, autorizzazioni di subappalti		
O_3819_1_2	N. atti per la gestione contabile degli appalti di Gestione calore e Pubblica Illuminazione	8	1
	Nota:		
O_3819_1_3	n. contratti stipulati di importo inferiore a € 40.000,00 relativi ai LAVORI PUBBLICI	40	46
	Nota:		
O_3819_1_4	n. pratiche per sinistri acquisite dai tecnici, gestite	40	
	Nota:		
O_3819_1_5	n. incarichi affidati relativi ai LAVORI PUBBLICI	20	34
	Nota: al 31/08/2020 gli incarichi affidati sono 28 con 19 determine dirigenziali		
O_3819_1_6	n. liquidazioni inerenti ai LAVORI PUBBLICI (validazioni di fatture)	380	356
	Nota:		
O_3819_1_7	n. atti di liquidazione relativi ai LAVORI PUBBLICI (Stati di avanzamento di appalti, determine di approvazione di stato finale e di certificato di regolare esecuzione)	60	110
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3819_1_9	n. rotonde stradali oggetto di sponsor per manutenzione verde	60	75
	Nota:		
O_3819_1_A	n. comunicazioni a SITAR, ANAC (CEL)	150	
	Nota:		
O_3819_1_B	n. CIG richiesti e gestiti	150	150
	Nota:		
O_3819_1_C	n. DURC verificati	300	290
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3819_2 **Monitorare i pagamenti relativi al canone del Leasing Scuola di Bagno e Massenzatico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3819_2_1	n. rate di pagamento Leasing monitorate anno 2020	4	2
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3819_3 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3819_3_1	% di rendicontazione	80	100
	Nota: la % monitorata è aggiornata alla rendicontazione inviata ad ottobre 2020, ed è riferita alla rendicontazione dei CUP delle opere assegnate al servizio		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3819_1	Predisposizione e aggiornamento di modulistica tecnica e amministrativa inerente ai LAVORI PUBBLICI	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3819_1	Monitoraggio degli accordi quadro per la manutenzione di fabbricati verde e infrastrutture	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3819_1	Gestione Impianti Fotovoltaici (Registro Dogane, Dichiarazione Annuale e gestione GSE)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_3819_1	Formazione del Personale del Servizio	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
5	2020_OB_3819_1	Adempimenti per A.V.C.P.(Simog, SmartCig, CEL); Comunicazioni obbligatorie BDAP; aggiornamento SITAR : supporto alla Registrazione di tutti i RUP – richiesta di accreditamento alla piattaforma, compilazione schede per appalti > € 40.000,00	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_3819_1	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro attraverso Mercato Elettronico della P. A. (inerente ai LAVORI PUBBLICI) e relativi contratti.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
7	2020_OB_3819_1	Supporto ai disegnatori per la gestione dell'archivio inerenti i Lavori pubblici	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
8	2020_OB_3819_1	Attività di supporto al Servizio Polizia Morturia per Cimiteri: pareri cappelle private, progetti aree, verifica interesse culturale.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:	in fase di valutazione di assegnazione ad altro servizio				

9	2020_OB_3819_1	Gestione in Entrata e Uscita del Protocollo Generale (in Entrata: Ricezione, protocollazione e assegnazione/in Uscita: protocollazione e spedizione), Gestione delle PEC	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
10	2020_OB_3819_2	Effettuare i pagamenti previo controllo in modo puntuale rispettando le scadenze	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 11153 Art. 00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE	211.750,00
Cap. 15100 Art. 00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO	265.954,07
Totale		**477.704,07**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigliardi Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Boncore Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Borghi Rita G.	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Carpi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mainini Renata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Malinconico Raffaele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mazzieri Brunella	Posizione Organizzativa	100,00 %
Messori Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Murgia Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	7,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	98,00 %

Prodotto

2020_PD_3822 Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004

Descrizione

L'attività consiste in: reperimento degli atti, verifica della consistenza dei beni acquisiti, eventuale frazionamento castale, inserimento dei beni nell'inventario del patrimonio, determinazione/richiesta di indennità di occupazione sine titulo, comunicazioni ai soggetti destinatari del procedimento (quali a titolo esemplificativo: richiesta sgombero locali da cose, richiesta delle somme determinate, eventuale costituzione in mora) e attività di riscossione coattiva

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3822_1 Gestione profili patrimoniali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3822_1_1	Numero pratiche gestite	10	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3822_1	Verifica atti e consistenza beni	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_3822_1	Inventariazione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_3822_1	Determinazione indennità occupazione sine titulo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	3,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_38PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_38PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_38PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	14/09/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_38PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_38TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_38TD_1 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_38TD_1_1	Adeguamento dei pagamenti attesi al sistema PAGOPA entro il	30/06/2020	30/06/2020
	Nota: Monitoraggio a cura del servizio Programmazione		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_38TD_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti	Previsto	01/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/06/2020	30/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_38TD_1	Avvio implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_3823 Gestione logistica degli stabili a seguito dell'emergenza COVID-19

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Patrimonio immobiliare

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3823_1 Gestione della logistica degli uffici comunali a seguito dell'emergenza Covid-19 In collaborazione con tutti i Servizi dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3823_1_1	Fase 1: predisposizione barriere di protezione in plexiglass per Uffici Anagrafici Entro il:	31/03/2020	31/03/2020
	Nota:		
P_3823_1_2	Fase 1: predisposizione barriere di protezione in plexiglass per Uffici Polizia Municipale Entro il:	31/03/2020	31/03/2020
	Nota:		
P_3823_1_3	Fase 2: analisi e quantificazione del fabbisogno di barriere di protezione per tutti gli uffici comunali – Entro il	30/04/2020	30/04/2020
	Nota:		
P_3823_1_4	Fase 2: analisi e quantificazione del fabbisogno di cartelli informativi e DPI per tutti gli Uffici comunali – Entro il:	15/05/2020	15/05/2020
	Nota:		
P_3823_1_5	Fase 2: posizionamento delle barriere di protezione, di cartelli informativi e DPI presso tutti gli Uffici comunali – Entro il:	31/05/2020	31/05/2020
	Nota:		
P_3823_1_6	Fase 2: Mappatura del posizionamento delle barriere di protezione, di cartelli informativi e DPI presso tutti gli Uffici comunali – Entro il:	30/06/2020	30/06/2020
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Dipendente Art. 90	30,00 %
Montagnani Roberto	DIRIGENTE	30,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Progetto

2020_PG_381501 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - Locali di via del Ghirlandaio per Uffici Polizia Locale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.447,27	22.447,27	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/11/2020	16/12/2020
			Effettivo	16/11/2020	07/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	16/12/2020	17/12/2020
			Effettivo	08/12/2020	15/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/03/2021	26/03/2021
			Effettivo	16/12/2020	31/01/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli	10.000,00
Cap. 40103 Art. 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	
Cap. 41119 Art. 01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	12.447,27
Totale		**22.447,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Progetto

2020_PG_381502 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - installazione pareti divisorie in vetro per sede municipale blocco Frumentaria

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.035,28	15.035,28	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/11/2020	16/12/2020
			Effettivo	16/11/2020	25/11/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	16/12/2020	17/12/2020
			Effettivo	26/11/2020	01/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/03/2021	26/03/2021
			Effettivo	02/12/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41113 Art. 04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINAN ZIARI e TRIBUTI	15.035,28
Totale		**15.035,28**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Progetto

2020_PG_3824 Procedura di revisione del regolamento patrimoniale

Descrizione predisposizione del nuovo regolamento patrimoniale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3824_1 **Predisposizione del nuovo Regolamento in materia di gestione del patrimonio comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3824_1_3	Predisposizione Regolamento comunale per la gestione del patrimonio (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	3,00 %

42 - SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Dirigente responsabile: Torreggiani Ermes

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Città collaborativa	L'Ecosistema urbano della co-governance	2018_PG_429503	MS Centri Sociali - Zona SUD 2018	3.846,10	0,01 %
			2018_PG_429504	MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"	13.237,00	0,05 %
			2019_PG_429502	MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO	25.000,00	0,09 %
			2020_PG_429501	MS Centri Sociali 2020 - zona SUD	25.000,00	0,09 %
			2020_PG_429502	MS Centri Sociali 2020 - zona NORD	45.000,00	0,17 %
			R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	150.000,00	0,56 %
				Totale Azione	**262.083,10**	**0,98 %**
				Totale Obiettivo	**262.083,10**	**1,47 %**
	Città senza barriere	Servizi e strutture senza ostacoli	2019_PG_852302	Riqualificazione dei bagni pubblici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del Popolo	26.595,80	0,10 %
			S_05701	Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche	1.079,98	0,00 %
				Totale Azione	**27.675,78**	**0,10 %**
				Totale Obiettivo	**27.675,78**	**0,33 %**
	Sanità e Welfare	Housing sociale	2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	750.920,53	2,80 %
			2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	366.201,55	1,36 %
			2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	180.000,00	0,67 %
			2020_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	1.208.111,15	4,50 %
			U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	75.457,43	0,28 %
			U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	317.022,05	1,18 %

CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Sanità e Welfare	Housing sociale	U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione “Dopo di noi” (sogg. Attuatore ACER)	250.000,00	0,93 %
			U_16401	Interventi di ristrutturazione e adeguamento alloggi via Fenulli-Canalina-Motti (Progetto Lemon – soggetto attuatore ACER)	3.373.756,00	12,57 %
			U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	123.577,98	0,46 %
			U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	259.284,06	0,97 %
			V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	1.500.000,00	5,59 %
			V_27901	Programma Regionale Straordinario 2020-2022 (DGR 1019 del 3/8/20) per il ripristino degli alloggi ERP (Soggetto attuatore ACER)	596.904,95	2,22 %
				Totale Azione	**9.001.235,70**	**33,53 %**
		Integrazione sociale e sociosanitaria	2020_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2020	7.500,00	0,03 %
			2020_PG_429602	MS strutture socio assistenziali 2020 - zona OVEST	22.500,00	0,08 %
				Totale Azione	**30.000,00**	**0,11 %**
		Politiche familiari	2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	441.524,22	1,64 %
			S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	6.090,24	0,02 %
				Totale Azione	**447.614,46**	**1,67 %**
				Totale Obiettivo	**9.478.850,16**	**8,98 %**
				Totale Indirizzo	**9.768.609,04**	**10,78 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Cura e potenziamento del verde	V_22103	Lavori imprevisti di completamento dell’impianto di irrigazione a servizio delle piantumazioni presenti sull’area verde pubblica di via Plauto	3.660,00	0,01 %
				Totale Azione	**3.660,00**	**0,01 %**
		Tutela e Sostenibilità ambientale	U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	290.000,00	1,08 %
				Totale Azione	**290.000,00**	**1,08 %**
				Totale Obiettivo	**293.660,00**	**0,05 %**
	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	T_11101	Parcheggio per centro sociale Buco Magico	2.984,00	0,01 %
				Totale Azione	**2.984,00**	**0,01 %**

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	11.500,00	0,04 %
			2018_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	20.000,00	0,07 %
			2018_PG_429701	MS cimiteri 2018	1.268,80	0,00 %
			2019_PG_422302	Manutenzione straordinaria fabbricato denominato Tecnopolo - MS edifici pubblici vari 2019	9.394,00	0,03 %
			2019_PG_422305	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari - IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA DELLA GHIARA - 2019	1.462,20	0,01 %
			2019_PG_422306	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico	80.000,00	0,30 %
			2019_PG_422307	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - Sede Comando Polizia Muncipale e Canile Municipale	5.081,95	0,02 %
			2019_PG_422308	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici del fabbricato Ex Gabella di via Roma, 76	20.000,00	0,07 %
			2019_PG_429703	MS cimiteri 2019 - Zona EST	10.000,00	0,04 %
			2019_PG_429704	MS cimiteri 2019 - Zona OVEST (Roncocesi e Pieve Modolena)	20.000,00	0,07 %
			2020_PD_4201	Attività tecniche gestionali anno 2020	54.924,00	0,20 %
			2020_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2020	81.810,28	0,30 %
			2020_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2020	273.773,88	1,02 %
			2020_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2020	261.644,74	0,97 %
			2020_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2020	224.059,25	0,83 %
			2020_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2020	175.598,38	0,65 %
			2020_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2020	154.887,63	0,58 %
			2020_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2020	136.999,72	0,51 %
			2020_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2020	2.128.000,00	7,93 %
			2020_PD_4217	Attività del Servizio di Prevenzione e Protezione del comune di Reggio Emilia ai sensi del DLgs 81/2008, comprese in particolare le verifiche sulla presenza di Amianto		

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2020_PD_4218	Banca dati dei fabbricati comunali, funzionale alla raccolta delle informazioni riguardanti la sicurezza e alla valutazione delle necessità d'intervento		
			2020_PD_4219	Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, Partecipazione alla commissione Provinciale, Ordinanze sindacali ai privati per la tutela della pubblica incolumità, Gestione del pronto intervento dei tecnici comunali,Logistica Protez. Civile		
			2020_PG_422001	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	20.000,00	0,07 %
			2020_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2020	19.000,00	0,07 %
			2020_PG_422202	MS 2020 - zona EST - Adeguamento impianto antincendio per l'ottenimento della conformità da parte dei VVF della scuola secondaria di 1° grado A. Einstein- succursale di Bagno	10.000,00	0,04 %
			2020_PG_422203	MS per il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio della scuola secondaria di I grado "G. Galilei"	91.000,00	0,34 %
			2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO	130.000,00	0,48 %
			2020_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2020	5.121,00	0,02 %
			2020_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2020 - Lavori di sostituzione basculante e porta pedonale di accesso all'autorimessa e porta vetrata di accesso agli uffici presso il Comando Polizia Municipale (via Brigata Reggio, 28)	11.000,00	0,04 %
			2020_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2020 - Adeguamento magazzini comunali lavori edili	49.203,00	0,18 %
			2020_PG_422305	MS edifici pubblici vari 2020 - zona EST Lavori di manutenzione straordinaria impiantistica elettrica archivio generale e magazzino comunale	21.661,00	0,08 %
			2020_PG_422306	MS impianto elettrico del complesso Ex-Stalloni	53.996,33	0,20 %
			2020_PG_429701	MS cimiteri 2020	0,00	0,00 %
			2020_PG_429702	MS cimiteri 2020 - zona OVEST	26.300,00	0,10 %
			2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	45.700,00	0,17 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2020_PG_429704	MS cimiteri 2020 - Lavori di manutenzione straordinaria ad alcune porzioni delle coperture del Cimitero di Sesso	28.000,00	0,10 %
			AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	249.775,00	0,93 %
			O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	36.190,16	0,13 %
			O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	128.944,24	0,48 %
			O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	291.794,03	1,09 %
			O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	18.179,11	0,07 %
			P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	456.149,45	1,70 %
			R_01001	MS casa colonica Mauriziano	32.841,92	0,12 %
			S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	3.145,73	0,01 %
			S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	41.628,90	0,16 %
			S_05601	Rifacimento impianto Sala del Tricolore	7.090,24	0,03 %
			T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	400.000,00	1,49 %
			U_14101	Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici	13.000,00	0,05 %
			U_16301	MS per messa in sicurezza e messa a norma scuole primarie della Zona Sud	25.000,00	0,09 %
			U_17401	Adeguamento antincendio per l’ottenimento del C.P.I. del palasport “G. BIGI”	18.476,01	0,07 %
			U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria	48.000,00	0,18 %
			U_24301	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO	33.383,95	0,12 %
			U_24401	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona SUD	33.395,24	0,12 %
			U_24501	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona OVEST	32.842,46	0,12 %
			U_24601	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD	33.436,99	0,12 %
			U_24701	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona EST	33.320,94	0,12 %
			V_22401	Spese tecniche per progetti antincendio	180.000,00	0,67 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	V_27601	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Fabbricati via Verdi (EX GIL)	20.000,00	0,07 %
			V_27602	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Leopardi e Fontanesi	30.000,00	0,11 %
			V_27603	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Bartali-Lepido	20.000,00	0,07 %
			V_27604	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Aosta	30.000,00	0,11 %
			V_27605	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Carducci-Leonardo Da Vinci	20.000,00	0,07 %
			V_27606	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Negri e Manzoni	20.000,00	0,07 %
			V_27607	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Pertini	20.000,00	0,07 %
			V_27608	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Palestra scolastica della primaria Negri e della secondaria Manzoni	50.000,00	0,19 %
				Totale Azione	**6.507.980,53**	**24,24 %**
				Totale Obiettivo	**6.510.964,53**	**35,47 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	1.304.520,56	4,86 %
				Totale Azione	**1.304.520,56**	**4,86 %**
				Totale Obiettivo	**1.304.520,56**	**6,35 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Rigenerazione e progetti urbani	S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	24.370,72	0,09 %
			S_06902	M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti - 2° stralcio	90.000,00	0,34 %
			T_09601	Intervento di ristrutturazione edilizia dell'organismo edilizio Parco delle Paulonie	5.907,25	0,02 %
				Totale Azione	**120.277,97**	**0,45 %**
				Totale Obiettivo	**120.277,97**	**1,38 %**
				Totale Indirizzo	**8.229.423,06**	**43,25 %**
CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Promozione territoriale	Marketing territoriale e Turismo	T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	199.775,00	0,74 %
				Totale Azione	**199.775,00**	**0,74 %**
				Totale Obiettivo	**199.775,00**	**0,96 %**
				Totale Indirizzo	**199.775,00**	**0,96 %**

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Cultura, saperi e idee	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	2018_PG_429203	MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)	30.997,00	0,12 %
			2020_PG_429101	MS biblioteche 2020	0,00	0,00 %
			2020_PG_429102	MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELLA SALA “CONGREGAZIONE DEGLI ARTISTI” - EX EMEROTECA – IN BIBLIOTECA PANIZZI	5.000,00	0,02 %
			2020_PG_429103	MS impianto antincendio della biblioteca di Villa Cougnet	25.191,20	0,09 %
			P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	189.357,90	0,71 %
			Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	143.542,04	0,53 %
			U_12101	Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud	20.000,00	0,07 %
			U_15201	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza	50.000,00	0,19 %
			U_23901	Restauro Loggia Ferraroni e ingresso palazzo San Giorgio	40.000,00	0,15 %
			V_25001	Tinteggiatura biblioteca a seguito dell'istallazione dei nuovi arredi	49.808,80	0,19 %
				Totale Azione	**553.896,94**	**2,06 %**
				Totale Obiettivo	**553.896,94**	**4,28 %**
	Giovani, creatività e Università	Creatività giovanile	U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 “Spazi giovani: Restyling e implemento”	41.067,06	0,15 %
				Totale Azione	**41.067,06**	**0,15 %**
				Totale Obiettivo	**41.067,06**	**0,15 %**
	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	2019_PG_429304	MS Scuole Primarie 2019 - Zona OVEST	54.198,00	0,20 %
			2019_PG_429306	MS Scuole Primarie 2019 - Zona SUD (impianti allarme anti intrusione)	19.011,87	0,07 %
			2019_PG_429307	MS scuole primarie 2019 - scala esterna scuola S. G: Bosco di Roncocesi, zona OVEST	35.000,00	0,13 %
			2019_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - Lavori di bonifica da amianto scuola secondaria di primo grado M.E. Lepido, via Premuda, 34	6.565,50	0,02 %
			2019_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona OVEST	65.863,84	0,25 %
			2019_PG_429404	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona SUD	20.000,00	0,07 %

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	2019_PG_429405	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - ADEGUAMENTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OSCURANTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAVASSA	15.000,00	0,06 %
			2019_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona EST - Scuole Einstain, Morante e dall'Aglio	40.000,00	0,15 %
			2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	111.414,89	0,42 %
			2020_PG_429302	MS scuole primarie 2020 - Lavori di rifacimento scala esterna di accesso alla scuola Ferrari di Cella e scala esterna laterale di accesso alla scuola Dante Alighieri in via Puccini	32.350,00	0,12 %
			2020_PG_429303	MS scuole primarie 2020 - zona SUD	49.500,00	0,18 %
			2020_PG_429304	MS scuole primarie 2020 - zona NORD	165.000,00	0,61 %
			2020_PG_429305	MS scuole primarie 2020 - Zona EST	45.000,00	0,17 %
			2020_PG_429306	MS scuole primarie 2020 - Zona OVEST	42.650,00	0,16 %
			2020_PG_429307	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Progetto Connettività - zona OVEST	41.000,00	0,15 %
			2020_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2020	83.704,48	0,31 %
			2020_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2020 - zona SUD	10.005,30	0,04 %
			2020_PG_429403	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2020 - zona CENTRO STORICO	170.000,00	0,63 %
			2020_PG_429404	MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado zona Sud e Zona Est	127.000,00	0,47 %
			2020_PG_429405	MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado 2020 - centro storico	150.000,00	0,56 %
			2020_PG_429406	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 Scuole zona SUD – opere murarie (Martin L. King, Dalla Chiesa, S. Pertini)	25.000,00	0,09 %
			P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	732.406,42	2,73 %
			Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	24.308,79	0,09 %

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	41.870,40	0,16 %
			T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	220.000,00	0,82 %
			U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	10.768,81	0,04 %
			U_14801	Miglioramento sismico scuola Elementare Don Pasquino Borghi di Rivalta	107.500,00	0,40 %
			U_24001	Ripristini copertura complesso scolastico M.E. Lepido	10.000,00	0,04 %
			V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	26.738,26	0,10 %
			V_18501	Riqualificazione e consolidamento - servizi Scuola di Rivalta	50.000,00	0,19 %
			V_25201	Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco	240.000,00	0,89 %
			V_25301	Rifacimento manto di copertura complesso scolastico M.E. Lepido	3.371,41	0,01 %
			V_25401	Indagini diagnostiche di solai e controsoffitti negli edifici scolastici comunali	98.000,00	0,37 %
			V_25901	Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola primaria San Giovanni Bosco via Bismantova Reggio Emilia	80.000,00	0,30 %
				Totale Azione	**2.953.227,97**	**11,00 %**
				Totale Obiettivo	**2.953.227,97**	**23,94 %**
	Sport	Riqualificazione impianti sportivi	2019_PG_422303	MS parziale della pavimentazione sportiva del campo da gioco principale del Palazzo dello Sport di Reggio Emilia “G. Bigi”	2.464,40	0,01 %
			2020_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2020	9.000,00	0,03 %
			2020_PG_422102	Lavori di copertura palestra Bergonzi	8.000,00	0,03 %
			2020_PG_422103	MS serramenti palestra Guidetti	80.000,00	0,30 %
			2020_PG_422104	Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2020 - zona NORD	23.000,00	0,09 %
			R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	4.884,34	0,02 %
			T_10801	Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi	2.682,70	0,01 %
			U_13701	Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano	205.006,00	0,76 %
			U_14401	Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"	7.000,00	0,03 %
			V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	300.000,00	1,12 %

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Sport	Riqualificazione impianti sportivi	V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	1.500.000,00	5,59 %
			V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)	166.528,71	0,62 %
			V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	2.700.000,00	10,06 %
				Totale Azione	**5.008.566,15**	**18,66 %**
				Totale Obiettivo	**5.008.566,15**	**16,52 %**
				Totale Indirizzo	**8.556.758,12**	**44,90 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_4247	Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP		
			2020_PD_42PA	Anticorruzione		
			2020_PD_42PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	89.812,00	0,33 %
				Totale Azione	**89.812,00**	**0,33 %**
				Totale Obiettivo	**89.812,00**	**0,11 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali	2020_PD_42PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
				Totale Indirizzo	**89.812,00**	**0,11 %**
				Totale CDR	**26.844.377,22**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_4201 Attività tecniche gestionali anno 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	**Assestato**	**Accertato**	**Incassato**	**Stato Avanz. %**
	239.000,00	156.041,71	147.041,71	65,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
308.190,07	54.924,00	46.899,12	15.771,24	85,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4201_1 **Presidio delle attività tecnico-gestionali propedeutiche alla gestione amministrativa di entrate e spese relative a manutenzione dei fabbricati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4201_1	Analisi documentazione tecnica per ottenimento rimborso entrate da provincia per conguagli Gestione Calore	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_4201_1	Affidamento incarichi a professionisti esterni per attività specialistiche	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06360 Art. 02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		10.000,00
Cap. 06360 Art. 05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI		39.924,00
Cap. 08454 Art. 00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	230.000,00	
Cap. 08465 Art. 00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI (contributo q,p. del nett o da spese e IVA)	9.000,00	
Cap. 08807 Art. 00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		5.000,00
Totale		**239.000,00**	**54.924,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420201 MO Fabbricati intero territorio 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
104.339,61	81.810,28	73.760,50	25.808,40	90,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	24/04/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	25/04/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	71.810,28
Cap. 09000 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI	10.000,00
Totale		**81.810,28**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420301 MO Sicurezza fabbricati comunali 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	272.000,00	159.631,16	3.564,16	58,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.773,88	1.773,88	1.773,88	1.773,88	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	19/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	13/07/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	19/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	14/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	272.000,00	
Cap. 41103 Art. 05	BENI DUREVOLI VARI PER MAN. ST RAORD.NELLE POSTAZIONI DI DAE CITTADINA E FRAZIONI E ALTRE COLONNINE DI SOCCORSO (compete nza ufficio sicurezza e imp. t		1.773,88
Totale		**272.000,00**	**1.773,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	10,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420401 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
268.289,37	261.644,74	261.644,74	99.514,35	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/01/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	31/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	117.381,92
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	54.625,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	21.580,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	7.200,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	24.900,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	26.837,82
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	9.120,00
Totale		**261.644,74**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	88,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	64,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420402 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
215.871,01	224.059,25	217.436,82	157.425,21	97,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/01/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	31/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	70.648,93
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	50.255,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	26.560,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	15.360,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	4.980,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	52.895,32
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	3.360,00
Totale		**224.059,25**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	57,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420403 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
157.466,56	175.598,38	175.598,38	115.989,05	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/01/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	30/04/2020
			Effettivo	31/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	64.026,50
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	43.700,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	13.280,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	6.240,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	1.660,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	17.891,88
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	28.800,00
Totale		**175.598,38**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420404 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
155.766,54	154.887,63	151.523,12	65.625,42	97,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/01/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	31/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	67.391,01
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	34.960,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	11.620,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	3.840,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	2.490,00
Cap. 24335 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE	9.500,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	21.246,62
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	3.840,00
Totale		**154.887,63**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420405 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
133.266,91	136.999,72	136.999,72	104.161,67	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/01/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	31/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	46.241,36
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	34.960,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	9.960,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	15.360,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	7.470,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	20.128,36
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	2.880,00
Totale		**136.999,72**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	82,00 %

Prodotto

2020_PD_4206 Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00	1.202.872,11	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_4206_1 Razionalizzazione della spesa relativa alla Gestione Calore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4206_1_1	Percentuale di risparmio ottenuto con l'appalto Gestione Calore rispetto alla base di gara (senza considerare l'eventuale revisione prezzi a ad andamento climatico della stagione termica come contrattualmente previsto)	5	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4206_2 Mantenere il contenimento dei consumi energetici dei fabbricati comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4206_2_1	% di riduzione della quantità di energia primaria invernale (kwh/mc per anno) necessaria per il riscaldamento	,1	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32012 Art. 00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)	152.562,84
Cap. 32013 Art. 00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	29.126,96
Cap. 32013 Art. 01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	22.717,45
Cap. 32017 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)	299.263,80
Cap. 32017 Art. 01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)	11.540,73
Cap. 32018 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)	30.921,13
Cap. 32020 Art. 01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)	453.676,72
Cap. 32021 Art. 00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)	812.715,23
Cap. 32021 Art. 01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)	177.575,01
Cap. 32024 Art. 00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	37.589,21
Cap. 32024 Art. 01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.310,92
Totale		**2.128.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_4217 Attività del Servizio di Prevenzione e Protezione del comune di Reggio Emilia ai sensi del DLgs 81/2008, comprese in particolare le verifiche sulla presenza di Amianto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4217_1 **Individuaz. fattori di rischio, valutaz. rischi, individuaz. misure per sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; elaboraz. misure preventive e protettive; elaboraz. procedure di sicurezza; proporre programmi informazione e formazione lavoratori**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4217_1_2	n. verifiche sulla sicurezza ed igiene del lavoro	50	
	Nota:		
O_4217_1_3	n. documenti di valutazione del rischio nuovi o aggiornati	5	
	Nota:		
O_4217_1_5	n. sopralluoghi effettuati per amianto	5	
	Nota:		
O_4217_1_6	n. interventi effettuati relativi ai controlli ed integrazione dei presidi di sicurezza	30	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4217_1	Funzioni del Responsabile servizio Prevenzione e Protezione DLGs 81/08	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_4217_1	Funzioni dei preposti DLGs 81/08	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_4217_1	Tenuta ed aggiornamento certificazioni sulla sicurezza DLGs 81/08	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
4	2020_OB_4217_1	Supporto alla Sicurezza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	30,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2020_PD_4218 Banca dati dei fabbricati comunali, funzionale alla raccolta delle informazioni riguardanti la sicurezza e alla valutazione delle necessità d'intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4218_1 **Creazione della Banca dati dei fabbricati comunali, funzionale alla raccolta delle informazioni riguardanti la sicurezza e alla valutazione delle necessità d'intervento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4218_1_1	Creazione della Banca dati entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2020_PD_4219 Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, Partecipazione alla commissione Provinciale, Ordinanze sindacali ai privati per la tutela della pubblica incolumità, Gestione del pronto intervento dei tecnici comunali,Logistica Protez. Civile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4219_1 **Approvazione del nuovo Regolamento della Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4219_1_1	Approvazione del regolamento entro il	14/11/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	40,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2020_PD_8937 Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

La Giunta Regionale, con proprio atto n. 299 del 07 marzo 2016, avente per oggetto: "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015 - Concessione contributi ai comuni in attuazione della D.G.R. n.1297/2015", ha approvato: il "Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. Del 16/03/2015 - Annualità 2014-2015-2016".
Al Comune di Reggio Emilia è stata assegnata la somma di Euro 897.503,00, relativa all'intervento sugli immobili di Viale Magenta, civici 18-18/1-18/2-18/4-18/5-20, candidato a norma di legge.
La Giunta comunale, con proprio atto n. 35 del 25 febbraio 2016, ha deliberato di avvalersi dell'attività di Acer Reggio Emilia quale Soggetto Attuatore per la realizzazione del Programma di recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui al Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, conferendo specifica delega all'Azienda per la realizzazione degli interventi e per la riscossione dei contributi assegnati dalla Regione, disciplinando le modalità di attuazione del programma e riconoscendo ad Acer il ruolo di stazione appaltante e affidataria delle attività di progettazione e direzione lavori.
Il Comune di Reggio Emilia, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, esercita funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	1.208.111,15	299.033,32	0,00	24,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_8937_1 **Recupero e razionalizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. 16.03.2015. Viale Magenta, civici 18/1, 18/2, 18/4, 18/5 e 20**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_8937_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	6	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_8937_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_8937_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_8937_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	897.503,00	
Cap. 41158 Art. 02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)		897.503,00
Cap. 41158 Art. 03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)		310.608,15
Totale		**897.503,00**	**1.208.111,15**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_4247 Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_4247_1 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4247_1_1	% di rendicontazione superiore a	80	86,32
	Nota: la % monitorata è aggiornata alla rendicontazione inviata ad ottobre 2020, ed è riferita alla rendicontazione dei CUP delle opere assegnate al servizio		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_42PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione. A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.
Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale. Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente. In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_42PA_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_42PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_42PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_42PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_42PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_42PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_42PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_42PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	08/09/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_42PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_42PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_42PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_42PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_42PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_42PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_42PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429301 MS scuole primarie 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	111.414,89	49.624,67	11.011,81	44,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	61.790,22
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	49.624,67
Totale		**111.414,89**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429302 MS scuole primarie 2020 - Lavori di rifacimento scala esterna di accesso alla scuola Ferrari di Cella e scala esterna laterale di accesso alla scuola Dante Alighieri in via Puccini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	32.350,00	32.350,00	29.646,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/05/2020	20/06/2020
			Effettivo	21/05/2020	10/06/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	20/06/2020	21/06/2020
			Effettivo	11/06/2020	15/06/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	27/09/2020	28/09/2020
			Effettivo	16/06/2020	15/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	32.350,00
Totale		**32.350,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429303 MS scuole primarie 2020 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.500,00	49.500,00	48.683,84	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/06/2020	16/07/2020
			Effettivo	16/06/2020	02/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	16/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	03/07/2020	13/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/10/2020	24/10/2020
			Effettivo		04/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	49.500,00
Totale		**49.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429304 MS scuole primarie 2020 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	165.000,00	165.000,00	144.409,25	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/06/2020	24/07/2020
			Effettivo	24/06/2020	03/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/07/2020	25/07/2020
			Effettivo	04/07/2020	27/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2021	01/05/2021
			Effettivo	28/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	165.000,00
Totale		**165.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429305 MS scuole primarie 2020 - Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.000,00	45.000,00	44.191,61	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/06/2020	20/07/2020
			Effettivo	20/06/2020	13/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	20/07/2020	21/07/2020
			Effettivo	14/07/2020	20/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	27/10/2020	28/10/2020
			Effettivo	21/07/2020	07/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	43.824,32
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	1.175,68
Totale		**45.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429306 MS scuole primarie 2020 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	42.650,00	42.650,00	41.819,14	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/07/2020	02/08/2020
			Effettivo	03/07/2020	13/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	02/08/2020	03/08/2020
			Effettivo	14/07/2020	07/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	09/11/2020	10/11/2020
			Effettivo	08/08/2020	19/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	42.650,00
Totale		**42.650,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente Art. 90	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429307 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Progetto Connettività - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	41.000,00	41.000,00	39.031,51	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/08/2020	04/09/2020
			Effettivo	05/08/2020	21/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/09/2020	03/09/2020
			Effettivo	22/08/2020	03/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	20/11/2020	20/11/2020
			Effettivo	04/09/2020	20/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR-Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di	41.000,00	
Cap. 40036 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE: INTERVENTI DI A DEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FU NZIONALE SPAZI E AULE DIDATTIC HE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SA		29.753,58
Cap. 40051 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA		11.246,42
Totale		**41.000,00**	**41.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429401 MS scuole secondarie di 1° grado 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	83.704,48
Totale		**83.704,48**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429402 MS scuole secondarie di 1° grado 2020 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.005,30	10.005,30	9.843,92	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/06/2020	16/07/2020
			Effettivo	16/06/2020	02/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	16/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	09/07/2020	09/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/10/2020	24/10/2020
			Effettivo	04/09/2020	04/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	10.005,30
Totale		**10.005,30**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429403 MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2020 - zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	170.000,00	170.000,00	118.543,05	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/07/2020	09/08/2020
			Effettivo	10/07/2020	16/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/08/2020	10/08/2020
			Effettivo	17/07/2020	27/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	28/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	14.885,46
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	155.114,54
Totale		**170.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429404 MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado zona Sud e Zona Est

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	127.000,00	127.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	127.000,00	127.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/08/2020	03/09/2020
			Effettivo	04/08/2020	21/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/09/2020	04/09/2020
			Effettivo	22/08/2020	07/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR-Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di	127.000,00	
Cap. 40051 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA		127.000,00
Totale		**127.000,00**	**127.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429405 MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado 2020 - centro storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/08/2020	03/09/2020
			Effettivo	04/08/2020	21/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/09/2020	04/09/2020
			Effettivo	22/08/2020	03/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	04/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR-Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di	150.000,00	
Cap. 40036 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE: INTERVENTI DI A DEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FU NZIONALE SPAZI E AULE DIDATTIC HE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SA		52.036,64
Cap. 40051 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA		97.963,36
Totale		**150.000,00**	**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429406 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 Scuole zona SUD – opere murarie (Martin L. King, Dalla Chiesa, S. Pertini)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	25.000,00	24.562,40	0,00	98,2 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	24.562,40	24.459,11	98,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/10/2020	04/11/2020
			Effettivo	05/10/2020	12/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	22/10/2020	22/10/2020
			Effettivo	13/10/2020	22/10/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/01/2021	28/01/2021
			Effettivo	23/10/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR-Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di	25.000,00	
Cap. 40051 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA		25.000,00
Totale		**25.000,00**	**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

R_95101 Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.884,34	4.884,34	4.884,34	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
9		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	4.884,34
Totale		**4.884,34**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	5,50 %

Prodotto Prioritario

T_10701 Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
220.000,00	220.000,00	220.000,00	10.984,88	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/10/2019	21/02/2020
			Effettivo	23/01/2019	05/10/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	21/02/2020	01/04/2020
			Effettivo	06/10/2020	09/11/2020
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/01/2021	31/03/2021
			Effettivo	10/11/2020	
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	14/04/2021	15/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/07/2021	31/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/07/2021	30/08/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40060 Art. 01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO	209.015,12
Cap. 40203 Art. 16	INCARICHI TECNICI PER COLLAUD I (annualita' 2019 finanziamen to con risorse comunali)	10.984,88
Totale		**220.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_12301 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.768,81	10.768,81	10.768,81	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	19/01/2020	18/02/2020
			Effettivo	26/11/2019	18/02/2020
Nota:					
8		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40093 Art. 08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)	10.768,81
Totale		**10.768,81**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_14101 Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici

Descrizione

Progetto "CONTENITORE" dal quale sono stati creati nuovi stralci con i relativi cronoprogrammi reali e aggiornati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/05/2019	28/02/2021
			Effettivo	13/05/2019	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	27/02/2022	28/02/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	13.000,00
Totale		**13.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_14401 Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	31/07/2020	31/07/2020
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	7.000,00
Totale		**7.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_14801 Miglioramento sismico scuola Elementare Don Pasquino Borghi di Rivalta

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
107.500,00	107.500,00	107.500,00	105.751,43	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	10/06/2020	11/06/2020
			Effettivo		25/05/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	17/09/2020	18/09/2020
			Effettivo	26/05/2020	22/08/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA nell'am bito interventi PIANI DI SICUR EZZA contributo EX ART. 1 COMM	107.500,00
Totale		**107.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_16301 MS per messa in sicurezza e messa a norma scuole primarie della Zona Sud

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	26/11/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_17401 Adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del palasport "G. BIGI"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.476,01	18.476,01	18.476,01	17.087,30	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	21/11/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	18.476,01
Totale		**18.476,01**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_24001 Ripristini copertura complesso scolastico M.E. Lepido

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.752,28	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/12/2019	04/01/2020
			Effettivo	05/12/2019	23/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	04/01/2020	05/01/2020
			Effettivo	24/12/2019	16/12/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/04/2020	13/04/2020
			Effettivo	17/12/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	10.000,00
Totale		**10.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_24301 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.383,95	33.383,95	33.383,95	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/12/2019	22/01/2020
			Effettivo	23/12/2019	31/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	22/01/2020	23/01/2020
			Effettivo	01/01/2020	01/01/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.383,95
Totale		**33.383,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_24401 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.395,24	33.395,24	33.395,24	32.856,61	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/12/2019	22/01/2020
			Effettivo	23/12/2019	31/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	12/05/2020	13/05/2020
			Effettivo	12/05/2020	12/05/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	26/09/2020	27/09/2020
			Effettivo	04/09/2020	04/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.395,24
Totale		**33.395,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_24501 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
32.842,46	32.842,46	32.842,46	32.842,46	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/12/2019	22/01/2020
			Effettivo	23/12/2019	31/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/01/2020	01/02/2020
			Effettivo	01/01/2020	01/01/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	32.842,46
Totale		**32.842,46**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_24601 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.436,99	33.436,99	33.436,99	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/12/2019	22/01/2020
			Effettivo	23/12/2019	31/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	22/01/2020	23/01/2020
			Effettivo	14/01/2020	14/01/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	15/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.436,99
Totale		**33.436,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto Prioritario

U_24701 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.320,94	33.320,94	33.320,94	28.213,56	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/12/2019	22/01/2020
			Effettivo	23/12/2019	31/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.320,94
Totale		**33.320,94**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,50 %

Prodotto Prioritario

V_25201 Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	210.000,00	210.000,00	105.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	240.000,00	240.000,00	236.693,55	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	27/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/04/2020	29/06/2020
			Effettivo	30/04/2020	29/06/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	29/06/2020	29/06/2020
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	29/06/2020	29/06/2020
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	30/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	30/06/2020	30/06/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/08/2020	29/08/2020
			Effettivo	29/08/2020	08/09/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	29/08/2020	28/09/2020
			Effettivo		21/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09086 Art. 00	TRASF.MIN.INTERNO PER INTERVEN TI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI CO E SVILUPPO TERRITORIALE SOS TENBILE (vegg cap U/40052/27)	210.000,00	
Cap. 40052 Art. 26	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)		30.000,00
Cap. 40052 Art. 27	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin. contributo ministeriale) ==Vegg. cap E 9086==		210.000,00
Totale		**210.000,00**	**240.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Gherpelli Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2017_PD_892701 Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"

Descrizione

Le attività per ripristinare gli alloggi esistenti sfitti da destinare a nuove assegnazioni è stato supportato dal programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" (I° e II° stralcio) avviato nel 2008 da Stato e Regione destinando al Comune di Reggio Emilia 5.713.000 euro per il recupero di circa 230 alloggi vuoti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Sanità e Welfare

Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
750.920,53	750.920,53	750.920,53	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_8927_1 Rendicontazione e conclusione programma

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8927_1_1	Conclusione del Programma entro il	31/05/2020	
	Nota: NON E' ANCORA STATO POSSIBILE CONCLUDERE IL PROGRAMMA PERCHE' ACER NON INVIATO LA DOCUMENTAZIONE CHE DIMOSTRI LA CONCLUSIONE DEI LAVORI. E' stata però impegnata la spesa prevista nel bilancio 2019		
M_8927_1_1	Conclusione del Programma entro il	31/10/2020	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41157 Art. 01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	690.648,07
Cap. 41157 Art. 02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	60.272,46
Totale		**750.920,53**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2017_PG_429704 MS cimiteri 2017 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	11.500,00
Totale		**11.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PD_894001 Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)

Descrizione

La Giunta Regionale, con proprio atto n. 873 del 06 luglio 2015, ha approvato i criteri e le modalità per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Riparto delle risorse assegnate dal D.I. 16/03/2015.
Con l'atto sopra citato sono stati anche approvati e criteri e modalità per la realizzazione del "Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali"
La finalità di questo programma è la riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore di utenti finali degli alloggi situati in edifici di titolarità pubblica.
I soggetti pubblici titolari di immobili appartenenti alle seguenti categorie: Edifici di edilizia residenziale pubblica, centri di riabilitazione per anziani e disabili, case di riposo, centri di accoglienza e case famiglia, edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali, erano ammissibili alla richiesta di finanziamento.
L'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile sito in Reggio Emilia – Via Samoggia - Circoscrizione Nord-Est - zona "S. Prospero Strinati, assegnato all'ASP Reggio Emilia – Città delle persone e adibito dalla stessa azienda a casa protetta per anziani non autosufficienti (Villa Erica), ha partecipato al bando regionale.
Al Comune di Reggio Emilia, con D.G.R. n. 1636/2016, è stato riconosciuto un contributo pari a euro 247.995,00.
Il Comune, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, eserciterà funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Politiche familiari

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
263.025,00	263.025,00	247.995,00	343.278,26	94,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
441.524,22	441.524,22	422.995,00	0,00	95,8 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_8940_2 Conclusione programma

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8940_2_1	Collaudo entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09767 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO VILLA ER ICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATT UATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165/3===	263.025,00	
Cap. 41165 Art. 02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d		178.499,22
Cap. 41165 Art. 03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA (P.F. 2.03.contr ibuto in c/impianti) == VEGG.		263.025,00
Totale		**263.025,00**	**441.524,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2018_PG_420801 Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.111,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41155 Art. 01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PG_429203 MS musei - Zona CENTRO 2018 (Museo del Tricolore, piazza Casotti, 1)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.997,00	30.997,00	30.997,00	27.108,40	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	30.997,00
Totale		**30.997,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PG_429503 MS Centri Sociali - Zona SUD 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.846,10	3.846,10	3.846,10	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	3.846,10
Totale		**3.846,10**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PG_429504 MS Centri Sociali - Zona NORD 2018 "Laghi di Reggio" e "Tricolore"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.237,00	13.237,00	13.237,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	13.237,00
Totale		**13.237,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PG_429701 MS cimiteri 2018

Descrizione

Progetto "CONTENITORE" 2018 dal quale sono stati creati nuovi stralci con i relativi cronoprogrammi reali e aggiornati.
Tale progetto è rimasto attivo nel 2019 solo per liquidazione incarico professionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.040,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2018	31/03/2021
			Effettivo	02/01/2018	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/03/2021	01/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/12/2021	01/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Liquidazione competenze incarico professionale per indagine e calcoli tecnici su cimitero di Roncocesi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	1.268,80
Totale		**1.268,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PG_893601 Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

Verso una gestione sostenibile del costruito: la gestione sostenibile dell'offerta abitativa sociale in un contesto di contrazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili richiede una revisione dei processi di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, che incrementi l'efficacia e l'efficienza degli strumenti funzionali alle attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria.
Piano pluriennale di recupero del patrimonio abitativo: il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale rivela un'elevata media di epoca di costruzione: sei alloggi su dieci hanno un età/edificio superiore a 25 anni ed il 35,4% del numero complessivo di alloggi sono stati realizzati oltre 40 anni fa.
Parallelamente le caratteristiche dimensionali del patrimonio immobiliare rivelano una prevalenza di alloggi di superficie compresa tra 65 e 95 mq (45,9%) e una limitata dotazione di alloggi di superfici superiori a 95 mq (6,1%). Condizioni differenti si verificano per il patrimonio immobiliare di proprietà comunale destinato alla locazione permanente dove oltre il 50% degli alloggi ha un'età di costruzione compresa tra i 10 e 25 anni ed il 65,3% degli alloggi ha una superficie compresa tra 45 e 65 mq.
Queste caratteristiche costruttive e dimensionali del patrimoniale immobiliare richiedono, a fronte di una contrazione della disponibilità di risorse statali e regionali, un ulteriore incremento dell'efficacia e dell'efficienza nei processi di pianificazione, programmazione ed attuazione che consentano, da un lato, di incrementare la dotazione di alloggi disponibili per nuove assegnazioni e, dall'altro, di migliorare il grado di conservazione edilizia del patrimonio immobiliare pubblico.
A tal fine è prevista, nella programmazione degli investimenti dell'Amministrazione comunale per il
triennio 2016-2018 l'allocazione di risorse per oltre 0,3 milioni di euro da destinare ad un piano straordinario di investimenti per la rifunzionalizzazione e riattivazione del patrimonio abitativo ERP.
E' necessario incrementare la dotazione di alloggi disponibili compatibili con le macro-tipologie familiari dei richiedenti alloggi di ERS. Tale necessità emerge oggettivamente dalle stesse graduatorie di edilizia residenziale sociale.
Nella disponibilità del patrimonio comunale residenziale, vi sono alloggi in grado di soddisfare tale richiesta, ma attualmente non disponibili per l'assegnazione, in quanto necessitano di interventi strutturati di adeguamento, manutenzione e/o ripristino.
Per rispondere, almeno parzialmente, alla richiesta della domanda sociale di alloggi il Comune - sulla base dell'elenco delle unità immobiliari fornite da ACER Reggio Emilia – andrà a definire, secondo modalità di programmazione condivisa tra i Servizi dell'Ente, l'elenco delle unità immobiliari da manutenere e/o ripristinare.
Si rende contestualmente necessario aggiornare gli strumenti di programmazione e pianificazione degli interventi di manutenzione e ripristino anche in funzione dei futuri effetti applicativi dei nuovi criteri di accesso e permanenza e calcolo del canone negli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e del potenziale di risorse economiche aggiuntive da essi derivanti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Sanità e Welfare
Azione	Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
366.201,55	366.201,55	366.201,55	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_8936_1 **Presidio efficace ed efficiente sulla corretta applicazione della Convenzione in essere con ACER, riguardante la prima linea di intervento di MS su alloggi ERP ed ERS 2018**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6	2020_OB_8936_1	Verifiche a campione degli interventi effettuati da ACER e analisi della documentazione prodotta.	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
7	2020_OB_8936_1	Verifica conclusiva di tutta la documentazione prodotta in attuazione della Convenzione	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41157 Art. 07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972	120.000,00
Cap. 41157 Art. 08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.	246.201,55
Totale		**366.201,55**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2019_PD_893901 Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_8939_1 Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_8939_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	3	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_8939_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_8939_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_8939_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)	180.000,00	
Cap. 41157 Art. 23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)		180.000,00
Totale		**180.000,00**	**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2019_PG_422302 Manutenzione straordinaria fabbricato denominato Tecnopolo - MS edifici pubblici vari 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	9.394,00	9.394,00	9.394,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/06/2019	07/04/2020
			Effettivo	18/04/2019	07/04/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	06/07/2021	07/07/2021
			Effettivo	05/12/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/04/2023	24/04/2023
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	9.394,00
Totale		**9.394,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_422303 MS parziale della pavimentazione sportiva del campo da gioco principale del Palazzo dello Sport di Reggio Emilia "G. Bigi"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.464,40	2.464,40	2.464,40	2.464,40	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	10/01/2020	11/01/2020
			Effettivo	06/09/2019	27/09/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.464,40
Totale		**2.464,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_422305 MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari - IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA BASILICA DELLA GHIARA - 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.462,20	1.462,20	1.462,20	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	22/03/2020	23/03/2020
			Effettivo	06/12/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	1.462,20
Totale		**1.462,20**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_422306 MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.000,00	80.000,00	80.000,00	44.467,94	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	18/12/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_422307 MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - Sede Comando Polizia Muncipale e Canile Municipale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.081,95	5.081,95	5.081,95	4.999,97	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/12/2019	17/01/2020
			Effettivo	18/12/2019	30/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	17/01/2020	18/01/2020
			Effettivo	31/12/2019	14/01/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/03/2021	01/04/2021
			Effettivo	15/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	5.081,95
Totale		**5.081,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_422308 Manutenzione straordinaria agli impianti idrici del fabbricato Ex Gabella di via Roma, 76

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.483,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/12/2019	22/01/2020
			Effettivo	23/12/2019	31/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI AI FINI IVA)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429304 MS Scuole Primarie 2019 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
54.198,00	54.198,00	54.198,00	53.539,72	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	54.198,00
Totale		**54.198,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429306 MS Scuole Primarie 2019 - Zona SUD (impianti allarme anti intrusione)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
19.011,87	19.011,87	19.011,87	19.011,87	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/03/2020	31/03/2020
			Effettivo	17/12/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	19.011,87
Totale		**19.011,87**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429307 MS scuole primarie 2019 - scala esterna scuola S. G: Bosco di Roncocesi, zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.818,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/12/2019	01/01/2020
			Effettivo	02/12/2019	13/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/01/2020	02/01/2020
			Effettivo	14/12/2019	09/12/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	09/04/2020	10/04/2020
			Effettivo	10/12/2019	07/01/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	35.000,00
Totale		**35.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429402 MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - Lavori di bonifica da amianto scuola secondaria di primo grado M.E. Lepido, via Premuda, 34

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.565,50	6.565,50	6.565,50	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	6.565,50
Totale		**6.565,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429403 MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
65.863,84	65.863,84	65.863,84	65.063,05	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	65.863,84
Totale		**65.863,84**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429404 MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.676,66	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	24/07/2020	25/07/2020
			Effettivo	31/12/2019	31/07/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429405 MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - ADEGUAMENTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OSCURANTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAVASSA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.758,07	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	14/12/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	15.000,00
Totale		**15.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429406 MS scuole secondarie di 1° grado 2019 - zona EST - Scuole Einstain, Morante e dall'Aglio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.332,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2019	03/01/2020
			Effettivo	04/12/2019	13/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/01/2020	04/01/2020
			Effettivo	14/12/2019	13/12/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	14/12/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2019_PG_429502 MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	14/12/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429703 MS cimiteri 2019 - Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.877,77	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	22/03/2020	22/03/2020
			Effettivo	14/12/2019	07/02/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00
Totale		**10.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2019_PG_429704 MS cimiteri 2019 - Zona OVEST (Roncocesi e Pieve Modolena)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,33	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	15/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_852302 Riqualificazione dei bagni pubblici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del Popolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Città senza barriere
Azione	Servizi e strutture senza ostacoli

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	04/06/2021	04/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40085 Art. 02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU B ENI IMMOBILI : PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune	26.595,80
Totale		**26.595,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Magnani Massimo	DIRIGENTE	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_4216 Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
102.500,00	89.812,00	22.500,00	0,00	25,1 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4216_1 **Demolizione opere abusive: accampamento nomadi vicino casello autostradale (in coordinamento con i servizi sociali), chiosco via Emilia San Pietro Demolizione opere pericolose private oggetto di ordinanza: rimozione copertura amianto in via Dei Quercioli**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4216_1_1	Effettuare la demolizione del campo nomadi zona autostrada entro il	31/10/2020	
	Nota:		
M_4216_1_2	Effettuare la demolizione del Chiosco via Emilia San Pietro entro il	30/09/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 25020 Art. 00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'	89.812,00
Totale		**89.812,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422001 Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41155 Art. 01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422101 Ms infrastrutture per lo sport 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	9.000,00
Totale		**9.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422102 Lavori di copertura palestra Bergonzi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.000,00	8.000,00	6.368,40	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/09/2020	09/10/2020
			Effettivo	09/09/2020	16/09/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/10/2020	10/10/2020
			Effettivo	17/09/2020	01/10/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	16/01/2021	17/01/2021
			Effettivo	02/10/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	8.000,00
Totale		**8.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422103 MS serramenti palestra Guidetti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/11/2020	05/12/2020
			Effettivo	05/11/2020	26/11/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/12/2020	06/12/2020
			Effettivo	27/11/2020	25/11/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	14/03/2021	15/03/2021
			Effettivo	26/11/2020	25/01/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422104 Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2020 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/12/2020	09/01/2021
			Effettivo	10/12/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/01/2021	10/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	18/04/2021	19/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	23.000,00
Totale		**23.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422201 Programma di adeguamento impianti antincendio 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	19.000,00
Totale		**19.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422202 MS 2020 - zona EST - Adeguamento impianto antincendio per l'ottenimento della conformità da parte dei VVF della scuola secondaria di 1° grado A. Einstein- succursale di Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.000,00	10.000,00	9.625,80	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/05/2020	03/06/2020
			Effettivo	04/05/2020	08/05/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	09/05/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	10.000,00
Totale		**10.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2020_PG_422203 MS per il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio della scuola secondaria di I grado "G. Galilei"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	26/11/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/06/2021	08/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	91.000,00
Totale		**91.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422204 Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2020	30/12/2020
			Effettivo	30/11/2020	11/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	12/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/04/2021	09/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	130.000,00
Totale		**130.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422301 MS edifici pubblici vari 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.121,00	4.867,80	3.458,70	95,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	5.121,00
Totale		**5.121,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422302 MS edifici pubblici vari 2020 - Lavori di sostituzione basculante e porta pedonale di accesso all'autorimessa e porta vetrata di accesso agli uffici presso il Comando Polizia Municipale (via Brigata Reggio, 28)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.000,00	11.000,00	10.894,69	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/06/2020	03/07/2020
			Effettivo	03/06/2020	22/06/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/07/2020	04/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	01/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	10/10/2020	11/10/2020
			Effettivo	02/07/2020	30/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	11.000,00
Totale		**11.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422303 MS edifici pubblici vari 2020 - Adeguamento magazzini comunali lavori edili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.203,00	49.203,00	48.605,07	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/06/2020	16/07/2020
			Effettivo	16/06/2020	23/06/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	24/06/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	49.203,00
Totale		**49.203,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422305 MS edifici pubblici vari 2020 - zona EST Lavori di manutenzione straordinaria impiantistica elettrica archivio generale e magazzino comunale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	21.661,00	21.661,00	21.311,22	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/07/2020	02/08/2020
			Effettivo	03/07/2020	16/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	02/08/2020	03/08/2020
			Effettivo	17/07/2020	27/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/03/2021	01/04/2021
			Effettivo	28/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	21.661,00
Totale		**21.661,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_422306 MS impianto elettrico del complesso Ex-Stalloni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	53.996,33	53.996,33	53.125,42	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/09/2020	26/10/2020
			Effettivo	26/09/2020	16/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	26/10/2020	27/10/2020
			Effettivo	17/10/2020	01/06/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/02/2021	03/02/2021
			Effettivo	02/06/2020	26/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	53.996,33
Totale		**53.996,33**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429101 MS biblioteche 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	26/08/2020
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429102 MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELLA SALA “CONGREGAZIONE DEGLI ARTISTI” - EX EMEROTECA – IN BIBLIOTECA PANIZZI

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.000,00	5.000,00	3.937,03	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/08/2020	11/09/2020
			Effettivo	12/08/2020	24/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	11/09/2020	12/09/2020
			Effettivo	25/08/2020	07/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	5.000,00
Totale		**5.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429103 MS impianto antincendio della biblioteca di Villa Cougnet

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.191,20	25.191,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2020	03/01/2021
			Effettivo	04/12/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/01/2021	04/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/04/2021	13/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	25.191,20
Totale		**25.191,20**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429501 MS Centri Sociali 2020 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	26/08/2020
			Effettivo	02/01/2020	26/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429502 MS Centri Sociali 2020 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	05/11/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/06/2021	08/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	45.000,00
Totale		**45.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429601 MS strutture socio assistenziali 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Integrazione sociale e sociosanitaria

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	7.500,00
Totale		**7.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429602 MS strutture socio assistenziali 2020 - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Integrazione sociale e sociosanitaria

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.500,00	22.500,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/07/2020	30/08/2020
			Effettivo	31/07/2020	14/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/08/2020	31/08/2020
			Effettivo	15/08/2020	28/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	29/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	22.500,00
Totale		**22.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429701 MS cimiteri 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429702 MS cimiteri 2020 - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.300,00	26.300,00	21.953,49	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/06/2020	26/07/2020
			Effettivo	26/06/2020	20/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	26/07/2020	27/07/2020
			Effettivo	21/07/2020	07/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/11/2020	03/11/2020
			Effettivo	08/09/2020	30/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	26.300,00
Totale		**26.300,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429703 MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.700,00	45.700,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/09/2020	24/10/2020
			Effettivo	24/09/2020	07/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/10/2020	25/10/2020
			Effettivo	08/10/2020	19/10/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo	20/10/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	45.700,00
Totale		**45.700,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429704 MS cimiteri 2020 - Lavori di manutenzione straordinaria ad alcune porzioni delle coperture del Cimitero di Sesso

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/10/2020	05/11/2020
			Effettivo	06/10/2020	21/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/11/2020	06/11/2020
			Effettivo	22/10/2020	02/11/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/02/2021	13/02/2021
			Effettivo	03/11/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	28.000,00
Totale		**28.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

AMP2002_001604 Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
249.775,00	249.775,00	249.775,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
5			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
6			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	17/02/2020	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/02/2021	28/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40110 Art. 02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	111.159,61
Cap. 40110 Art. 03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	138.615,39
Totale		**249.775,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

O_81401 **Nuovo forno crematorio a Coviolo**

Descrizione Nuovo forno crematorio presso Cimitero di Coviolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
36.190,16	36.190,16	36.190,16	2.500,62	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
10		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40165 Art. 00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO	36.190,16
Totale		**36.190,16**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

O_84101 Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio

Descrizione: Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012: interventi Chiesa di San Giorgio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.652.056,50	128.944,24	128.944,24	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	12/12/2020	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/06/2021	16/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	17/01/2022	18/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	19/03/2022	17/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	18/04/2022	18/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	18/08/2022	13/08/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	14/08/2023	12/11/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	74.329,03	
Cap. 40115 Art. 05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		128.944,24
Totale		**74.329,03**	**128.944,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

O_84401 Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale della Galleria del Cimitero Monumentale.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento alla Galleria del Cimitero Monumentale che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma che quelle dovute alle infiltrazioni d'acque con interventi locali rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
291.794,03	291.794,03	291.794,03	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
291.794,03	291.794,03	291.794,03	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	04/12/2020	31/01/2021
			Effettivo	20/10/2020	
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	03/08/2021	03/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/08/2021	02/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	291.794,03	
Cap. 40169 Art. 01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.		291.794,03
Totale		**291.794,03**	**291.794,03**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

O_84501 Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale del Cimitero di Sabbione.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento al Cimitero di Sabbione che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma con interventi locali di rièarazione e rafforzamento rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
18.179,11	18.179,11	18.179,11	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
18.179,11	18.179,11	18.179,11	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	18.179,11	
Cap. 40169 Art. 03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)		18.179,11
Totale		**18.179,11**	**18.179,11**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

P_83601 **Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti**

Descrizione: Realizzazione di un estendimento dello spazio destinato a "Sala dei Dolenti" connesso funzionalmente ai percorsi della struttura del Nuovo Cimitero di Coviolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
456.149,45	456.149,45	456.149,45	264.997,14	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	27/11/2018	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	06/03/2021	05/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40160 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	15.023,20
Cap. 40160 Art. 02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo	441.126,25
Totale		**456.149,45**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	12,00 %
Paterlini Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

P_86001 Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Descrizione

Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso la Biblioteca Panizzi consistente nel completamento dell'adeguamento funzionale e normativo dell'intero fabbricato dal punto di vista impiantistico e della sicurezza mediante successivi interventi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Cultura, saperi e idee
Azione	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
189.357,90	189.357,90	189.357,90	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/12/2020	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	25/10/2021	26/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/10/2021	24/01/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	189.357,90
Totale		**189.357,90**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

P_86701

Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta

Descrizione

Lavori alla Scuola dell'infanzia La Villetta nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
372.406,42	372.406,42	372.406,42	140.091,78	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
732.406,42	732.406,42	732.406,42	143.231,59	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
5			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
6			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
7			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	372.406,42	
Cap. 40075 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13		372.406,42
Cap. 40075 Art. 04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali		360.000,00
Totale		**372.406,42**	**732.406,42**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Q_85801 Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno

Descrizione: Realizzazione del 1° stralcio di nuova scuola secondaria di 1° grado a Villa Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.308,79	24.308,79	24.308,79	11.081,09	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2019	29/02/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40250 Art. 03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)	17.875,59
Cap. 40250 Art. 06	LAVORI PER ULTIMAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO (po st cantiere finanziate con risorse comunali)	6.433,20
Totale		**24.308,79**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,50 %

Progetto

Q_88701 Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.

Descrizione: Intervento per riorganizzazione spazi e servizi Biblioteca Panizzi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
143.542,04	143.542,04	143.542,04	136.585,75	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/07/2020	28/09/2020
			Effettivo	01/07/2020	13/08/2020
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	05/06/2020	05/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	9.000,00
Cap. 40121 Art. 07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)	134.542,04
Totale		**143.542,04**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	12,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	3,80 %

Progetto

R_01001 MS casa colonica Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
32.841,92	32.841,92	32.841,92	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	02/03/2020	03/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/06/2021	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	32.841,92
Totale		**32.841,92**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

R_97901 Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.288,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Inizio lavori	Previsto	02/02/2020	03/02/2020
			Effettivo	10/02/2020	10/02/2020
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo	11/02/2020	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/02/2021	02/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40175 Art. 14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	3.000,00
Cap. 40175 Art. 15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	147.000,00
Totale		**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %
Gherpelli Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_01701 Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni

Descrizione

L'esigenza è quella di aumentare gli spazi a disposizione per razionalizzare ed implementare le varie attività delle associazioni di volontariato presenti nel territorio. Si rende necessario pertanto ristrutturare i locali esistenti, relativamente a:
- aspetto strutturale, con verifica ed adeguamento antisismico, razionalizzare spazi interni;
- interventi volti al risparmio energetico;
- messa a norma degli impianti;
rifacimento dei servizi anche in un'ottica di adeguamento normativo degli stessi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Sanità e Welfare

Azione Politiche familiari

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
200.000,00	6.090,24	6.090,24	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	11/09/2020	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	28/02/2021	29/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/05/2021	06/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	06/09/2021	05/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	05/12/2021	23/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	23/02/2022	23/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	22/08/2022	22/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	22/08/2022	20/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)	
Cap. 41150 Art. 24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	6.090,24
Cap. 51150 Art. 23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)	
Totale		**6.090,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Gherpelli Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_03101 Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.145,73	3.145,73	3.145,73	2.542,48	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/02/2020	29/02/2020
			Effettivo	21/12/2018	30/04/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO	3.145,73
Totale		**3.145,73**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_03201 Riqualificazione urbana Piazza San Prospero

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione	Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	24.370,72	24.370,72	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/03/2020	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/03/2021	28/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	28/06/2021	07/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	07/08/2021	08/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	31/03/2022	01/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/04/2022	30/06/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)	24.370,72
Cap. 40002 Art. 08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	
Totale		**24.370,72**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_05501 Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella

Descrizione

Si tratta di fabbricati abusivi che sono stati consegnati al comune il 15/04/2016. Vista le legge che persegue la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale. Si procederà alla demolizione dei manufatti abusivamente realizzati sulle aree pervenute al patrimonio comunale, ciò costituirà la valorizzazione delle aree medesime, delle quali l'Amministrazione Comunale potrà liberamente disporre una volta sgravate dai vincoli costituiti dagli abusi edilizi perpetrati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.628,90	41.628,90	41.628,90	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40113 Art. 02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	41.628,90
Totale		**41.628,90**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_05601 Rifacimento impianto Sala del Tricolore

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.090,24	7.090,24	7.090,24	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Restauro delle sedute rotte della Sala del Tricolore	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40150 Art. 04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE	7.090,24
Totale		**7.090,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

S_05701 Spese tecniche per abbattimento barriere architettoniche

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città senza barriere
Azione Servizi e strutture senza ostacoli

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.079,98	1.079,98	1.079,98	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Liquidazione parcella a seguito di consegna elaborati	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 14	PRESTAZIONI TECNICHE PER REDAZ IONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE PER TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARE DI 1^ GRADO	1.079,98
Totale		**1.079,98**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

S_06902 M.S. Centro di Via Turri 49 e zone adiacenti - 2° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/11/2019	28/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/01/2021	28/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/12/2021	30/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE	90.000,00
Totale		**90.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

T_01401 Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
Azione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.870,40	41.870,40	41.870,40	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	27/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/08/2020	30/10/2020
			Effettivo	27/03/2020	26/03/2020
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/10/2020	01/05/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/05/2021	30/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/08/2021	31/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	31/08/2021	01/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2023	30/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/03/2026	31/03/2026
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40033 Art. 34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri	41.870,40
Totale		**41.870,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_03001 Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	400.000,00	20.000,00	0,00	5,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/09/2020	31/01/2021
			Effettivo	01/09/2020	
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	01/02/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/05/2021	31/07/2021
			Effettivo		10/12/2020
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/08/2021	09/12/2021
			Effettivo	11/12/2020	
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	01/01/2022	31/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	01/03/2022	02/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	30/08/2022	31/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40243 Art. 02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	20.000,00
Cap. 40243 Art. 03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (QUOTA FIN. A MUTU O) == VEGG. CAP. E 10723 ==	280.000,00
Cap. 50243 Art. 03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA A MUTUO (FPV- crono esigibilità) ==VEGG cap 40243/3==	100.000,00
Totale		**400.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gallingani Marcello	Responsabile Unico di Progetto	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Progetto

T_09201 POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
713.047,24	713.047,24	713.047,24	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.004.520,56	1.304.520,56	1.304.520,56	284.171,58	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Inizio lavori	Previsto	30/10/2020	30/10/2020
			Effettivo	24/08/2020	24/08/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	01/11/2021	01/11/2021
			Effettivo	25/08/2020	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/11/2021	30/01/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===	713.047,24	
Cap. 40006 Art. 69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===		713.047,24
Cap. 40006 Art. 70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento comunale		591.473,32
Totale		**713.047,24**	**1.304.520,56**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_09601 Intervento di ristrutturazione edilizia dell’organismo edilizio Parco delle Paulonie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.907,25	5.907,25	5.907,25	2.310,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO PARCO DELLE PAULONIE	5.907,25
Totale		**5.907,25**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pisi Francesca	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_10801 Manutenzione Straordinaria Palasport Bigi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.682,70	2.682,70	2.682,70	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori imprevisti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)	2.682,70
Totale		**2.682,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_11101 Parcheggio per centro sociale Buco Magico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.102,58	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40012 Art. 41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE BUCO MAGICO	2.984,00
Totale		**2.984,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_97701 Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivo Strategico Promozione territoriale
Azione Marketing territoriale e Turismo

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
199.775,00	199.775,00	199.775,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/11/2019	12/11/2020
			Effettivo	20/12/2017	11/12/2018
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	12/11/2020	05/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	05/02/2022	06/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	06/04/2022	07/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	02/10/2022	03/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	03/10/2022	01/01/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40125 Art. 01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	199.775,00
Totale		**199.775,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_10901 Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_109_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_109_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	3	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_109_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_109_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_109_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)	31.500,00	
Cap. 41157 Art. 11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO		43.957,43
Cap. 41157 Art. 19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. A TTUATORE ACER) (quota finanzia mento regionale L. 80) (veggas		31.500,00
Totale		**31.500,00**	**75.457,43**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_11001 Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_110_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_110_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	3	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_110_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_110_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_110_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	80.000,00	
Cap. 09706 Art. 11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	50.283,79	
Cap. 41157 Art. 10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZIO N E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT		146.738,26
Cap. 41157 Art. 12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT		40.000,00
Cap. 41157 Art. 21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)		80.000,00
Cap. 41157 Art. 22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)		50.283,79
Totale		**130.283,79**	**317.022,05**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_12101 Interventi di riqualificazione cinema comunale Rosebud

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.657,54	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/11/2019	15/01/2020
			Effettivo	04/11/2019	26/11/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	14/02/2020	15/02/2020
			Effettivo	27/11/2019	28/11/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	27/05/2020	28/05/2020
			Effettivo	29/11/2019	28/05/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40031 Art. 00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_13701 Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	205.006,00	205.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Erogazione del contributo ai soggetti attuatori dell'intervento in project financing	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40146 Art. 03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER P ROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZ IONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CAL CIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME	205.006,00
Totale		**205.006,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_13801 Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione “Dopo di noi” (sogg. Attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Sanità e Welfare
Azione	Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_138_1 **Presidio e monitoraggio ai fini dell'erogazione del trasferimento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_138_1_1	Predisposizione atti amministrativi per trasferimento entro	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40177 Art. 08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER	250.000,00
Totale		**250.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_15201 Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	01/11/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09082 Art. 01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE (VEGG. CAP . U.40129/10(2019)	50.000,00	
Cap. 40129 Art. 10	INTERVENTI URGENTI DI MAN.STRA ORD.GALLERIA PARMEGGIANI (fina nz. CONTR. MI.SE EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENIBILE vegg. qp.		50.000,00
Totale		**50.000,00**	**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_15401 Riqualificazione parziale canile-gattile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	290.000,00	6.090,24	1.872,00	2,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	30/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	09/04/2021	08/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	08/07/2021	09/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	10/07/2021	11/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	06/11/2021	07/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	07/11/2021	07/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40199 Art. 14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)	40.000,00
Cap. 40199 Art. 15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==	134.000,00
Cap. 50199 Art. 15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo - FPV crono esigibili tà ==VEGG cap 40199/15==)	116.000,00
Totale		**290.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Responsabile Unico di Progetto	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_15601 Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 “Spazi giovani: Restyling e implemento”

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Giovani, creatività e Università
Azione Creatività giovanile

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
16.000,00	25.067,06	16.000,00	0,00	63,8 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
32.000,00	41.067,06	32.000,00	31.625,00	77,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/07/2019	30/01/2020
			Effettivo	29/07/2019	09/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/01/2020	31/01/2020
			Effettivo	10/12/2019	02/12/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/05/2020	09/05/2020
			Effettivo	03/12/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09365 Art. 04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1	25.067,06	
Cap. 41134 Art. 01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento re gionale L. R. 14/08 anno 2019		25.067,06
Cap. 41134 Art. 02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento co munale		16.000,00
Totale		**25.067,06**	**41.067,06**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_16401 **Interventi di ristrutturazione e adeguamento alloggi via Fenulli-Canalina-Motti (Progetto Lemon – soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_164_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_164_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	3	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_164_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_164_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_164_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 09	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI ALLOGGI VIA FENULL I-CANALINA MOTTI (VEGG.CAP.U.4 1157/15)	3.373.756,00	
Cap. 41157 Art. 15	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) VIA FENUL LI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO L EMON) FINANZIAMENTO REGIONALE		3.373.756,00
Totale		**3.373.756,00**	**3.373.756,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

U_16501 Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_165_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_165_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	3	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_165_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_165_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_165_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)	100.000,00	
Cap. 41157 Art. 16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)		23.577,98
Cap. 41157 Art. 20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L		100.000,00
Totale		**100.000,00**	**123.577,98**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_16601 **Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_166_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_165_1_1	N. sopralluoghi e monitoraggi sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto attuatore - Acer Reggio Emilia	3	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_166_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta e sulla realizzazione dei lavori di manutenzione.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_166_1	Funzioni di alta vigilanza e supervisione su eventuali varianti ed economie.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_166_1	Aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	195.696,14	
Cap. 41157 Art. 17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA		63.587,92
Cap. 41157 Art. 18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA		195.696,14
Totale		**195.696,14**	**259.284,06**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_23901 Restauro Loggia Ferraroni e ingresso palazzo San Giorgio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	40.000,00	40.000,00	36.957,46	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/12/2019	02/01/2020
			Effettivo	03/12/2019	24/04/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/04/2020	25/04/2020
			Effettivo	25/04/2020	25/04/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	26/04/2020	30/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_24101 Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/12/2019	09/01/2020
			Effettivo	10/12/2019	19/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/01/2020	09/01/2020
			Effettivo	09/01/2020	30/03/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	31/03/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	48.000,00
Totale		**48.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_12401 **Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
Azione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.738,26	26.738,26	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/04/2021	27/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	27/06/2021	28/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/09/2021	28/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40093 Art. 09	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI quota finanziamento a MUTUO CC DDPP (VEGG CAP 10723)	
Cap. 40093 Art. 10	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI quota finanziamento a fondi co munali	26.738,26
Totale		**26.738,26**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_18501 Riqualificazione e consolidamento - servizi Scuola di Rivalta

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	49.206,34	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	31/03/2020	07/05/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	27/05/2020	28/05/2020
			Effettivo	27/05/2020	27/05/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/10/2020	26/10/2020
			Effettivo		03/08/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 13	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA (fin a mezzi propri)	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_18601 Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Sport

Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	300.000,00	30.000,00	0,00	10,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	01/04/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/12/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/04/2021	31/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	02/08/2021	03/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/10/2021	30/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/10/2021	29/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)	30.000,00
Cap. 40147 Art. 26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mutuo)	70.000,00
Cap. 50147 Art. 26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(fin a mut uo) crono finanziario (vegg ca p 40147/26)	200.000,00
Totale		**300.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_18701 Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	31/03/2020
			Effettivo	22/11/2019	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	03/05/2021	04/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	31/10/2021	01/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/11/2021	01/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 27	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mezzi propri)	
Cap. 40147 Art. 28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)	
Cap. 50147 Art. 28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti(fin a mutuo) crono finanziario (ve gg cap 40147/28)	1.500.000,00
Totale		**1.500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Castellani Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,20 %

Progetto

V_18801 **Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	166.528,71	166.528,71	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	01/04/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2020	30/09/2020
			Effettivo	27/03/2020	27/08/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/09/2020	30/10/2020
			Effettivo	28/08/2020	27/08/2020
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/10/2020	31/10/2020
			Effettivo	28/08/2020	27/08/2020
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	31/10/2020	01/11/2020
			Effettivo	28/08/2020	07/09/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/06/2021	01/07/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/12/2021	01/03/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 29	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mezzi propri)	166.528,71
Cap. 40052 Art. 30	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mutuo)	
Totale		**166.528,71**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_18901 Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.200.000,00	2.700.000,00	642.018,56	0,00	23,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	27/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	09/11/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	10/11/2020	03/12/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/01/2021	27/05/2021
			Effettivo	04/12/2020	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	27/05/2021	31/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/06/2021	02/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/10/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata con MUTUO vegg. cap. NON P ROGRAMM. 50148/4	450.000,00
Cap. 40148 Art. 09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri	50.000,00
Cap. 40148 Art. 10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. a MUTUO) VEGG. CAP. U 5014 8/10	
Cap. 40148 Art. 11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)	200.000,00
Cap. 50148 Art. 10	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2^STRALCIO) VEGGASI GEST. 40148/8 NEL 202 1 - FINANZIATA CON MUTUO CAS SA DDPP	2.000.000,00
Totale		**2.700.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Responsabile Unico di Progetto	7,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_21501 Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_215_1 **Supporto tecnico ai fini della stipula della Convenzione Piano Alloggi con soggetto attuatore ACER**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_215_1_1	Analisi documentazione tecnica a supporto della convenzione con ACER sul Piano alloggi 2020 entro il	31/12/2020	
	Nota:		
M_215_1_2	Erogazione trasferimento ad ACER entro	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41163 Art. 00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (fin a mutuo)	1.500.000,00
Totale		**1.500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_22103 **Lavori imprevisti di completamento dell'impianto di irrigazione a servizio delle piantumazioni presenti sull'area verde pubblica di via Plauto**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Città verde e resiliente
Azione	Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/05/2020	05/06/2020
			Effettivo	06/05/2020	19/05/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/03/2021	02/03/2021
			Effettivo	20/05/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/06/2021	09/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	3.660,00
Totale		**3.660,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %

Progetto

V_22401 Spese tecniche per progetti antincendio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	180.000,00	4.821,44	0,00	2,7 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_224_1 **Affidamento incarichi di progettazione per progetti antincendio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_224_1_1	Affidamento incarichi di progettazione entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 17	INCARICHI TECNICI PER VERIFIC HE SISMICHE E ANTINCENDIO	180.000,00
Totale		**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_25001 Tinteggiatura biblioteca a seguito dell'istallazione dei nuovi arredi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.808,80	49.808,80	48.745,10	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	31/03/2020	12/05/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/04/2020	01/05/2020
			Effettivo	13/05/2020	11/05/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/08/2020	08/08/2020
			Effettivo	12/05/2020	11/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	40.000,00
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	9.808,80
Totale		**49.808,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_25301 Rifacimento manto di copertura complesso scolastico M.E. Lepido

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
Azione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.371,41	3.371,41	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	31/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/12/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/04/2021	28/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	16/03/2022	17/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2022	01/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/05/2022	31/05/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40050 Art. 11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"	3.371,41
Totale		**3.371,41**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_25401 Indagini diagnostiche di solai e controsoffitti negli edifici scolastici comunali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_254_1 **Affidamento incarichi per indagini e verifiche su solai e controsoffitti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_254_1_1	Affidamento incarichi di progettazione entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09814 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE (MIUR) PER INDAGINI E VERIFICHE DIAG NOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFF ITTI DI EDIFICI SCOLASTICI (ve gg. CAP. 40040)	98.000,00	
Cap. 40040 Art. 00	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI SOLAI E CONTROSOFFITTI NEGLI EDIFIC I SCOLASTICI (finanziamento to tale MIUR decreto direttoriale n.2 del 8/1/2020) ==Vegg. CAP		98.000,00
Totale		**98.000,00**	**98.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_25901 **Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola primaria San Giovanni Bosco via Bismantova Reggio Emilia**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	80.000,00	70.000,00	68.797,77	87,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/07/2020	20/08/2020
			Effettivo	21/07/2020	21/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	20/08/2020	21/08/2020
			Effettivo	22/08/2020	01/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	27/11/2020	28/11/2020
			Effettivo	02/09/2020	08/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 02	Trasferimento da MIUR ex DM 29 /7/2020 N. 77 (in attuaz. art. 232 DL 34 /2020) interv. urg enti EDILIZIA SCOLASTICA per a dattamento SICUREZZA A.S. da C	80.000,00	
Cap. 40036 Art. 15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR AORD. SCUOLA S.GIOVANNI BOSCO PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ENTRO A.S. 2020/ 21 (vegg. cap. E 9788/2 contr		80.000,00
Totale		**80.000,00**	**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gherpelli Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27601 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Fabbricati via Verdi (EX GIL)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/11/2020	02/12/2020
			Effettivo	22/10/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	25/12/2020	26/12/2020
			Effettivo	03/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	14/06/2021	15/06/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27602 **Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Leopardi e Fontanesi**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/11/2020	07/12/2020
			Effettivo	22/10/2020	07/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	29/12/2020	30/12/2020
			Effettivo	14/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/05/2021	26/05/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	30.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		30.000,00
Totale		**30.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27603 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Bartali-Lepido

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/10/2020	07/12/2020
			Effettivo	22/10/2020	07/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/12/2020	30/12/2020
			Effettivo	08/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/04/2021	24/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27604 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Aosta

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	22/10/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/10/2021	24/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	30.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		30.000,00
Totale		**30.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27605 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Carducci-Leonardo Da Vinci

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/10/2020	22/11/2020
			Effettivo	23/10/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	22/11/2020	23/11/2020
			Effettivo	03/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/03/2021	02/03/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27606 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Negri e Manzoni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/10/2020	02/12/2020
			Effettivo	22/10/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	25/12/2020	25/12/2020
			Effettivo	03/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/04/2021	01/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27607 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Pertini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/10/2020	02/12/2020
			Effettivo	22/10/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	25/12/2020	25/12/2020
			Effettivo	03/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/04/2021	12/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27608 **Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Palestra scolastica della primaria Negri e della secondaria Manzoni**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/10/2020	28/02/2021
			Effettivo	22/10/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	24/09/2021	25/09/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	50.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		50.000,00
Totale		**50.000,00**	**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_27901 **Programma Regionale Straordinario 2020-2022 (DGR 1019 del 3/8/20) per il ripristino degli alloggi ERP (Soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_279_1 **Verifica interventi candidati da ACER al contributo del Programma straordinario 2020-22 di recupero ed assegnazione di alloggi ERP (Regione ER)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_279_1	Analisi dell'elenco interventi candidati da ACER nell'ambito del programma straordinario alloggi 2020/22	Previsto	02/11/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 20	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1019 DEL3/8/2020 PROGRAMMA REGIONAL E STRAORDINARIO PER IL RIPRIST INO DI ALLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (vegg. cap.	595.601,69	
Cap. 41158 Art. 04	INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILI ZIA RESID. PUBBL. PROGRAMMA ST RAOD. 2020/2022 (SOGGETTO AT TUATORE ACER) CONTRIBUTO RER D GR 1019 DEL 3/8/2020 VEGG.CAP.		596.601,69
Cap. 41158 Art. 05	INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILI ZIA RESID. PUBBL. PROGRAMMA ST RAOD. 2020/2022 (SOGGETTO AT TUATORE ACER) FONDI COMUNALI		303,26
Totale		**595.601,69**	**596.904,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

45 - SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILTA'

Dirigente responsabile: Zilioli David

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale	2020_PD_4502	ACCOUNTABILITY AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITA'- INDICATORI AGENDA 2030		
			2020_PD_4507	MULTICENTRO - AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	30.000,00	6,90 %
			2020_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	5.000,00	1,15 %
			2020_PD_4521	TUTELA ANIMALI	267.614,70	61,59 %
			2020_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	0,00	0,00 %
			2020_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	0,00	0,00 %
			2020_PG_4524	Cambiamenti climatici e Progetto Life URBANPROOF	26.955,00	6,20 %
			2020_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	44.000,00	10,13 %
			2020_PG_4527	PAIR E PROGETTI SPERIMENTALI PER LA QUALITA' DELL'ARIA		
			2020_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	60.933,02	14,02 %
				Totale Azione	**434.502,72**	**100,00 %**
				Totale Obiettivo	**434.502,72**	**100,00 %**
				Totale Indirizzo	**434.502,72**	**100,00 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_45PA	Anticorruzione		
			2020_PD_45PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_45TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_45PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali		Totale CDR	434.502,72	100,00 %

Prodotto

2020_PD_4502 ACCOUNTABILITY AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITA'- INDICATORI AGENDA 2030

Descrizione

Il prodotto consiste nella rilevazione interna ed esterna di dati di indicatori di sostenibilità ambientale nonche della loro validazione, catalogazione, trasmissione ed analisi di risultati delle indagini nazionali relativamente al posizionamento del Comune di Reggio Emilia nelle varie classifiche. Inoltre parte dei dati raccolti implementano il sistema di accountability ambientale dell'ente con la redazione dei Bilancio ambientale contenente anche le politiche e attività dell'ente e infografiche specifiche. E' prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interno tra i settori interessati. Sono programmate numerose attività sperimentali relative al processo di data visualization, collaborazione con un gruppo di lavoro nazionale sulla applicazione ai comuni degli indicatori della Agenda 2030 dell'ONU, analisi di indicatori strategici sulla mobilità e delle politiche-azioni di miglioramento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4502_1 Migliorare l'analisi delle politiche ambientali e di sostenibilità dell'ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_1_1	N. indicatori monitorati	1500	1500
	Nota:		
M_4502_1_2	N. indagini nazionali e regionali a cui si da riscontro	3	3
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4502_2 Introduzione di alcuni indicatori dell'Agenda 2030 nel sistema di accountability

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_2_1	n. indicatori Agenda 2030 selezionati per gli enti locali introdotti nel sistema di accountability ambientale	10	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4502_1	Raccolta, analisi di dati ed indicatori ambientali e di sostenibilità	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_4502_1	Aggiornamento Bilancio Ambientale con indicatori 2019 e politiche di mandato	Previsto	01/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/04/2020	
Nota:					
3	2020_OB_4502_1	Costituzione e attività di un gruppo di lavoro trasversale sugli indicatori e sul posizionamento del Comune di reggio Emilia nella classifiche	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	
Nota:					
4	2020_OB_4502_2	Adesione alla Associazione Coordinamento Ag 21 locali e partecipazione al gruppo di lavoro "Facciamo i conti con l'ambiente"al fine di selezionare indicatori specifici per gli enti locali per Agenda 2013 ONU	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:	Non si aderirà in quanto non sono stati riconosciuti i fondi per la quota associativa				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
IANNUCCI MARIAROSA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2020_PD_4507 MULTICENTRO - AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Descrizione

Per perseguire la sostenibilità ambientale numerose sono le attività di informazione e comunicazione rivolte a tutta la cittadinanza in vari settori (risparmio energetico, risparmio idrico, diminuzione dei rifiuti, qualità dell'aria, cura del verde e percorsi naturalistici corretta convivenza uomo animale in città, cambiamenti climatici, economia circolare, ecc…), realizzate in gran parte all'interno delle attività del Multicentro.

I progetti e le attività saranno i seguenti:
Nel 2020 proseguirà la divulgazione degli eventi, corsi e altre attività attraverso la piattaforma del Comune-Eventiambiente, recentemente realizzata dal CEAS Multicentro, coinvolgendo gli altri soggetti che organizzano attività attinenti la sostenibilità ambientale e consentendogli di agire in autonomia all'inserimento delle proposte all'interno della piattaforma. Scopo della piattaforma è quello di costituire e consolidare una rete di educazione alla sostenibilità ambientale del territorio, offrendo così al cittadino la possibilità di conoscere le offerte di educazione ambientale presenti in città e nello stesso tempo di promuovere e valorizzare il ruolo del Ceas Multicentro del Comune.
Sempre al fine di diffondere il più possibile una cultura della sostenibilità ambientale attraverso eventi, conferenze e opportunità formative e culturali, è stata realizzata un'apposita sezione di contenuti online all'interno del Portale Eventi a Casa tua attivato dall'Amministrazione comunale per offrire opportunità didattiche, formative e culturali a seguito dell'insorgenza dell'epidemia Covid -19 e del conseguente lockdown verificatosi. La Piattaforma rimarrà attiva anche dopo il periodo di emergenza quale opportunità di formazione culturale e didattica.

Collaborazioni ambientali trasversali - Nel 2020 si continuerà a supportare gli altri servizi in alcuni progetti che ricadono e si collegano a competenze ambiente in particolare modo sui temi del verde, orti e riqualificazione urbana. In particolare:
Partecipazione e supporto alla commissione per la realizzazione di pareri ambientali per quanto riguarda l'autorizzazione di strutture temporanee nei parchi.
Progetto di inclusività al parco Noce Nero: anche nel 2020 proseguirà il supporto al progetto di inclusività del parco Noce Nero in collaborazione con il servizio ingegneria, CRIBA e Reggio senza Barriere, le scuole Pertini e Marco Polo e altri stakeholders territoriali con l'obiettivo di creare un modello replicabile di parco inclusivo e accessibile a tutti.
Sarà promosso il progetto "Vivere e conoscere il Parco Nilde Iotti - le panchine parlanti" per la replica del progetto in altri Comuni dell'Emilia-Romagna. Il progetto di educazione ambientale ha consentito la riqualificazione del parco e la conoscenza delle sue peculiarità ambientali, coordinato dal CEAS Multicentro, attraverso il coinvolgimento di 90 ragazzi della scuola media Fontanesi e le associazioni ambientaliste.

Collaborazione con le associazioni ambientaliste del territorio. Supporto alle iniziative promosse dalle varie rappresentanze della città relative ad attività di educazione ed informazione ambientale. Gestione convenzione con GGEV e GEL per vigilanza e controlli sul territorio per problematiche sui rifiuti (prevalentemente a cura delle GGEV) spazi verdi ed animali (prevalentemente a cura delle GEL). In particolare sugli spazi verdi si sta intensificando la collaborazione in merito alle segnalazioni ed è stata fatta una mappatura puntuale dei parchi divisi per zona per meglio provvedere al presidio più efficiente del territorio, permettendo di agire in modo più puntuale.
Adesione ad iniziative di carattere nazionale quali ad esempio: "Caterpillar" promossa da Radio2, "M'illumino di meno" sul risparmio energetico, "l'Ora della Terra" collaborazione con Legambiente nazionale per l'iniziativa "Puliamo il mondo" , collaborazione con Remida Centro di Riciclaggio

Alternativo e Fiab per la giornata internazionale della Bicicletta ecc.
Tutte le attività di informazione ambientale sono contenute all'interno del sito INFOAMBIENTE. Sono dettagliate inoltre tutte le competenze del Comune per le diverse tematiche ambientali e tutte le attività ed iniziative relative.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	78.000,00	5.803,71	5.803,71	7,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4507_1 **Garantire azioni di tutela e sostenibilità ambientale rivolti alla cittadinanza e alle scuole (cambiamenti climatici, aria, acqua, rifiuti, elettromagnetismo, energia, zooantropologia, ecc.)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4507_1_1	Numero eventi organizzati e/o patrocinati	4	4
	Nota:		
O_4507_1_2	Numero ore di vigilanza sul territorio effettuate dalle GGEV	2100	1000
	Nota:		
O_4507_1_3	Numero ore di vigilanza sul territorio effettuate dalle GEL	5500	1200
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_4507_3 **Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale anche durante l'emergenza COVID-19**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4507_3_1	Realizzazione Piattaforma on-line sezione Ambiente all'interno del Portale Eventi a casa tua entro il	31/03/2020	31/03/2020
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03894 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 ==	20.000,00	
Cap. 05713 Art. 00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARIE.	50.000,00	
Cap. 06211 Art. 00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	8.000,00	
Cap. 22521 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====		10.000,00
Cap. 22522 Art. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==		10.000,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE		2.000,00
Cap. 27956 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==		8.000,00
Totale		**78.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2020_PD_4520 Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari

Descrizione

L'attività viene svolta in stretta collaborazione con i vari servizi che collaborano con l'ente (IREN, AUSL, Polizia Municipale, Provincia, Nas, Forestale).

Infestanti: l'azione dell'Ente sul controllo degli infestanti ha previsto interventi periodici di derattizzazione, disinfestazione per cimice dell'Olmo, piani di controllo delle blatte e ratti negli edifici scolastici (in particolare nelle mense), interventi di cattura ed allontanamento di piccioni e somministrazione di mangime medicato per il controllo delle colonie. Accanto alla programmazione annuale è proseguita la gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle scuole per l'esecuzione di ulteriori interventi su tutte le problematiche inerenti i principali infestanti (blatte, ratti, vespe, piccioni, calabroni).
A seguito dell'aumento considerevole della segnalazioni per la presenza di larve di processionaria in ambito urbano registrate nell'anno, è stata predisposta un'ordinanza per la lotta obbligatoria a tale infestante, che sarà adottata nell'anno 2020. Nel 2019 su indicazione regionale è stata in parte rivista e modificata la strategia di lotta alla zanzara tigre, in particolare attraverso l'emanazione di un'ordinanza sindacale con valenza pluriennale (cinque anni) e di altre due ordinanze specifiche emanate in base al periodo e all'andamento stagionale. Oltre a ciò la Regione Emilia Romagna ha progettato e realizzato un nuovo piano di comunicazione che abbiamo contribuito a diffondere ai cittadini, distribuendo brochure informative e utilizzando gli altri canali istituzionali dell'Ente (sito internet e canali social). Si sono invece svolte come gli anni precedenti, le altre attività: il programma di monitoraggio in collaborazione con AUSL (eseguito attraverso un'apposita convenzione con GGEV e GEL), la lotta larvicidia e le campagne di sensibilizzazione in collaborazione con Iren Ambiente. E' proseguita l'attuazione del Piano regionale di controllo delle nutrie attraverso un accordo con la Provincia. Nel 2020, a seguito di alcune emergenze riscontrate nel 2019, sarà necessario potenziare le azioni di controllo degli infestanti.

Caccia: è terminata la mappatura delle zone del territorio dove l'esercizio della caccia è vietato ed è stata pubblicata la stessa sul sito internet, allo scopo di migliorare l'informazione dei cittadini e facilitare la vigilanza da parte della Polizia provinciale, delle guardie venatorie e di quelle ecologiche. Proseguirà anche nell'anno 2020 l'attività di verifica delle segnalazioni ricevute dai cittadini, per attuare controlli sul territorio e valutare la necessità di azioni di concertazione con le associazioni venatorie, i residenti, gli agricoltori, gli Enti e le Associazioni preposte alla vigilanza. Solamente nei casi strettamente necessari a tutelare la pubblica incolumità e qualora non si riescano a trovare soluzioni alternative, si provvederà ad emanare provvedimenti di limitazione all'esercizio dell'attività venatoria nei soli territori interessati dalla problematica.

Gestione delle segnalazioni di inconvenienti igienico-sanitari. Le segnalazioni pervengono sia dai cittadini che dagli organi di vigilanza e comportano l'attivazione dei controlli e l'adozione dei provvedimenti di intimazione ai privati dei lavori da eseguire per la soluzione delle criticità. Le segnalazioni possono nei casi di emergenze igienico-sanitarie comportare l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di animali da cortile in ambito urbano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Città verde e resiliente
Azione	Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4520_1 Gestione problematiche e criticità in materia igienico-sanitaria.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4520_1_1	Atti relativi a problemi igienico sanitari (ordinanze, prescrizioni, ecc....)	15	24
	Nota:		
O_4520_1_2	Campagne di informazione su infestanti (zanzara tigre, arocatus, nutrie, ratti, processionaria del pino, ecc...)	3	1
	Nota:		
O_4520_1_3	n. segnalazioni ed esposti gestiti	200	301
	Nota:		
O_4520_1_4	n. ordinanze relative alla prevenzione ed agli interventi correlati alle problematiche sanitarie determinate da insetti vettori: ChiKungunYa, Dengue, West-Nile, ecc...	2	2
	Nota:		
O_4520_1_5	Tempi di risposta a segnalazioni ed esposti inferiore a giorni	30	30
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22522 Art. 00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI	5.000,00
Totale		**5.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2020_PD_4521 TUTELA ANIMALI

Descrizione

ATTIVITA' E INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.

Tutela animali. L'attività principale è la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina, nonché la pacifica convivenza uomo-animale in ambito urbano, tramite la gestione del canile, del gattile/oasi e colonie feline, nonchè tutte le attività amministrative, gestionali e promozionali necessarie. Altra funzione importante è l'Anagrafe canina e la conseguente assegnazione di un codice di riconoscimento (microchip) che rappresenta, oltre a un adempimento previsto per legge, il sistema più efficace per il monitoraggio della popolazione canina presente sul territorio, finalizzato a combattere il fenomeno del randagismo.
Si sta predisponendo una gara europea ai fini dell'aggiudicazione di tutti i servizi relativi alla popolazione canina e felina.
La tutela dei gatti prevede la gestione delle colonie feline sul territorio tramite i volontari di un'associazione animalista che provvedono al benessere dei gatti liberi. L'attività principale è però svolta nella gestione dell'oasi felina (gattile) di via Felesino 4 dove sono ospitati i gatti i cui proprietari non hanno più la possibilità di gestirli e non sono in grado di sopravvivere liberi sul territorio.
Nel 2020 proseguirà l'iter avviato nel 2019 di riordino del gattile, per il quale è stato attivando un percorso congiunto con il Servizio Veterinario dell'AUSL per la verifica delle esigenze strutturali e dei requisiti organizzativi necessari ad ottenere le autorizzazioni sanitarie e la corrispondenza della gestione a quanto previsto dalle normative vigenti.
Verranno incrementate le attività volte ad incentivare le adozioni.

FAUNA SELVATICA
E' attiva una convenzione con il Rifugio Matildico per il recupero della fauna selvatica deceduta all'interno del territorio comunale allo scopo di evitare inconvenienti igienico sanitari ed alla circolazione stradale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
171.114,70	267.614,70	249.265,03	196.139,34	93,1 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4521_1 Diminuzione dei cani presenti nella struttura pubblica e nelle private convenzionate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4521_1_1	Numero di adozioni effettuate nel canile e nei canili/rifugi convenzionati	48	49

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
M_4521_1_2	Numero animali presenti nella struttura comunale e nei canili/rifugi privati convenzionati.	137	123
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4521_2 Numero di iscrizioni all'anagrafe canina, finalizzato alla riduzione dei cani randagi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4521_2_1	Numero di cani iscritti anagrafe canina regionale.	4150	3783
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE	207.614,70
Cap. 27955 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E	19.000,00
Cap. 27957 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE	41.000,00
Totale		**267.614,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Franzese Vincenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tirelli Emma	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zelioli Magda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2020_PD_4522 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

BONIFICHE E DISCARICHE ABUSIVE:
Svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo da parte degli Enti preposti (Iren, Geev, Gel, Ausl, Accertatori Ambientali, Polizia Municipale in collaborazione con il Servizio Ambiente) relativamente al contrasto degli abbandoni dei rifiuti, a depositi incontrollati e a discariche abusive, in applicazione della normativa vigente e nel rispetto del Regolamento Gestione Rifiuti RSU.

BONIFICHE AMIANTO:
- Recepimento e gestione delle segnalazioni di presenza di MCA dei cittadini mediante richiesta ai proprietari del rispetto degli obblighi di legge, adottando i provvedimenti e gestendo gli atti collegati.
- Rimozione e smaltimento dei depositi incontrollati di rifiuti contenenti amianto presenti su aree pubbliche, a seguito di segnalazioni
- Attività di repressione e controllo degli abbandoni di materiali contenenti amianto e attività a sostegno degli interventi di bonifica (es. micro raccolta previsto dalla Regione Emilia Romagna)
- Consolidamento della Procedura Segnalazioni di coperture in presunto Amianto avviata nel 2019 mediante standardizzazione e semplificazione della procedura di segnalazione secondo quanto previsto dalle linee d'indirizzo regionali, pubblicate a dicembre 2019;
- Proseguimento del lavoro di informatizzazione delle procedure anche ai fini della realizzazione di un Database informativo
- Indagine e valutazione di fattibilità dell'attività di censimento e mappatura di tutte le coperture in amianto sul territorio comunale, all'interno del più ampio progetto di redazione del Piano Comunale Amianto;
- Avvio di procedure a sostegno degli interventi di bonifica come ad esempio il servizio di micro-raccolta dell'amianto (previsto dalla regione E-R);
della realizzazione di un database informativo dedicato al tema amianto condivisibile con gli altri enti preposti per l'interscambio di informazioni.
- Attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui rischi connessi alla salute pubblica (aggiornamento pagina web)

Descrizione

PROCEDURE ATTIVITA' RUMOROSE
Il D.Lgs 194/05 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale" introduce l'obbligo per gli Enti territoriali competenti di elaborare la Mappa acustica strategica ed il Piano di Azione per gli agglomerati urbani. Nel 2019 è stato aggiornato il Piano di Azione mentre rimane in corso l'iter di revisione del Regolamento comunale per le attività rumorose, che andrà a completare il sistema di pianificazione e regolamentazione in materia acustica.

PROCEDURE SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
Il sistema di gestione delle nuove autorizzazioni allo scarico completamente digitalizzato è stato reso nel 2019 pienamente operativo eliminando di fatto ogni documento reso in forma cartacea. Anche l'anagrafe delle autorizzazioni allo scarico storiche ed in essere è stata completata, il che permette l'individuazione cartografica dello stato autorizzatorio di ogni singolo fabbricato. La revisione delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali della zona Gavassa, nell'ambito del progetto di tutela del torrente Rodano, avviato in seguito alla attivazione del Patto dei Rii rimane ancora in corso.
Spetta sempre al servizio Ambiente il rilascio di pareri e nulla osta relativi allo scarico in pubblica fognatura di attività produttive, che in caso di scarichi di tipo industriale sono sempre soggette a procedura AUA, Aia e Via in capo alla struttura autorizzazioni e concessioni di ARPAE. Anche in questo campo, con la collaborazione di ARPAE, il Servizio svolge attività ispettive e di vigilanza.
Infine al Servizio Ambiente competono le attività di controllo sia relative alle segnalazioni di sversamenti e inquinamenti dei corsi d'acqua, naturali ed artificiali, sia

relative alle verifiche periodiche programmate: entrambe le attività vengono espletate attraverso il coordinamento con gli enti competenti quali ARPAE, IRETI, AUSL e Provincia.

SITI INQUINATI
La

digitalizzazione dei principali documenti ed elaborati relativi ai siti inquinati di competenza comunale, funzionale alla messa a regime del sistema Regionale la gestione dei GSI (gestione siti inquinati), è stato completato nel 2019. Rimane in corso il progetto di digitalizzazione dell'intero archivio storico relativo ai siti inquinati di competenza dell'Ente.

IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Proseguirà la scelta strategica di garantire una efficace copertura del segnale al servizio dei cittadini, autorizzando l'installazione di nuovi impianti e la riconfigurazione di quelli esistenti per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche, salvaguardando le emergenze culturali/ambientali e la salute dei propri cittadini, nel pieno rispetto dei limiti di esposizione che la legge definisce. Proseguirà l'aggiornamento di un proprio censimento accurato delle antenne presenti nel territorio, al fine di consentire la corretta comunicazione nei confronti dei cittadini e delle associazioni, e la mediazione con i gestori degli impianti di telefonia per concordare il posizionamento dei nuovi impianti sul territorio.

SANZIONI AMBIENTALI
Nel 2020 verrà messa a regime dall'Ufficio Ambiente la gestione amministrativa delle sanzioni ambientali la cui competenza è stata trasferita nell'ultimo trimestre 2018. La gestione, nello specifico, prevede le seguenti fasi:
- Acquisizione e registrazione del verbale sanzionatorio da parte dei soggetti preposti ad elevare sanzioni
- Notifica del verbale al trasgressore
- Verifica pagamento sanzione
- Gestione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Città verde e resiliente
Azione	Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4522_1 **Presidio del territorio attraverso vigilanza e controlli direttamente e in collaborazione con altri organi preposti al fine di contenere l'inquinamento e riolvere le criticità ambientali.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4522_10	Numero sanzioni ambientali gestite	104	38
	Nota:		
O_4522_1_1	Numero sopralluoghi da effettuare su inquinamento acque, amianto, attività rumorose, discariche abusive e siti inquinati	150	96
	Nota:		
O_4522_11	Numero riconfigurazioni stazioni radio base gestite	50	33
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4522_1_2	Numero di segnalazioni ed esposti presentati da gestire (on line)	500	377
	Nota:		
O_4522_12	Tempi di risposta (giorni) alle autorizzazioni per le antenne impianti radio base inferiore a	30	30
	Nota:		
O_4522_1_3	Autorizzazioni nuove antenne impianti radio base	5	10
	Nota:		
O_4522_1_4	N. nuove autorizzazioni allo scarico rilasciate	20	22
	Nota:		
O_4522_1_5	Numero autorizzazioni attività rumorose in deroga	25	7
	Nota:		
O_4522_1_6	Numero di ordinanze e ingiunzioni relative ad interventi di bonifica	6	3
	Nota:		
O_4522_1_7	Procedimenti gestione amianto	10	24
	Nota:		
O_4522_1_8	Procedimenti e pareri relativi a: VIA, AIA, AUA e bonifiche siti inquinati	100	39
	Nota:		
O_4522_1_9	Gestione delle segnalazioni di discariche abusive e abbandoni di rifiuti	500	450
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_4522_2 **Dematerializzazione della documentazione autorizzatoria ambientale proveniente da soggetti esterni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4522_2_1	% di pratiche relative alle SRB dematerializzate superiore al	98	100
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Beggi Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Dall'Aglio Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
IANNUCCI MARIAROSA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Prodotto

2020_PG_4505 Modello Reggio di Raccolta differenziata

Progetto Tricolore: il progetto prevede, in maniera graduale e per stralci successivi fino al 2019/20, la diffusione in tutto il territorio comunale della raccolta domiciliare (cosiddetta 'porta a porta') suddivisa nelle tre grandi aree: Forese (abitato dal 40% della popolazione), l'Area urbana (abitata dal 53,7% della popolazione) e Centro storico (abitato dal 6,3% della popolazione).
Alla raccolta domiciliare si affiancano le nuove Eco station e mini Ecostation, stazioni attrezzate automatiche ove è possibile conferire i rifiuti utilizzando apposito badge o tessera sanitaria.
Nell'ambito del Progetto Tricolore, il 2020 ha visto l'avvio della applicazione della tariffa puntuale con la dotazione alle utenze domestiche e non domestiche di contenitori con un transponder per il rifiuto indifferenziato.

Nel 2020 si conferma il servizio di Punto Ambiente in Piazza della Vittoria sportello di IREN, in cui chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e i vari contenitori dedicati per il nuovo servizio. Anche per il 2020 rimangono attivi in diversi punti del territorio comunale i punti mobili di Iren per la distribuzione del materiale dedicato al nuovo servizio.

Descrizione

Nel 2020 verrà intensificata l'attività di gestione delle problematiche organizzative nelle varie zone della città, svolta in collaborazione con IREN, GEV, GGEV e con gli ispettori ambientali, per coniugare esigenze della popolazione e gestione del servizio.
Nel 2020 verrà ampliato il controllo di monitoraggio qualitativo e quantitativo del materiale raccolto presso i Centri Di Raccolta comunali, punti molto importanti per incrementare la raccolta differenziata.

E' stata predisposta dal Servizio Ambiente una procedura per il contrasto all'abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato prevedendo la collaborazione dell'Ufficio Tributi, Iren, Ufficio Anagrafe e Polizia Municipale.
La procedura, che era stata già sperimentata precedentemente in zona Canali con ottimi risultati, prevede nel 2020 la sua messa a punto in aree target critiche già individuate.

E' stata proposta da IREN Ambiente a Gavassa un polo per il trattamento del rifiuto umido domestico derivato dalla raccolta differenziata per produrre biometano utilizzabile per l'autotrazione ed in particolare per il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Sul piano amministrativo il progetto FORSU è a tutti gli effetti un proposta privata non sottoposto alla programmazione pubblica.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4505_1 Attuare e monitorare il sistema integrato rifiuti (piano d'ambito provinciale)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4505_1_1	Incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Maggiore (uguale) a	78	85
	Nota: DUP		
M_4505_1_2	Ridurre la produzione pro capite di rifiuti urbani (kg/ab./anno) Minore (uguale) a	700	656
	Nota: DUP		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4505_1	Sensibilizzazione dei cittadini per l'adozione di stili di vita ambientalmente sostenibili	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_4505_1	Consolidamento del centro di intercettazione "Giravolta" in collegamento con il nuovo centro del Riuso	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_4505_1	Attività di indirizzo nei confronti di Iren per le politiche tariffarie	Previsto	01/01/2020	01/01/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
IANNUCCI MARIAROSA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_45PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_45PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_45PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	14/09/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Prodotto Prioritario

2020_PD_45PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_45TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_45TD_1 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_45TD_1_1	Avvio analisi per adeguamento dei pagamenti attesi al sistema PAGOPA entro il	30/09/2020	
	Nota: Monitoraggio a cura del servizio Programmazione		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_45TD_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti	Previsto	01/07/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/07/2020	30/09/2020
Nota:					
2	2020_OB_45TD_1	implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2020_PG_4524 Cambiamenti climatici e Progetto Life URBANPROOF

Descrizione

Il progetto consiste attuazione di politiche-azioni per contrastare i cambiamenti climatici e in particolare modo nella partecipazione del Comune di RE al europeo life Ambiente "Urbanproof" un qualità di partner. L'obiettivo generale del progetto europeo è di aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti climatici dotandoli di uno strumento (il toolkit "Urbanproof") in grado di supportare il processo decisionale sulla pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici stessi e di redigere una Strategia di Adattamento locale di Reggio Emilia anche attraverso un percorso di condivisione con la città.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4524_1 **Adozione di una strategia di adattamento locale condivisa con cittadini e attuazione di politiche-azioni di contrasto ai cambiamenti climatici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4524_1_1	n. cittadini coinvolti con vari strumenti nel processo di redazione della strategia	500	650
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4524_1	Redazione del report della strategia di adattamento locale (vision, obiettivi, misure, aree target, ...) (progetto UrbanProof)	Previsto	01/01/2020	30/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_4524_1	Partecipazione della città e degli stakeholder (progetto Urbanproof) alla costruzione e co-progettazione della strategia	Previsto	01/01/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/08/2020
Nota:					
3	2020_OB_4524_1	Approvazione della Strategia di Adattamento in Consiglio Comunale (progetto Urbanproof)	Previsto	30/09/2020	30/11/2020
			Effettivo		
Nota:					
4	2020_OB_4524_1	Comunicazione, informazione sulla strategia e temi dei cambiamenti climatici (in collaborazione con Osservatorio Cambiamenti climatici Arpae)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
5	2020_OB_4524_1	Prosieguo progetto sperimentale con UniMore per studio degli effetti delle nuove piantumazioni sul contrasto alle isole di calore nel parco acque Chiare e Stazione AV	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
6	2020_OB_4524_1	Istallazione sensoristica nel parcheggio stazione AV , gestione e monitoraggio dati (progetto UrbanProof)	Previsto	01/02/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/02/2020	
Nota:					
7	2020_OB_4524_1	Adozione di una delibera di Giunta per dichiarazione di emergenza climatica	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03517 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" =VEG G. CAPP U 27910-27911-27912=	26.955,00	
Cap. 27911 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===		4.750,00
Cap. 27912 Art. 00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO URBANPROOF === VEGGASI CAP. E 3517 ===		22.205,00
Totale		**26.955,00**	**26.955,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
IANNUCCI MARIAROSA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2020_PG_4525 CENTRO DEL RIUSO

Descrizione

Nell'ambito delle politiche di economia circolare che consentano una maggiore riduzione di rifiuti e un maggior riutilizzo dei materiali, si lavorerà alla progettazione di attività di educazione e sensibilizzazione al minor consumo di plastica e a una corretta differenziazione.
In particolare si lavorerà alla promozione del Centro Giravolta quale opportunità importante per la cittadinanza dove poter conferire i materiali come arredi o altro che non si vogliono più utilizzare dandogli una nuova opportunità di vita senza che diventino rifiuti e la valorizzazione del Centro comunale del Riuso, per cui è stato ottenuto un contributo da Atersir (c/o Opificio Polveriera)
Verranno inoltre promosse attività di educazione e sensibilizzazione in collaborazione con Remida - centro di riciclaggio creativo, proprio per promuovere sempre più una cultura di ricerca e sensibilizzazione al riuso di materiali.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
44.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4525_1 Gestione del centro del riuso nei locali denominati "Opificio Polveriera".

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4525_1_1	Numero frequentatori del centro del riuso	580	50
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09890 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U. 41161)	44.000,00	
Cap. 41161 Art. 00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)		44.000,00
Totale		**44.000,00**	**44.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_4527 PAIR E PROGETTI SPERIMENTALI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Descrizione

Il Progetto riguarda l'attuazione del piano regionale per la qualità dell'Aria PAIR a livello locale, le attività di comunicazione-informazione, controllo e rendicontazione ad esse associate, in accordo con la Regione. Inoltre ricomprende la definizione di ulteriori politiche locali per miglioramento della qualità dell'aria e progetti sperimentali-studi correlati. In particolare modo lo studio sperimentale "impatto autostrada e grande viabilità sulla qualità dell'aria" in collaborazione con la sezione provinciale di ARPAE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4527_1 **Potenziare le politiche locali per contrastare l'inquinamento atmosferico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4527_1_1	N. attività specifiche di comunicazione a sostegno del PAIR e delle politiche locali per la qualità dell'aria	2	0
	Nota:		
M_4527_1_2	n. analisi effettuate sui punti di rilevamento traffico e qualità dell'aria grande viabilità (progetto sperimentale autostrada A1)	3	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4527_1	Contatti e accordi con RER per attuazione-revisione provedimenti PAIR	Previsto	01/06/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/06/2020	
Nota:					
2	2020_OB_4527_1	Adozione ordinanza sindacale per PAIR 2020-21 in sinergia con la Regione	Previsto	15/09/2020	15/10/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_4527_1	Prosieguo progetto sperimentale dell'impatto autostrada A1 e grande viabilità sulla qualità dell'aria in collaborazione con ARPAE	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_4527_1	Azioni di comunicazione provvedimenti PAIR e progetto sperimentale autostrada A1 e per miglioramento qualità dell'aria	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

2020_PG_4528 CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa

Descrizione

Il progetto CITYadP3 (Financing Cities Adaptation to Climate Change through Public-Private Partnerships and Corporate Social Responsibility), finanziato dal bando europeo LIFE, vede coinvolto il Comune di Reggio Emilia insieme a 6 partner spagnoli: la Federazione dei Municipi della Regione di Murcia (capofila), Eurovertice, l'Università di Murcia e i Comuni di Alcantarilla, Lorquì e Molina de Segura.
Il progetto ha avuto avvio ufficiale il 1 settembre 2020 e si svilupperà nell'arco di 4 anni fino a fine settembre 2024.
Obiettivo principale è quello di coinvolgere il settore privato nel finanziamento di azioni di adattamento climatico a livello urbano attraverso lo sviluppo di meccanismi di collaborazione pubblico privati e l'integrazione di azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle strategie di responsabilità sociale di impresa.
Il Comune di Reggio Emilia dovrà realizzare una prima azione pilota di forestazione urbana in parchi per contrastare effetto isola di calore e e definire un modello di "parco adattativo" da replicare in altre zone della città, su cui c'è già l'impegno di TIL di un primo co-finanziamento
Nell'ambito del progetto inoltre ciascun Comune costituirà un gruppo di stakeholder locali nel quale saranno coinvolte anche le aziende co-finanziatrici e che avrà il ruolo di monitorare lo sviluppo dell'azione pilota, il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Comune e di vagliare nuove idee progettuali, con il fine di proporre una seconda azione pilota entro la fine del progetto, coinvolgendo ulteriori aziende locali.
Il progetto porterà allo sviluppo di un modello di partnership pubblico-privati e numerose attività di coinvolgimento e formazione delle imprese e ma anche attività di coinvolgimento dei cittadini sui temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Città verde e resiliente
Azione	Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4528_1 **Coinvolgere il mondo delle imprese sui temi dei cambiamenti stimolando la loro Responsabilità sociale di impresa e definire accordi pubblico privati per la attuazione di azioni di adattamento a livello**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4528_1_1	Numero imprese contattate per il loro coinvolgimento	3	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4528_2 **Attuare azioni di adattamento in sinergia con la Strategia di Adattamento locale in partnership con le imprese locali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4528_2_1	Numero di progetti di adattamento avviati sui parchi	4	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4528_3 **Migliorare la consapevolezza del pubblico sull'importanza dell'adattamento ai cambiamenti climatici.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4528_3_1	Numero azioni di comunicazione realizzate (sito, comunicato stampa , social …..	3	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4528_4 **Gestire il progetto in modo integrato tra i vari settori dell'ente ed in sinergia con le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, di forestazione urbana e le politiche di coinvolgimento delle imprese**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4528_4_1	Numero servizi coinvolti nel gruppo di lavoro interno di gestione del progetto	3	
	Nota:		
M_4528_4_2	Partecipazione al Kick off meeting di progetto da parte di referenti dell'Amministrazione comunale	6	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4528_1	Avvio coinvolgimento delle imprese locali	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_4528_1	Avvio definizione modello di collaborazione pubblico-privato	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_4528_2	Avvio definizione finale del progetto pilota di forestazione a Reggio	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
4	2020_OB_4528_3	Avvio Attività di comunicazione	Previsto	15/10/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
5	2020_OB_4528_4	Gestione tecnica e coordinamento del gruppo di lavoro interno con E35	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
6	2020_OB_4528_4	Definizione formale del gruppo di lavoro interno	Previsto	01/10/2020	30/10/2020
			Effettivo		
Nota:					
7	2020_OB_4528_4	Firma Accordo di Partenariato e avvio del progetto	Previsto	01/09/2020	30/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03519 Art. 00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	60.933,02	
Cap. 23519 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===		60.933,02
Totale		**60.933,02**	**60.933,02**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

53 - POLICY MOBILITA' SOSTENIBILE

Dirigente responsabile: Gandolfi Paolo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale	2020_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	85.000,00	2,08 %
				Totale Azione	**85.000,00**	**2,08 %**
				Totale Obiettivo	**85.000,00**	**3,01 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2020_PD_5347	Centro di monitoraggio della sicurezza stradale		
			2020_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi		
			2020_PG_5346	Infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici		
			Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)	84.203,59	2,06 %
				Totale Azione	**84.203,59**	**2,06 %**
		Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2020_PD_5302	Azioni di mobility management	55.159,85	1,35 %
			2020_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	758.511,00	18,58 %
			2020_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	903.758,00	22,13 %
			2020_PD_5332	Sviluppo Progetti mobilità sostenibile	0,00	0,00 %
			2020_PD_5348	Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio	0,00	0,00 %
			2020_PG_5304	Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità	176.204,55	4,32 %
			2020_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	782.000,00	19,15 %
			2020_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale – GESTIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00 %
			2020_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	33.048,00	0,81 %
			2020_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	49.683,99	1,22 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2020_PG_5343	SCHOOL CHANCE	50.767,20	1,24 %
			2020_PG_5344	Progetto Park4SUMP	105.071,48	2,57 %
			2020_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	1.000.000,00	24,49 %
			2020_PG_5349	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIT con Fondo Progettazione Opere Prioritarie		
			2020_PG_5352	Realizzazione di Bicilab: luogo di promozione della ciclabilità urbana		
			2020_PG_5353	Nuove strategie di mobilità post COVID-19		
				Totale Azione	**3.914.204,07**	**95,86 %**
				Totale Obiettivo	**3.998.407,66**	**96,99 %**
				Totale Indirizzo	**4.083.407,66**	**100,00 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2020_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
				Totale Indirizzo	**0,00**	
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_53PA	Anticorruzione		
			2020_PD_53PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Organismi Partecipati	Governance con l'ente e il territorio	2020_PD_5336	Funzioni di indirizzo e controllo della gestione della partecipata ACT		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_53TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_53PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	**4.083.407,66**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_5302 Azioni di mobility management

Descrizione	Azioni volte al governo della domanda di mobilità, al cambiamento dei comportamenti dei cittadini nell'ambito della mobilità urbana e alla promozione di modalità di spostamento attive. Le azioni e le Politiche si focalizzano sugli spostamenti ricorrenti declinati nelle sue componenti casa-scuola e casa-lavoro.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	50,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
16.000,00	55.159,85	16.065,41	3.563,41	29,1 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5302_1 **Promozione di modalità di spostamento attive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5302_1_1	Numero di eventi-iniziative-incontri-comunicazioni organizzati, viste anche le nuove modalità di lavoro e regole di distanziamento sociale	2	2
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5302_2 **Promozione di una mobilità casa-scuola sicura, sostenibile ed autonoma, attraverso un approccio interdisciplinare, su tematiche di sicurezza stradale, sostenibilità ambientale, salute**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5302_2_1	Numero dei MM scolastici (alla luce delle difficoltà legate al Corona Virus 19)	20	20
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5302_1	Organizzazione di eventi-iniziative-incontri-comunicazione viste anche le nuove modalità di lavoro e regole di distanziamento sociale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5302_2	Promozione, mantenimento, incremento della Rete dei Mobility Manager Scolastici attraverso incontri periodici, aggiornamento sito web dedicato alla mobilità casa-scuola, predisposizione di materiali per gli insegnanti, comunicazioni e approfondimenti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5302_2	Organizzazione eventi/campagne/iniziative di sensibilizzazione rivolte al mondo delle scuole	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03994 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	10.000,00	
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		45.159,85
Cap. 39440 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==		10.000,00
Totale		**10.000,00**	**55.159,85**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2020_PD_5303 Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma

Descrizione

Collaborazione con l'Agenzia per la mobilità per l'attività del servizio di TPL urbano. Annualmente l'Agenzia per la Mobilità comunica, come deliberato dall'assemblea dei soci, il contributo che il Comune deve versare. L'importo è calcolato sulla base del riparto del bacino provinciale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	13.056,00	13.056,00	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	758.511,00	758.511,00	745.455,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_5303_1 Gestione efficiente della parte amministrativa.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5303_1_1	Esecutività del provvedimento di liquidazione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia per la Mobilità.	22	22
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03242 Art. 00	TRASFERIMENTI DA AGENZIA LOCAL E PER LA MOBILITA DA LICENZE T AXI === VEGG. CAP/U 32342-32 343 ===	13.056,00	
Cap. 32343 Art. 00	TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCAL E PER LA MOBILITA' PER INZIATI VE RIDUZIONE PEDAGGI CORSE TAX I ===VEGG. CAP/E 3242== =		13.056,00
Cap. 32350 Art. 00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		745.455,00
Totale		**13.056,00**	**758.511,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_5306 Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico

Descrizione

Gestione sosta (parcheggi blu) e ZTL (inserimento varchi, abilitazioni pilomat e gestione generale)
Ordinanze di regolamentazione del traffico
Autorizzazioni ai transiti in centro storico
Nulla osta a trasporti eccezionali
Gestione stalli disabili, carico e scarico
Ricevimento istanze di utenti esterni, sviluppo relative soluzioni di problematiche di piccola/media entità legate al traffico
Gestione dei conflitti distese estive e rilascio nulla osta
Gestione dei conflitti manifestazioni/eventi significativi e rilascio nulla osta
Coordinamento con polizia municipale e altre forse dell'ordine

Pareri e valutazioni di mobilità su progetti interni all'Ente
Pareri e valutazioni di progetti di insediamenti e piani urbanistici sulle ricadute sul sistema della mobilità provata

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
893.000,00	663.000,00	662.124,00	337.122,00	99,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	903.758,00	828.758,00	295.599,86	91,7 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5306_1 **Gestione efficiente ed efficace delle richieste che provengono dagli utenti esterni legate alla tematica del traffico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5306_1_1	n° medio di giorni di risposta alle richieste degli utenti	4	4
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5306_2 **Gestione efficace dei provvedimenti provvisori e definitivi di regolazione della circolazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5306_2_1	% di contestazioni rispetto al numero di provvedimenti emessi inferiore a	1	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5306_3 **Fornire un adeguato supporto al processo decisionale delle attività afferenti a manifestazioni sportive, ricreative e culturali di grande impatto sulla viabilità della città**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5306_3_1	Numero pareri emessi su manifestazioni sportive, culturali e di impatto sulla viabilità.	2	1
	Nota: Causa imposizioni governative che vietano questo tipo di manifestazioni, l'indicatore non è da ritenersi rilevante		
M_5306_3_2	Numero ordinanze e autorizzazioni sulla viabilità.	700	630
	Nota: Causa imposizioni governative che vietano questo tipo di manifestazioni, l'indicatore non è da ritenersi rilevante		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06300 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA	650.000,00	
Cap. 08461 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	
Cap. 08610 Art. 00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA		261.000,00
Cap. 32235 Art. 02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO		560.000,00
Cap. 32245 Art. 00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		82.758,00
Totale		**663.000,00**	**903.758,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_5332 Sviluppo Progetti mobilità sostenibile

Descrizione: Progettazione e presentazione proposte progettuali per bandi ministeriali, regionali ed europei.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5332_2 **Organizzare / partecipare a iniziative e convegni, viaggi/studio volti ad aumentare le competenze e facilitare la presentazione di nuovi progetti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5332_2_1	Numero progetti a cui si intende partecipare	1	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5332_2	RICERCA E APPROFONDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI CHE FINANZIANO NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI E CONSEGUENTE VALUTAZIONE.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %

Prodotto

2020_PD_5336 Funzioni di indirizzo e controllo della gestione della partecipata ACT

Descrizione: Aggiornare le forme di controllo ed indirizzo della partecipata ACT secondo gli aggiornamenti normativi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Organismi Partecipati
Azione Governance con l'ente e il territorio

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_5336_1 Garantire la governance del Gruppo partecipate ACT

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5336_1_1	n. aziende monitorate	3	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5336_1	Richiesta ad ACT di una relazione tecnica con indicazione dei dati che l'Ente vuole monitorare nel corso dell'anno	Previsto	30/11/2020	15/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_5336_1	Analisi e monitoraggio dei dati contenuti nella relazione tecnica di ACT a consuntivo annuale	Previsto	16/12/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Prodotto

2020_PD_5347 Centro di monitoraggio della sicurezza stradale

Descrizione

Analisi ed elaborazione dei dati incidentogeni annuali ISTAT con aggiornamento del DB comunale, con analisi statistiche e rappresentazioni georeferenziate. Produzione di report ed analisi incidentogene specifiche richieste all'interno di studi di fattibilità, progettazione di opere pubbliche o provvedimenti di traffico, …

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5347_1 Miglioramento della governance della sicurezza stradale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5347_1_1	N. di elaborazioni di analisi incidentogene specifiche.	15	9
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5347_1	Analisi dei dati ISTAT	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5347_1	Elaborazione dei dati con analisi statistiche e rappresentazioni georeferenziate	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5347_1	Elaborazione di analisi incidentogene specifiche richieste dai Servizi e/o da altri Enti in occasione di studi di fattibilità, progettazione di Opere pubbliche, provvedimenti di traffico, ecc.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %

Prodotto

2020_PD_5348 Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_5348_1 Sviluppare le competenze professionali del personale assegnato al servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5348_1_1	n. dipendenti formati con corsi specialistici	3	3
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Prodotto

2020_PD_A531 Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A531_1 **Gestione della concessione del parcheggio Zucchi per garantire l'accessibilità e la sosta in centro storico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A531_1_1	Accertamento canone annuale concessione parcheggio Zucchi entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 06300 Art. 01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.500,00
Totale		**50.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Prodotto Prioritario

2020_PD_53PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_53PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_53PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	14/09/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_53PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_53TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_53TD_1 Introdurre l’utilizzo delle Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_53TD_1_1	Adeguamento dei pagamenti tramite Entrate attese al sistema PAGOPA entro il	30/06/2020	30/06/2020
	Nota: Monitoraggio a cura del servizio Programmazione		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_53TD_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti attraverso la fatturazione attiva	Previsto	01/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/06/2020	30/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_53TD_1	Avvio implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Prodotto Prioritario

2020_PG_5315 Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008

Descrizione

Redazione degli elaborati definitivi del PUMS e della sua VAS, fasi di: controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed Approvazione. Costruzione del sistema di monitoraggio del PUMS, con gestione ed implementazione delle banche dati dei dati di mobilità.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	782.000,00	514.000,00	257.000,00	65,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	782.000,00	514.000,00	0,00	65,7 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5315_1 Redazione e approvazione PUMS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5315_1_1	Redazione e approvazione PUMS entro il	20/02/2021	
	Nota: Posticipo al 20/02/2021, in quanto la data di approvazione è in fase di valutazione/aggiornamento, a seguito anche delle vicende Covid; anche in merito ai tempi di valutazione della VAS da parte della RER.		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5315_2 Implementazione delle Banche Dati (incidentalità stradale, mobilità, ciclabilità, sosta, trasporto pubblico...)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5315_2_1	N. indicatori ambientali (VAS) e trasportistici individuati per le Banche Dati	50	50
	Nota: Gli indicatori sono in fase di rielaborazione in virtù delle controdeduzioni al PUMS.		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5315_1	Redazione degli elaborati finali del PUMS e della sua Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rapporto finale, rapporto ambientale e sintesi non tecnica	Previsto	01/01/2020	20/02/2021
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:	La data di approvazione è in fase di valutazione/aggiornamento, a seguito anche delle vicende Covid; anche in merito ai tempi di valutazione della VAS da parte della RER. VARIARE IN 20/02/2020				
2	2020_OB_5315_1	Analisi osservazioni al PUMS ed organizzazione delle relative controdeduzioni	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5315_2	Aggiornamento delle Banche Dati dei dati di mobilità, loro valutazione ed eventuale pubblicazione	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03896 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVI ZI PROGETTAZIONE PUMS == VE G. CAP. U 35896-35897 ==	782.000,00	
Cap. 35896 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==		268.000,00
Cap. 35897 Art. 00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==		514.000,00
Totale		**782.000,00**	**782.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_5328 Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.

Descrizione

Potenziamento dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea. Assistenza alla esecuzione del parcheggio e affidamento della gestione mediante la gara sulla sosta. Assistenza all'Agenzia per la Mobilità nella gestione del servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5328_1 Accessibilità stazione AV

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5328_1_1	Accessibilità con i mezzi privati : riorganizzazione della sosta regolata a servizio della stazione (n. stalli)	1070	1070
	Nota:		
P_5328_1_2	Mantenere il numero delle licenze dei Taxi	60	60
	Nota:		
P_5328_1_3	Mantenere la frequenza dei collegamenti con la città del nuovo servizio bus-navetta (minuti)	12	12
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5328_1	Coordinamento con RFI, Agenzia per la mobilità, Consorzio taxi, N.C.C., Autobus a lunga percorrenza.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2020_PG_5304 Disegno dello spazio pubblico e promozione della ciclabilità

Descrizione

il rapporto fra disegno e qualità dello spazio pubblico è uno degli elementi qualificanti delle aree urbane e risulta fondamentale per spostare quote significative di Mobilità verso modalità attive; la fase di istruttoria di pratiche edilizie diviene fondamentale in questa ottica.
Le stesse politiche di pedonalizzazione e promozione della ciclabilità necessitano poi di servizi di supporto perché le infrastrutture risultino efficaci nell'intercettare soprattutto la mobilità ricorrente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.400,00	117.204,55	111.204,55	1.400,00	94,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
66.400,00	176.204,55	151.129,81	37.558,69	85,8 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5304_1 **Incentivare l'utilizzo della bicicletta mediante la realizzazione e supporto di servizi alla ciclabilità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5304_1_1	Accesso in bicicletta in Centro Storico misurati in occasione della Settimana Europea della mobilità	4500	5481
	Nota:		
M_5304_1_2	N. noleggi con sistema bike sharing	16500	16209
	Nota: Occorre abbassare il valore presunto a 16.500 in quanto a causa delle restrizioni generate dalla pandemia il valore previsto non è rispondente all'attuale condizione.		
M_5304_1_3	Km percorsi dalle biciclette noleggiate con sistema bike sharing	13000	17150
	Nota: Servizio sospeso causa Covid dal 01/03 al 31/05		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5304_2 **Aumentare la qualità del disegno dello spazio pubblico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5304_2_1	N. pareri di competenza rilasciati ai fini dell'istruttoria di piani e atti amministrativi per i vari servizi	10	10
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5304_3 **Analisi di rilevazione della qualità del servizio noleggio biciclette c/o il Bicittà di Via Turri (BiciBox)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5304_1	Attività di supporto alle politiche di mobilità ciclabile nel PUMS nella fase di controdeduzione alle osservazioni	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5304_1	Attività di coordinamento della gestione depositi biciclette	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5304_1	Aggiornamento biciplan	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
4	2020_OB_5304_3	Aggiornamento del questionario da somministrare in via Turri	Previsto	15/12/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:	La somministrazione del questionario spostata al 2021, vista la situazione alterata generata dalla pandemia. Modifica fase in:Aggiornamento del questionario da somministrare in Via Turri. Data inizio prevista 15/12/2020				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03487 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	7.400,00	
Cap. 03900 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCEN TIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETT E NEGLI SPOSTAMENTI CASA - LAV ORO =VEGG.CAP. U 33900=	109.804,55	
Cap. 32371 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		49.000,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		10.000,00
Cap. 32385 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===		7.400,00
Cap. 33900 Art. 00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER IN CENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICL ETTE NEGLI SPOSTAMENTI CASA - LAVORO ==VEGG. CAP. E 3900 ==		109.804,55
Totale		**117.204,55**	**176.204,55**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2020_PG_5320 Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale – GESTIONE FINANZIAMENTO REGIONALE

Descrizione: Il progetto prevede una serie di misure (servizi e lavori) per aumentare la sicurezza stradale. E' un progetto cofinanziato dal MIT – 3 programma di attuazione del PNSS - tramite la Regione Emilia Romagna.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5320_1 Realizzazione opere e servizi previsti nel Piano finanziato (PNSS)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5320_1	Progettazione e realizzazione dei lavori	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5320_1	Redazione reportistica periodica di monitoraggio	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2020_PG_5321 Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale

Descrizione

Il progetto prevede una serie di misure (lavori e attività comunicazione) per aumentare la sicurezza stradale. E' un progetto cofinanziato dal MIT – 4-5 programma di attuazione del PNSS - tramite la Regione Emilia Romagna.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
33.048,00	33.048,00	13.422,44	0,00	40,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.048,00	33.048,00	13.422,44	2.574,20	40,6 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5321_1 **Attuazione di campagne di comunicazione sulla sicurezza anche a completamento degli interventi di messa in sicurezza di punti ad alta incidentalità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5321_1	Avvio della Campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale, compatibilmente con gli attuali assetti didattici legati alla pandemia	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5321_1	valutazione degli aspetti della sicurezza stradale connessi alla mobilità in relazione al globale riassetto degli spostamenti in epoca COVID	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03883 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	33.048,00	
Cap. 32378 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==		33.048,00
Totale		**33.048,00**	**33.048,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

2020_PG_5340 PROGETTO RESOLVE

Descrizione

Il progetto europeo Resolve – mobilità sostenibile e transizione verso una low carbon economy nel settore del commercio, co-finanziato dal programma INTERREG EUROPE, affronta in modo innovativo due sfide pressanti delle città europee: la crisi del settore del commercio ed il crescente bisogno di ridurre la CO2 in ambito urbano. Attraverso la cooperazione tra i partner ed un lavoro di concertazione tra gli stakeholder a livello locale, il progetto mira a supportare gli operatori locali del commercio incrementando l'attrattività delle attività commerciali, migliorandole in termini di rumore, traffico e inquinamento e a trovare nuove soluzioni per rendere la mobilità di persone e merci più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. A Reggio Emilia il progetto si concentra sul centro storico, che costituisce la più importante area commerciale del territorio e il cui sviluppo costituisce una delle priorità dei prossimi anni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
26.267,73	49.683,99	38.795,09	19.494,21	78,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.267,73	49.683,99	30.883,99	7.178,00	62,2 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5340_1 **Redazione e attuazione di un Piano di Azione per migliorare l'accessibilità e la fruizione del centro storico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5340_1_1	% delle azioni previste dal Piano implementate nel 2020 superiore a	50	50
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5340_2 **Analisi di rilevazione della qualità sull'accesso al centro storico eseguita con esercenti commerciali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5340_2_1	grado di soddisfazione uguale o superiore a%	70	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5340_1	Individuazione di un operatore economico per l'aggiornamento dello studio del CENTRO DI CONSOLIDAMENTO URBANO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI	Previsto	01/01/2020	30/08/2020
			Effettivo	01/01/2020	29/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_5340_1	Affidamento del servizio	Previsto	15/09/2020	31/10/2020
			Effettivo	17/06/2020	29/06/2020
Nota:					
3	2020_OB_5340_1	Consegna dei documenti richiesti da parte dell'operatore economico	Previsto	30/11/2020	31/03/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03582 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ===	42.116,26	
Cap. 03583 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==	7.567,73	
Cap. 32394 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==		3.750,00
Cap. 32396 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=		38.216,26
Cap. 32396 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=		1.200,00
Cap. 32397 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=		6.517,73
Totale		**49.683,99**	**49.683,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_5341 Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria

Descrizione

il D.lgs 155/2010 prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli di inquinanti superino i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;

· nella città di Reggio Emilia, l'analisi delle emissioni di CO2 in atmosfera, effettuate in occasione della redazione del Piano per l'Azione per l'Energia Sostenibile, ha mostrato come la mobilità sia il settore maggiormente responsabile e che quindi possono e debbono essere attuate tutte le azioni programmate al fine di ridurre le emissioni di Co2 come anche quelle degli altri inquinanti;

· il Comune di Reggio Emilia, con delibera del Consiglio Comunale PG n. 22234/173 del 12/10/2009, ha approvato l'adesione al Covenant Of Mayors, Patto dei Sindaci, e si è quindi impegnato entro il 2020 alla riduzione delle emissioni di CO2, di oltre il 20%, presentando alla Comunità Europea il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;

· il Comune di Reggio Emilia, con delibera di C.C. PG n. 9480 del 05/05/2008, ha approvato il Piano Urbano della Mobilità (PUM), i cui obiettivi prioritari sono costituiti dalla riduzione delle emissioni in atmosfera, dall'incremento dell'utilizzo del trasporto pubblico e da una riduzione dei livelli di incidentalità e che un aumento dell'offerta di trasporto pubblico su piazza concorre al raggiungimento dei succitati obiettivi;

· il 19/12/2013 è stato sottoscritto un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che prevede varie misure volte in generale alla riduzione delle emissioni nocive;

· la Delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 28/9/2015 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) che nelle sue Norme Tecniche di Attuazione prevede il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria tramite l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia trasporti, attività produttive, etc. ed in particolare, per la qualità dell'aria, oltre ai provvedimenti di limitazione del traffico entro il 2020 sono previsti anche interventi su trasporto pubblico, con sostituzione di autobus e potenziamento del trasporto pubblico, mobilità ciclabile, etc.

· il Comune di Reggio Emilia con delibera di C.C. ID 45 del 14/3/2016, ha approvato il programma "Reggio Respira" in cui si prevede, tra le altre misure, un incremento dell'offerta del trasporto pubblico mediante minibù "E" la cui frequenza da aprile 2016 è aumentata, passando dai 12 agli 8 minuti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	85.000,00	76.059,40	76.059,40	89,5 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5341_1 Migliorare la qualità dell'aria

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5341_1_1	Tempi di emissione (giorni) dell'ordinanza quadro dal provvedimento regionale	15	15
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5341_1	Attuare interventi previsti nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) attraverso una maggior utilizzo dei servizi navetta del centro storico	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5341_1	Aggiornamento limitazioni al traffico, piano regionale della qualità dell'aria	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5341_1	Liquidazione ad Agenzia della mobilità del contributo finalizzato all'aumento delle frequenze e passaggi del "Minibu"	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32350 Art. 01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA	85.000,00
Totale		**85.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2020_PG_5343 SCHOOL CHANCE

Descrizione

Il progetto europeo School Chance, co-finanziato dal programma INTERREG EUROPE, si pone come principale obiettivo l'introduzione di misure specifiche per la mobilità casa-scuola all'interno delle politiche locali e regionali. I partner del progetto stanno sviluppando una strategia completa e multidisciplinare per inserire la mobilità scolastica come elemento essenziale delle proprie politiche di mobilità ed incrementare di conseguenza la sostenibilità delle scelte e dei comportamenti di trasporto degli studenti nei percorsi casa-scuola.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
50.767,20	50.767,20	69.627,28	69.377,28	137,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.767,20	50.767,20	10.750,16	4.957,96	21,2 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5343_1 Favorire la governance degli attori legati alla mobilità casa-scuola

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5343_1_1	n° workshop con attori locali	2	2
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5343_2 Attuazione del Piano di azione per migliorare la sostenibilità delle scelte negli spostamenti casa scuola

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5343_2_1	% delle azioni previste dal Piano implementate nel 2020 superiore a	10	15
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5343_3 **Diffondere le buone pratiche di Reggio Emilia sul tema della mobilità casa-scuola.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5343_3_1	numero di prodotti comunicativi prodotti sulla mobilità casa-scuola	2	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5343_2	Redazione della versione italiana del Piano della mobilità Casa-scuola	Previsto	01/01/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/07/2020
Nota:					
2	2020_OB_5343_2	Presentazione in Giunta del Piano della mobilità Casa-scuola	Previsto	01/08/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/08/2020	10/09/2020
Nota:					
3	2020_OB_5343_2	valutazioni per l'avvio dell'attuazione del Piano della mobilità casa-scuola alla luce delle nuove dinamiche legate al COVID che impattano fortemente sulla didattica.	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	29/10/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03586 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	43.964,70	
Cap. 03587 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-32401/1-32402-32403-3 2404 = =	6.802,50	
Cap. 32401 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=		40.000,00
Cap. 32401 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=		4.100,00
Cap. 32402 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=		6.417,20
Cap. 32404 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==		250,00
Totale		**50.767,20**	**50.767,20**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2020_PG_5344 Progetto Park4SUMP

Descrizione

Il progetto europeo PARK4SUMP, finanziato dal programma Orizzonte 2020, raccoglie i migliori esempi riguardanti la gestione della sosta in ambito urbano per fare in modo che le città partner possano scambiare conoscenze su questa tematica e trasferirle su larga scala, integrando il tema della sosta nei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il progetto PARK4SUMP si pone come obiettivo di porre l'attenzione sui temi riguardanti la gestione della sosta, alla luce dei risvolti positivi di questo genere di politiche nelle aree urbane. Attivare politiche di parcheggio libera spazio pubblico, supporta le attività locali, riduce il tempo di ricerca di parcheggio, genera risorse, aumenta la sicurezza, supporta la pianificazione urbana e aumenta l'attrattività delle città.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
105.071,48	105.071,48	60.277,86	60.277,86	57,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
105.071,48	105.071,48	45.418,20	12.688,00	43,2 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5344_1 **Implementare le politiche della sosta e l'integrazione del PUMS attraverso il progetto Park4SUMP**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5344_1_1	% delle azioni previste dal Piano di implementazione nel 2020 superiore a	10	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5344_1	Invio di un questionario al gruppo di lavoro per rilevare il livello di soddisfazione e coinvolgimento delle politiche della sosta finora attuate dalla PA	Previsto	01/01/2020	30/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/03/2020
Nota:					
2	2020_OB_5344_1	Condivisione con gli stakeholder dei risultati del questionario e stesura di un documento propedeutico per migliorare le politiche della sosta	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	30/04/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03536 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	105.071,48	
Cap. 32356 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==		55.000,00
Cap. 32356 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUM P" ===VEGG. CAP E 3536 ==		45.000,00
Cap. 32357 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==		5.071,48
Totale		**105.071,48**	**105.071,48**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Progetto

2020_PG_5345 Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"

Descrizione

Il Progetto RE-CLACS, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, si prefigge di dare continuità alle Politiche in corso, in un'ottica di rete fra le diverse misure, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e della sicurezza stradale per i cosiddetti utenti deboli.
Il Progetto si sviluppa secondo 3 macro azioni:
A) MOBILITA' CASA-LAVORO: attraverso la predisposizione di un sistema di agevolazioni dei comportamenti di mobilità sostenibili da erogare nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro che possono comprendere anche incentivi economici;
B) MOBILITA' CASA-SCUOLA DEI POLI SCOLASTICI SUPERIORI: attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità delle fermate del trasporto pubblico adiacenti i principali Poli Scolastici Superiori,
C) MOBILITA' CASA-SCUOLA DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO: mediante politiche integrate di riprogettazione dello spazio urbano nell'intorno delle scuole ed azioni educative e di comunicazione finalizzate a promuovere modalità di trasporto sostenibili nei percorsi casa-scuola.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5345_1 **Rendere più sicura e sostenibile la mobilità casa-scuola nella fascia delle scuole dell'obbligo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5345_1_1	Numero plessi scolastici oggetto di progettazione di interventi leggeri di messa in sicurezza dei fronti scolastici	15	15
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5345_1	progettazione preliminare messa in sicurezza fronti scolastici	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	03/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03588 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	390.000,00			
Cap. 09791 Art. 00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS		610.000,00		
Cap. 35883 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=			325.000,00	
Cap. 35883 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==			65.000,00	
Cap. 40302 Art. 05	INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE "PROGETTI RE-CLACS" (REGGIO EMILIA CASA-LAVORO-CASA) FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE (VEGG.CAP. E. 9721				490.000,00
Cap. 41179 Art. 09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI FINANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "RE-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----				120.000,00
Totale		**390.000,00**	**610.000,00**	**390.000,00**	**610.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2020_PG_5346 Infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici

Descrizione

Viste le numerose richieste pervenute da parte di diversi operatori privati per procedere all'installazione di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale e per garantire un equo accesso ai cittadini alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su tutto il territorio, il progetto prevede di individuare una procedura per l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici in aree pubbliche e private con costituzione di servitù ad uso pubblico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5346_1 **Predisporre e avviare il procedimento per l'installazione di colonnine elettriche sul territorio comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5346_1_1	Predisposizione del procedimento entro il	30/06/2020	04/06/2020
	Nota: Dato indicatore raggiunto prima rispetto alle previsioni perciò la % di raggiungimento è del 100%		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5346_1	Analisi e studio delle buone pratiche sul sul territorio regionale e nazionale	Previsto	01/01/2020	01/03/2020
			Effettivo	01/01/2020	01/03/2020
Nota:					
2	2020_OB_5346_1	Suddivisione del territorio in zone e mappatura del fabbisogno di infrastrutture di ricarica per ogni zona	Previsto	02/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	02/03/2020	30/04/2020
Nota:					
3	2020_OB_5346_1	individuazione di criteri per un'equa distribuzione su tutto il territorio comunale delle infrastrutture di ricarica	Previsto	01/04/2020	30/04/2020
			Effettivo	01/04/2020	30/04/2020
Nota:					
4	2020_OB_5346_1	predisposizione dello schema di approvazione delle disposizioni e approvazione da parte della Giunta Comunale	Previsto	04/05/2020	30/06/2020
			Effettivo	04/05/2020	04/06/2020
Nota:					
5	2020_OB_5346_1	Pubblicazione presso l'albo pretorio delle linee di indirizzo	Previsto	15/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	05/06/2020	11/06/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %

Progetto

2020_PG_5349 Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIT con Fondo Progettazione Opere Prioritarie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5349_1 **Affidamento e realizzazione di studi di fattibilità finanziati dal Fondo di progettazione Opere Prioritarie relativi a opere previste nel PUMS**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5349_1	preparazione convenzione con Agenzia della Mobilità per affidamento dei progetti finanziati inerenti il TPL	Previsto	01/01/2020	31/05/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/05/2020
Nota:					
2	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '2- Progetto di approfondimento delle connessioni tra condizioni di mobilità e qualità dell'aria'	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/10/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '3- Comunicazione e promozione delle attività previste dal PUMS'	Previsto	01/03/2020	04/09/2020
			Effettivo	01/03/2020	
Nota:					
4	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '4- Progetto di fattibilità del sistema dell'accessibilità delle persone al Centro Storico'	Previsto	01/03/2020	04/09/2020
			Effettivo	01/03/2020	
Nota:					
5	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '6- Progetto di fattibilità per la realizzazione e la riqualificazione di due fermate del TPL di rilevanza strategica'	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/10/2020	
Nota:					
6	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '7 – Monitoraggio trasportistico del PUMS – 1° stralcio'	Previsto	01/03/2020	04/09/2020
			Effettivo	01/03/2020	
Nota:					
7	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '8- Progetto di fattibilità degli interventi sulla viabilità principale'	Previsto	01/03/2020	04/09/2020
			Effettivo	01/03/2020	
Nota:					
8	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio '9 – Progetto di fattibilità per la riduzione della domanda di mobilità attraverso il governo delle aree urbane e del territorio'	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/10/2020	
Nota:					
9	2020_OB_5349_1	Aggiudicazione definitiva dei servizi del progetto/studio '3- Comunicazione e promozione delle attività previste dal PUMS'	Previsto	05/09/2020	31/12/2020

			Effettivo		
Nota:					
10	2020_OB_5349_1	Aggiudicazione definitiva dei servizi del progetto/studio ‘4- Progetto di fattibilità del sistema dell’accessibilità delle persone al Centro Storico’	Previsto	05/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
11	2020_OB_5349_1	Aggiudicazione definitiva dei servizi del progetto/studio ‘7 – Monitoraggio trasportistico del PUMS – 1° stralcio’	Previsto	05/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
12	2020_OB_5349_1	Aggiudicazione definitiva dei servizi del progetto/studio ‘8- Progetto di fattibilità degli interventi sulla viabilità principale’	Previsto	05/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
13	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio ‘1 -Progetto di fattibilità per la riorganizzazione del Sistema del Trasporto Pubblico (Linee di forza e Tram)’	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	04/09/2020
Nota:					
14	2020_OB_5349_1	Pubblicazione bando di gara del progetto/studio ‘5-Aggiornamento del Piano della Sosta secondo i nuovi principi e disposizioni dettati dal PUMS’	Previsto	20/12/2020	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2020_PG_5352 Realizzazione di Bicilab: luogo di promozione della ciclabilità urbana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5352_1 Predisposizione concorso di progettazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5352_1	Raccolta bandi "tipo" di concorso	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/07/2020
Nota:					
2	2020_OB_5352_1	Elaborazione e definizione preliminare dei contenuti del concorso	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5352_1	Predisposizione di un documento da sottoporre alla Sovrintendenza dei BB.AA. per indirizzare le attività di recupero e riqualificazione dell'immobile oggetto del progetto	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_5353 Nuove strategie di mobilità post COVID-19

Descrizione

Il distanziamento fisico impone nuove forme di comunicazione rivolte alla cittadinanza, per la sensibilizzazione delle forme di comportamento da adottare nella quotidianità, nonchè richiede la sperimentazione di progetti di urbanistica "tattica", che prevedano interventi temporanei di trasformazione a basso costo dello spazio pubblico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5353_1 **Individuazione di nuove modalità progettuali e nuove forme di comunicazione sul tema del distanziamento fisico nell'ambito della mobilità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5353_2 **Sperimentazioni urbane: realizzazione di "progetti di urbanistica tattica"**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5353_2_1	N. progetti di urbanismo tattico	1	1
	Nota: Il secondo progetto è stato spostato nel 2020, causa situazione straordinaria derivata dalla pandemia.		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5353_1	Consegna delle bozze campagna di comunicazione, da parte dell'aggiudicatario dell'incarico	Previsto	01/05/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/05/2020	30/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_5353_1	Consegna definitiva della documentazione	Previsto	01/07/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/07/2020
Nota:					
3	2020_OB_5353_1	Valutazione delle proposte e attivazione della campagna di comunicazione	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/08/2020	15/09/2020
Nota:					
4	2020_OB_5353_2	Consegna, da parte dell'incaricato, delle progettazioni di "urbanismo tattico", che dovranno definire l'ambito di intervento territoriale, le formule di coinvolgimento degli attori, la progettazione vera e propria	Previsto	01/05/2020	30/09/2020
			Effettivo		
Nota:					
5	2020_OB_5353_2	Realizzazione delle progettazioni	Previsto	01/08/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Progetto

Q_91001 Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS (fin. Regione)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
67.203,59	67.203,59	67.203,59	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
84.203,59	84.203,59	84.203,59	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori	Previsto	19/02/2020	17/08/2020
			Effettivo	17/12/2019	09/02/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09783 Art. 02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE	67.203,59	
Cap. 40185 Art. 01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==		67.203,59
Cap. 40185 Art. 02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale		17.000,00
Totale		**67.203,59**	**84.203,59**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

54 - SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

Dirigente responsabile: Gandolfi Paolo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Protezione e sicurezza	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019	8.164,23	0,04 %
				Totale Azione	**8.164,23**	**0,04 %**
				Totale Obiettivo	**8.164,23**	**0,76 %**
				Totale Indirizzo	**8.164,23**	**0,76 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Cura e potenziamento del verde	2018_PG_545306	MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018	19.052,00	0,10 %
			2018_PG_545307	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018	3.104,40	0,02 %
			2019_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2019	12.794,88	0,06 %
			2019_PG_545302	MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)	39.513,59	0,20 %
			2019_PG_545304	MS verde pubblico 2019 - zona OVEST	1.887,28	0,01 %
			2019_PG_545306	MS verde pubblico 2019 - zona SUD	39.997,89	0,20 %
			2019_PG_545308	MS verde pubblico 2019 - zona NORD (Potature)	40.000,00	0,20 %
			2020_PD_420701	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2020	326.609,89	1,66 %
			2020_PD_420702	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2020	150.669,88	0,76 %
			2020_PD_420703	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2020	186.742,31	0,95 %
			2020_PD_420704	Sfalci Aree verdi Zona Est 2020	135.170,19	0,69 %
			2020_PD_420801	MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2020	349.768,77	1,78 %
			2020_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2020	234.093,14	1,19 %
			2020_PD_420902	MO verde e arredo urbano zona Sud 2020	234.093,14	1,19 %
			2020_PD_420903	MO verde e arredo urbano zona Ovest 2020	145.255,88	0,74 %
			2020_PD_420904	MO verde e arredo urbano zona Nord 2020	189.674,75	0,96 %
			2020_PD_420905	MO verde e arredo urbano zona Est 2020	145.255,88	0,74 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Cura e potenziamento del verde	2020_PD_420906	Interventi di conservazione e cura alberi monumentali tutelati dalla R.E.R . Legge n. 2/77 con finanziamento regionale (IBACN)	11.088,40	0,06 %
			2020_PD_420907	MO all'arredo urbano e giochi nelle aree verdi comunali 2020	45.000,00	0,23 %
			2020_PD_4523	AGRICOLTURA E ORTI URBANI	2.011,30	0,01 %
			2020_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	146.180,00	0,74 %
			2020_PG_4526	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORESTAZIONE URBANA		
			R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	139.582,84	0,71 %
			T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	12.720,77	0,06 %
			V_22101	Piano verde (Piantumazioni)	49.012,00	0,25 %
			V_22102	Manutenzione Straordinaria verde in accordo quadro 2019-2021 zona ovest - lavori di trapianto alberature via Wagner/via Gorizia	27.328,00	0,14 %
				Totale Azione	**2.686.607,18**	**13,63 %**
				Totale Obiettivo	**2.686.607,18**	**17,72 %**
	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	29.314,90	0,15 %
			2018_PG_544404	MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini	7.652,71	0,04 %
			2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	70.000,00	0,36 %
			2020_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2020	265.402,57	1,35 %
			2020_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2020	205.410,16	1,04 %
			2020_PD_421003	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2020	170.524,92	0,87 %
			2020_PD_421004	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2020	170.524,92	0,87 %
			2020_PD_421005	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2020	161.803,60	0,82 %
			2020_PD_421101	MO Fontane 2020	100.000,00	0,51 %
			2020_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	917.000,00	4,65 %
			2020_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2020	4.886.553,56	24,80 %
			2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020	50.000,00	0,25 %
			2020_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2020	13.015,88	0,07 %
			2020_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - zona SUD 2020	43.835,68	0,22 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	2020_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona CITTA' STORICA 2020	44.951,95	0,23 %
			2020_PG_545304	MS verde pubblico e arredo urbano 2020 - ZONE OVEST - NORD - EST	111.196,49	0,56 %
			2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	50.000,00	0,25 %
			2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020	250.000,00	1,27 %
			T_08101	Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco	86.733,45	0,44 %
			U_02601	MS infrastrutture 2019	27.543,54	0,14 %
			U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)	2.072,51	0,01 %
			U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE	1.688,20	0,01 %
			U_14901	MS strade 2019 - zona NORD - rifacimento del conglomerato bituminoso in alcune vie	187.457,76	0,95 %
			U_15001	MS strade 2019 - zona EST - rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale	50.804,93	0,26 %
			U_15901	MS infrastrutture 2019 - Zona centro	146.918,27	0,75 %
			U_16001	MS Infrastrutture 2019 - zona SUD	135.099,77	0,69 %
			U_16201	MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST	205.000,00	1,04 %
			U_17301	MS infrastrutture 2019 - zona EST	40.000,00	0,20 %
			U_24201	MS infrastrutture 2019 - lavori di completamento della pista ciclopedonale di via Volta	465,73	0,00 %
			V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020	1.000.000,00	5,08 %
			V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	450.000,00	2,28 %
			V_22801	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)	16.210,62	0,08 %
			V_22802	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona CENTRO STORICO	8.387,36	0,04 %
			V_22803	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona SUD	96.188,09	0,49 %
			V_22804	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona OVEST	26.799,43	0,14 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	V_22805	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona NORD	36.095,57	0,18 %
			V_22806	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona EST	16.318,93	0,08 %
			V_22901	Piano ciclabili	11.165,40	0,06 %
			V_22902	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - ZONA CENTRO STORICO	43.984,41	0,22 %
			V_22903	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona SUD	56.455,52	0,29 %
			V_22904	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona EST	69.750,22	0,35 %
			V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO	200.000,00	1,02 %
			V_27201	Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo	290.000,00	1,47 %
			V_27301	Fornitura e posa di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti	71.000,00	0,36 %
			V_27401	Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale "Connessioni Sostenibili" in relazione al progetto "Costellazione Turri" con ampliamento e implementazione in zona stazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile	36.380,00	0,18 %
			V_28101	MS illuminazione viale dei Mille	80.000,00	0,41 %
			V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	220.314,00	1,12 %
			V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	180.000,00	0,91 %
			V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	60.000,00	0,30 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure		**Totale Azione**	**11.400.021,05**	**57,86 %**
		Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	71.000,00	0,36 %
				Totale Azione	**71.000,00**	**0,36 %**
				Totale Obiettivo	**11.471.021,05**	**54,56 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2020_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	241.561,33	1,23 %
			O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	38.000,00	0,19 %
			R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	0,00	0,00 %
			S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	42.079,76	0,21 %
			S_06601	Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)	190.264,40	0,97 %
			T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	150.000,00	0,76 %
			T_11601	Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia	208.270,57	1,06 %
			U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	2.809.774,73	14,26 %
			U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	90.000,00	0,46 %
			U_96902	Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia	53.000,00	0,27 %
			V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	0,00	0,00 %
			V_19501	Realizzazione rotatoria via Comparoni	0,00	0,00 %
			V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	0,00	0,00 %
			V_21801	MS velostazione di via Cecati	120.000,00	0,61 %
			V_21901	Interventi di sperimentazione con installazioni informativa su via Roma, via Wybicki, Corso Garibaldi…	36.200,00	0,18 %
			V_21902	Interventi di sperimentazione con installazioni informativa - via Roma	13.800,00	0,07 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	V_26001	Lavori di completamento pista ciclopedonale in località Codemondo S.P. 28 via Teggi intersezione via antica	22.672,50	0,12 %
				Totale Azione	**4.015.623,29**	**20,38 %**
				Totale Obiettivo	**4.015.623,29**	**14,74 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Rigenerazione e progetti urbani	2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	3.000,00	0,02 %
			2018_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST	7.137,00	0,04 %
			2020_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	750.000,00	3,81 %
			2020_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2020	50.000,00	0,25 %
			T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	332.400,36	1,69 %
			U_11701	Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli	50.000,00	0,25 %
				Totale Azione	**1.192.537,36**	**6,05 %**
				Totale Obiettivo	**1.192.537,36**	**8,65 %**
				Totale Indirizzo	**19.365.788,88**	**95,66 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Smart city/Trasformazione digitale	Infrastrutture digitali	T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018	74.970,00	0,38 %
				Totale Azione	**74.970,00**	**0,38 %**
				Totale Obiettivo	**74.970,00**	**0,81 %**
				Totale Indirizzo	**74.970,00**	**0,81 %**
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	25.000,00	0,13 %
				Totale Azione	**25.000,00**	**0,13 %**
				Totale Obiettivo	**25.000,00**	**1,56 %**
				Totale Indirizzo	**25.000,00**	**1,56 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_5305	Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP		
			2020_PD_54PA	Anticorruzione		
			2020_PD_54PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	U_13601	Rimozione ex-aula bunker del tribunale	230.000,00	1,17 %
				Totale Azione	**230.000,00**	**1,17 %**
				Totale Obiettivo	**230.000,00**	**1,20 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali	2020_PD_54PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	**230.000,00**	**1,20 %**

INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali		**Totale CDR**	**19.703.923,11**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_420701 Sfalci Aree verdi Zona Sud 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	**Assestato**	**Impegnato**	**Pagato**	**Stato Avanz. %**
278.947,62	326.609,89	326.609,89	238.713,52	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	07/01/2020
			Effettivo	01/03/2019	21/03/2019
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	07/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	07/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	**MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)**	326.609,89
Totale		**326.609,89**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_420702 Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
188.262,75	150.669,88	150.669,88	53.141,97	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	07/01/2020
			Effettivo	01/04/2020	03/04/2019
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	07/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	04/04/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	150.669,88
Totale		**150.669,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_420703 Sfalci Aree verdi Zona Nord 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
209.099,20	186.742,31	186.742,31	61.253,50	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	07/01/2020
			Effettivo	01/03/2019	21/03/2019
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	07/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	07/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	186.742,31
Totale		**186.742,31**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_420704 Sfalci Aree verdi Zona Est 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
151.352,83	135.170,19	135.170,19	44.077,12	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	07/01/2020
			Effettivo	01/03/2019	21/03/2019
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	07/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	07/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	135.170,19
Totale		**135.170,19**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_420801 MO infrastrutture, sfalci, verde e arredo urbano nell'intero territorio comunale 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
398.337,60	349.768,77	311.737,57	124.288,04	89,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/05/2020
			Effettivo	01/01/2020	29/05/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	29/05/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	273.434,94
Cap. 32010 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI	45.000,00
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	21.333,83
Cap. 32250 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE	10.000,00
Totale		**349.768,77**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	36,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2020_PD_420901 MO verde e arredo urbano zona Città storica 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
226.000,00	234.093,14	234.093,14	221.240,95	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	11/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	12/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	212.093,14
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.000,00
Totale		**234.093,14**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %

Prodotto

2020_PD_420902 MO verde e arredo urbano zona Sud 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
226.000,00	234.093,14	234.093,14	214.310,08	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	11/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	12/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	212.093,14
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.000,00
Totale		**234.093,14**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %

Prodotto

2020_PD_420903 MO verde e arredo urbano zona Ovest 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
136.000,00	145.255,88	145.255,88	80.625,65	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	11/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	12/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	123.255,88
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.000,00
Totale		**145.255,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420904 MO verde e arredo urbano zona Nord 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
186.000,00	189.674,75	189.674,75	102.837,20	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	11/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	12/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	167.674,75
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.000,00
Totale		**189.674,75**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Prodotto

2020_PD_420905 MO verde e arredo urbano zona Est 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
136.000,00	145.255,88	145.255,88	109.896,68	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	11/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	12/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	123.255,88
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	22.000,00
Totale		**145.255,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2020_PD_420906 Interventi di conservazione e cura alberi monumentali tutelati dalla R.E.R . Legge n. 2/77 con finanziamento regionale (IBACN)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	11.088,40	11.088,40	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.088,40	11.088,40	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/09/2020	02/12/2020
			Effettivo	28/09/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	03/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	03/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03861 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 (V. cap. U.30200/3)	11.088,40	
Cap. 30200 Art. 03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==		11.088,40
Totale		**11.088,40**	**11.088,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2020_PD_420907 MO all'arredo urbano e giochi nelle aree verdi comunali 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/11/2020	06/12/2020
			Effettivo	02/01/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	07/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	03/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	45.000,00
Totale		**45.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto

2020_PD_421001 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
260.000,00	265.402,57	265.402,57	79.909,83	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	07/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	08/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	85.000,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	180.402,57
Totale		**265.402,57**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2020_PD_421002 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Sud 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
192.500,00	205.410,16	205.410,16	161.859,30	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	31/03/2020
			Effettivo	01/01/2020	07/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	31/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	19/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	7.500,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	197.910,16
Totale		**205.410,16**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto

2020_PD_421003 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Ovest 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
167.500,00	170.524,92	170.524,92	159.572,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	07/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	08/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	7.500,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	163.024,92
Totale		**170.524,92**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2020_PD_421004 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Nord 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
177.500,00	170.524,92	170.524,92	130.190,01	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	07/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	08/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	7.500,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	163.024,92
Totale		**170.524,92**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto

2020_PD_421005 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Est 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
167.500,00	161.803,60	161.803,60	107.588,38	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	07/02/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	08/02/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	7.500,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	154.303,60
Totale		**161.803,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2020_PD_421101 MO Fontane 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	69.884,00	14.884,00	69,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	29/06/2020
			Effettivo	01/01/2020	23/06/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	29/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	24/06/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08471 Art. 00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	100.000,00	
Cap. 30211 Art. 00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===		100.000,00
Cap. 32201 Art. 01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA		
Totale		**100.000,00**	**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,01 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_421301 Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
840.000,00	917.000,00	839.800,00	540.600,00	91,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4213_1 Gestione del servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4213_1_1	n. salature previste nell'anno termico	13	5
	Nota:		
O_4213_1_2	n. mezzi impegnati nello sgombero neve previsti da contratto	182	182
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4213_2 Progettazione e predisposizione del nuovo appalto per lo sgombero neve e salatura antighiaccio ai fini di migliorare la sicurezza stradale.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4213_2_1	Rispetto delle tempistiche per consentire l'inizio del nuovo appalto entro il	31/12/2020	
	Nota:		
M_4213_2_2	Consolidare la % di mezzi impegnati nello sgombero neve	100	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4213_2	Progettazione con stesura di Capitolato Tecnico	Previsto	01/09/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/09/2020	
Nota:					
2	2020_OB_4213_2	Predisposizione e pubblicazione Bando di Gara	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32212 Art. 00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE	917.000,00
Totale		**917.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Prodotto

2020_PD_421401 Gestione illuminazione pubblica e semafori 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.883.553,56	4.886.553,56	4.883.553,56	2.925.484,37	99,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2020	07/01/2020
			Effettivo	01/09/2019	26/09/2019
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	07/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	27/09/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32011 Art. 00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	4.886.553,56
Totale		**4.886.553,56**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Prodotto

2020_PD_4243 Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4243_1 **Chiusura contabile riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4243_1_1	Richiesta degli atti di collaudo da parte di IREN entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	750.000,00
Totale		**750.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto

2020_PD_4523 AGRICOLTURA E ORTI URBANI

Le attività legate agli orti urbani sono iniziate nel 2015 con la scelta dell'Ente di una specifica politica a riguardo volta alla costruzione di una rete di orticultura urbana. A tale fine nel 2015 è stato approvato un Regolamento di gestione degli orti e sono stati pubblicati i primi bandi per le nuove assegnazioni.
Proseguirà la gestione amministrativa degli orti comunali con emanazione di nuovi badi necessari per la concessione dei lotti nonché l'aggiornamento del gestionale geografico orti.
Si collaborerà con le associazioni del territorio che realizzano progetti di Food forest, giardino foresta alimentare, tipo di coltivazione multifunzionale a bassa manutenzione che prende a modello l'ecosistema foresta (da qui il nome) e nel quale si coltivano piante da frutto e noci, piante da legno, ortaggi, aromi, fiori, erbe medicinali, fibre tessili, piante mellifere e tanto altro, in armonia con le necessità umane e della natura. Saranno incentivati progetti su una sana alimentazione e stili di vita.
In particolare si lavorerà alla promozione e allo sviluppo di attività che possano consentire il proseguimento di progetti importanti nati sul territorio con la collaborazione preziosa di CRPA come ad esempio i gruppi REKO attualmente attivi in due ambiti cittadini e l'esperienza del Parco Commestibile presente in zona Canali.
Si promuoverà inoltre l'importante esperienza della prima strada della "Biodiversità" che vede coinvolte diverse aziende agricole del territorio e che rappresenta un primo importante esempio di valorizzazione dei prodotti locali e del territorio naturalistico esistente.

Descrizione

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti europei e internazionali, il Servizio Ambiente insieme al Servizio Rigenerazione Urbana, al Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo, Fondazione E35 e CRPA è capofila del Progetto finanziato dal Programma Interreg Europe "Prospera" rivolto alla promozione dell'attrattività e dello sviluppo sostenibile delle aree periurbane. Il progetto della durata di 4 anni vede la partecipazione delle città di Gent (Belgio), EDC Debrecen Urban and Economic Development Center (Ungheria), Comune di Aristoteli Chalkidikis (Grecia), Istituto di ricerca per l'agricoltura, la pesca e il cibo ILVO (Belgio) e del Comune di Varberg (Svezia).
Il progetto avrà inoltre l'obiettivo di migliorare le politiche del patrimonio naturale e culturale ed in particolare, di migliorare le politiche locali in materia di protezione e promozione del patrimonio naturale nelle aree periurbane minacciate dall'espansione urbana, con l'obiettivo ultimo di prevenire la perdita di biodiversità, il consumo di suolo e l'ulteriore degrado delle risorse naturali. Per fare questo il progetto si propone di valorizzare pratiche ed esperienze che facciano leva sulla governance, su filiere ecologiche del valore e su partnership sostenibili tra il pubblico e il privato.
Tra le attività previste, il progetto supporterà in particolare: la Creazione di un gruppo di lavoro locale per la governance delle attività (Local Stakeholder Group) con soggetti terzi del territorio; Scambio di esperienze internazionali e visite studio a Reggio Emilia e nei 5 paesi partner; Definizione di un piano di azione locale sulle aree periurbane con cui influenzare le politiche regionali in materia di protezione e promozione del patrimonio naturale nelle aree periurbane. Obiettivo finale del progetto quello di influenzare la programmazione della Regione Emilia Romagna, favorendo la costruzione di politiche e misure integrate focalizzate sulle aree perirubane e sulle opportunità economiche che da queste possono nascere.

Nell'ambito delle politiche rivolte alla sostenibilità ed in particolare all'agricoltura verrà istituito un tavolo tematico dedicato, coordinato dall'Assessore alle Politiche per la Sostenibilità e dall'Assessore alle Attività Produttive. Il tavolo vedrà la partecipazione di tutte le associazioni di categoria del settore nonché del

Consorzio Parmigiano Reggiano e di tutti gli stakeholders legati al mondo agricolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4523_1 **Gestione amministrativa degli orti urbani e condivisi per anziani, famiglie, associazioni e scuole**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4523_1_1	Numero concessioni rilasciate	30	36
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4523_2 **Promuovere il tema delle politiche agricole in ambito locale e valorizzare le esperienze presenti sul territorio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4523_2_1	numero eventi volti a promuovere e sensibilizzare l'agricoltura in ambito locale	2	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4523_2	Istituzione di un Tavolo di confronto sui temi dell'agricoltura	Previsto	01/02/2020	21/05/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_4523_2	Realizzazione e promozione di reti di confronto e scambio di esperienze tra imprenditori, associazioni di categoria, cittadini ecc, sui temi dell'agricoltura	Previsto	22/05/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE	2.011,30
Totale		**2.011,30**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Prodotto

2020_PD_5351 Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
223.500,00	223.500,00	174.240,76	24.240,76	78,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
240.000,00	240.000,00	190.000,00	29.625,67	79,2 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.561,33	1.561,33	1.561,33	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_5351_1 **Presidio delle attività tecnico-gestionali propedeutiche alla gestione amministrativa di entrate e spese relative a manutenzione/progetti del verde pubblico o stradale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5351_1_1	Tempo di rilascio dell'autorizzazione agli scavi su strade comunali, a far data dalla richiesta entro (gg)	30	20
	Nota:		
O_5351_1_2	Tempo di emissione buoni relativi a concessioni passive a favore di enti esterni (Ferrovie, ANAS, Bonifica, ..) entro gg	10	7
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_5351_2 **Garantire un supporto tecnico nella gestione efficiente delle sponsorizzazioni, legate ad interventi di manutenzione del verde pubblico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5351_2_1	Tempi di valutazione tecnica del progetto presentato dallo sponsor entro (gg)	30	30
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5351_2	Raccolta delle richieste di sponsorizzazione e confronto con il Servizio Amministrativo per la condivisione dei passaggi tecnico-amministrativi finalizzati alla valutazione della sussistenza dei presupposti per attivare il procedimento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5351_2	Supporto tecnico al Servizio amministrativo nelle fattispecie di subentro di sponsor	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08451 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI	20.000,00		
Cap. 08470 Art. 00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	200.000,00		
Cap. 08600 Art. 00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE		40.000,00	
Cap. 08815 Art. 00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE	3.500,00		
Cap. 30210 Art. 00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===		200.000,00	
Cap. 40197 Art. 17	PARCO DEL RODANO-ACQUE CHIARE AREA SIC-RIODANO E FONTANILI D I FOGLIANO E ARIOLO QUOTA DI F INANZIAMENTO COMUNALE			1.561,33
Totale		**223.500,00**	**240.000,00**	**1.561,33**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_5305 Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5305_1 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5305_1_1	% di rendicontazione superiore a	80	77,22
	Nota: la % monitorata è aggiornata alla rendicontazione inviata a ottobre 2020, ed è riferita alla rendicontazione dei CUP delle opere assegnate al servizio		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_54PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_54PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_54PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_54PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_54PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_54PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_54PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_54PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	
	Nota:		
P_54PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_54PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_54PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_54PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_54PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_54PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_54PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_54PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_4526 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORESTAZIONE URBANA

Descrizione

L'Ente è impegnato da diversi anni sul tema della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
l Comune di Reggio Emilia tra le linee programmatiche di mandato 2019 -2024, ed in particolare nella linea III.1, prevede una città verde e più resiliente attraverso la realizzazione di boschi in città. A fronte di tale obiettivo, il Comune di Reggio Emilia ha dato avvio al Piano di Forestazione Urbana per l'assegnazione di aree comunali disponibili per effettuare interventi di forestazione e raggiungere la messa dimora di 50.000 piante in 5 anni in almeno 100 aree pubbliche che sono state selezionate in base alle criticità dovute alle isole di calore, alle segnalazioni dei cittadini di mancanza di zone d'ombra, alla mitigazione della Co2. Il Piano è in sinergia anche con le politiche dell'Ente sui cambiamenti climatici e rappresenta una importante azione concreta di attuazione degli obiettivi della Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici relativamente al contrasto alle isole di calore urbane.
Tra i vari compiti istituzionali, il Comune ha anche quello di promuovere la diffusione di un maggior senso di responsabilità e rispetto nei confronti della sostenibilità e dell'ambiente, sia con interventi diretti, sia con azioni che coinvolgano in prima persona i privati cittadini e le imprese operanti sul territorio. Per tale ragione, ha rafforzato il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, adottando strategie e azioni di forestazione finalizzate all'incremento degli spazi verdi e a una migliore gestione degli stessi, con l'obiettivo di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo la propria vulnerabilità ai rischi di allagamento, dissesto idrogeologico, aumento delle isole di calore, ecc
Il Piano di Forestazione Urbana, partito operativamente nel 2019 con u progetto pilota nel parco di via Plauto è articolato in due fasi temporali le quali termineranno nel 2024. L'intero progetto è coordinato dal Servizio Ambiente sia da un punto di vista tecnico che amministrativo provvedendo attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici di concedere a diverse tipologie di soggetti (aziende, associazioni, cittadini) o soggetti intermediari tra Comune e aziende multinazionali di presentare progetti di forestazione. Nel 2020 si concretizzerà la fase 1 con l'ingaggio di un soggetto intermediario che porterà alla messa a dimora di almeno 5000 piante e conseguentemente sarà attivata la fase due per il coinvolgimento del resto della cittadinanza, anche attraverso incontri pubblici e partecipativi per gli altri progetti di forestazione in città. A corredo dell'iter procedurale nel 2020 continuerà come dal 2019 alla costruzione e implementazione del progetto Gis delle 100 aree di forestazione, alla costruzione di un atlante che riporta nel dettaglio le caratteristiche tecniche di ogni area. Il progetto è coordinato dal Servizio Ambiente e supportato dai servizi Rigenerazione Urbana, Ingegneria e Manutenzione, architetti di quartiere.

Il piano di forestazione urbana in argomento, verrà diviso in due linee di intervento:

1. PRIMA linea di intervento: verranno individuati lotti con specifiche caratteristiche da destinare a progetti speciali e/o campagne nazionali e/o europee dedicate al "verde" o a interventi destinatari di contributi con le medesime finalità. Tali lotti potranno essere individuati in archi temporali differenti a seconda delle esigenze e dei bisogni legati agli obiettivi della Pubblica Amministrazione. La selezione dei soggetti a cui verranno affidati i lotti avverrà mediante una manifestazione d'interesse che definirà i requisiti generali e speciali di partecipazione. Solo in caso di esito positivo, si provvederà alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che definirà gli accordi tra le parti e l'iter procedimentale di attuazione.
2. SECONDA linea d'intervento: raccoglierà i rimanenti lotti non assegnati alla prima linea d'intervento, che potranno anch'essi essere implementati da

destinare a singoli progetti, di forestazione urbana e in conformità ai vari bisogni a scala di quartiere in cui essi si collocano.

La peculiarità della seconda linea di intervento è rappresentata dal fatto, che l'avviso di selezione che sarà pubblicato ha la connotazione di essere "aperto". Nell'arco dei 4 anni di pubblicazione, la PA potrà inserire nuovi lotti, da destinare al piano di forestazione "seconda linea", sui quali i soggetti con i requisiti potranno concorrere per l'assegnazione. I lotti che verranno messi in disponibilità con la pubblicazione dell'Avviso, come prima parte sono 91.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Cura e potenziamento del verde

Obiettivo Prioritario

2020_OB_4526_1 Avvio del procedimento volto all'attuazione della prima linea di intervento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4526_1_1	termine (gg) per stipula dei contratti, a decorrere dall'approvazione dei progetti	30	30
	Nota:		
P_4526_1_2	termine (gg) per consegna delle aree, a decorrere dall'approvazione dei progetti	20	20
	Nota:		
P_4526_1_3	n. aree messe in disponibilità per forestazione	9	9
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_4526_2 Avvio del procedimento volto all'attuazione della seconda linea di intervento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4526_2_1	termine (gg) per stipula dei contratti, a decorrere dall'approvazione dei progetti	30	30
	Nota:		
P_4526_2_2	termine (gg) per consegna delle aree, a decorrere dall'approvazione dei progetti	20	20
	Nota:		
P_4526_2_3	n. aree messe in disponibilità per la forestazione	91	86
	Nota: Sono state tolte 5 aree in quanto spostate all'interno di due progetti europei		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4526_1	Predisposizione della proposta attuativa di realizzazione del Piano Urbano di forestazione da sottoporre alla Giunta Comunale	Previsto	02/01/2020	31/01/2020
			Effettivo	02/01/2020	31/01/2020
Nota:					
2	2020_OB_4526_1	Approvazione da parte della Giunta delle linee di indirizzo inerenti il Piano	Previsto	01/02/2020	05/03/2020
			Effettivo	01/02/2020	18/02/2020
Nota:					
3	2020_OB_4526_1	Approvazione dell'avviso pubblico di selezione volto all'individuazione di operatori economici con specifiche competenze che si impegnino a titolo gratuito a realizzare progetti su aree comunali	Previsto	02/03/2020	31/03/2020
			Effettivo	02/03/2020	10/03/2020
Nota:					
4	2020_OB_4526_1	Perfezionamento della procedura di selezione	Previsto	02/04/2020	30/04/2020
			Effettivo	02/04/2020	14/04/2020
Nota:					
5	2020_OB_4526_1	Verifica dei requisiti generali e speciali	Previsto	04/05/2020	30/06/2020
			Effettivo	04/05/2020	16/06/2020
Nota:					
6	2020_OB_4526_1	Stipula Della Convenzione	Previsto	01/07/2020	31/08/2020
			Effettivo	23/06/2020	23/06/2020
Nota:					
7	2020_OB_4526_1	Approvazione dei progetto riferiti all'anno 2020	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
8	2020_OB_4526_2	Predisposizione degli allegati tecnici e amministrativi da allegare all'avviso di selezione.	Previsto	04/05/2020	30/06/2020
			Effettivo	04/05/2020	30/06/2020
Nota:					
9	2020_OB_4526_2	Approvazione dell'avviso pubblico di selezione volto all'individuazione di operatori economici, soggetti no profit e cittadini	Previsto	31/10/2020	31/12/2020
			Effettivo		

Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
IANNUCCI MARIAROSA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Progetto

2016_PG_547903 MS quartieri Zona Ovest 2016

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	16/01/2018	31/12/2020
			Effettivo	16/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	3.000,00
Totale		**3.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Progetto

2017_PG_544401 MS illuminazione pubblica 2017

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
29.314,90	29.314,90	29.314,90	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	29.314,90
Totale		**29.314,90**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Progetto

2018_PG_544404 MS lavori di realizzazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica in via D.G.Verità, Comparoni, attraversamento pedonale via B.Croce, aree verdi in via Turri e in via Procaccini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.652,71	7.652,71	7.652,71	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	7.652,71
Totale		**7.652,71**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Progetto

2018_PG_545306 MS verde pubblico e arredo urbano - Realizzazione di pozzo all'Oasi di Marmirolo - Zona EST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
19.052,00	19.052,00	19.052,00	15.011,81	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	24/02/2020	24/02/2020
			Effettivo	24/02/2020	24/02/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/03/2020	25/03/2020
			Effettivo	12/03/2020	12/03/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	19.052,00
Totale		**19.052,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2018_PG_545307 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona OVEST 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.104,40	3.104,40	3.104,40	2.999,76	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	3.104,40
Totale		**3.104,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Progetto

2018_PG_547901 Manutenzione Straordinaria quartieri 2018 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.137,00	7.137,00	7.137,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	20/02/2018	31/12/2020
			Effettivo	20/02/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	7.137,00
Totale		**7.137,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Progetto

2019_PG_545301 MS verde pubblico e arredo urbano 2019

Descrizione

Progetto "CONTENITORE" dal quale sono stati creati nuovi stralci con i relativi cronoprogrammi reali e aggiornati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.794,88	12.794,88	12.794,88	12.794,88	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Fine lavori, progetto "Un albero per ogni nato"	Previsto	08/06/2020	08/06/2020
			Effettivo	08/06/2020	08/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40192 Art. 01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	12.794,88
Totale		**12.794,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Progetto

2019_PG_545302 MS verde pubblico 2019 - zona Centro (potature e abbattimenti)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.513,59	39.513,59	39.513,59	39.513,59	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	39.513,59
Totale		**39.513,59**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2019_PG_545304 MS verde pubblico 2019 - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.887,28	1.887,28	1.887,28	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	1.887,28
Totale		**1.887,28**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2019_PG_545306 MS verde pubblico 2019 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.997,89	39.997,89	39.997,89	38.162,98	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	13/06/2020	14/06/2020
			Effettivo	15/01/2020	19/05/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	39.997,89
Totale		**39.997,89**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2019_PG_545308 MS verde pubblico 2019 - zona NORD (Potature)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.988,56	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/03/2020	16/03/2020
			Effettivo	06/12/2019	15/03/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2019_PG_547501 Manutenzione straordinaria centro Storico 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
70.000,00	70.000,00	70.000,00	38.251,92	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2020	01/02/2020
			Effettivo	06/11/2019	31/01/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09082 Art. 01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE (VEGG. CAP . U.40129/10(2019)	70.000,00	
Cap. 40195 Art. 08	MS. CENTRO STORICO:SOSTITUZIO NE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI.SE vegg.. contr. ef ficientamento energetico q.p.c		70.000,00
Totale		**70.000,00**	**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Venturelli Paola	Personale in Comando	80,00 %

Progetto

2020_PG_4511 Presidio delle politiche del verde e cintura verde

Descrizione

Aree protette - Proseguirà la gestione dell'Oasi di Marmirolo in collaborazione le associazioni del territorio ed il presidio sulle aree SIC del Comune di Reggio Emilia.
Proseguirà al contempo la promozione e la valorizzazione dell'Oasi Ca' Pegolotta che ha già visto – nel corso del 2018 – l'inaugurazione di un sentiero.
Consulta Verde: si prevede nel 2020 il rinnovo e la valorizzazione della Consulta del verde prevedendo anche il coinvolgimento di nuovi soggetti del territorio, esperti nel campo ambientale
Autorizzazione abbattimento piante: proseguirà la procedura di autorizzazione all'abbattimento /potatura di alberi privati, predisposta in attuazione del Regolamento del Verde, in rapporto diretto e più costante con il Consorzio Fitosanitario. L'attività di controllo sul territorio, da Regolamento del verde, è svolta dagli organi di vigilanza preposti: GEL, Guardia forestale, ecc…. Il Comune gestisce le segnalazioni di violazioni, che possono provenire sia dagli organi di vigilanza, che dai privati. In questi casi, il tecnico comunale contatta i volontari di Legambiente che escono (gratuitamente) per verificare la segnalazione, a volte anche insieme ai tecnici del Consorzio.
Da settembre 2019 il Servizio Ambiente è diventato anche il collettore di tutte le richieste di abbattimento che pervengono all'edilizia e all'urbanistica e per gli abbattimenti di alberi pubblici.
Prenderà il via il percorso di revisione del Regolamento comunale del verde pubblico e privato.

"E' ora di piantarla" - Nel 2020 proseguirà la cura e la manutenzione delle piantumazioni 2016/17, il monitoraggio e georeferenziazione delle aree di nuova piantumazione. Inoltre proseguiranno le nuove piantumazioni in aree pubbliche anche per dare attuazione alla legge "Un albero per ogni nato".

Predisposizione dei contenuti dei cartelli delle aree sgambamento cani, aggiornamento e georeferenzazione delle aree.
Proseguirà il supporto allo sviluppo del progetto "Lungo i Bordi" per la tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, rivedendo lo sviluppo del progetto in ambito più urbano e in ottica mitigazione isole di calore ed inquinanti
Si supporterà il CAI nel progetto dei percorsi sentieristici ad integrazione dei percorsi ciclopedonali della città e della cintura verde, al fine di agevolare o proporre ai cittadini ulteriori percorsi pedonali e ciclabili anche per gli spostamenti casa-lavoro. Si provvederà alla promozione della nuova carta sentieristica realizzata che fa parte della collana delle carte CAI e che è stata realizzata con il contributo del Comune di Reggio Emilia.
Partecipazione e supporto alla Commissione toponomastica attraverso l'elaborazione dei dati dei parchi per la denominazione dei parchi in base alle eventuali petizioni pervenute o segnalazioni dei cittadini e attingendo dai toponimi di riserva.
Geodata Warehouse parchi e verde: aggiornamento dei dati dei parchi e implementazione del gestionale del verde con altre categorie di verde, supporto al servizio manutenzione per la preparazione di informazioni utili per il piano sfalci o per la manutenzione delle attrezzature. Nel 2020 sarà ulteriormente implementato e condiviso anche con altri servizi tecnici che hanno fatto richiesta per diventare ancora di più uno strumento condiviso e trasversale per il Comune sul verde pubblico
Aggiornamento nel 2020 dell'App web dei parchi per le informazioni inerente i servizi e le attrezzature nelle aree verdi a disposizione dei cittadini
Pagina facebook Parchi e Verde, aggiornamento, redazione e condivisione delle informazioni, eventi e progetti inerenti le aree verdi
Aggiornamento degli applicativi GIS del verde: censimento alberature messe a dimora dal 2014, censimento punti acqua, censimento aree sgambamento cani, censimento cartelli parchi
Alberi monumentali: rapporti con la Regione sia per informazioni e aggiornamento sul tema e le nuove disposizioni sia per l'invio d schede descrittive al fine del riconoscimento di

alcuni alberi monumentali del territorio come importanti per i nuovi itinerari regionali turistici per gli alberi monumentali. Aggiornamento e condivisione con gli latri servizi per il censimento completo degli alberi monumentali, predisposizione di un applicativo per il censimento degli alberi monumentali

Nell'anno 2020, l'Amministrazione Comunale avanzerà la candidatura della città di Reggio Emilia all'interno del Programma Internazionale MAB UNESCO Man and Biosphere. Si lavorerà alla preparazione della candidatura e a tutte le attività amministrative e di promozione alla cittadinanza connesse.
Lanciato nel 1971, il Programma dell'Unesco 'L'Uomo e la biosfera' (Mab) è un programma intergovernativo che mira a creare una base scientifica per il miglioramento del rapporto tra le popolazioni e il loro ambiente. Mab favorisce la tutela degli ecosistemi e la promozione di approcci innovativi allo sviluppo economico, socialmente e culturalmente appropriati e sostenibili per l'ambiente, combinando scienze naturali e sociali, economia e formazione.
Le tre principali funzioni della Riserva di Biosfera sono la conservazione di paesaggi, ecosistemi, specie e diversità; lo sviluppo economico e sociale, ecologicamente sostenibile; educazione, ricerca, monitoraggio e formazione sul territorio e sviluppo sostenibile.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
146.180,00	146.180,00	35.120,00	9.514,90	24,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4511_1 **Gestione del GDWH al fine dell'identificazione e recupero delle aree dismesse e di risulta con l'obiettivo di trasformarle in aree verdi con conseguente aumento delle aree piantumate.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4511_1_1	Numero di alberi piantumati	5000	47
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4511_4 **Vigilanza e salvaguardia del verde privato**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4511_4_1	Numero autorizzazioni abbattimenti e potature	390	498
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4511_4_2	Tempi di risposta (giorni) alle autorizzazioni per abbattimenti e potature	30	30
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4511_1	Gestione e aggiornamento app web sui parchi cittadini	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_4511_1	Gestione Oasi di Marmirolo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03522 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA U.O.C. TUTELA AMBIENTA LE ===VEGG. CAP/U 22539===	1.800,00	
Cap. 05718 Art. 00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	100.000,00	
Cap. 22539 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE AS SEGNATI ALLA SERVIZIO AMBIENTE ===VEGG. CAP/E 3522===		1.800,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		30.480,00
Cap. 32233 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO		13.900,00
Cap. 32266 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===		100.000,00
Totale		**101.800,00**	**146.180,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Progetto

2020_PG_544401 MS illuminazione pubblica 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	14/09/2020	29/10/2020
			Effettivo	14/09/2020	21/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	14/12/2020	15/12/2020
			Effettivo	29/11/2020	30/11/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/03/2021	24/03/2021
			Effettivo	01/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2020_PG_545301 MS verde pubblico e arredo urbano 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.015,88	8.086,22	0,00	62,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Inizio lavori, progetto "Un albero per ogni nato"	Previsto	31/03/2020	31/03/2020
			Effettivo	31/03/2020	31/03/2020
Nota:					
2		Fine lavori, progetto "Un albero per ogni nato"	Previsto	30/06/2021	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09889 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1	13.000,00	
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO		15,88
Cap. 40192 Art. 01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1		13.000,00
Totale		**13.000,00**	**13.015,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2020_PG_545302 MS verde pubblico e arredo urbano - zona SUD 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	43.835,68	43.835,68	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/06/2020	01/07/2020
			Effettivo	01/06/2020	15/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/07/2020	02/07/2020
			Effettivo	16/07/2020	27/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2021	01/05/2021
			Effettivo	28/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	43.835,68
Totale		**43.835,68**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_545303 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona CITTA' STORICA 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	44.951,95	44.951,95	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/06/2020	01/07/2020
			Effettivo	01/06/2020	20/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/07/2020	30/07/2020
			Effettivo	21/07/2020	30/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/05/2021	29/05/2021
			Effettivo	31/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	44.951,95
Totale		**44.951,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_545304 MS verde pubblico e arredo urbano 2020 - ZONE OVEST - NORD - EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	111.196,49	111.180,96	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	29/10/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo	03/12/2020	14/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	10/05/2021	11/05/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	111.196,49
Totale		**111.196,49**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,20 %

Progetto

2020_PG_545401 MS sicurezza urbana 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/09/2020	31/01/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2020_PG_547501 Manutenzione straordinaria centro Storico 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/10/2020	31/10/2020
			Effettivo	06/06/2019	26/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/11/2020	05/11/2020
			Effettivo	05/11/2020	05/11/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2021	30/04/2021
			Effettivo	06/11/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	250.000,00
Totale		**250.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_547901 Manutenzione Straordinaria quartieri 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/06/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Progetto

O_81901 Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena

Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del Torrente Modolena.

Descrizione

La pista lungo Via Teggi avrà una lunghezza di 2.200 m. e una larghezza di 2,5 m., sarà bidirezionale e per la maggior parte (1.750 m.) sarà in sede propria posizionata alla base del rilevato stradale a fianco dei terreni agricoli, con alcuni brevi tratti in corsia riservata adiacenti alla carreggiata stradale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori integrativi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia-Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena- QUOTA FONDI COMUN ALI	38.000,00
Totale		**38.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

R_90101 Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi

Descrizione

Il progetto si propone di realizzare il collegamento stradale tra via F.lli Bandiera e la nuova strada che è stata realizzata all'interno dell'urbanizzazione del Parco Ottavi, strada che corre parallela alla ferrovia regionale RE - San Polo e che attualmente è chiusa al traffico poiché interrotta sul limite della nuova urbanizzazione, cioè a circa 100 mt da via F.lli Bandiera.

Il completamento del suddetto asse stradale, che collegherà via F.lli Bandiera con via Chopin, permetterà di sgravare via F.lli Bandiera da una quota parte del traffico di attraversamento.

E' prevista la realizzazione di circa 100 mt di strada e una nuova intersezione a rotatoria di 45 mt di diametro esterno in corrispondenza della nuova strada su via F.lli Bandiera.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/12/2020	31/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	31/03/2021	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/04/2022	04/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	04/07/2022	02/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	02/10/2022	31/12/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	31/12/2022	01/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	28/06/2023	29/06/2023
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	29/06/2023	27/09/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

R_95301 Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
10		Esecuzione lavori sottostazione teleriscaldamento e adeguamento impianti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40050 Art. 06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %

Progetto

R_95401 Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
139.582,84	139.582,84	139.582,84	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/11/2019	30/01/2020
			Effettivo	10/07/2019	10/07/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40197 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	17.227,72
Cap. 40197 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	122.355,12
Totale		**139.582,84**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

S_05801 Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
42.079,76	42.079,76	42.079,76	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/05/2021	01/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2022	01/05/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40196 Art. 12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	42.079,76
Totale		**42.079,76**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

S_06601 Potenziamento rete ciclabile esistente sul territorio comunale (Connessioni sostenibili)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
8.447,20	8.447,20	8.447,20	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
341.867,90	190.264,40	150.467,90	68.742,85	79,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	21/07/2020	21/07/2020
			Effettivo	31/01/2020	21/07/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	21/10/2020	19/01/2021
			Effettivo	21/07/2020	31/07/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==	8.447,20	
Cap. 40006 Art. 21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)		72.740,05
Cap. 40006 Art. 66	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" quota di finanz iamento REGIONALE VEGG. CAP. E . 9786/4		8.447,20
Cap. 40006 Art. 67	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI"finanziamen to fo nti comunali MUTUO (VEGG CAP . E 10723)		60.295,65
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI		48.781,50
Totale		**8.447,20**	**190.264,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

T_08001 Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.187,14	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	06/09/2020	05/11/2020
			Effettivo		02/09/2019
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	05/11/2020	06/11/2020
			Effettivo	03/09/2019	02/03/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	04/02/2021	05/02/2021
			Effettivo	03/03/2020	20/06/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	05/02/2021	06/05/2021
			Effettivo	19/09/2020	16/07/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER	150.000,00
Totale		**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
BIZZARRI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %

Progetto

T_08101 Messa in sicurezza intersezione via Settembrini - Casello Veneri - San Marco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
86.733,45	86.733,45	86.733,45	80.352,34	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/10/2020	29/10/2020
			Effettivo	11/10/2019	20/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O	86.733,45
Totale		**86.733,45**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
BIZZARRI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

T_08501 MS dei laghi di Parco Ottavi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.720,77	12.720,77	12.720,77	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/02/2020	29/02/2020
			Effettivo	29/04/2018	31/12/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI	12.720,77
Totale		**12.720,77**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

T_08701 Interventi di riqualificazione quartieri

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
332.400,36	332.400,36	332.400,36	190.251,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	18/06/2019	31/12/2020
			Effettivo	18/06/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	332.400,36
Totale		**332.400,36**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

T_09701 Sistema sicurezza telecamere 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale
Azione Infrastrutture digitali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
450.000,00	74.970,00	74.970,00	45.448,48	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_971_1 **Aumentare la sicurezza stradale e controllo del territorio, attraverso l'installazione di sistemi lettura targhe, videosorveglianza e di totem multifunzione connessi in rete**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8	2020_OB_971_1	attività di coordinamento per la realizzazione del sistema di connettività	Previsto	01/01/2020	30/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
9	2020_OB_971_1	realizzazioni impianti periferici	Previsto	01/01/2020	30/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	74.970,00
Totale		**74.970,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

T_09702 Sistema sicurezza telecamere 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza

Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.164,23	8.164,23	8.164,23	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_972_1 **Aumentare la sicurezza stradale e controllo del territorio, attraverso l'installazione di sistemi lettura targhe, videosorveglianza e di totem multifunzione connessi in rete**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5	2020_OB_972_1	attività di coordinamento per la realizzazione del sistema di connettività	Previsto	01/01/2020	30/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
6	2020_OB_972_1	realizzazioni impianti periferici	Previsto	01/01/2020	30/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40303 Art. 03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	8.164,23
Totale		**8.164,23**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

T_11601 Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
208.270,57	208.270,57	208.270,57	203.736,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	15/12/2019	17/06/2020
			Effettivo	15/12/2019	16/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia	208.270,57
Totale		**208.270,57**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

U_02601 MS infrastrutture 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
27.543,54	27.543,54	27.543,54	15.870,58	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/10/2020	31/01/2021
			Effettivo	01/03/2019	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2022	31/01/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	27.543,54
Totale		**27.543,54**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
BIZZARRI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

U_11701 Manutenzione straordinaria e Riorganizzazione Piazza Scapinelli

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione	Rigenerazione e progetti urbani

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	31/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/04/2022	11/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE PIAZZA SCAPINE LLI	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

U_11901 Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.809.774,73	27.554,62	17.826,19	1,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/07/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/01/2022	01/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	03/05/2022	02/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	03/07/2022	03/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	31/12/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/01/2024	29/06/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===	1.659.774,73	
Cap. 09786 Art. 07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===	400.000,00	
Cap. 40006 Art. 71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7		400.000,00
Cap. 40006 Art. 72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6		1.659.774,73
Cap. 40006 Art. 73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE		50.000,00
Cap. 40006 Art. 74	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento MUTUO		700.000,00
Totale		**2.059.774,73**	**2.809.774,73**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Progetto

U_13601 Rimozione ex-aula bunker del tribunale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/03/2020	26/05/2020
			Effettivo	01/02/2020	26/05/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/01/2021	29/03/2021
			Effettivo	27/05/2020	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/03/2021	29/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	29/05/2021	29/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	26/09/2021	26/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2021	28/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40109 Art. 03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA	230.000,00
Totale		**230.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

U_14201 Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.072,51	2.072,51	2.072,51	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/07/2020	12/07/2020
			Effettivo	19/04/2019	31/05/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.072,51
Totale		**2.072,51**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

U_14301 MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.688,20	1.688,20	1.688,20	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/12/2019	31/03/2020
			Effettivo	28/05/2019	30/09/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	1.688,20
Totale		**1.688,20**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

U_14901 MS strade 2019 - zona NORD - rifacimento del conglomerato bituminoso in alcune vie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
187.457,76	187.457,76	187.457,76	22.457,76	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	19/07/2020	20/07/2020
			Effettivo	19/07/2019	20/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2020	30/09/2020
			Effettivo	29/09/2020	30/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	187.457,76
Totale		**187.457,76**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Progetto

U_15001 **MS strade 2019 - zona EST - rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.804,93	50.804,93	50.804,93	45.498,94	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/03/2020	30/03/2020
			Effettivo	30/09/2020	30/09/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	50.804,93
Totale		**50.804,93**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,20 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

U_15302 **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
71.000,00	71.000,00	71.000,00	24.339,67	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/12/2019	11/01/2020
			Effettivo	12/12/2019	20/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo	21/12/2019	24/01/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	16/07/2022	17/07/2022
			Effettivo	25/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40014 Art. 00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	71.000,00
Totale		**71.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

U_15901 MS infrastrutture 2019 - Zona centro

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
146.918,27	146.918,27	146.918,27	144.584,19	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	04/08/2020	05/08/2020
			Effettivo	16/10/2019	05/08/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	146.918,27
Totale		**146.918,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,20 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Progetto

U_16001 MS Infrastrutture 2019 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
135.099,77	135.099,77	135.099,77	132.917,95	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/08/2020	08/08/2020
			Effettivo	07/08/2020	08/08/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	135.099,77
Totale		**135.099,77**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Progetto

U_16201 MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
205.000,00	205.000,00	205.000,00	198.665,24	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/05/2020	30/05/2020
			Effettivo	22/05/2020	22/05/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	205.000,00
Totale		**205.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Progetto

U_17301 MS infrastrutture 2019 - zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.345,24	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/10/2020	31/10/2020
			Effettivo	12/10/2020	10/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

U_24201 MS infrastrutture 2019 - lavori di completamento della pista ciclopedonale di via Volta

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
465,73	465,73	465,73	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	11/12/2019	10/01/2020
			Effettivo	11/12/2019	30/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	10/01/2020	10/01/2020
			Effettivo	31/12/2019	27/12/2019
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	28/12/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	465,73
Totale		**465,73**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

U_96901 MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico

Descrizione: Progetto per installazione di segnaletica di varia natura relativa ALLA QUALITA' DELL'ARIA E ALLA MOBILITA' A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/12/2019	05/03/2020
			Effettivo	06/12/2019	30/12/2019
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	05/08/2020	04/10/2020
			Effettivo	31/05/2020	22/09/2020
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	04/10/2020	05/10/2020
			Effettivo	23/09/2020	22/09/2020
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	06/10/2020	07/10/2020
			Effettivo	23/09/2020	31/07/2020
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	04/01/2021	04/04/2021
			Effettivo	24/09/2020	30/09/2020
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/04/2021	04/06/2021
			Effettivo	28/02/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	90.000,00
Totale		**90.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

U_96902 Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
53.000,00	53.000,00	53.000,00	52.199,82	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	25/05/2020	26/05/2020
			Effettivo	25/05/2020	20/05/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/07/2020	29/07/2020
			Effettivo	21/05/2020	18/07/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	35.000,00
Cap. 40185 Art. 02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	18.000,00
Totale		**53.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Progetto

V_02601 Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.000.000,00	800.000,00	436.488,58	80,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	31/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	25/06/2020
			Effettivo	27/03/2020	22/06/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	25/06/2020	15/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	22/06/2020
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	15/07/2020	16/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	22/06/2020
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	15/07/2020	16/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	22/06/2020
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	15/07/2020	16/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	22/06/2020
Nota:					
7		Stipula contratto	Previsto	15/07/2020	16/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	22/06/2020
Nota:					
8		Stipula contratto	Previsto	15/07/2020	16/07/2020
			Effettivo	23/06/2020	22/06/2020
Nota:					
9		Esecuzione Lavori (zona EST)	Previsto	16/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		

Nota:					
10		Esecuzione Lavori (zona OVEST)	Previsto	16/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
11		Esecuzione lavori (zona NORD)	Previsto	16/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
12		Esecuzione lavori (zona SUD)	Previsto	16/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
13		Esecuzione lavori (zona CENTRO STORICO)	Previsto	16/07/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	800.000,00
Cap. 50000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	200.000,00
Totale		**1.000.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Responsabile Unico di Progetto	60,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_19401 Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	27/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	31/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/04/2021	30/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/05/2021	29/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	29/07/2021	30/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	25/01/2022	26/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	26/05/2022	27/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/05/2022	26/06/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 29	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mezzi propri)	
Cap. 50003 Art. 30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)NON PROGRAMMABILE	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_19501 Realizzazione rotatoria via Comparoni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	01/04/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	30/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/04/2021	29/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/07/2021	27/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	27/09/2021	26/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	24/05/2022	25/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	22/09/2022	23/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	23/09/2022	22/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %

Progetto

V_19801 Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/02/2020	27/03/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/06/2021	18/10/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	18/10/2022	16/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	16/01/2023	17/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	15/07/2023	16/07/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	13/11/2023	14/11/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	14/11/2023	14/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_20601 Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	450.000,00	450.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	24/02/2020	31/03/2020
			Effettivo	24/02/2019	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	27/03/2020	27/05/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/12/2020	15/02/2021
			Effettivo	28/05/2020	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/04/2021	01/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	25/05/2021	26/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	08/10/2021	09/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	09/10/2021	08/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40039 Art. 01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)	50.000,00
Cap. 40039 Art. 02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. a mutuo)	400.000,00
Totale		**450.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Sano Claudia	Responsabile Unico di Progetto	16,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_21801 MS velostazione di via Cecati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	120.000,00	120.000,00	12.791,15	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	31/03/2020	11/09/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	21/09/2020	21/09/2020
			Effettivo	21/09/2020	12/10/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/01/2021	15/01/2021
			Effettivo	13/10/2020	11/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40054 Art. 03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)	120.000,00
Totale		**120.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

V_21901 **Interventi di sperimentazione con installazioni informativa su via Roma, via Wybicki, Corso Garibaldi…**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	10/05/2021	11/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 35	Interventi di sperimentazione con installazioni informative su via Roma, via Wybicki, Cors o Garibaldi (fin. mezzi propri)	36.200,00
Totale		**36.200,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_21902 Interventi di sperimentazione con installazioni informativa - via Roma

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.800,00	13.800,00	13.627,40	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/09/2020	21/10/2020
			Effettivo	21/09/2020	22/09/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	21/10/2020	22/10/2020
			Effettivo	23/09/2020	05/10/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/01/2021	29/01/2021
			Effettivo	06/10/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 35	Interventi di sperimentazione con installazioni informative su via Roma, via Wybicki, Cors o Garibaldi (fin. mezzi propri)	13.800,00
Totale		**13.800,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_22101 Piano verde (Piantumazioni)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/12/2020	31/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/04/2021	02/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	09/07/2021	10/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	49.012,00
Totale		**49.012,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

V_22102 **Manutenzione Straordinaria verde in accordo quadro 2019-2021 zona ovest - lavori di trapianto alberature via Wagner/via Gorizia**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	27.328,00	27.328,00	27.328,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/04/2020	29/05/2020
			Effettivo	29/04/2020	07/05/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo	08/05/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/05/2021	31/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	27.328,00
Totale		**27.328,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_22801 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.210,62	16.210,62	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/06/2020	17/07/2020
			Effettivo	17/06/2020	05/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/09/2020	25/09/2020
			Effettivo	25/09/2020	25/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/01/2021	02/01/2021
			Effettivo	02/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	16.210,62
Totale		**16.210,62**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22802 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.387,36	8.387,36	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/06/2020	17/07/2020
			Effettivo	17/06/2020	05/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	17/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	06/08/2020	17/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	8.387,36
Totale		**8.387,36**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Progetto

V_22803 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	96.188,09	96.188,09	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/06/2020	17/07/2020
			Effettivo	17/06/2020	05/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	17/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	06/08/2020	17/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2021	30/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	96.188,09
Totale		**96.188,09**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_22804 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.799,43	26.799,43	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/06/2020	17/07/2020
			Effettivo	17/06/2020	05/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	17/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	06/08/2020	17/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	26.799,43
Totale		**26.799,43**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22805 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	36.095,57	36.095,57	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/06/2020	17/07/2020
			Effettivo	17/06/2020	05/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	17/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	06/08/2020	17/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	36.095,57
Totale		**36.095,57**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22806 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.318,93	16.318,93	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/06/2020	17/07/2020
			Effettivo	17/06/2020	05/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	17/07/2020	17/07/2020
			Effettivo	06/08/2020	17/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	16.318,93
Totale		**16.318,93**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22901 Piano ciclabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.165,40	11.165,40	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	26/08/2020
			Effettivo	31/03/2020	27/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	14/09/2020	14/09/2020
			Effettivo	28/08/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/09/2021	12/09/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	11.165,40
Cap. 40006 Art. 78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	
Totale		**11.165,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %

Progetto

V_22902 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - ZONA CENTRO STORICO**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	43.984,41	43.976,72	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	43.984,41	43.984,41	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/08/2020	06/09/2020
			Effettivo	07/08/2020	27/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	06/09/2020	06/09/2020
			Effettivo	07/09/2020	07/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B	43.984,41	
Cap. 40006 Art. 81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI		43.984,41
Totale		**43.984,41**	**43.984,41**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %

Progetto

V_22903 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona SUD**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.310,64	3.316,10	0,00	100,2 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	56.455,52	56.455,52	39.129,19	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/08/2020	06/09/2020
			Effettivo	07/08/2020	27/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	06/09/2020	06/09/2020
			Effettivo	28/08/2020	07/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B	3.310,64	
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)		53.144,88
Cap. 40006 Art. 81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI		3.310,64
Totale		**3.310,64**	**56.455,52**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_22904 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona EST**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	62.509,50	62.511,73	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	69.750,22	69.750,22	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/08/2020	06/09/2020
			Effettivo	07/08/2020	27/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	06/09/2020	06/09/2020
			Effettivo	28/08/2020	07/09/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2021	30/01/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B	62.509,50	
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)		7.240,72
Cap. 40006 Art. 81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI		62.509,50
Totale		**62.509,50**	**69.750,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %

Progetto

V_22905 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2020	03/01/2021
			Effettivo	04/12/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/01/2021	04/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/04/2021	13/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

V_26001 **Lavori di completamento pista ciclopedonale in località Codemondo S.P. 28 via Teggi intersezione via antica**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.672,50	22.322,50	12.650,00	98,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/07/2020	30/08/2020
			Effettivo	31/07/2020	24/08/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/08/2020	31/08/2020
			Effettivo	25/08/2020	31/08/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/12/2020	08/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	24/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	22.672,50
Totale		**22.672,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %

Progetto

V_27201 Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	290.000,00	290.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	290.000,00	27.152,32	0,00	9,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/09/2020	31/01/2021
			Effettivo	16/09/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/11/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09889 Art. 03	FINANZ. REGIONALE (Decreto Pre sid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTI NO SPONDALE IN DESTRA IDRAULIC A TORRENTE CROSTOLO) vegg. CA	290.000,00	
Cap. 40187 Art. 01	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO S PONDALE IN DESTRA IDRAULICA DE L TORRENTE CROSTOLO (finanz.De creto Presid.RER n. 135 del 02 /07/2020) vegg. CAP. E.9889/3		290.000,00
Totale		**290.000,00**	**290.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Borgatti Andrea	Responsabile Unico di Progetto	80,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_27301 **Fornitura e posa di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/10/2020	12/11/2020
			Effettivo	13/10/2020	20/11/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	12/11/2020	13/11/2020
			Effettivo	21/11/2020	30/11/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	19/02/2021	20/02/2021
			Effettivo	01/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	71.000,00
Totale		**71.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_27401 **Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale “Connessioni Sostenibili” in relazione al progetto “Costellazione Turri” con ampliamento e implementazione in zona stazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	36.380,00	36.380,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/10/2020	14/11/2020
			Effettivo	15/10/2020	28/10/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	14/11/2020	15/11/2020
			Effettivo	29/10/2020	10/11/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	21/02/2021	22/02/2021
			Effettivo	11/11/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	36.380,00
Totale		**36.380,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_28101 MS illuminazione viale dei Mille

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/11/2020	31/01/2021
			Effettivo	02/11/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/10/2021	08/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Gandolfi Paolo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

V_28301 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	125.314,00	125.314,00	125.314,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	01/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	30/10/2020	
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/02/2021	01/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/10/2021	30/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/01/2022	31/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	19/02/2022	20/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	21/09/2022	22/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	23/09/2022	06/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09535 Art. 00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =veg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=	125.314,00	
Cap. 40014 Art. 03	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo		125.314,00
Cap. 40014 Art. 04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo		95.000,00
Totale		**125.314,00**	**220.314,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %

Progetto

V_28401 Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	01/11/2020	01/12/2020
			Effettivo	01/11/2020	27/11/2020
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	28/11/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/03/2021	30/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/03/2021	31/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/04/2021	02/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/06/2021	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/06/2021	30/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40039 Art. 04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro	180.000,00
Totale		**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Responsabile Unico di Progetto	20,00 %

Progetto

V_28801 **Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/12/2020	09/01/2021
			Effettivo	10/12/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/01/2021	10/01/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	18/04/2021	19/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	60.000,00
Totale		**60.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

57 - SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente responsabile: Zilioli David

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Protezione e sicurezza	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	5.548.941,50	28,00 %
				Totale Azione	**5.548.941,50**	**28,00 %**
				Totale Obiettivo	**5.548.941,50**	**6,72 %**
	Sanità e Welfare	Housing sociale	M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	4.419,29	0,02 %
			Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	2.469.172,21	12,46 %
			S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	186.600,00	0,94 %
			S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	156.752,40	0,79 %
			V_28001	L.C.C. - Causa su cantiere Compagnoni	1.610.475,02	8,13 %
				Totale Azione	**4.427.418,92**	**22,34 %**
				Totale Obiettivo	**4.427.418,92**	**42,32 %**
				Totale Indirizzo	**9.976.360,42**	**49,04 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio	110.904,00	0,56 %
			V_22501	Installazione barriere antirumore via Tassoni	30.000,00	0,15 %
			V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	20.000,00	0,10 %
				Totale Azione	**160.904,00**	**0,81 %**
				Totale Obiettivo	**160.904,00**	**0,55 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2020_PD_5317	Presidio alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno		
			2020_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	0,00	0,00 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2020_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	5.100,00	0,03 %
			H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	3.278.392,48	16,54 %
			S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	299.775,00	1,51 %
			T_07901	Fluidificazione del traffico via Makallè	12.780,41	0,06 %
			T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	0,00	0,00 %
			U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	650.000,00	3,28 %
			V_20101	Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale	0,00	0,00 %
			V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	146.000,00	0,74 %
				Totale Azione	**4.392.047,89**	**22,16 %**
				Totale Obiettivo	**4.392.047,89**	**20,10 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Rigenerazione e progetti urbani	U_14001	Interventi di qualificazione urbana, ambientale e sicurezza da realizzarsi all'interno dell'AR 9 (via Emilia, via Turri, zona stazione)	50.000,00	0,25 %
				Totale Azione	**50.000,00**	**0,25 %**
				Totale Obiettivo	**50.000,00**	
				Totale Indirizzo	**4.602.951,89**	**20,65 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	1.791,60	0,01 %
			2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	540,00	0,00 %
			2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40.000,00	0,20 %
			2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne	615,72	0,00 %
			2020_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	41.220,00	0,21 %
			2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio	25.000,00	0,13 %

CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2020_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 2° stralcio	25.000,00	0,13 %
			2020_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	78.678,18	0,40 %
			O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	2.537,60	0,01 %
			O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	14.055,25	0,07 %
			O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	3.463.552,99	17,48 %
			O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	200.000,00	1,01 %
			S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	638.751,15	3,22 %
				Totale Azione	**4.531.742,49**	**22,87 %**
				Totale Obiettivo	**4.531.742,49**	**29,43 %**
				Totale Indirizzo	**4.531.742,49**	**29,43 %**
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Giovani, creatività e Università	Nuove opportunità per le giovani generazioni	2020_PG_5350	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE MARCHI NELL'AMBITO DEL PRU SAN LAZZARO - SECONDO STRALCIO	180.000,00	0,91 %
				Totale Azione	**180.000,00**	**0,91 %**
				Totale Obiettivo	**180.000,00**	**0,89 %**
	Sport	Riqualificazione impianti sportivi	T_01601	Realizzazione nuovo campo di atletica	527.696,21	2,66 %
				Totale Azione	**527.696,21**	**2,66 %**
				Totale Obiettivo	**527.696,21**	
				Totale Indirizzo	**707.696,21**	**0,89 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_5702	Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP		
			2020_PD_57PA	Anticorruzione		
			2020_PD_57PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali	2020_PD_57PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	**19.818.751,01**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_5317 Presidio alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5317_1 **Fornire supporto alle fasi di gestione del progetto della tangenziale di Bagno.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5317_1_1	n. stakeholder supportati	3	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Zilioli David	Dirigente	4,30 %

Prodotto

2020_PD_5707 Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava

Descrizione

Questo prodotto prevede il coordinamento di una serie di progetti trasversali ai vari servizi coinvolti nell'Area Nord (tramite riunioni, sopralluoghi, emissione di pareri e redazione di studi di fattibilità) oltre all'attività di interfaccia con enti quali Anas e RFI.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_5707_1 TUTELA E PROMOZIONE PARCO PROGETTI CALATRAVA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5707_1_1	Numero pareri emessi su pratiche urbanistiche, edilizie o progetti	2	3
	Nota:		
O_5707_1_2	Tempi di emissione dei pareri (giorni) inferiore a	20	20
	Nota:		
O_5707_1_3	N. Richieste inerenti la gestione dell'immagine dei ponti e della stazione in relazione a spot, pubblicità, set fotografici, iniziative, ecc.	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5707_1	Controllo e supervisione interventi Area Nord	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07159 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG . CAP. E/8477 ==		40.000,00
Cap. 08474 Art. 00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	1.220,00	
Cap. 08477 Art. 00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	40.000,00	
Cap. 32034 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.		1.220,00
Totale		**41.220,00**	**41.220,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_5702 Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5702_1 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5702_1_1	% di rendicontazione superiore a	80	83,78
	Nota: la % monitorata è aggiornata alla rendicontazione inviata ad ottobre 2020, ed è riferita alla rendicontazione dei CUP delle opere assegnate al servizio		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_57PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_57PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_57PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_57PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_57PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_57PR Privacy

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_57PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_57PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	
	Nota:		
P_57PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_57PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITA DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_57PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_57PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_57PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_57PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_57PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_57PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_5350 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE MARCHI NELL'AMBITO DEL PRU SAN LAZZARO - SECONDO STRALCIO

Descrizione

Intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione del Padiglione Vittorio Marchi sito all'interno dell'area del Ex San Lazzaro.
Il Padiglione è stato oggetto di un primo stralcio con la quale si sono realizzati tramite finanziamento ministeriale e risorse interne dell'Amministrazione 10 appartamenti ad uso studentato, gestiti direttamente da ERGO a seguito della cessione del diritto di superficie. Con il secondo stralcio si prevede di realizzare ulteriori 75 posti letto, suddivisi in differenti tipologie abitative (stanze singole/doppi, mini alloggi ed appartamenti) e di arricchire le dotazioni di area con un auditorium di oltre 200 posti, una palestra, aule studio ed un area ristoro. L'opera verrà realizzata attraverso fondi ministeriali e regionali e con un finanziamento di UNIMORE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Giovani, creatività e Università
Azione Nuove opportunità per le giovani generazioni

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5350_1 **Supporto tecnico amministrativo ad ER.GO, al fine del rispetto delle tempistiche per l'ottenimento del finanziamento, da parte del M.I.U.R. e della Regione Emilia Romagna**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5350_1	Supporto alla progettazione generale ed architettonica, coordinamento progettazioni specialistiche (strutture impianti meccanici ed elettrici) del progetto esecutivo	Previsto	01/01/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
2	2020_OB_5350_1	Presidio del procedimento e coordinamento delle attività tecnico - amministrative tra i vari soggetti coinvolti (Progettisti esterni, referenti ER.GO, UNIMORE...)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					
3	2020_OB_5350_1	Presidio e gestione del procedimento di verifica e validazione del progetto esecutivo	Previsto	01/08/2020	31/08/2020
			Effettivo	01/08/2020	31/08/2020
Nota:					
4	2020_OB_5350_1	Approvazione del progetto esecutivo in Giunta Comunale	Previsto	01/08/2020	01/09/2020
			Effettivo	01/08/2020	16/09/2020
Nota:					
5	2020_OB_5350_1	Trasmissione del progetto esecutivo approvato dalla Giunta ad ER.GO	Previsto	01/09/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/09/2020	17/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40186 Art. 03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	180.000,00
Totale		**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zilioli David	Dirigente	7,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_5704 Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)

Descrizione

Il Comune è subentrato a TAV nell'attività di progettazione definitiva del prolungamento della tangenziale Nord di Reggio Emilia, con fondi resi disponibili da TAV stessa. Sono ora in corso le attività di progettazione esecutiva, stesura bando di gara per giungere alla cantierizzazione, il tutto a carico di ANAS come Stazione appaltante.
Il progetto ricomprende tutte le attività di progettazione, coordinamento degli incaricati, presidio e coordinamento dell'iter con i diversi enti coinvolti, nonchè con la città ed interfaccia del Comune con ANAS, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti ed ogni altro ente eventualmente coinvolto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo Prioritario

2020_OB_5704_1 **Presidio e coordinamento sul territorio dell'intervento prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio nei confronti della stazione appaltante ANAS**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5704_1_1	n. attività di comunicazione per aggiornamento avanzamento lavori	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5704_1	Attività di supporto ad ANAS per progettazione esecutiva prolungamento Tangenziale Nord	Previsto	01/01/2020	30/03/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/03/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Zilioli David	Dirigente	7,00 %

Prodotto Prioritario

H_TOR_24301 Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.

Descrizione

L'obiettivo principale che si vuole raggiungere con la realizzazione di questa nuova strada è quello di ridurre il traffico di attraversamento nella frazione di Rivalta, reindirizzandone una quota parte sul sistema tangenziale Sud-Est attraverso una strada esistente, Via Bedeschi/del Buracchione il cui tracciato non passa per il centro della frazione.
Il tracciato progettuale si stacca da Via della repubblica (S.S. n. 63) all'altezza della storica via di Rivaltella e si collega con via Bedeschi prima del serbatoio pensile dell'acquedotto per mezzo di un'intersezione a rotatoria.
La lunghezza della nuova strada è di circa 800 m e la larghezza è di 8 m., corrispondente a quella di una strada tipo E, urbana di quartiere (dimensionata in funzione dei flussi di traffico attesi).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.278.392,48	3.278.392,48	3.278.392,48	22.409,20	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/01/2021	29/06/2021
			Effettivo	22/04/2020	
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/03/2022	30/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	01/07/2022	30/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	31/08/2022	31/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	30/11/2028	30/11/2028
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/11/2028	31/05/2029
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40008 Art. 02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)	124.223,29
Cap. 40008 Art. 03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (fin. mutuo CDDPP V.CAP.E.1 0723) (FPV VEGG. 50110/2)	3.154.169,19
Totale		**3.278.392,48**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	7,00 %

Prodotto Prioritario

O_83804 Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico	Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.463.552,99	3.463.552,99	3.463.552,99	947.812,51	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	23/01/2019	14/02/2020
			Effettivo	23/11/2018	27/11/2019
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	14/02/2020	25/03/2020
			Effettivo	30/11/2019	30/11/2019
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	25/03/2020	30/03/2020
			Effettivo	25/03/2020	30/03/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2021	04/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/05/2021	02/08/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	2.566.316,04
Cap. 40011 Art. 07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	897.236,95
Totale		**3.463.552,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	26,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	7,00 %

Prodotto Prioritario

O_83805 Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.731,34	200.000,00	7.731,34	0,00	3,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/11/2020	15/11/2021
			Effettivo	18/01/2019	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	15/11/2021	14/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	14/01/2022	15/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	15/03/2022	16/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	10/09/2022	11/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	11/09/2022	10/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40030 Art. 00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	2,00 %

Prodotto Prioritario

Q_93301 Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C

Descrizione

A seguito della risoluzione per grave inadempimento (determinazione dirigenziale PG 43694/2014) dei lavori relativi al P.R.U. Compagnoni Fenulli II III IV stralcio (2007_PG_A32001), la Giunta Comunale, con deliberazione ID n. 126/2015, ha approvato lo studio di fattibilità per il completamento del P.R.U., contestualmente al progetto preliminare del lotto relativo alle palazzine 2B e 2C, individuando quest'ultimo come obiettivo prioritario della P.A..
A seguire è stata approvata, con deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 165/2016 - la Convenzione per l'affidamento ad ACER dei Servizi tecnici e del supporto amministrativo, per il completamento delle palazzine.
Con nota - PG n. 55495/2016 - la Regione Emilia Romagna ha rimodulato il contributo destinandone la parte residua ancora da erogare - pari ad euro 1.524.087,97 - al nuovo riappalto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.180.656,82	1.180.656,82	1.180.656,82	762.043,98	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.452.583,05	2.469.172,21	2.452.583,05	1.890.278,10	99,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	27/01/2021	28/01/2021
			Effettivo	30/01/2019	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/01/2021	28/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09707 Art. 02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. COMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3	113.795,25	
Cap. 09709 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	1.066.861,57	
Cap. 41150 Art. 04	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE CONTRATTI DI QUA RTIERE (VEDI CAP.E.9709/1) (TI		1.524.087,96
Cap. 41150 Art. 05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)		221.375,59
Cap. 41150 Art. 06	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MUTUO CDP POS. 6020908 (VEDI CAP.E 9700/ 10) (TIPO FIN. 6C)		166.673,01
Cap. 41150 Art. 08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2		113.795,25
Cap. 41150 Art. 09	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA AVANZO VIN COLATO FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE (TIPO		257.315,48

Cap. 41150 Art. 18	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA AVANZO FIN ANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA SPECIALE DI AREA (TIPO FIN. I		185.924,92
Totale		**1.180.656,82**	**2.469.172,21**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %

Prodotto Prioritario

S_01301 Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
638.751,15	638.751,15	638.751,15	498.386,23	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Inizio lavori	Previsto	03/02/2020	01/08/2020
			Effettivo	03/02/2020	03/02/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	21/02/2021	22/02/2021
			Effettivo	04/02/2020	15/07/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	22/02/2021	23/05/2021
			Effettivo	05/02/2021	24/08/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40208 Art. 01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	619.997,75
Cap. 40208 Art. 02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	18.753,40
Totale		**638.751,15**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	0,00 %

Prodotto Prioritario

U_12001 Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza
Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.548.941,50	5.548.941,50	1.364.273,78	0,00	24,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Definitiva	Previsto	01/05/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/05/2020	25/06/2020
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/03/2021	30/06/2021
			Effettivo	26/06/2020	
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/07/2021	29/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	02/01/2022	03/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	30/12/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/01/2024	30/04/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40400 Art. 02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap E /10723 annual ita' 2020)	766.159,79
Cap. 40400 Art. 03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre. incarichi per la redaz ione elaborati tecnici propede utici (da ricomprendere nel Q.	598.113,99
Cap. 50400 Art. 02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre CRONOPROGRAMMA previsione di attuazione relativo a fin anz. MUTUO da attivare 2020 (	4.184.667,72
Totale		**5.548.941,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Zilioli David	Responsabile Unico di Progetto	16,00 %

Progetto

2016_PG_547802 MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.791,60	1.791,60	1.791,60	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Esecuzione lavori	Previsto	27/01/2020	28/01/2020
			Effettivo	23/10/2019	25/10/2019
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/01/2020	29/04/2020
			Effettivo	22/01/2020	27/11/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	1.791,60
Totale		**1.791,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2018_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
540,00	540,00	540,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	04/04/2020	07/04/2020
			Effettivo	14/06/2018	02/07/2018
Nota:					
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	540,00
Totale		**540,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	0,00 %

Progetto

2019_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.880,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/03/2019	10/01/2020
			Effettivo	01/03/2019	30/12/2019
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	15/12/2020	13/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	14/06/2022	13/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	0,00 %

Progetto

2019_PG_547802 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
615,72	615,72	615,72	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	07/12/2019	01/12/2020
			Effettivo	26/11/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	09/03/2021	10/03/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	615,72
Totale		**615,72**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	0,00 %

Progetto

2020_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	15/10/2020
			Effettivo	31/03/2020	13/07/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	15/10/2020	16/10/2020
			Effettivo	14/07/2020	27/07/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/03/2022	29/03/2022
			Effettivo	28/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,00 %

Progetto

2020_PG_547802 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 2° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/11/2020	13/12/2020
			Effettivo	13/11/2020	02/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	13/12/2020	14/12/2020
			Effettivo	03/12/2020	07/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	22/03/2021	23/03/2021
			Effettivo	08/12/2020	21/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2020_PG_5717 Sviluppo Nodo Mediopadano

Descrizione

L'intervento raggruppa le diverse attività in capo all'Amministrazione connesse allo studio e sviluppo del Nodo Mediopadano, della stazione AV Mediopadana d dello sviluppo del loro intorno.
In particolare tali attività comprendono la gestione degli aspetti contrattuali ed amministrativi dell'incarico per la Direzione Artistica affidato all'architetto Santiago Calatrava, la gestione dei rapporti con i diversi soggetti coinvolti (RFI, Direzione Artistica, Appaltatore, Regione, FER, ACT, SETA, Agenzia della Mobilità, ecc...) e attività di progettazione/sviluppo di interventi di ottimizzazione ed implementazione dei servizi dell'infrastruttura. Tali attività hanno come principali obiettivi la stipula dei seguenti accordi:
1) Accordo per la Valorizzazione della Stazione Mediopadana AV: affrontando i temi connessi ad accessibilità e sosta, gestione, sviluppo di servizi e manutenzione;
2) Accordo per la Valorizzazione del Nodo Mediopadano AV: con l'obiettivo di favorire e permettere lo sviluppo e la realizzazione del Nodo di interscambio tra AV/A1 e di sciogliere una serie di tematiche infrastrutturali ancora aperte nell'intorno (sottopasso multiservizi Via Nobel, razionalizzazione elettrodotti Terna e AV, ecc.)
3) Pre-accordo con i privati interessati e coinvolti, propedeutico all'elaborazione del PRU IP-3 "NODO MEDIOPADANO-AREA NORD"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
230.000,00	78.678,18	78.678,18	23.615,88	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5717_1 GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DEL NODO MEDIOPADANO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5717_1_1	N. stakeholder supportati	4	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5717_1	Coordinamento tra soggetti coinvolti nella stazione Mediopadana AV (RFI S.p.a., Italferr S.p.a., Regione E-R, FER, TPER, Agenzia della Mobilità, ANAS S.p.a., Autostrade per l'Italia S.p.a., Consorzio di Bonifica, ...)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32135 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.	73.087,22
Cap. 32135 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD	5.590,96
Totale		**78.678,18**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2020_PG_5731 Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)

Descrizione

L'incarico all'architetto Santiago Calatrava comprendeva tre ponti, la stazione Mediopadana dell'Alta Velocità e la pensilina del nuovo casello Autostradale.
A fronte dei mutamenti societari intervenuti tra enti firmatari gli accordi connessi a tale pensilina e agli impegni in essa assunti dal Comune.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.100,00	5.053,88	5.053,88	99,1 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_5731_1 **Revisionare gli accordi in essere con Autostrade per la realizzazione della Pensilina Autostradale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_5731_1	Sottoscrizione accordo con RFI, contenente all'art. 6, l'architettura per attuare gli accordi con Autostrade	Previsto	01/05/2020	01/09/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_5731_1	Redazione determina di impegno di spesa per pagamento fidejussione	Previsto	01/09/2020	01/11/2020
			Effettivo	01/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32134 Art. 00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE	5.100,00
Totale		**5.100,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	7,00 %

Progetto

M_77701

Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B

Descrizione

Intervento pubblico di manutenzione straordinaria, finalizzato principalmente alla riqualificazione energetica, adeguamento impiantistico, sistemazioni cortilive su alloggi in parte di proprietà mista pubblico-privata ed in parte vuoti. Comune:Stazione Appaltante. Destinatario di contributo regionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.419,29	4.419,29	4.419,29	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
11		Conclusione contabile dell'intervento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	4.419,29
Totale		**4.419,29**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

O_83801 Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana

Descrizione

Trattasi delle opere di urbanizzazione a servizio della stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, di cui l'oggetto principale è rappresentato dalle opere idrauliche di raccolta delle acque meteoriche tanto della stazione, quanto delle aree esterne destinate a parcheggio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico	Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.537,60	2.537,60	2.537,60	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Saldo della liquidazione delle spese tecniche	Previsto	01/01/2019	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	2.537,60
Totale		**2.537,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	7,00 %

Progetto

O_83803 Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
14.055,25	14.055,25	14.055,25	5.224,55	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_83_1 **Presidio della progettazione e direzione operativa nell'ambito del progetto relativo alla Stazione Mediopadana**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_83_1_1	Monitoraggio funzioni di direzione operativa	31/12/2020	
	Nota:		
M_83_1_2	Pagamento competenze in base ad avanzamento intervento	31/12/2019	
	Nota: vedi nota contesto		
M_83_1_2	Pagamento competenze in base ad avanzamento intervento	31/12/2020	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	14.055,25
Totale		**14.055,25**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

S_02401 **Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli**

Descrizione: L'intervento si realizzerà nella zona sud della città e più precisamente in via Rosselli in corrispondenza con lo svincolo con via Inghilterra.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
139.999,95	139.999,95	139.999,95	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
299.775,00	299.775,00	299.775,00	130.830,85	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Inizio lavori	Previsto	17/02/2020	17/02/2020
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	28/09/2020	28/09/2020
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/09/2020	27/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09303 Art. 00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)	100.000,00	
Cap. 09304 Art. 00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)	39.999,95	
Cap. 40003 Art. 24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)		99.775,00
Cap. 40003 Art. 25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)		100.000,00
Cap. 40003 Art. 26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)		100.000,00
Totale		**139.999,95**	**299.775,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

S_06101 Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
36.014,33	36.014,33	36.014,33	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
186.600,00	186.600,00	186.600,00	131.535,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/01/2020	19/04/2020
			Effettivo	02/01/2019	30/12/2019
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	19/04/2020	16/10/2020
			Effettivo	30/12/2019	23/06/2020
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	03/12/2020	02/01/2021
			Effettivo		23/06/2020
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	17/01/2021	18/01/2021
			Effettivo	17/01/2020	24/06/2020
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	17/07/2021	14/11/2021
			Effettivo	25/06/2020	
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	14/11/2021	12/02/2022
			Effettivo	21/04/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09738 Art. 06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==	36.014,33	
Cap. 40103 Art. 25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE		150.585,67
Cap. 40103 Art. 26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==		36.014,33
Totale		**36.014,33**	**186.600,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mezzetti Matteo	Responsabile Unico di Progetto	6,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	0,00 %

Progetto

S_06102 **Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
36.014,33	36.014,33	36.014,33	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
156.752,40	156.752,40	156.752,40	127.018,79	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Collaudo e presa in carico	Previsto	06/08/2021	04/11/2021
			Effettivo	07/02/2021	11/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09738 Art. 05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==	36.014,33	
Cap. 40103 Art. 23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==		36.014,33
Cap. 40103 Art. 24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE		120.738,07
Totale		**36.014,33**	**156.752,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	0,00 %

Progetto

T_01601 Realizzazione nuovo campo di atletica

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	26/10/2020	20/12/2020
			Effettivo	26/02/2020	26/11/2020
Nota:					
2		Progettazione Preliminare	Previsto	22/09/2021	21/12/2021
			Effettivo	27/11/2020	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/12/2021	21/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	21/03/2022	19/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	19/06/2022	20/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	20/06/2022	21/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	17/04/2023	18/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	18/04/2023	18/05/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40212 Art. 01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA_ incarichi per la red azione elaborati tecnici prope deutici (da ricomprendere nel Q.E.) quota finanziamento med	527.696,21
Totale		**527.696,21**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morosini Enrico	Responsabile Unico di Progetto	13,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

T_07901 Fluidificazione del traffico via Makallè

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.780,41	12.780,41	12.780,41	8.750,04	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	04/03/2020	28/09/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'	12.780,41
Totale		**12.780,41**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

T_11201 Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Trasferimento a Provincia di Reggio della quota comunale per la realizzazione del progetto	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40015 Art. 05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

U_14001 **Interventi di qualificazione urbana, ambientale e sicurezza da realizzarsi all'interno dell'AR 9 (via Emilia, via Turri, zona stazione)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione	Rigenerazione e progetti urbani

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/04/2020	01/05/2020
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/08/2020	08/08/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

U_15501 Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
77.500,00	77.500,00	77.500,00	21.306,03	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
110.904,00	110.904,00	110.904,00	96.585,42	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/12/2019	14/03/2020
			Effettivo	15/12/2019	20/03/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09208 Art. 08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP . 40198/21)	77.500,00	
Cap. 40198 Art. 20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)		33.404,00
Cap. 40198 Art. 21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.		77.500,00
Totale		**77.500,00**	**110.904,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

U_15701 **Riqualificazione dell’area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
615.851,99	650.000,00	30.851,99	21.596,39	4,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/09/2020	14/11/2020
			Effettivo	15/09/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	11/08/2021	10/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	10/10/2021	11/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	08/04/2022	09/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	09/04/2023	10/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	10/04/2023	10/05/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40022 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	65.000,00
Cap. 40022 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020	100.000,00
Cap. 50022 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (quota parte FINANZ IAMENTO A MUTUO) NON PROGRAMMA BILE	485.000,00
Totale		**650.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

V_20101 Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	01/03/2020	31/03/2020
			Effettivo	01/03/2020	26/03/2020
Nota:					
2		Progettazione Preliminare	Previsto	31/03/2020	31/03/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	31/03/2021	27/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/09/2021	26/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	26/12/2021	24/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	24/02/2022	25/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	21/10/2022	22/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	20/01/2023	21/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	21/01/2023	21/04/2023
			Effettivo		

Nota:	

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09725 Art. 00	Contributo regionale per inter venti di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di p assaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel terr		
Cap. 40003 Art. 33	Interventi di viabilità altern ativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla l inea ferroviaria regionale nel territorio comunale (quota fi		
Cap. 40003 Art. 34	Interventi di viabilità altern ativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla l inea ferroviaria regionale nel territorio comunale (quota fi		
Totale			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

V_22501 Installazione barriere antirumore via Tassoni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	30/04/2020
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/04/2020	01/05/2020
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/08/2020	08/08/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	30.000,00
Totale		**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,00 %

Progetto

V_25701 Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	146.000,00	145.476,15	0,00	99,6 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_257_1 **Erogazione del trasferimento al Comune di Casalgrande, sulla base dell'accordo siglato**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_257_1_1	Liquidazione del trasferimento al comune di Casalgrande, secondo le scadenze dell'accordo, e comunque entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40016 Art. 01	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI	146.000,00
Totale		**146.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Zilioli David	Dirigente	3,00 %

Progetto

V_28001 L.C.C. - Causa su cantiere Compagnoni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_280_1 **Predisposizione atto di prenotazione di impegno di spesa, a fronte della sentenza espressa dal TAR, in attesa delle evoluzioni legali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_280_1_1	Predisposizione atto di prenotazione di impegno di spesa entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 25	RICONOSCIMENTO A SEGUITO SENTE NZA DI CORRISPETTIVO DITTA LCC PER LAVORI DEL PRU QUARTIE RE COMPAGNONI FENULLI II-III-I V STRALCIO (applicaz. quota ac	1.610.475,02
Totale		**1.610.475,02**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

V_28501 Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/11/2020	10/12/2020
			Effettivo	10/11/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	10/12/2020	11/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	19/03/2021	20/03/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40022 Art. 03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Dirigente responsabile: Gandolfi Paolo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	V_27701	Ciclovie urbane – progettazione e realizzazione ciclostazioni, interventi sicurezza e circolazione ciclistica cittadina	322.449,85	10,84 %
				Totale Azione	**322.449,85**	**10,84 %**
		Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2020_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2020	210.000,00	7,06 %
				Totale Azione	**210.000,00**	**7,06 %**
				Totale Obiettivo	**532.449,85**	
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	466.661,53	15,69 %
			RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	309.592,25	10,41 %
				Totale Azione	**776.253,78**	**26,09 %**
				Totale Obiettivo	**776.253,78**	**43,94 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Sfida alla sostenibilità e beni comuni	2020_PD_A306	Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante l'art.183 del d.lgs 50/2016 e succ.modd. ed integraz.		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	**1.308.703,63**	**43,94 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2020_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Cultura, saperi e idee	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	V_21701	Contributo alla F.ne I Teatri	300.000,00	10,08 %
				Totale Azione	**300.000,00**	**10,08 %**
				Totale Obiettivo	**300.000,00**	**16,98 %**

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	2020_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie	510.000,00	17,14 %
				Totale Azione	**510.000,00**	**17,14 %**
				Totale Obiettivo	**510.000,00**	**28,87 %**
				Totale Indirizzo	**810.000,00**	**45,85 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_A3PA	Anticorruzione		
			2020_PD_A3PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	327.869,27	11,02 %
			2020_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2020	66.388,14	2,23 %
			2020_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2020	461.770,57	15,52 %
			2020_PD_A3CA	Direzione Area Sviluppo territoriale		
				Totale Azione	**856.027,98**	**28,78 %**
				Totale Obiettivo	**856.027,98**	**10,21 %**
				Totale Indirizzo	**856.027,98**	**10,21 %**
				Totale CDR	**2.974.731,61**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_A302 Gestione del fondo incentivante

Gestione del fondo incentivante

Prevede la gestione del fondo incentivante relativo ai progetti dei LL.PP., alle manutenzioni straordinarie ed alla pianificazione urbanistica.
La materiale liquidazione degli incentivi è subordinata alla trasmissione da parte di ciascun dirigente delle apposite schede, debitamente compilate, nel rispetto del vigente regolamento(modificato a dicembre 2008) sulla materia che stabilisce modi e tempi in cui è possibile procedere alla liquidazione che costituisce la parte finale di un procedimento avviato contestualmente al progetto cui si riferisce.

Descrizione

Con deliberazione GC.n.159del 25/9/2018 si è provveduto ad approvare il nuovo Regolamento sugli incentivi alla progettazione, adeguandole modalità procedurali alle nuove normative in materia. L'attività, nelle more di detta approvazione, erano state temporaneamente sospese.

E' stata inoltre predisposta una bozza di Regolamento sugli incentivi alla progettazione successiva al Dlgs 50/2016, successivamente consegnata ai Sindacati per osservazioni o proposte di modifica.
Attualmente si è in attesa di riscontro da parte dei Sindacati, per poter procedere alla formale approvazione del suddetto regolamento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	278.874,55	50.853,00	50.853,00	18,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	327.869,27	49.073,30	35.273,23	15,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A302_1 **Gestione del procedimento di liquidazione dell'incentivo nel rispetto del relativo regolamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A302_1_1	Numero delle schede verificate e liquidate	23	
	Nota: il raggiungimento dei risultati attesi è strettamente subordinato all'invio da parte dei dirigenti competenti, delle schede incentivo, che danno luogo alla verifica delle stesse ed alla conseguente liquidazione.		
O_A302_1_2	Numero procedimenti amministrativi gestiti corrispondenti al numero delle liquidazioni materialmente concluse.	2	
	Nota: il raggiungimento dei risultati attesi è strettamente subordinato all'invio da parte dei dirigenti competenti, delle schede incentivo, che danno luogo alla verifica delle stesse ed alla conseguente liquidazione.		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_A302_1	Predisposizione di proposta di modifica/adeguamento del Regolamento sulla gestione degli incentivi alla progettazione successiva al dlgs 50/2016, a seguito di osservazioni formulate dalle parti sindacali.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:	la fase è subordinata alla formulazione di proposte di modifica o osservazioni da parte dei Sindacati				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07150 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==		163.275,57
Cap. 07150 Art. 04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===		36.952,02
Cap. 07150 Art. 05	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO JECT FINANCING (ART.18 L.109/9 4)		37.033,05
Cap. 07150 Art. 10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==		38.859,59
Cap. 07150 Art. 11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==		13.878,42
Cap. 07150 Art. 16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG		4.541,70
Cap. 07150 Art. 17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==		1.622,03
Cap. 07150 Art. 18	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO JECT FINANCING (ART.18 L.109/9 4) CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE		8.813,86

Cap. 07150 Art. 19	CONTRIBUTI IRAP SU FONDO PER L 'INCENTIVAZIONE PROJECT FINANC ING (ART.18 L.109/94)		3.147,81
Cap. 08150 Art. 00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150 /1 0-7150/11 - 39375/6U==	228.776,03	
Cap. 08152 Art. 00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTER NA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	50.098,52	
Cap. 39375 Art. 05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI,E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815		6.982,77
Cap. 39375 Art. 06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==		12.762,45
Totale		**278.874,55**	**327.869,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	5,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2020_PD_A306 Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante l'art.183 del d.lgs 50/2016 e succ.modd. ed integraz.

Descrizione

La possibilità di ricorrere alla finanza di progetto per la realizzazione di un intervento pubblico è prevista dal DL.50/2016 e succ. modd ed integrazioni e normata nella parte IV PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO, NORMATE DAGLI ARTT.179 E SEGUENTI DEL DL.50

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana

Azione Sfida alla sostenibilità e beni comuni

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_A306_1 Presidio dei procedimenti per la realizzazione di opere in PPP.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A306_1_2	n. di valutazioni effettuate ai fini dell'analisi per la fattibilità dell'intervento mediante forme di finanziamento di cui art.183 d.lgs.50/2016 e succ.modd.e integr.	1	
	Nota:		
M_A306_1_3	numero atti e procedimenti redatti	5	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2020_PD_A351 Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl

Descrizione

La società,sotto forma di srl, vede come socio unico il Comune di Reggio Emilia; prevede una gestione amministrativa e contabile complessa, in quanto opera sia nel rispetto della vigente normativa fiscale di natura privatistica che in adempimento agli atti pubblici alla stessa riferibili ed alla loro conseguente normativa di riferimento.
Ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e servizi di interesse generale. Alla società sono stati affidati in house l'acquisto, dall'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia, della proprietà del Padiglione "Vittorio Marchi" all'interno del Complesso del San Lazzaro. Poi in applicazione di precise disposizioni della Giunta Comunale, nell'ambito del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate (Decreto"Madia") si è operta una fusione per incorporazione della società Mapre srl in Campus srl ,stipulata con atto del 31/05/2018, A seguito di detta fusione la Società Campus Reggio srl svolge anche attività di gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia e si occupa dell'attuazione di iniziative tese a migliorare il consumo e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed annonari nell'interesse generale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00	6.100,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_A351_1 **Governance del progetto di realizzazione del Campus universitario Padiglione V.Marchi II stralcio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A351_1_1	n. atti predisposti a supporto per conto del socio unico ad esclusione di quelli di competenza del RUP	2	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A351_2 **Avanzamento dei progetti di competenza nel rispetto dei cronoprogrammi ,delle modalità concordate con le imprese e degli atti gestionali .**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A351_1_1	atti e provvedimenti amministrativi gestiti a supporto del raggiungimento degli obiettivi della società	15	
	Nota:		
O_A351_1_2	personale in disponibilità	1	
	Nota:		
O_A351_1_3	atti e procedimenti redatti per il rinnovo di convenzioni e contratti in scadenza per le attività oggetto dello statuto di Campus	3	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_A351_3 **EMERGENZA COVID 19 -presidio,attivazione e gestione delle prescrizioni ministeriali e regionali per il funzionamento del mercato ortofrutticolo.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A351_3_1	n. provvedimenti predisposti	4	
	Nota:		
M_A351_3_2	n. dei concessionari supportati e per i quali si è accompagnata ed agevolata la completa riapertura dell'attività a seguito della normativa COVID.	10	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_A351_4 **Trasformazione della classificazione del MERCATO ORTOFRUTTICOLO di Reggio Emilia in Mercato AGROALIMENTARE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_A351_1	A seguito dell'avvenuta concessione del finanziamento comunicata dal Ministero ad ER-GO con nota 37430 del 29/11/2019, supporto nell'attuazione di tutti i procedimenti indicati dal Ministero per garantire il rispetto delle tempistiche imposte dallo stesso	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_A351_1	Attuazione di tutte le procedure e perfezionamento degli atti necessari per la cessione della porzione di immobile sede dell'intervento ed oggetto del finanziamento ministeriale, da Campus ad ER-GO	Previsto	01/01/2020	31/03/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_A351_2	supporto amministrativo in tutte le fasi operative e gestionali relative ai rapporti con ACER e nella gestione del Mercato, con particolare riferimento agli atti ed alle convenzioni in essere e/o in scadenza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
4	2020_OB_A351_2	Rapporti con ACER per gestione alloggi ex Fincasa. Presidio e monitoraggio conteggi e condizioni in applicazione convenzione con ACER.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
5	2020_OB_A351_2	Supporto per la predisposizione, sottoscrizione della convenzione con ACER in corso di rinnovo. Supporto nella gestione dei contratti di locazione-subentri di nuovi locatari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
6	2020_OB_A351_3	Organizzazione del servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio a cura del MAPRE con la collaborazione di TIL- La Polveriera e coop. Semiliberi per approvvigionamenti nell'ambito emergenza COVID	Previsto	14/03/2020	18/05/2020
			Effettivo		
Nota:	qualora l'emergenza dovesse durare è possibile dover provvedere a modificare i tempi di durata				
7	2020_OB_A351_3	COVID-19 analisi problematiche e stesura del protocollo informazione generale per tutti lavoratori dell'amministrazione comunale esteso al mercato ortofrutticolo di via Cisalpina	Previsto	14/03/2020	31/07/2020
			Effettivo		
Nota:	qualora l'emergenza dovesse durare è possibile dover provvedere a modificare i tempi di durata				

8	2020_OB_A351_3	COVID-19 predisposizione della segnaletica da affiggere al mercato di Via Cisalpina- monitoraggio e supervisione del rispetto delle regole e dell'utilizzo dei dispositivi in collaborazione con i referenti del MAPRE	Previsto	14/03/2020	31/07/2020
			Effettivo		
Nota:	qualora l'emergenza dovesse durare è possibile dover provvedere a modificare i tempi di durata				
9	2020_OB_A351_3	Confronto costante con il coordinatore del mercato per interfaccia su andamento gestione coordinata con azioni intraprese per emergenza COVID	Previsto	01/03/2020	30/06/2020
			Effettivo		
Nota:	qualora l'emergenza dovesse durare è possibile dover provvedere a modificare i tempi di durata				
10	2020_OB_A351_3	COVID-19 supporto al SUAP per la predisposizione di atti volti alla riapertura del mercato ortofrutticolo, provvedimenti e raccolta documentazione per il rispetto normativa, richiesta ai concessionari per la riapertura.	Previsto	06/05/2020	13/05/2020
			Effettivo		
Nota:	qualora l'emergenza dovesse durare è possibile dover provvedere a modificare i tempi di durata				
11	2020_OB_A351_4	gestione del procedimento in corso con il competente assessorato della Regione Emilia Romagna per ottenere la trasformazione del Mercato, al fine di consentire maggiore redditività a Campus derivante dalla locazione degli spazi attualmente vuoti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,50 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	5,00 %

Prodotto

2020_PD_A3CA Direzione Area Sviluppo territoriale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A3CA_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3CA_1_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area	100	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A3CA_2 Coordinamento Centri di responsabilità assegnati direttamente al Capo Area

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3CA_2_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari dei Centri di Responsabilità assegnati direttamente al Dirigente di Area	100	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A3CA_3 Coordinamento emergenza Covid-19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3CA_3_1	Coordinamento dei servizi assegnati all'Area nella gestione dell'emergenza COVID-19	31/12/2020	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	30,94 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_A3PA Anticorruzione

Descrizione

a legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A3PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A3PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2020_PD_A3PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A3PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore*	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Progetto

2020_PD_A30301 Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
66.388,14	66.388,14	66.069,44	12.423,16	99,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A303_1 Attività di presidio e coordinamento per affidamento incarichi a supporto del RUP.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A303_1_1	n. atti,note e comunicazioni redatti	20	
	Nota: nell'indicatore sono inseriti tutti gli atti redatti per conto della direzione d'area compresi quelli di nomina RUP e trasferimenti contributi		
O_A303_1_2	n. progetti inseriti e monitorati nel PTLLPP	50	
	Nota:		
O_A303_1_3	variazioni gestite nel corso dell'anno solare	3	
	Nota:		
O_A303_1_4	numero atti e provvedimenti adottati per la nomina e gestione dei RUP a seguito della Riorganizzazione dell'Ente	5	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_A303_1	Attività di supporto al RUP, partecipazione agli incontri informativi con i soggetti interessati,redazione di elaborati progettuali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_A303_1	affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di detta attività.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
3	2020_OB_A303_1	Supporto al Dirigente Responsabile della programmazione in particolare nella tenuta dei rapporti con Enti esterni,valutazione e partecipazione a bandi/programmi per la partecipazione a finanziamenti.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
4	2020_OB_A303_1	Interfaccia con il serv.finanziario,con i dirigenti e con gli assessori competenti per l'analisi delle problematiche e la messa a punto degli interventi da inserire nel PTLLPP .	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
5	2020_OB_A303_1	Predisposizione degli atti amministrativi preventivi alla programmazione. Nomina RUP ed altri.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
6	2020_OB_A303_1	predisposizione nuovo programma triennale da adottarsi congiuntamente al DUP e sua pubblicazione nei tempi previsti dalle vigenti normative regolanti i termini del bilancio di cui costituisce allegato.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
7	2020_OB_A303_1	analisi e valutazione delle modifiche richieste rispetto al programma vigente. Conseguente redazione dello schema da approvare quale allegato agli atti di variazione al bilancio.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
8	2020_OB_A303_1	Analisi delle richieste, supporto nella redazione di nuovi schemi ed atti in relazione alle variazioni del PTll.pp. vigente.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

9	2020_OB_A303_1	Predisposizione note ed alle attestazioni, in collaborazione e per conto del Dirigente incaricato alla programmazione, relative alle verifiche preventive e successive al PTll.pp.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
10	2020_OB_A303_1	Supporto per la redazione dei procedimenti amministrativi necessari per l'erogazione di finanziamenti regionali su opere pubbliche contenute in PTLL.PP vigenti e di anni precedenti.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
11	2020_OB_A303_1	Verifiche e studi per l'applicazione al PT.LL.PP. dell'impatto organizzativo-gestionale derivante dalla riorganizzazione interna operatamediante la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1 febbraio 2020 (GC 20/2020)	Previsto	01/02/2020	30/09/2020
			Effettivo		
Nota:					
12	2020_OB_A303_1	Analisi delle problematiche insorte a seguito dell'emergenza COVID-19 e loro impatto sulla programmazione dei ll.pp. - ridefinizione interventi e cronoprogrammi	Previsto	01/03/2020	30/09/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	66.388,14
Totale		**66.388,14**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	5,00 %

Progetto

2020_PD_A32801 Fondo accordi bonari 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
461.770,57	461.770,57	65.170,57	0,00	14,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A328_1 **Rispetto di quanto disposto dagli atti di indirizzo/accordo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_A328_1	Valutazione dell'eventuale insorgenza di problematiche che potrebbero dar corso ad un accordo bonario, in relazione all'art.205 Dlgs n.50/2016 e succ.modd.e integr, per le opere pubbliche contenute nella Programmazione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					
2	2020_OB_A328_1	Gestione ed avanzamento del procedimento attualmente in corso per la conclusione dell'accordo bonario relativo all'intervento sui Chiostri di S.Pietro	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40120 Art. 07	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o “Chiostri di S. P ietro” - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser	65.170,57
Cap. 40201 Art. 00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)	396.600,00
Totale		**461.770,57**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Progetto

2020_PD_A34001 Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A340_1 **Attività tecnico - gestionali per realizzazione interventi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e S.M.e I.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A340_1_1	Valutazione sussistenza effettiva somma urgenza e coordinamento attività ripartizione fondi entro il	31/12/2020	
	Nota:		
O_A340_1_2	Analisi del procedimento e verifica di corrispondenza coi termini di legge degli interventi attuati entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2020	29/05/2020
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	210.000,00
Totale		**210.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	4,00 %

Progetto

2020_PD_A35401 Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	510.000,00	510.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_A354_1 Attività tecnico - gestionali di supporto a Istituzione Nidi SCI AN

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A354_1_1	verifica della sussistenza dei presupposti fissati dal contratto di Servizio in essere tra Comune ed Istituzione per dar corso ai trasferimenti entro	30/12/2020	
	Nota:		
O_A354_1_2	Redazione atti di liquidazione/trasferimento entro	31/12/2020	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40072 Art. 03	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM A F RONTE DI SPESE INVESTIMENTI E ADEGUAMENTO STRUTTURE A PROTO COLLI COVID	60.000,00
Cap. 40074 Art. 01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI	60.000,00
Cap. 40076 Art. 02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	200.000,00
Cap. 40076 Art. 09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	150.000,00
Cap. 40076 Art. 10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	40.000,00
Totale		**510.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	3,00 %

Progetto

NC2002_008301 Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo

Metropolitana di superficie RE/BAGNOLO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città al comune di Bagnolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
466.661,53	466.661,53	466.661,53	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_008_1 **Acquisizione e trasmissione al Ministero della documentazione richiesta, volta al recupero del finanziamento residuo da incassare**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2	2020_OB_008_1	Acquisizione e successiva trasmissione al Ministero della documentazione richiesta, al fine del recupero della quota residua del contributo ministeriale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40100 Art. 00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	286.708,45
Cap. 40100 Art. 01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	179.953,08
Totale		**466.661,53**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	8,00 %

Progetto

RIS2003_006001 Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro

Metropolitana di superficie RE/S.LAZZARO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città alla zona di S.Lazzaro ove sta sorgendo, tra l'altro, il campus universitario.
La ditta esecutrice ha richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
309.592,25	309.592,25	309.592,25	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_06_1 **Acquisizione e trasmissione al Ministero della documentazione richiesta, volta al recupero del finanziamento residuo da incassare**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2	2020_OB_06_1	Acquisizione e successiva trasmissione al Ministero della documentazione richiesta, al fine del recupero della quota residua del contributo ministeriale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40100 Art. 02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	243.272,79
Cap. 40100 Art. 03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	53.498,49
Cap. 40100 Art. 04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	12.820,97
Totale		**309.592,25**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	8,00 %

Progetto

V_21701 Contributo alla F.ne I Teatri

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_217_1 **Erogazione del contributo alla Fondazione I Teatri**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_217_1_1	Liquidazione del contributo entro il	31/12/2020	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_217_1	Verifica della sussistenza dei requisiti fissati per procedere al trasferimento delle somme, in aderenza con gli atti convenzionali vigenti tra Comune e Fondazione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40123 Art. 02	FONDAZIONE TEATRI. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO IMPIA NTI (INTERVENTI DI RIPRSTINO E SICUREZZA ANNO 2020	300.000,00
Totale		**300.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	3,00 %

Progetto

V_27701 **Ciclovie urbane – progettazione e realizzazione ciclostazioni, interventi sicurezza e circolazione ciclistica cittadina**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/10/2020	19/03/2021
			Effettivo	22/10/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	19/03/2021	20/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	18/03/2022	19/03/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09782 Art. 01	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRAS TRUTTURE E TRASPORTI PER PROGR AMMI DI INTERVENTO SULLA MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO	322.449,85	
Cap. 40302 Art. 02	INTERVENTI PER LE CICLOVIE URB ANE FINANZIAMENTO ANUALITA' 2 020 E 2021 DEL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI (DECRETO 12 agosto 2020) (VEGG.CAP. E.		292.449,85
Cap. 40302 Art. 03	SPESE TECNICHE PROGETTUALI PER INTERVENTI PER LE CICLOVIE UR BANE FINANZIAMENTO ANUALITA' 2020 E 2021 DEL MINISTERO INFR ASTRUTTURE E TRASPORTI (DECRET		30.000,00
Totale		**322.449,85**	**322.449,85**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale