Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO A

2° monitoraggio al Piano Esecutivo di Gestione

PEG_2021

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Elaborazione del 28/10/2021

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Centro di Responsabilità

38- SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

42- SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

45- SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILTA'

53- POLICY MOBILITA' SOSTENIBILE

54- SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

57- SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE

A3- AREA SVILUPPO TERRITORIALE

38 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente responsabile: Prampolini Alberto

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	2021_PD_3807	OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI		
				Totale Azione		
		Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2020_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - Locali di via del Ghirlandaio per Uffici Polizia Locale	22.447,27	0,14 %
			2020_PG_381502	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - installazione pareti divisorie in vetro per sede municipale blocco Frumentaria	15.035,28	0,09 %
			2021_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2020	234.000,00	1,47 %
			2021_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2021	42.472,44	0,27 %
			2021_PG_381502	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2021 - locali di via F.lli Cervi, 70	7.527,56	0,05 %
				Totale Azione	**321.482,55**	**2,02 %**
				Totale Obiettivo	**321.482,55**	**11,13 %**
				Totale Indirizzo	**321.482,55**	**11,13 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_38PA	Anticorruzione		
			2021_PD_38PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_38SW	Smart working		
				Totale Azione		
		Politiche istituzionali	2021_PD_3803	GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_38TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2021_PD_38PR	Privacy	0,00	0,00 %

	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali		**Totale Azione**	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Patrimonio immobiliare	2021_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	2.248.416,00	14,11 %
			2021_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	38.000,00	0,24 %
			2021_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	4.000,00	0,03 %
			2021_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	13.320.950,00	83,61 %
			2021_PD_3820	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi peep non già "riscattati"		
			2021_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004		
			2021_PG_3824	Procedura di revisione del regolamento patrimoniale		
				Totale Azione	**15.611.366,00**	**97,98 %**
				Totale Obiettivo	**15.611.366,00**	**88,87 %**
				Totale Indirizzo	**15.611.366,00**	**88,87 %**
				Totale CDR	**15.932.848,55**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_3802 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI

Descrizione

Il Servizio gestisce autonomamente tutti i contratti immobiliari ad oggetto locazioni e concessioni , ricomponendo al proprio interno tutte le attività che implicano le fasi di lavoro così riassunte di seguito:

FASE DECISIONALE: trattasi della fase diretta a recepire e tradurre in fasi operative le indicazioni della Giunta e dei suoi componenti, le richieste provenienti dai Servizi dell'Amministrazione Comunale, da Enti, da Aziende erogatrici di servizi pubblici, da Associazioni e privati cittadini, oltre alla tempistica ed i contenuti relativi a scadenze/rinnovi di tutti i contratti sia esistenti che di nuova stesura.
FASE TECNICA/PERITALE, comprensiva di valutazione dello stato di

consistenza e/o ricerca di nuovi immobili, verifiche di fattibilità ed idoneità tecnica, stima
dei costi e degli aspetti economici, contrattazioni e conseguimento di accordi preliminari
con la controparte.
FASE DI STIPULA E di REGISTRAZIONE dei contratti.
FASE DI GESTIONE dei contratti, con incasso/pagamento delle rate in scadenza, aggiormamento dei canoni, versamenti imposta di registro, gestione delle morosità con recupero del credito e/o provvedimenti di sfratto, verifica periodica delle scadenze contrattuali, provvedimenti inerenti alla cessazione dei contratti, subentri e quant'altro.
GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI (immobili non residenziali), comprendente il controllo dei bilanci ed il pagamento periodico delle relative spese condominiali di competenza del Comune.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	1.734.450,00	1.590.171,80	827.292,19	91,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.223.416,00	1.946.510,22	1.685.440,84	87,5 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	2.398,87	345,60	9,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3802_1 **Gestione contratti: redazione atti amministrativi ad oggetto nuovi contratti, rinnovi, proroghe, subentri, cessazioni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3802_1_1	Numero provvedimenti gestiti propedeutici la stipula del contratto e rinnovi contrattuali	35	37
	Nota:		
O_3802_1_2	Numero di provvedimenti adottati	100	97
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3802_4 **Gestione e pagamenti delle riscossioni dei canoni, con le relative eventuali fatturazioni, verifica delle morosità e gestione degli sfratti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3802_4_1	Numero di pagamenti e riscossioni su base annua.	550	497
	Nota:		
O_3802_4_2	numero monitoraggi dell'andamento entrate e uscite	3	2
	Nota:		
O_3802_4_3	Numero comunicazioni ed atti adottati ai fini della gestione delle morosità	20	16
	Nota:		
O_3802_4_4	% di incasso/accertamenti	70	52,03
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3802_6 **Redazione atti negoziali e successiva stipula - Adempimenti di regolizzazione fiscale presso gli uffici dell'ADE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3802_6_1	% dei contratti stipulati rispetto al totale degli atti di concessione o affidamento	100	99
	Nota:		
O_3802_6_2	Tempo medio (giorni) tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di registrazione (inferiore a giorni)	40	11
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3802_7 **Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a perseguire maggiori entrate rispetto alla redditività del patrimonio dell'Ente derivante dalla gestione del patrimonio attualmente a reddito**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3802_7_3	Redditività del Patrimonio attualmente a reddito	1700000	1590171,8
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3802_8 **Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a consentire il non incremento dei costi per posizioni passive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3802_8_1	Mantenimento dei costi per posizioni passive uguale/inferiore a €	2100000	1903153,21
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3802_1	Attività istruttoria propedeutica alla richiesta di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti terzi (cfr. in particolare D.lgs. 42/2004)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3802_4	Verifica periodica delle eventuali situazioni di morosità per contrati attivi, con adozione dei conseguenti provvedimenti. Avvio e successiva gestione processo riscossione coattiva in collaborazione con il competente ufficio.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3802_7	Coinvolgimento di altri servizi dell'Ente per valutazioni di merito, sopralluoghi, esecuzione di interventi manutentivi funzionali a consentire la redditività	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3802_8	Esame delle richieste pervenute e delle probl. indotte; ricerche di mercato, acquisizione di nuovi spazi funzionali alle finalità dell'ente sulla base delle rich. avanzate	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3802_8	Ricevimento dei bilanci condominiali afferenti agli immobili di proprietà comunale o in locazione al Comune, conseguenti provvedimenti di pagamento alle relative scadenze.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_3802_8	Gestione di diritti reali su immobili di particolare complessità, autorizzaz. ad eseguire interventi su imm. com.li anche funzionale alla riduzione dei costi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03494 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	6.950,00		
Cap. 05910 Art. 01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.	160.000,00		
Cap. 05910 Art. 02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.	165.000,00		
Cap. 05910 Art. 03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	25.000,00		
Cap. 05911 Art. 00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I	1.350.000,00		
Cap. 06000 Art. 03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'	7.500,00		
Cap. 08011 Art. 04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.	5.000,00		
Cap. 08012 Art. 02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	15.000,00		
Cap. 08495 Art. 01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI		6.426,00	
Cap. 09240 Art. 05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO		49.000,00	
Cap. 09245 Art. 00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		123.000,00	
Cap. 10400 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI		840.000,00	
Cap. 12845 Art. 01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI		49.500,00	

Cap. 15700 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI		379.480,00	
Cap. 16780 Art. 01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI		170.000,00	
Cap. 19300 Art. 01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI		36.000,00	
Cap. 20860 Art. 00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI		55.000,00	
Cap. 27960 Art. 00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO		410,00	
Cap. 29990 Art. 01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.		55.000,00	
Cap. 30555 Art. 00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI		22.000,00	
Cap. 30580 Art. 01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO		150,00	
Cap. 31590 Art. 00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI		104.000,00	
Cap. 31825 Art. 00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA		66.000,00	
Cap. 31843 Art. 00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO		73.000,00	
Cap. 31869 Art. 00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA		10.000,00	
Cap. 31870 Art. 00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE		10.500,00	
Cap. 32335 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===		6.950,00	
Cap. 32406 Art. 00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI		154.000,00	

Cap. 32900 Art. 00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI		13.000,00	
Cap. 41155 Art. 02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETE NZA SERVIZIO PATRIMONIO)			25.000,00
Totale		**1.734.450,00**	**2.223.416,00**	**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Isabella Onfiani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	5,00 %
Puccia Sabina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Prodotto

2021_PD_3803 GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI

Descrizione Gestione dell'inventario dei beni immobili e dei beni mobili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3803_1 **Corretta redazione, aggiornamento e tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili per perseguire i seguenti fini: 1: giuridico 2. conservativa e di controllo 3. economico-finanziario**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3803_1_1	Numero schede patrimoniali attive inventario immobiliare - archivio fabbricati	5650	5805
	Nota:		
O_3803_1_2	Numero schede patrimoniali attive inventario immobliare - archivio terreni	512	553
	Nota:		
O_3803_1_3	Numero posizioni attive inventario mobiliare	109000	107966
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3803_2 **Implementazione del programma inventari (revisione dati inventariali, informatizzazione documentazione, validazione dati, estensione utilizzo ai diversi servizi dell'Amministrazione) mediante la dematerializzazione delle schede**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3803_2_1	implementazione dati inventariali mediante dematerializzazione dei documenti cartacei (in %)	7	7,5
	Nota: N. 1230 pratiche da dematerializzare /n. 85 di cui si prevede la dematerializzazione		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3803_1	Attività 1-Gestione Inventario Immobiliare-Registrazione variazioni finanziarie	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3803_1	Attività 2 – Gestione inventari – chiusura annuale e predisposizione elaborati di legge	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3803_1	Attività 3 – Gestione inventari – attività informativa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3803_1	Attività 4-Gestione inventario immobiliare – altri aggiornamenti e/o ricerche	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3803_1	Attività 5 - Gestione inventario immobiliare - stime per acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_3803_1	Attività 6 – Gestione inventario immobiliare - stime assicurative fabbricati	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_3803_1	Attività 7 – Gestione inventario immobiliare - sopralluoghi e verifiche di consistenza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_3803_1	Attività 8 – Gestione inventario mobiliare – immatricolazioni e verifiche di consistenza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
FANTUZZI MASSIMO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Prampolini Maura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2021_PD_3804 ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.

ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI

Descrizione

Finalità principale della attività è la ricollocazione delle sedi degli uffici comunali in attuazione del piano generale o di piani specifici relativi alla logistica dei vari servizi. Rientra nell'ambito del prodotto anche il coordinamento funzionale alla sistemazione in stabili della amministrazione di enti/associazioni/comitati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	38.000,00	8.300,00	4.867,80	21,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3804_1 **Gestire l'applicazione del piano logistica dell'Ente e al contempo anche le richieste non previste dal piano, in stretta collaborazione con tutti i Servizi comunali coinvolti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3804_1_1	Trasloco Archivio librario da Via Mazzacurati e Via Lazzaretti e deposito archivio Isterco - Reggiane	30/04/2021	30/04/2021
	Nota:		
O_3804_1_2	Allestimento e trasloco uffici Polizia Municipale via del Ghirlandaio - entro il	30/06/2021	30/06/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3804_2 **Predisposizione del progetto e dell'allestimento della nuova Sede Tributi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3804_2_1	Progettazione e allestimento nuova Sede Tributi - entro il	30/06/2021	30/06/2021
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3804_4 Revisione della gestione delle assegnazioni degli edifici comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3804_4_1	Implementazione di un data-base delle diverse assegnazioni entro il	30/12/2021	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3804_1	Analisi generale della situazione logistica dell'ente in funzione del nuovo assetto istituzionale dei servizi. La attività avviene all'interno del gruppo preposto alla logistica generale e si sostanzia in giudizi di fattibilità.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3804_1	Attuazione delle decisioni assunte in sede di analisi generale mediante in particolare il coordinamento delle operazioni a ciò funzionali, ivi compresa progettazione e lavori.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3804_1	Pianificazione: la attività consiste in particolare nella valuzione delle richieste di trasferimento e di diversa collocazione degli uffici non interessati dal piano della logistica generale dell'ente.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3804_1	Predisposizione locali: consiste nella attività di coordinamento degli adempimenti operativi (compresi progettazione e lavori) conseguenti a valutazioni in termini positivi dello studio di fattibilità	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3804_1	Predisposizione condizioni dirette ad assicurare la collocazione di Enti/Associazioni in strutture comunali a seguito di assegnazione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_3804_1	Iniziative del Servizio volte allo studio di un possibile utilizzo di immobili comunali liberi, ma difficilmente collocabili sul mercato.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_3804_1	Assegnazione beni (terreni e fabbricati) ai servizi interni all'Ente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_3804_1	Ricerca e selezione dei magazzini per urgenza stoccaggio	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

9	2021_OB_3804_1	Predisposizione e coordinamento movimentazione del materiale su magazzini di via Lazzaretti ed ex CAR	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/04/2021
Nota:					
10	2021_OB_3804_1	Sopralluoghi per valutazione dei volumi di lavoro e metodi di stoccaggio per svuotamento magazzino librario di via Mazzacurati verso via Lazzaretti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	17/03/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 12332 Art. 00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI	38.000,00
Totale		**38.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
BASSARELLI PAOLA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Croci Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	5,00 %
Puccia Sabina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ruozzi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2021_PD_3806 ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE

Descrizione

Il procedimento espropriativo è strumentale all'acquisizione dei beni interessati dalla realizzazione di opere pubbliche di compentenza del Comune di Reggio Emilia.
Il procedimento è disciplinato dal DPR 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per PU) in vigore dal 30 giugno 2003 e dalla L.R. Regione Emilia Romagna n. 37/2002 e s.m.i. .
Fasi del procedimento sono:

- apposizione del vincolo (profilo urbanistico)
- dichiarazione di pubblica utilità (profilo progettuale)
- determinazione dell'indennità (profilo estimativo)

La disciplina si arricchisce dell'elaborazione giurisprudenziale che anche in vigore del TU continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la gestione del procedimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Patrimonio immobiliare

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.000,00	3.000,00	2.245,23	75,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3806_1 **Realizzazione delle procedure nei termini previsti dal cronoprogramma delle opere pubbliche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_1_1	Percentuale dei procedimenti di cui è garantita la disponibilità dei beni (proprietà o possesso) in tempo utile per la consegna degli stessi all'impresa incaricata dei lavori	100	100
	Nota:		
O_3806_1_2	Numero dei decreti di esproprio emanati nei termini	10	16
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3806_2 **Attuazione della partecipazione sostanziale al procedimento da parte dei soggetti destinatari dello stesso, con la specifica finalità di disincentivare il contenzioso giudiziario**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_2_1	% dei RICORSI promossi dai soggetti espropriandi innanzi al giudice amministrativo (legittimità della procedura) minore di	10	10
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3806_3 **Completamento delle procedure (DPR 327/2001 e L.R. 37/2002)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_3_1	Redazione Piano Particellare: numero giorni per riscontro minore di	40	40
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni lavorativi previsti per la redazione del Piano particellare per ogni 20 ditte. Il dies a quo decorre dalla richiesta debitamente protocollata pervenuta al Servizio		
O_3806_3_2	Accesso ai fondi: numero giorni per riscontro minore di:	90	90
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni necessari per addivenire alla immissione in possesso; il dies a quo decorre dalla emanazione del decreto di esproprio o di occupazione d'urgenza.		
O_3806_3_3	Comunicazione avvio procedimento; numero giorni per invio comunicazione minore di	30	30
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni necessari per addivenire all'invio della comunicazione per ogni 20 ditte; il dies a quo decorre dalla richiesta protocollata. per comunicazione di avvio del procedimento si rinvia alle diverse fasi TU e L.R.		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3806_4 **Ordine pagamento e/o deposito indennità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_4_1	Ordine di pagamento e/o deposito indennità: giorni inferiori a	60	60
	Nota: L'indicatore esprime il numero dei giorni per disporre il pagamento e/o deposito delle indennità. Il dies a quo decorre dalla scadenza del termine concesso ai soggetti espropriandi per accettare o rifiutare ex art. 20 ed art. 26 comma 1 DPR 327/2001		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3806_5 **Informatizzazione dei procedimenti in itinere utilizzando il programma ESPROSIT**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3806_5_1	% dei Procedimenti informatizzati (programma Esprosit)	100	20
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3806_1	Adempimenti tecnici consistenti nell'accesso ai fondi, rilievi, frazionamenti, picchettamenti ed operazioni topografico-catastali funzionali alla procedura espropriativa ed alla progettazione delle opere pubbliche.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3806_1	Adempimenti tecnici relativi alla redazione del piano particellare	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3806_2	Attività di supporto ad altri servizi ed uffici del Comune in particolare Avvocatura Comunale per gestione contenzioso.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3806_3	Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla procedura dalla fase di apposizione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità, alla fase di emanazione degli atti acquisitivi.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3806_3	Gestione procedimento per conto Enti terzi che non agiscono quali Autorità espropriante	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_3806_4	Adempimenti tecnico-estimativi ed amministrativi: determinazione e offerta indennità e conseguente pagamento. Riferimenti normativi: art. 20 e ss. D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09240 Art. 01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999	4.000,00
Totale		**4.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %

Prodotto

2021_PD_3807 OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI

Descrizione

TESTO

Le Operazioni Topografiche e Catastali consistono in
1)Rilievi planimetrici ed altimetrici con metodologia celerimetrica e GPS per esigenze del servizio e collaborazioni con altri servizi (lavori pubblici, edilizia privata);
2)Rilievi planimetrici di fabbricati;
3)determinazione di confini
4)allestimento e presentazione di tutte le tipologie di pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, volture, fogli di osservazione, monografie fiduciali);
5)ricerche catastali;
Attività collegate:
1) Deposito e controllo Frazionamenti privati;
2) Allestimento cartografia catastale con indicazione proprietà comunali;
3) Collaborazione all'interno del servizio per la redazione di elaborati grafici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3807_2 **Operazioni tecnico- catastali funzionali alla produzione di atti all'Agenzia del Territorio per la relativa approvazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3807_2_1	Numero elaborati tecnici rassegnati per archiviazione	20	31
	Nota: Gli adempimenti catastali sono comprensivi di: Docfa- Volture-Esposti. Il valore raggiunto al 30/06/2021 comprende le operazioni effettuate per accatastamento complesso edilizio di Via Compagnoni		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3807_3 **Svolgimento di attività tecniche (aggiornamenti cartografici - sopralluohi - rilievi - ricerche documentali - accertamento confini ecc...) funzionali ad attività dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3807_3_1	giorni di evasione della richiesta di aggiornamento cartografica di competenza del Servizio (minore di)	30	30
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3807_5 Deposito dei frazionamenti tramite trasmissione telematica (PEC) e deposito cartaceo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3807_5_1	Rilascio attestati di deposito ex art. 30 DPR 380/2001; numero giorni inferiore a	4	4
	Nota:		
O_3807_5_2	Evasione istanze inoltrate dall'Ag. delle Entrate - Ufficio Prov. - Territorio ai fini di controllo autocertificazioni rese dai tecnici: numero giorni inferiore a	10	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3807_3	Aggiornamento cartografica Reggio Mapp.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3807_3	Rilievi - sopralluoghi - verifiche confini - ricerche documentali funzionali all'attività dell'Ente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3807_3	Supporto topografico-catastale abusi edilizi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3807_5	Riscontro avvenuto deposito ex art. 30 DPR 380/2001 -	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3807_5	Riscontro a richieste Agenzia delle Entrate - Territorio	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Primo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2021_PD_3818 Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP

Descrizione

Le acquisizioni immobiliari riguardano sia acquisti a titolo oneroso (ed anche in permuta) che acquisizioni a titolo gratuito; in queste ultime sono comprese le acquisizioni delle aree TAV e degli alloggi ERP, mentre per le acquisizioni immobiliari a titolo gratuito di competenza urbanistica (es. aree ed opere di urbanizzazione in PUA, ecc...) la competenza del Servizio/CDR 38 è limitata alla previsione nel Piano delle acquisizioni immobiliari (ai fini della necessaria approvazione Consiliare) ed alla stima del valore delle aree (funzionale alla successiva contabilizzazione in E=U).
Nelle dismissioni immobiliari sono comprese le vendite delle aree peep (già concesse in diritto di superficie) e le alienazioni in permuta.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Patrimonio immobiliare

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	14.543.300,00	643.666,00	685.506,00	4,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	2.360,00	360,00	9,4 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.295.950,00	77.800,00	42.800,00	0,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3818_1 **Gestione procedure di acquisizione immobiliare, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito (con esclusione di quelle di competenza urbanistica)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3818_1_1	Numero atti per procedimenti di acquisizione immobiliare	10	7
	Nota: Il valore indicato è comprensivo degli atti amministrativi e tecnici		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3818_4 Gestione delle procedure di alienazione immobiliare.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3818_4_1	Numero atti per procedimenti di alienazione	20	29
	Nota:		
O_3818_4_2	Numero procedure di asta pubblica e negoziata espletate	3	1
	Nota:		
O_3818_4_3	Numero procedimenti vendita ad affidamento diretto	11	12
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3818_1	predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ex art. 58 L. 133/2008) e relativo allegato 1 contenente anche le previsioni delle acquisizioni immobiliari nel triennio di riferimento	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	08/04/2021
Nota:					
2	2021_OB_3818_1	Istruttoria tecnica per la stima del valore dell'immobile da acquisire a titolo oneroso e a titolo gratuito. Sono comprese le stime delle aree per OO.UU da acquisire gratuitamente con procedure di competenza urbanistica.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3818_1	espletamento procedura di asta pubblica o negoziata per l'individuazione del soggetto contraente (quando non è possibile l'affidamento diretto)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3818_1	Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di acquisizione immobiliare e le conseguenti registrazioni contabili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3818_1	affidamento dell'incarico notarile per la stipula del contratto e gestione della relativa procedura di spesa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	la scelta del Notaio avviene attingendo all'apposito Albo dei Notai predisposto dal Servizio appalti contratti				
6	2021_OB_3818_1	stipula contrattuale tramite ufficiale rogante (Notaio o Segretario comunale)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_3818_1	Registrazione, trascrizione e voltura catastale degli atti di accorpamento al demanio stradale (in cui manca la fase formale di stipula contrattuale)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_3818_4	predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ex art. 58 L. 133/2008). Il Piano viene approvato dal Consiglio comunale, unitamente al Bilancio/DUP	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	08/04/2021
Nota:					

9	2021_OB_3818_4	consultazione preliminare di mercato per promuovere la presentazione di manifestazioni di interesse all'acquisto di immobili comunali	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	19/04/2021
Nota:					
10	2021_OB_3818_4	Istruttoria tecnica, con stima del valore dell'immobile da alienare	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
11	2021_OB_3818_4	Per i fabbricati storici/vincolati, richiesta autorizzazione alla Soprintendenza regionale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
12	2021_OB_3818_4	espletamento procedura di asta pubblica o negoziata per l'individuazione del soggetto contraente (quando non è possibile l'affidamento diretto)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
13	2021_OB_3818_4	Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di alienazione immobiliare e le conseguenti registrazioni contabili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
14	2021_OB_3818_4	emissione della documentazione necessaria per l'incasso del corrispettivo, con sistema PAGOPA	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
15	2021_OB_3818_4	stipula contrattuale (di regola con Notaio scelto e pagato dal soggetto acquirente)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 09220 Art. 05	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)	15.000,00		
Cap. 09220 Art. 06	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A COS T.DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIV I PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG.	200.000,00		
Cap. 09223 Art. 05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---	1.000.000,00		
Cap. 09224 Art. 02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...	4.000.000,00		
Cap. 09224 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6	4.673.300,00		
Cap. 09225 Art. 01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon	3.000.000,00		
Cap. 09240 Art. 02	FRAZIONAMENTI,VISURE ,CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005		2.000,00	
Cap. 09240 Art. 04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO		1.000,00	
Cap. 09240 Art. 05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO		17.000,00	
Cap. 09245 Art. 00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO		5.000,00	

Cap. 09530 Art. 00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA	50.000,00		
Cap. 09530 Art. 04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)	20.000,00		
Cap. 09530 Art. 12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO			
Cap. 09530 Art. 16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA CUGINI	400.000,00		
Cap. 09530 Art. 23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI			
Cap. 09530 Art. 27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1	150.000,00		
Cap. 09530 Art. 30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di "Corte Tegge"			
Cap. 09530 Art. 31	Alienazione di aree Mancasale, presso ex Fiere di R.E.	60.000,00		
Cap. 09530 Art. 32	Alienazione di aree a Mancasal e, tra v. Casorati e v. Raffae llo	360.000,00		
Cap. 09530 Art. 33	Alienazione di aree in v. Sara gat	130.000,00		
Cap. 09530 Art. 34	Alienazione di area adibita a stazione di distribuzione carb uranti, in viale del Partigian o	320.000,00		
Cap. 09532 Art. 00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP	165.000,00		
Cap. 41960 Art. 00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI			5.000,00
Cap. 42100 Art. 01	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E .9222/1.			15.000,00

Cap. 42101 Art. 09	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9220/5)			15.000,00
Cap. 42101 Art. 12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---			1.000.000,00
Cap. 42103 Art. 03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO			14.650,00
Cap. 42105 Art. 00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			20.000,00
Cap. 42107 Art. 01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27			150.000,00
Cap. 42107 Art. 02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABiLISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2			4.000.000,00
Cap. 42108 Art. 00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex			3.000.000,00
Cap. 42114 Art. 02	COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6)			200.000,00
Cap. 42114 Art. 04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Cadè			150.000,00
Cap. 42114 Art. 05	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Villa Sesso			35.000,00
Cap. 42115 Art. 06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale			4.673.300,00

Cap. 42119 Art. 01	**Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)**			18.000,00
Totale		**14.543.300,00**	**25.000,00**	**13.295.950,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
BASSARELLI PAOLA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	6,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2021_PD_3819 Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2020

Descrizione: U.O.C. STAFF DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE TECNICHE. Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI anno 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	234.000,00	210.500,00	104.587,00	90,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3819_1 Espletamento attività amministrative della UOC inerenti ai LAVORI PUBBLICI dell'Area sviluppo territoriale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3819_1_1	n. di atti redatti relativi ai LAVORI PUBBLICI	190	126
	Nota:		
O_3819_1_2	N. atti per la gestione contabile degli appalti di Gestione calore e Pubblica Illuminazione	4	8
	Nota:		
O_3819_1_3	n. affidamenti in esito ad Accordi Quadro o diretti relativi ai LAVORI PUBBLICI	40	51
	Nota:		
O_3819_1_5	n. incarichi affidati relativi ai LAVORI PUBBLICI	20	33
	Nota:		
O_3819_1_6	n. liquidazioni inerenti ai LAVORI PUBBLICI (validazioni di fatture)	380	258
	Nota:		
O_3819_1_7	n. atti di liquidazione relativi ai LAVORI PUBBLICI (Stati di avanzamento di appalti, determine di approvazione di stato finale e di certificato di regolare esecuzione)	60	94
	Nota:		
O_3819_1_A	n. comunicazioni a SITAR, ANAC (CEL)	30	67
	Nota:		
O_3819_1_B	n. CIG richiesti e gestiti	130	270
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3819_1_C	n. DURC verificati	200	177
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3819_2 **Monitorare i pagamenti relativi al canone del Leasing Scuola di Bagno e Massenzatico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3819_2_1	n. rate di pagamento Leasing monitorate anno 2021	4	2
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3819_3 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3819_3_1	% di rendicontazione	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3819_1	Predisposizione e aggiornamento di modulistica tecnica e amministrativa inerente ai LAVORI PUBBLICI	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3819_1	Monitoraggio degli accordi quadro per la manutenzione di fabbricati verde e infrastrutture	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3819_1	Formazione del Personale del Servizio	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3819_1	Adempimenti per A.V.C.P.(Simog, SmartCig, CEL); Comunicazioni obbligatorie BDAP; aggiornamento SITAR : supporto alla Registrazione di tutti i RUP – richiesta di accreditamento alla piattaforma, compilazione schede per appalti > € 40.000,00	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_3819_1	Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro attraverso Mercato Elettronico della P. A. (inerente ai LAVORI PUBBLICI) e relativi contratti.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_3819_1	Supporto ai disegnatori per la gestione dell'archivio inerenti i Lavori pubblici	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_3819_1	Gestione in Entrata e Uscita del Protocollo Generale per il Servizio Ingegneria Edifici e Cura della Città (in Entrata: Ricezione, protocollazione e assegnazione/in Uscita: protocollazione e spedizione), Gestione delle PEC	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_3819_2	Effettuare i pagamenti previo controllo in modo puntuale rispettando le scadenze	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 15100 Art. 00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO	234.000,00
Totale		**234.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alderighi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bigliardi Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Boncore Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Borghi Rita G.	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Carpi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Lusetti Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mainini Renata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mazzieri Brunella	Posizione Organizzativa	100,00 %
Murgia Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	9,00 %
Vacondio Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zini Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2021_PD_3820 Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi peep non già "riscattati"

Descrizione

A seguito di richieste da parte dei proprietari che intendono alienare il proprio alloggio peep (sia in diritto di superficie che in piena proprietà) vengono redatte le stime dei prezzi massimi di vendita, ad eccezione dei casi in cui la originaria convenzione peep abbia previsto un criterio automatico di calcolo del prezzo vincolato di vendita.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3820_1 **determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi privati sottoposti ai vincoli delle convenzioni peep**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3820_1_1	Numero stime effettuate	35	50
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3820_1	rapporti con utenza esterna (ivi compresi notai, agenzie immobiliari, potenziali acquirenti, periti del Tribunale nelle esecuzioni immobiliari) onde verificare il regime giuridico dell'immobile ed il contenuto preciso dei vincoli convenzionali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3820_1	Ricevimento di domanda di stima	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3820_1	Redazione stima	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_3820_1	consegna stima ed eventuale contraddittorio col proprietario per spiegazione dei criteri utilizzati per il calcolo del valore stimato	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cingi Fausto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2021_PD_3822 Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004

Descrizione

L'attività consiste in: reperimento degli atti, verifica della consistenza dei beni acquisiti, eventuale frazionamento castale, inserimento dei beni nell'inventario del patrimonio, determinazione/richiesta di indennità di occupazione sine titulo, comunicazioni ai soggetti destinatari del procedimento (quali a titolo esemplificativo: richiesta sgombero locali da cose, richiesta delle somme determinate, eventuale costituzione in mora) e attività di riscossione coattiva

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3822_1 Gestione profili patrimoniali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3822_1_1	Numero pratiche gestite	13	7
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3822_1	Verifica atti e consistenza beni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_3822_1	Inventariazione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_3822_1	Determinazione indennità occupazione sine titulo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertolini Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2021_PD_38PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_38PR Privacy

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.
Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	09/09/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38PR_3 **Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Tinelli Concetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2021_PD_38PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_38TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38TD_1 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_38TD_1_1	Adeguamento delle modalità di pagamento delle entrate di competenza del servizio alle disposizioni previste da PagoPA	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_38TD_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
2	2021_OB_38TD_1	Implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Progetto

2020_PG_381501 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - Locali di via del Ghirlandaio per Uffici Polizia Locale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.447,27	22.447,27	22.447,27	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/03/2021	26/03/2021
			Effettivo	16/12/2020	31/01/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli	10.000,00
Cap. 41119 Art. 01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	12.447,27
Totale		**22.447,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %

Progetto

2020_PG_381502 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2020 - installazione pareti divisorie in vetro per sede municipale blocco Frumentaria

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.035,28	15.035,28	15.035,28	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/03/2021	26/03/2021
			Effettivo	02/12/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41113 Art. 04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINAN ZIARI e TRIBUTI	15.035,28
Totale		**15.035,28**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %

Progetto

2021_PG_381501 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	42.472,44
Totale		**42.472,44**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Croci Massimiliano	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %

Progetto

2021_PG_381502 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2021 - locali di via F.lli Cervi, 70

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	7.527,56	7.527,56	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/10/2021	19/11/2021
			Effettivo	20/10/2021	22/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	19/11/2021	20/11/2021
			Effettivo	23/10/2021	08/11/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	26/02/2022	27/02/2022
			Effettivo	09/11/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	7.527,56
Totale		**7.527,56**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2021_PG_3824 Procedura di revisione del regolamento patrimoniale

Descrizione predisposizione del nuovo regolamento patrimoniale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Patrimonio immobiliare

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3824_1 **Predisposizione del nuovo Regolamento in materia di gestione del patrimonio comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3824_1_3	Presentazione alla Giunta della proposta di revisione Regolamento comunale per la gestione del patrimonio (entro il)	31/12/2021	
	Nota: Il procedimento di revisione potrà essere effettuato anche per stralci		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brandi Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Colella Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Levoni Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Melloni Ines	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Progetto

2021_PG_38SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_38SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_38SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_38SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

42 - SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

Dirigente responsabile: Torreggiani Ermes

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Città collaborativa	L'Ecosistema urbano della co-governance	2019_PG_429502	MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO	25.000,00	0,07 %
			2020_PG_429501	MS Centri Sociali 2020 - zona SUD	546,55	0,00 %
			2020_PG_429502	MS Centri Sociali 2020 - zona NORD	45.000,00	0,12 %
			R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	147.712,00	0,39 %
			Z_29301	Intervento straordinario Centri Sociali	500.000,00	1,32 %
				Totale Azione	**718.258,55**	**1,89 %**
		Quartiere come luogo della governance collaborativa	2021_PG_429501	MS Centri Sociali 2021	20.000,00	0,05 %
				Totale Azione	**20.000,00**	**0,05 %**
				Totale Obiettivo	**738.258,55**	**0,75 %**
	Città senza barriere	Servizi e strutture senza ostacoli	2019_PG_852302	Riqualificazione dei bagni pubblici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del Popolo	57.164,93	0,15 %
				Totale Azione	**57.164,93**	**0,15 %**
				Totale Obiettivo	**57.164,93**	**0,27 %**
	Protezione e sicurezza	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	5.394.093,06	14,21 %
				Totale Azione	**5.394.093,06**	**14,21 %**
				Totale Obiettivo	**5.394.093,06**	**16,99 %**
	Sanità e Welfare	Housing sociale	2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	782.420,53	2,06 %
			2018_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)	223.200,24	0,59 %
			2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	180.000,00	0,47 %
			2021_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	1.208.111,15	3,18 %
			U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	74.652,16	0,20 %

CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Sanità e Welfare	Housing sociale	U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	170.283,79	0,45 %
			U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione “Dopo di noi” (sogg. Attuatore ACER)	250.000,00	0,66 %
			U_16401	Interventi di ristrutturazione e adeguamento alloggi via Fenulli-Canalina-Motti (Progetto Lemon – soggetto attuatore ACER)	3.373.756,00	8,89 %
			U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	123.577,98	0,33 %
			U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	259.284,06	0,68 %
			V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	1.500.000,00	3,95 %
			V_27901	Programma Regionale Straordinario 2020-2022 (DGR 1019 del 3/8/20) per il ripristino degli alloggi ERP (Soggetto attuatore ACER)	595.904,95	1,57 %
			Z_26301	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	1.500.000,00	3,95 %
			Z_32901	Lavori di efficientamento energetico nell’ambito contributo RER POR-FESR su edifici di via Maramotti 23, 25 (Soggetto attuatore ACER)	133.556,24	0,35 %
			Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS	1.588.535,05	4,19 %
			Z_35501	Lavori nell’ambito contributo RER “Prog. per miglior. accessibilità-fruibilità-usabilità edifici e alloggi ERP” su edifici di via Pasteur 10/1 e Dall’Aglio 10/3 (Soggetto attuatore ACER)	38.506,81	0,10 %
			Z_36101	Lavori nell’ambito del contributo RER “Piano Casa L. 80/2014 – risorse derivanti da economie” su edifici di P.zza S. Zenone, 4 int. 6 e via Borgogna, 1 (Soggetto attuatore ACER)	27.800,00	0,07 %
				Totale Azione	**12.029.588,96**	**31,69 %**
		Inclusione attiva e misure di contrasto alla povertà e alla marginalità	Z_21301	Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano	100.000,00	0,26 %
				Totale Azione	**100.000,00**	**0,26 %**
		Integrazione sociale e sociosanitaria	2021_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2021	30.000,00	0,08 %
			Z_33101	MS strutture assistenziali di residenza temporanea	14.800,00	0,04 %

CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Sanità e Welfare	Integrazione sociale e sociosanitaria	Z_33102	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2021 - zona OVEST	5.200,00	0,01 %
				Totale Azione	**50.000,00**	**0,13 %**
		Politiche familiari	2018_PD_894001	Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)	193.529,22	0,51 %
			S_01701	Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	200.000,00	0,53 %
				Totale Azione	**393.529,22**	**1,04 %**
				Totale Obiettivo	**12.573.118,18**	**23,38 %**
				Totale Indirizzo	**18.762.634,72**	**41,39 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale	U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	222.128,00	0,59 %
				Totale Azione	**222.128,00**	**0,59 %**
				Totale Obiettivo	**222.128,00**	**0,02 %**
	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	11.500,00	0,03 %
			2019_PG_422306	MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico	35.532,06	0,09 %
			2020_PG_422203	MS per il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio della scuola secondaria di I grado "G. Galilei"	91.000,00	0,24 %
			2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO	130.000,00	0,34 %
			2020_PG_422205	Adeguamento antincendio scuole varie Zona OVEST	37.500,00	0,10 %
			2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD	77.000,00	0,20 %
			2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	22.825,68	0,06 %
			2021_PD_4201	Attività tecniche gestionali e di progettazioni speciali (project financing)	57.000,00	0,15 %
			2021_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2021	179.500,00	0,47 %
			2021_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2021	92.000,00	0,24 %
			2021_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2021	331.225,00	0,87 %
			2021_PD_420402	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2021	248.225,00	0,65 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2021_PD_420403	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2021	153.025,00	0,40 %
			2021_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2021	159.850,00	0,42 %
			2021_PD_420405	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2021	133.675,00	0,35 %
			2021_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2021	2.128.000,00	5,61 %
			2021_PD_4217	Attività del Servizio di Prevenzione e Protezione del comune di Reggio Emilia ai sensi del DLgs 81/2008, comprese in particolare le verifiche sulla presenza di Amianto		
			2021_PD_4219	Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, Partecipazione alla commissione Provinciale, Ordinanze sindacali ai privati per la tutela della pubblica incolumità, Gestione del pronto intervento dei tecnici comunali,Logistica Protez. Civile		
			2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021	11.500,00	0,03 %
			2021_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021 - scuole primarie - zona Nord	37.500,00	0,10 %
			2021_PG_422203	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021 - scuole Carducci e Da Vinci	35.000,00	0,09 %
			2021_PG_422204	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021 - zona OVEST	16.000,00	0,04 %
			2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021	43.008,04	0,11 %
			2021_PG_422302	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021	20.000,00	0,05 %
			2021_PG_422303	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio	80.000,00	0,21 %
			2021_PG_422304	MS e adeguanti messa in sicurezza edifici pubblici vari zona Ovest anno 2021	40.000,00	0,11 %
			2021_PG_422305	MS scuole zone est e sud per messa in sicurezza locali ed eliminazione barriere architettoniche	60.000,00	0,16 %
			2021_PG_429701	MS cimiteri 2021	70.000,00	0,18 %
			2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale	5.000,00	0,01 %
			AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	111.159,61	0,29 %
			AMP2002_001605	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - II stralcio	106.218,00	0,28 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	291.794,03	0,77 %
			O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	18.179,11	0,05 %
			P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	191.152,31	0,50 %
			R_01001	MS casa colonica Mauriziano	32.841,92	0,09 %
			S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	41.628,90	0,11 %
			T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	400.000,00	1,05 %
			U_14101	Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici	13.000,00	0,03 %
			U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria	48.000,00	0,13 %
			U_24301	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO	33.383,95	0,09 %
			U_24601	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD	33.436,99	0,09 %
			V_21201	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura della galleria S.Maria	200.000,00	0,53 %
			V_22401	Spese tecniche per progetti antincendio	4.821,44	0,01 %
			V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	100.000,00	0,26 %
			V_24901	Lavori di adeguamento/rifacimento dell'impianto di condizionamento palazzo Renata Fonte	100.000,00	0,26 %
			V_27601	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Fabbricati via Verdi (EX GIL)	20.000,00	0,05 %
			V_27602	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Leopardi e Fontanesi	30.000,00	0,08 %
			V_27603	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Bartali-Lepido	20.000,00	0,05 %
			V_27604	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Aosta	30.000,00	0,08 %
			V_27605	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Carducci-Leonardo Da Vinci	20.000,00	0,05 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	V_27606	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Negri e Manzoni	20.000,00	0,05 %
			V_27607	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Pertini	20.000,00	0,05 %
			V_27608	Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Palestra di via Monte Pasubio 6/A	50.000,00	0,13 %
			Z_34501	Realizzazione cellette per urne cinerarie	70.000,00	0,18 %
				Totale Azione	**6.311.482,04**	**16,63 %**
				Totale Obiettivo	**6.311.482,04**	**19,79 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	T_09201	POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili	826.840,60	2,18 %
				Totale Azione	**826.840,60**	**2,18 %**
				Totale Obiettivo	**826.840,60**	**4,04 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Rigenerazione e progetti urbani	S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	746.144,80	1,97 %
			S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	140.000,00	0,37 %
				Totale Azione	**886.144,80**	**2,33 %**
				Totale Obiettivo	**886.144,80**	**0,52 %**
				Totale Indirizzo	**8.246.595,44**	**24,37 %**
CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Promozione territoriale	Marketing territoriale e Turismo	T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	199.775,00	0,53 %
				Totale Azione	**199.775,00**	**0,53 %**
				Totale Obiettivo	**199.775,00**	**0,61 %**
				Totale Indirizzo	**199.775,00**	**0,61 %**
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Cultura, saperi e idee	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	2020_PG_429103	MS impianto antincendio della biblioteca di Villa Cougnet	25.191,00	0,07 %
			2021_PG_429101	MS biblioteche 2021	30.000,00	0,08 %
			O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	207.594,24	0,55 %
			P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	189.357,90	0,50 %
			U_15201	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza	50.000,00	0,13 %
			V_21601	Lavori di adeguamento normativa antincendio sede Fondazione della Danza	150.000,00	0,40 %

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Cultura, saperi e idee	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	Z_29901	Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio	950.000,00	2,50 %
			Z_30001	Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio	350.000,00	0,92 %
			Z_33601	MS cinema ROSEBUD	15.000,00	0,04 %
				Totale Azione	**1.967.143,14**	**5,18 %**
				Totale Obiettivo	**1.967.143,14**	**1,37 %**
	Giovani, creatività e Università	Creatività giovanile	U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"	19.067,06	0,05 %
				Totale Azione	**19.067,06**	**0,05 %**
				Totale Obiettivo	**19.067,06**	**0,12 %**
	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	35.224,22	0,09 %
			2020_PG_429307	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Progetto Connettività - zona OVEST	1.675,73	0,00 %
			2020_PG_429403	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2020 - zona CENTRO STORICO	51.456,95	0,14 %
			2020_PG_429404	MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado zona Sud e Zona Est	2.016,66	0,01 %
			2020_PG_429405	MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado 2020 - centro storico	2.398,08	0,01 %
			2020_PG_429407	MS fabbricato denominato Ex Scuola di Baragalla, via Guittone di Arezzo - Zona SUD	49.994,00	0,13 %
			P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	463.774,83	1,22 %
			R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	25.000,00	0,07 %
			T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	41.870,40	0,11 %
			T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	209.015,12	0,55 %
			U_12301	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA	10.768,81	0,03 %

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Scuola ed educazione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	V_12401	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	350.000,00	0,92 %
			V_25301	Rifacimento manto di copertura complesso scolastico M.E. Lepido	3.371,41	0,01 %
			V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla	70.000,00	0,18 %
			Z_12501	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	350.000,00	0,92 %
			Z_17801	Ampliamento della Scuola Bergonzi	175.000,00	0,46 %
			Z_17802	Ampliamento della Scuola Bergonzi - II stralcio	125.000,00	0,33 %
			Z_18401	Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	200.000,00	0,53 %
			Z_36201	Bando Amianto scuole RER - Interventi sul patrimonio edilizio scolastico	666.984,00	1,76 %
				Totale Azione	**2.833.550,21**	**7,47 %**
		Servizi per l'educazione 6-18	2021_PG_429301	MS scuole primarie 2021	0,00	0,00 %
			2021_PG_429302	MS scuole primarie 2021 - Zona OVEST	73.000,00	0,19 %
			2021_PG_429303	MS scuole primarie 2021 - Zona SUD (scuole Calvino, Matilde di Canossa, Tricolore a Fogliano)	68.000,00	0,18 %
			2021_PG_429304	MS scuole primarie 2021 - Zona EST (scuole Boiardo, Dall'Aglio, Marconi, Morante, 4 novembre)	45.000,00	0,12 %
			2021_PG_429305	MS scuole primarie 2021 - Zona NORD	55.991,96	0,15 %
			2021_PG_429306	MS scuole primarie 2021 - zona SUD	9.000,00	0,02 %
			2021_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2021	1.000,00	0,00 %
			2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)	35.000,00	0,09 %
			2021_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - blocco bagni scuola secondaria di primo grado "Aosta"	120.000,00	0,32 %
			2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL	20.000,00	0,05 %
			Z_33401	Miglioramento sismico Scuola Primaria S. Agostino	50.000,00	0,13 %
				Totale Azione	**476.991,96**	**1,26 %**
				Totale Obiettivo	**3.310.542,17**	**9,02 %**
	Sport	Riqualificazione impianti sportivi	2020_PG_422103	MS serramenti palestra Guidetti	80.000,00	0,21 %
			2020_PG_422104	Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2020 - zona NORD	23.000,00	0,06 %
			2021_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2021	0,00	0,00 %

CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Sport	Riqualificazione impianti sportivi	2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio	110.000,00	0,29 %
			2021_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2021	0,00	0,00 %
			2021_PG_422402	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche - Zona OVEST - 2021	11.500,00	0,03 %
			2021_PG_422403	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2021 - zona SUD (scuole Calvino, Ghiarda)	27.000,00	0,07 %
			2021_PG_422404	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2021 - zona NORD	21.500,00	0,06 %
			R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	4.884,34	0,01 %
			U_13701	Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano	205.000,00	0,54 %
			U_14401	Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"	7.000,00	0,02 %
			V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	274.243,36	0,72 %
			V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	1.500.000,00	3,95 %
			V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)	20.160,88	0,05 %
			V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	2.000.000,00	5,27 %
			Z_19101	Riqualificazione impianto Tiro con l'Arco di via della Canalina	200.000,00	0,53 %
			Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	300.000,00	0,79 %
			Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	200.000,00	0,53 %
				Totale Azione	**4.984.288,58**	**13,13 %**
				Totale Obiettivo	**4.984.288,58**	**22,42 %**
				Totale Indirizzo	**10.281.040,95**	**32,93 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_4247	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP		
			2021_PD_42PA	Anticorruzione		
			2021_PD_42PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_42SW	Smart working		
				Totale Azione		
		Politiche istituzionali	2021_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	64.500,00	0,17 %

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	U_13601	Rimozione “Aula Speciale” allestita all’interno del Palazzo di Giustizia	230.000,00	0,61 %
			Z_35101	Riqualificazione e allestimento nuovi uffici palazzo Fonte	100.000,00	0,26 %
			Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini	70.000,00	0,18 %
				Totale Azione	**464.500,00**	**1,22 %**
				Totale Obiettivo	**464.500,00**	**0,70 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali	2021_PD_42PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
				Totale Indirizzo	**464.500,00**	**0,70 %**
				Totale CDR	**37.954.546,11**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_4201 Attività tecniche gestionali e di progettazioni speciali (project financing)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	57.000,00	47.944,52	1.351,17	84,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4201_1 **Presidio delle attività tecnico-gestionali propedeutiche alla gestione amministrativa di entrate e spese relative a manutenzione dei fabbricati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_4201_2 **Attivazione del project financing su infrastrutture scolastiche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4201_2_1	Espletamento delle procedure necessarie per l'attivazione del project financing entro	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_4201_3 Attivazione del project financing su impianto natatorio di via Melato

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4201_3_1	Espletamento delle procedure necessarie per l'attivazione del project financing entro	31/12/2021	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4201_1	Analisi documentazione tecnica per ottenimento rimborso entrate da provincia per conguagli Gestione Calore	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_4201_1	Affidamento incarichi a professionisti esterni per attività specialistiche	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06360 Art. 02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI		10.000,00
Cap. 06360 Art. 05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI		42.000,00
Cap. 08454 Art. 00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	170.000,00	
Cap. 08465 Art. 00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI (contributo q,p. del nett o da spese e IVA)	9.000,00	
Cap. 08807 Art. 00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI		5.000,00
Totale		**179.000,00**	**57.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2021_PD_4206 Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.128.000,00	2.128.000,00	1.804.308,15	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4206_1 Razionalizzazione della spesa relativa alla Gestione Calore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4206_1_1	Percentuale di risparmio ottenuto con l'appalto Gestione Calore rispetto alla base di gara (senza considerare l'eventuale revisione prezzi a ad andamento climatico della stagione termica come contrattualmente previsto)	6	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4206_2 Mantenere il contenimento dei consumi energetici dei fabbricati comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4206_2_1	% di riduzione della quantità di energia primaria invernale (kwh/mc per anno) necessaria per il riscaldamento	,1	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32012 Art. 00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)	152.562,84
Cap. 32013 Art. 00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	29.126,96
Cap. 32013 Art. 01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	22.717,45
Cap. 32017 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)	299.263,80
Cap. 32017 Art. 01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)	11.540,73
Cap. 32018 Art. 00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)	30.921,13
Cap. 32020 Art. 01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)	453.676,72
Cap. 32021 Art. 00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)	812.715,23
Cap. 32021 Art. 01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)	177.575,01
Cap. 32024 Art. 00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	37.589,21
Cap. 32024 Art. 01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.310,92
Totale		**2.128.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Prodotto

2021_PD_4217 Attività del Servizio di Prevenzione e Protezione del comune di Reggio Emilia ai sensi del DLgs 81/2008, comprese in particolare le verifiche sulla presenza di Amianto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4217_1 **Individuaz. fattori di rischio, valutaz. rischi, individuaz. misure per sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; elaboraz. misure preventive e protettive; elaboraz. procedure di sicurezza; proporre programmi informazione e formazione lavoratori**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4217_1_2	n. verifiche sulla sicurezza ed igiene del lavoro	50	
	Nota:		
O_4217_1_3	n. documenti di valutazione del rischio nuovi o aggiornati	7	
	Nota:		
O_4217_1_5	n. sopralluoghi effettuati per amianto	5	
	Nota:		
O_4217_1_6	n. interventi effettuati relativi ai controlli ed integrazione dei presidi di sicurezza	30	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4217_1	Funzioni del Responsabile servizio Prevenzione e Protezione DLGs 81/08	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_4217_1	Funzioni dei preposti DLGs 81/08	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
3	2021_OB_4217_1	Tenuta ed aggiornamento certificazioni sulla sicurezza DLGs 81/08	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4	2021_OB_4217_1	Supporto alla Sicurezza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	30,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2021_PD_4219 Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, Partecipazione alla commissione Provinciale, Ordinanze sindacali ai privati per la tutela della pubblica incolumità, Gestione del pronto intervento dei tecnici comunali,Logistica Protez. Civile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4219_1 **Approvazione del nuovo Regolamento della Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4219_1_1	Approvazione del regolamento entro il	31/12/2021	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Mariacristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	40,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Melegari Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2021_PD_4247 Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche - BDAP

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4247_1 **Adempimento del Monitoraggio Opere Pubbliche a BDAP, ai sensi del d.lgs. 229/2011 e della Legge 190/2012**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4247_1_1	% di rendicontazione superiore a	80	93,23
	Nota:		
M_4247_1_2	% di inserimento atti in materia di opere pubbliche nel gestionale PBM, ai fini della rendicontazione MOP e dell'assolvimento L.190/2012	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4247_2 **Monitorare i cronoprogramma delle opere pubbliche nel gestionale PBM, al fine di poter fornire agli organi di vertice informazioni attendibili sulle previsioni e sullo stato di avanzamento delle stesse.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4247_2_1	% cronoprogrammi monitorati e aggiornati	100	53,42
	Nota: calcolo indicatore: n. crono con fasi scadute/n. crono totali dato inserito con rilevazione del 28/10/2021		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4247_3 **Attrarre nuove risorse per il finanziamento di opere pubbliche, attraverso la partecipazione a bandi di contributi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4247_3_1	% di partecipazione ai bandi di contributo per opere pubbliche	100	
	Nota: candidature inviate/candidature potenziali		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4247_3_2	% perdita di contributi assegnati	0	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4247_3	Candidatura di progetti al bando di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia	Previsto	01/04/2021	21/05/2021
			Effettivo	01/04/2021	21/05/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,50 %

Prodotto

2021_PD_42PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione. A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.
Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale. Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente. In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_42PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_42PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,50 %

Prodotto

2021_PD_42PR Privacy

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.
Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_42PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_42PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42PR_3 **Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_42PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	29/09/2021
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	2,50 %

Prodotto

2021_PD_42PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza

Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_42PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_8937 Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

La Giunta Regionale, con proprio atto n. 299 del 07 marzo 2016, avente per oggetto: "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. del 16/03/2015 - Concessione contributi ai comuni in attuazione della D.G.R. n.1297/2015", ha approvato: il "Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.I. Del 16/03/2015 - Annualità 2014-2015-2016".
Al Comune di Reggio Emilia è stata assegnata la somma di Euro 897.503,00, relativa all'intervento sugli immobili di Viale Magenta, civici 18-18/1-18/2-18/4-18/5-20, candidato a norma di legge.
La Giunta comunale, con proprio atto n. 35 del 25 febbraio 2016, ha deliberato di avvalersi dell'attività di Acer Reggio Emilia quale Soggetto Attuatore per la realizzazione del Programma di recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui al Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, conferendo specifica delega all'Azienda per la realizzazione degli interventi e per la riscossione dei contributi assegnati dalla Regione, disciplinando le modalità di attuazione del programma e riconoscendo ad Acer il ruolo di stazione appaltante e affidataria delle attività di progettazione e direzione lavori.
Il Comune di Reggio Emilia, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, esercita funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	897.503,00	897.503,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_8937_1 Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_8937_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_8937_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	897.503,00	
Cap. 41158 Art. 02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)		897.503,00
Cap. 41158 Art. 03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)		310.608,15
Totale		**897.503,00**	**1.208.111,15**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429307 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Progetto Connettività - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ	1.675,73
Totale		**1.675,73**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429404 MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado zona Sud e Zona Est

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	22/10/2020	29/12/2020
Nota:					
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ	2.016,66
Totale		**2.016,66**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Prodotto Prioritario

2020_PG_429405 MS per Riqualificazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado 2020 - centro storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	06/10/2020	31/12/2020
Nota:					
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ	2.398,08
Totale		**2.398,08**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Prodotto Prioritario

U_12001 Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza
Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.394.093,06	5.394.093,06	409.978,40	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/03/2021	30/06/2021
			Effettivo	26/06/2020	
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/07/2021	29/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	02/01/2022	03/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	30/12/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/01/2024	30/04/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40400 Art. 02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'	4.950.827,51
Cap. 40400 Art. 03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante FO	443.265,55
Totale		**5.394.093,06**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

V_18901 Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.000.000,00	2.000.000,00	264.906,89	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/01/2021	27/05/2021
			Effettivo	04/12/2020	07/05/2021
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	27/05/2021	31/05/2021
			Effettivo	08/05/2021	17/05/2021
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/06/2021	02/06/2021
			Effettivo	18/05/2021	03/05/2021
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2021	30/09/2021
			Effettivo	04/05/2021	05/01/2022
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/10/2021	31/10/2021
			Effettivo	05/05/2022	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)	2.000.000,00
Totale		**2.000.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2017_PD_892701 Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"

Descrizione

Le attività per ripristinare gli alloggi esistenti sfitti da destinare a nuove assegnazioni è stato supportato dal programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" (I° e II° stralcio) avviato nel 2008 da Stato e Regione destinando al Comune di Reggio Emilia 5.713.000 euro per il recupero di circa 230 alloggi vuoti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Sanità e Welfare

Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	782.420,53	750.920,53	0,00	96,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_8927_2 **Rendicontazione e conclusione programma**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8927_2_1	Conclusione del Programma entro il	31/10/2021	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT . D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)	31.500,00	
Cap. 41157 Art. 01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)		690.648,07
Cap. 41157 Art. 02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)		91.772,46
Totale		**31.500,00**	**782.420,53**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

2017_PG_429704 MS cimiteri 2017 - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	28/12/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	11.500,00
Totale		**11.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

2018_PD_894001 Programma interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (soggetto attuatore ASP Reggio Emilia - Città delle Persone)

Descrizione

La Giunta Regionale, con proprio atto n. 873 del 06 luglio 2015, ha approvato i criteri e le modalità per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Riparto delle risorse assegnate dal D.I. 16/03/2015.
Con l'atto sopra citato sono stati anche approvati e criteri e modalità per la realizzazione del "Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali"
La finalità di questo programma è la riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore di utenti finali degli alloggi situati in edifici di titolarità pubblica.
I soggetti pubblici titolari di immobili appartenenti alle seguenti categorie: Edifici di edilizia residenziale pubblica, centri di riabilitazione per anziani e disabili, case di riposo, centri di accoglienza e case famiglia, edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali, erano ammissibili alla richiesta di finanziamento.
L'Amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile sito in Reggio Emilia – Via Samoggia - Circoscrizione Nord-Est - zona "S. Prospero Strinati, assegnato all'ASP Reggio Emilia – Città delle persone e adibito dalla stessa azienda a casa protetta per anziani non autosufficienti (Villa Erica), ha partecipato al bando regionale.
Al Comune di Reggio Emilia, con D.G.R. n. 1636/2016, è stato riconosciuto un contributo pari a euro 247.995,00.
Il Comune, in quanto proprietario del patrimonio oggetto di intervento, eserciterà funzioni di alta vigilanza e supervisione sulla progettazione, sull'affidamento lavori, sul reimpiego di risorse derivanti da ribassi d'asta, sulla realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente delibera e su eventuali varianti ed economie e provvederà all'aggiornamento dei riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sulla base dei successivi stati di avanzamento dei lavori.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Politiche familiari

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	193.529,22	175.000,00	0,00	90,4 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_8940_2 **Conclusione programma**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8940_2_1	Erogazione del trasferimento e chiusura contabile dell'intervento entro	31/12/2021	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09767 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO VILLA ER ICA-VIA SAMOGGIA (SOGGETTO ATT UATORE ASP REGGIO EMILIA) == CAP.U.41165/3===	15.030,00	
Cap. 41165 Art. 02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d		178.499,22
Cap. 41165 Art. 03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA (P.F. 2.03.contr ibuto in c/impianti) == VEGG.		15.030,00
Totale		**15.030,00**	**193.529,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2018_PG_893601 Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2018 (soggetto attuatore ACER)

Descrizione

Verso una gestione sostenibile del costruito: la gestione sostenibile dell'offerta abitativa sociale in un contesto di contrazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili richiede una revisione dei processi di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, che incrementi l'efficacia e l'efficienza degli strumenti funzionali alle attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria.
Piano pluriennale di recupero del patrimonio abitativo: il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale rivela un'elevata media di epoca di costruzione: sei alloggi su dieci hanno un età/edificio superiore a 25 anni ed il 35,4% del numero complessivo di alloggi sono stati realizzati oltre 40 anni fa.
Parallelamente le caratteristiche dimensionali del patrimonio immobiliare rivelano una prevalenza di alloggi di superficie compresa tra 65 e 95 mq (45,9%) e una limitata dotazione di alloggi di superfici superiori a 95 mq (6,1%). Condizioni differenti si verificano per il patrimonio immobiliare di proprietà comunale destinato alla locazione permanente dove oltre il 50% degli alloggi ha un'età di costruzione compresa tra i 10 e 25 anni ed il 65,3% degli alloggi ha una superficie compresa tra 45 e 65 mq.
Queste caratteristiche costruttive e dimensionali del patrimoniale immobiliare richiedono, a fronte di una contrazione della disponibilità di risorse statali e regionali, un ulteriore incremento dell'efficacia e dell'efficienza nei processi di pianificazione, programmazione ed attuazione che consentano, da un lato, di incrementare la dotazione di alloggi disponibili per nuove assegnazioni e, dall'altro, di migliorare il grado di conservazione edilizia del patrimonio immobiliare pubblico.
A tal fine è prevista, nella programmazione degli investimenti dell'Amministrazione comunale per il
triennio 2016-2018 l'allocazione di risorse per oltre 0,3 milioni di euro da destinare ad un piano straordinario di investimenti per la rifunzionalizzazione e riattivazione del patrimonio abitativo ERP.
E' necessario incrementare la dotazione di alloggi disponibili compatibili con le macro-tipologie familiari dei richiedenti alloggi di ERS. Tale necessità emerge oggettivamente dalle stesse graduatorie di edilizia residenziale sociale.
Nella disponibilità del patrimonio comunale residenziale, vi sono alloggi in grado di soddisfare tale richiesta, ma attualmente non disponibili per l'assegnazione, in quanto necessitano di interventi strutturati di adeguamento, manutenzione e/o ripristino.
Per rispondere, almeno parzialmente, alla richiesta della domanda sociale di alloggi il Comune - sulla base dell'elenco delle unità immobiliari fornite da ACER Reggio Emilia – andrà a definire, secondo modalità di programmazione condivisa tra i Servizi dell'Ente, l'elenco delle unità immobiliari da manutenere e/o ripristinare.
Si rende contestualmente necessario aggiornare gli strumenti di programmazione e pianificazione degli interventi di manutenzione e ripristino anche in funzione dei futuri effetti applicativi dei nuovi criteri di accesso e permanenza e calcolo del canone negli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e del potenziale di risorse economiche aggiuntive da essi derivanti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Sanità e Welfare
Azione	Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	223.200,24	223.200,24	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_8936_1 **Presidio efficace ed efficiente sulla corretta applicazione della Convenzione in essere con ACER, riguardante la prima linea di intervento di MS su alloggi ERP ed ERS 2018**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8	2021_OB_8936_1	Verifica conclusiva di tutta la documentazione prodotta in attuazione della Convenzione	Previsto	01/01/2021	31/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
9	2021_OB_8936_1	Erogazione 2^ tranche a saldo ad ACER	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41157 Art. 07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972	120.000,00
Cap. 41157 Art. 08	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. risorse propr ie comunali integrazione var.	103.200,24
Totale		**223.200,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PD_893901 Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_8939_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2021_OB_8939_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5	2021_OB_8939_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)	180.000,00	
Cap. 41157 Art. 23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)		180.000,00
Totale		**180.000,00**	**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_422306 MS e messa in sicurezza edifici pubblici vari 2019 - zona centro storico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.532,06	35.532,06	34.241,74	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	18/12/2019	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	35.532,06
Totale		**35.532,06**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_429502 MS Centri Sociali 2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SOCIALE DI SESSO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	24.596,76	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	02/02/2021
			Effettivo	14/12/2019	26/04/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	11/05/2021	12/05/2021
			Effettivo	27/04/2021	25/05/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2019_PG_852302 Riqualificazione dei bagni pubblici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del Popolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città senza barriere
Azione Servizi e strutture senza ostacoli

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	57.164,93	57.164,93	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo		05/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	04/06/2021	04/06/2021
			Effettivo	06/07/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40085 Art. 02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione dei bagni pubbl ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del	57.164,93
Totale		**57.164,93**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_422103 MS serramenti palestra Guidetti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	14/03/2021	15/03/2021
			Effettivo	26/11/2020	25/01/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_422104 Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2020 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	23.000,00	23.000,00	22.542,48	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/12/2020	09/01/2021
			Effettivo	10/12/2020	23/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/01/2021	10/01/2021
			Effettivo	24/12/2020	08/03/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	18/04/2021	19/04/2021
			Effettivo	09/03/2021	19/03/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	23.000,00
Totale		**23.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_422203 MS per il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio della scuola secondaria di I grado "G. Galilei"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	91.000,00	91.000,00	34.746,82	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	26/11/2020	23/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	24/12/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/06/2021	08/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	91.000,00
Totale		**91.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_422204 Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/04/2021	09/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	130.000,00
Totale		**130.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_422205 Adeguamento antincendio scuole varie Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	37.500,00	37.500,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/12/2020	14/01/2021
			Effettivo	15/12/2020	22/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	14/01/2021	15/01/2021
			Effettivo	23/12/2020	07/01/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/04/2021	24/04/2021
			Effettivo	08/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	14.000,00
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	17.500,00
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	6.000,00
Totale		**37.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_422206 Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	77.000,00	77.000,00	74.993,87	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/12/2020	14/01/2021
			Effettivo	15/12/2020	22/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	22/02/2021	06/05/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/08/2021	01/09/2021
			Effettivo	07/05/2021	27/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	29.000,00
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	35.000,00
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	13.000,00
Totale		**77.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_429103 MS impianto antincendio della biblioteca di Villa Cougnet

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.191,00	25.191,00	24.784,70	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2020	03/01/2021
			Effettivo	04/12/2020	15/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/01/2021	04/01/2021
			Effettivo	16/12/2020	07/06/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/04/2021	13/04/2021
			Effettivo	08/06/2021	30/06/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	25.191,00
Totale		**25.191,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_429301 MS scuole primarie 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.224,22	35.224,22	10.922,84	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	35.224,22
Totale		**35.224,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_429403 MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2020 - zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	51.456,95	51.456,95	47.351,23	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	29/07/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.150,08
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	49.306,87
Totale		**51.456,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_429407 MS fabbricato denominato Ex Scuola di Baragalla, via Guittone di Arezzo - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	49.994,00	49.994,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/12/2020	20/01/2021
			Effettivo	21/12/2020	28/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	20/01/2021	21/01/2021
			Effettivo	29/12/2020	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	18.790,00
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	31.204,00
Totale		**49.994,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2020_PG_429501 MS Centri Sociali 2020 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	546,55	546,55	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	546,55
Totale		**546,55**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_429502 MS Centri Sociali 2020 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.000,00	45.000,00	35.987,96	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	05/11/2020	15/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	16/12/2020	25/02/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/06/2021	08/06/2021
			Effettivo	26/02/2021	14/05/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	45.000,00
Totale		**45.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2020_PG_429703 MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	22.825,68	22.825,68	22.089,52	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	06/06/2021	07/06/2021
			Effettivo	05/03/2021	12/03/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	22.825,68
Totale		**22.825,68**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PD_420201 MO Fabbricati intero territorio 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	179.500,00	48.566,19	20.579,72	27,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	14/06/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	15/06/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	169.500,00
Cap. 09000 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI	10.000,00
Totale		**179.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PD_420301 MO Sicurezza fabbricati comunali 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	92.000,00	44.000,00	5.934,00	47,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	02/03/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	03/03/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI	92.000,00
Totale		**92.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bottazzi Bruno	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanili Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Marzi Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PD_420401 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	331.225,00	267.224,99	80.167,48	80,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	02/04/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	03/04/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	96.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	50.000,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	73.500,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	30.000,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	13.000,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	23.500,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	27.225,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	18.000,00
Totale		**331.225,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	88,00 %
D'Alterio Gennaro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %

Progetto

2021_PD_420402 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Sud 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	248.225,00	248.225,00	162.014,83	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	02/04/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	03/04/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	55.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	36.000,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	50.000,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	19.000,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	14.000,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	6.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	67.225,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	1.000,00
Totale		**248.225,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2021_PD_420403 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Ovest 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	153.025,00	153.025,00	81.299,67	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	02/04/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	03/04/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	40.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	28.000,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	34.000,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	12.000,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	7.000,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	4.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	14.025,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	14.000,00
Totale		**153.025,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2021_PD_420404 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	159.850,00	159.850,00	79.040,01	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	02/04/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	03/04/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	42.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	36.000,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	28.000,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	10.000,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	12.000,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	3.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	14.850,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	14.000,00
Totale		**159.850,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pisi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2021_PD_420405 MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Est 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	133.675,00	133.675,00	25.480,64	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	02/04/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	03/04/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 08800 Art. 00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	35.000,00
Cap. 10300 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	30.000,00
Cap. 15400 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	33.000,00
Cap. 16700 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	12.000,00
Cap. 20400 Art. 01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)	2.000,00
Cap. 20900 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	5.000,00
Cap. 28800 Art. 00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	15.675,00
Cap. 31800 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	1.000,00
Totale		**133.675,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ansaloni Giordano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Felici Remo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giansoldati Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,10 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Progetto

2021_PG_4216 Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4216_1 **Demolizione opere abusive: accampamento nomadi vicino casello autostradale (in coordinamento con i servizi sociali), chiosco via Emilia San Pietro Demolizione opere pericolose private oggetto di ordinanza: rimozione copertura amianto in via Dei Quercioli**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4216_1_1	Effettuare la demolizione del campo nomadi zona autostrada entro il	31/10/2021	
	Nota:		
M_4216_1_2	Effettuare la demolizione del Chiosco via Emilia San Pietro entro il	31/12/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 25020 Art. 00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'	64.500,00
Totale		**64.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanili Stefano	Posizione Organizzativa	15,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

2021_PG_422101 Ms infrastrutture per lo sport 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

2021_PG_422102 Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/06/2021	16/07/2021
			Effettivo	16/06/2021	02/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	16/07/2021	17/07/2021
			Effettivo	03/07/2021	19/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/10/2021	24/10/2021
			Effettivo	20/07/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40142 Art. 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	110.000,00
Totale		**110.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

2021_PG_422201 Programma di adeguamento impianti antincendio 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	11.500,00
Totale		**11.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Progetto

2021_PG_422202 Programma di adeguamento impianti antincendio 2021 - scuole primarie - zona Nord

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	37.500,00	37.500,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/06/2021	15/07/2021
			Effettivo	15/06/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo	17/07/2021	02/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	22/10/2021	23/10/2021
			Effettivo	03/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	37.500,00
Totale		**37.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

2021_PG_422203 Programma di adeguamento impianti antincendio 2021 - scuole Carducci e Da Vinci

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/07/2021	19/08/2021
			Effettivo	20/07/2021	29/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	19/08/2021	20/08/2021
			Effettivo	30/07/2021	09/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	26/11/2021	27/11/2021
			Effettivo	10/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	35.000,00
Totale		**35.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_422204 Programma di adeguamento impianti antincendio 2021 - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/08/2021	12/09/2021
			Effettivo	13/08/2021	30/08/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	12/09/2021	13/09/2021
			Effettivo	31/08/2021	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	20/12/2021	21/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	16.000,00
Totale		**16.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_422301 MS edifici pubblici vari 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	43.008,04	43.008,04	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	20.004,67
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	13.003,37
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	10.000,00
Totale		**43.008,04**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bigi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_422302 MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	14.702,95	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	21/04/2021	21/05/2021
			Effettivo	21/04/2021	26/04/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	21/05/2021	22/05/2021
			Effettivo	27/04/2021	10/05/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/08/2021	29/08/2021
			Effettivo	11/05/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_422303 MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/08/2021	22/09/2021
			Effettivo	23/08/2021	13/08/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	22/09/2021	23/09/2021
			Effettivo	14/08/2021	30/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/12/2021	31/12/2021
			Effettivo	31/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_422304 MS e adeguanti messa in sicurezza edifici pubblici vari zona Ovest anno 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/09/2021	28/10/2021
			Effettivo	28/09/2021	15/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/10/2021	29/10/2021
			Effettivo	16/10/2021	28/10/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	04/02/2022	05/02/2022
			Effettivo	29/10/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	DIRIGENTE	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_422305 MS scuole zone est e sud per messa in sicurezza locali ed eliminazione barriere architettoniche

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/09/2021	30/10/2021
			Effettivo	30/09/2021	20/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/10/2021	31/10/2021
			Effettivo	21/10/2021	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	06/02/2022	07/02/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI: ASCENSORI E SERVOSCALE	60.000,00
Totale		**60.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_422401 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,50 %

Progetto

2021_PG_422402 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche - Zona OVEST - 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.500,00	11.500,00	10.970,69	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/06/2021	08/07/2021
			Effettivo	08/06/2021	19/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	08/07/2021	09/07/2021
			Effettivo	20/07/2021	19/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/10/2021	16/10/2021
			Effettivo	20/07/2021	03/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	11.500,00
Totale		**11.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_422403 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2021 - zona SUD (scuole Calvino, Ghiarda)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	27.000,00	27.000,00	25.272,91	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/07/2021	05/08/2021
			Effettivo	06/07/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/08/2021	06/08/2021
			Effettivo	17/07/2021	19/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/11/2021	13/11/2021
			Effettivo	20/07/2021	30/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	27.000,00
Totale		**27.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_422404 MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2021 - zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	21.500,00	21.500,00	21.141,77	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/07/2021	19/08/2021
			Effettivo	20/07/2021	29/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	19/08/2021	20/08/2021
			Effettivo	30/07/2021	02/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	26/11/2021	27/11/2021
			Effettivo	03/08/2021	10/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40193 Art. 00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	3.000,00
Cap. 40193 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	18.500,00
Totale		**21.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_429101 MS biblioteche 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/09/2021	09/10/2021
			Effettivo	09/09/2021	23/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/10/2021	10/10/2021
			Effettivo	24/09/2021	04/10/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	16/01/2022	17/01/2022
			Effettivo	05/10/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40122 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	30.000,00
Totale		**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

2021_PG_429301 MS scuole primarie 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	
Totale		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429302 MS scuole primarie 2021 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	73.000,00	73.000,00	71.615,64	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/06/2021	18/07/2021
			Effettivo	18/06/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	18/07/2021	19/07/2021
			Effettivo	17/07/2021	16/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/10/2021	26/10/2021
			Effettivo	17/07/2021	03/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	73.000,00
Totale		**73.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_429303 MS scuole primarie 2021 - Zona SUD (scuole Calvino, Matilde di Canossa, Tricolore a Fogliano)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	68.000,00	68.000,00	66.620,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/07/2021	05/08/2021
			Effettivo	06/07/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/08/2021	06/08/2021
			Effettivo	17/07/2021	19/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/11/2021	13/11/2021
			Effettivo	20/07/2021	30/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	68.000,00
Totale		**68.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429304 MS scuole primarie 2021 - Zona EST (scuole Boiardo, Dall'Aglio, Marconi, Morante, 4 novembre)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	45.000,00	45.000,00	44.144,48	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/07/2021	11/08/2021
			Effettivo	12/07/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	11/08/2021	12/08/2021
			Effettivo	17/07/2021	27/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	18/11/2021	19/11/2021
			Effettivo	28/07/2021	30/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	45.000,00
Totale		**45.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429305 MS scuole primarie 2021 - Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	55.991,96	55.961,96	0,00	99,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/07/2021	19/08/2021
			Effettivo	20/07/2021	29/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	19/08/2021	20/08/2021
			Effettivo	30/07/2021	16/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	26/11/2021	27/11/2021
			Effettivo	17/07/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	43.995,33
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	11.996,63
Totale		**55.991,96**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2021_PG_429306 MS scuole primarie 2021 - zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	11/10/2021	10/11/2021
			Effettivo	11/10/2021	20/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	10/11/2021	11/11/2021
			Effettivo	21/10/2021	02/11/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	17/02/2022	18/02/2022
			Effettivo	03/11/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	9.000,00
Totale		**9.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429401 MS scuole secondarie di 1° grado 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	1.000,00
Totale		**1.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rinaldi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Progetto

2021_PG_429402 MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.000,00	35.000,00	33.669,42	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/07/2021	05/08/2021
			Effettivo	06/07/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/08/2021	06/08/2021
			Effettivo	17/07/2021	19/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/11/2021	13/11/2021
			Effettivo	20/07/2021	30/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	35.000,00
Totale		**35.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429403 MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - blocco bagni scuola secondaria di primo grado "Aosta"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	120.000,00	120.000,00	33.417,81	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/07/2021	08/08/2021
			Effettivo	09/07/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	08/08/2021	09/08/2021
			Effettivo	17/07/2021	19/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/11/2021	16/11/2021
			Effettivo	20/07/2021	17/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	120.000,00
Totale		**120.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429404 MS all’impianto elettrico della palestra EX GIL

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/09/2021	09/10/2021
			Effettivo	09/09/2021	21/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/10/2021	10/10/2021
			Effettivo	22/09/2021	04/10/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	16/01/2022	17/01/2022
			Effettivo	05/10/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40051 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

2021_PG_429501 MS Centri Sociali 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione Quartiere come luogo della governance collaborativa

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Salsi Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

2021_PG_429601 MS strutture socio assistenziali 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Integrazione sociale e sociosanitaria

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/09/2021	24/10/2021
			Effettivo	01/01/2021	20/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/10/2021	25/10/2021
			Effettivo	21/10/2021	02/11/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2022	01/02/2022
			Effettivo	03/11/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40021 Art. 01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	30.000,00
Totale		**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

2021_PG_429701 MS cimiteri 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	70.000,00
Totale		**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Progetto

2021_PG_429702 Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.000,00	5.000,00	4.373,65	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/08/2021	05/09/2021
			Effettivo	06/08/2021	13/08/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/09/2021	06/09/2021
			Effettivo	14/08/2021	30/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	13/12/2021	14/12/2021
			Effettivo	31/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	5.000,00
Totale		**5.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %

Progetto

2021_PG_42SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_42SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_42SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_42SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

AMP2002_001604 Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	111.159,61	111.159,61	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	17/02/2020	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/02/2021	28/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40110 Art. 02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	111.159,61
Totale		**111.159,61**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

AMP2002_001605 Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - II stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	106.218,00	106.218,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	19/07/2021	18/08/2021
			Effettivo	19/07/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	18/08/2021	19/08/2021
			Effettivo		20/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/11/2021	26/11/2021
			Effettivo	21/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40110 Art. 05	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z con FINANZIAMENTO FONDI PRO PRI (AVANZO INV. 2020 in FON DO ACCANTONAMENTI a causa di	106.218,00
Totale		**106.218,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

O_84101 Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio

Descrizione: Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012: interventi Chiesa di San Giorgio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee

Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	152.979,03	68.627,97	0,00	44,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	207.594,24	123.243,18	2.379,00	59,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	12/12/2020	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/06/2021	16/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	17/01/2022	18/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	19/03/2022	17/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	18/04/2022	18/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	18/08/2022	13/08/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	14/08/2023	12/11/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	152.979,03	
Cap. 40115 Art. 05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)		207.594,24
Totale		**152.979,03**	**207.594,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

O_84401 Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale della Galleria del Cimitero Monumentale.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento alla Galleria del Cimitero Monumentale che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma che quelle dovute alle infiltrazioni d'acque con interventi locali rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	291.794,03	291.794,03	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	291.794,03	291.794,03	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	04/12/2020	31/01/2021
			Effettivo	20/10/2020	19/10/2020
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/02/2021	01/02/2021
			Effettivo	20/10/2020	
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	03/08/2021	03/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/08/2021	02/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	291.794,03	
Cap. 40169 Art. 01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.		291.794,03
Totale		**291.794,03**	**291.794,03**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

O_84501 Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione

PEG 2014

Riparazione con rafforzamento sismico locale del Cimitero di Sabbione.

Descrizione

A seguito dell'assegnazione del contributo "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Piani annuali 2013-2014 delle OO.PP. beni culturali ed Edilizia Scolastica-Universitaria. Interventi con importi inferiori a Euro 50.000: approvazione modifiche ed integrazione al febbraio 2014", è in programma l'intervento al Cimitero di Sabbione che si propone di risolvere sia le problematiche dovute al sisma con interventi locali di rièarazione e rafforzamento rispettosi del carattere monumentale dell'edificio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	18.179,11	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	18.179,11	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
9		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	18.179,11	
Cap. 40169 Art. 03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)		18.179,11
Totale		**18.179,11**	**18.179,11**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

P_83601 **Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti**

Descrizione: Realizzazione di un estendimento dello spazio destinato a "Sala dei Dolenti" connesso funzionalmente ai percorsi della struttura del Nuovo Cimitero di Coviolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	191.152,31	191.152,31	44.875,33	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo	27/11/2018	29/04/2021
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	06/03/2021	05/05/2021
			Effettivo	21/06/2023	20/07/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40160 Art. 01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	3.345,98
Cap. 40160 Art. 02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28	187.806,33
Totale		**191.152,31**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

P_86001 Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Descrizione

Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso la Biblioteca Panizzi consistente nel completamento dell'adeguamento funzionale e normativo dell'intero fabbricato dal punto di vista impiantistico e della sicurezza mediante successivi interventi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee

Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	189.357,90	189.357,90	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/12/2020	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	25/10/2021	26/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/10/2021	24/01/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40121 Art. 06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	189.357,90
Totale		**189.357,90**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albanese Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

P_86701 **Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta**

Descrizione: Lavori alla Scuola dell'infanzia La Villetta nell'ambito del Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	232.314,64	232.314,64	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	463.774,83	463.774,83	250.951,24	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/03/2021	30/06/2021
			Effettivo	03/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09749 Art. 13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	232.314,64	
Cap. 40075 Art. 02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13		371.073,93
Cap. 40075 Art. 04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali		92.700,90
Totale		**232.314,64**	**463.774,83**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

R_01001 MS casa colonica Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	32.841,92	32.841,92	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/06/2021	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	32.841,92
Totale		**32.841,92**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

R_95101 **Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.884,34	4.884,34	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
10		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40148 Art. 02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	4.884,34
Totale		**4.884,34**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

R_95301 Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
11		Esecuzione lavori sottostazione teleriscaldamento e adeguamento impianti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40050 Art. 06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO - (QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6032978)	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

R_97901 Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città collaborativa
Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	147.712,00	147.712,00	2.149,75	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo	11/02/2020	
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/02/2021	02/05/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40175 Art. 14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	3.000,00
Cap. 40175 Art. 15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6033009	144.712,00
Totale		**147.712,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Gherpelli Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_01701

Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER

Descrizione

L'esigenza è quella di aumentare gli spazi a disposizione per razionalizzare ed implementare le varie attività delle associazioni di volontariato presenti nel territorio. Si rende necessario pertanto ristrutturare i locali esistenti, relativamente a:
- aspetto strutturale, con verifica ed adeguamento antisismico, razionalizzare spazi interni;
- interventi volti al risparmio energetico;
- messa a norma degli impianti;
rifacimento dei servizi anche in un'ottica di adeguamento normativo degli stessi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Sanità e Welfare

Azione Politiche familiari

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	9.994,24	0,00	5,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	11/09/2020	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	01/03/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/10/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	07/01/2022	28/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	28/02/2022	01/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	01/03/2022	01/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	31/08/2022	31/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2022	30/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	10.000,00
Cap. 51150 Art. 23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)	190.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gherpelli Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_03201 Riqualificazione urbana Piazza San Prospero

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione	Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	746.144,80	24.370,72	18.788,00	3,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/03/2020	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/03/2021	28/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	28/06/2021	07/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	07/08/2021	08/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	31/03/2022	01/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/04/2022	30/06/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)	26.144,80
Cap. 40002 Art. 08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	50.000,00
Cap. 50002 Art. 08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)	670.000,00
Totale		**746.144,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

S_05501 Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella

Descrizione

Si tratta di fabbricati abusivi che sono stati consegnati al comune il 15/04/2016. Vista le legge che persegue la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale. Si procederà alla demolizione dei manufatti abusivamente realizzati sulle aree pervenute al patrimonio comunale, ciò costituirà la valorizzazione delle aree medesime, delle quali l'Amministrazione Comunale potrà liberamente disporre una volta sgravate dai vincoli costituiti dagli abusi edilizi perpetrati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	41.628,90	41.628,90	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
9		Esecuzione lavori imprevisti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40113 Art. 02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA	41.628,90
Totale		**41.628,90**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

S_06902 **Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/11/2019	28/01/2021
			Effettivo	05/11/2019	28/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/01/2021	28/01/2021
			Effettivo	29/12/2020	02/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/12/2021	30/12/2021
			Effettivo	03/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE	90.000,00
Cap. 40198 Art. 19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)	50.000,00
Totale		**140.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_01401 Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	41.870,40	41.870,40	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/10/2020	01/05/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/05/2021	30/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/08/2021	31/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	31/08/2021	01/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2023	30/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/03/2026	31/03/2026
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40033 Art. 34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri	41.870,40
Totale		**41.870,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_03001 Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	400.000,00	400.000,00	379.756,24	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/09/2020	31/01/2021
			Effettivo	01/09/2020	
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	01/02/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/05/2021	31/07/2021
			Effettivo	10/09/2020	10/12/2020
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/08/2021	09/12/2021
			Effettivo	11/12/2020	12/02/2021
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	01/01/2022	31/01/2022
			Effettivo	13/02/2021	12/02/2021
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	01/03/2022	02/03/2022
			Effettivo	13/02/2021	22/02/2021
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	30/08/2022	31/08/2022
			Effettivo	23/02/2021	
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40243 Art. 02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	20.000,00
Cap. 40243 Art. 03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 62017 07 (VEGG. CAP. E 10723)	380.000,00
Totale		**400.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gallingani Marcello	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %
Vinci Silvana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Progetto

T_09201 POR FESR - asse 4: Potenziamento collegamenti reti ciclabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	469.558,64	469.558,64	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	826.840,60	826.840,60	534.259,15	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	04/09/2021	04/09/2021
			Effettivo	25/08/2020	04/09/2021
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	24/09/2021	23/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===	469.558,64	
Cap. 40006 Art. 69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===		469.558,64
Cap. 40006 Art. 70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento comunale		357.281,96
Totale		**469.558,64**	**826.840,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_10701 Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	209.015,12	209.015,12	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Stipula contratto	Previsto	30/01/2021	31/03/2021
			Effettivo	25/05/2021	24/05/2021
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	14/04/2021	15/04/2021
			Effettivo	25/05/2021	
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/07/2021	31/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/07/2021	30/08/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40060 Art. 01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO	209.015,12
Totale		**209.015,12**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

T_97701 Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivo Strategico Promozione territoriale
Azione Marketing territoriale e Turismo

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	199.775,00	199.775,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	12/11/2020	05/02/2022
			Effettivo		16/07/2021
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	05/02/2022	06/04/2022
			Effettivo	17/07/2021	
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	06/04/2022	07/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	02/10/2022	03/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	03/10/2022	01/01/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40125 Art. 01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	199.775,00
Totale		**199.775,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_10901 Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	30.695,05	30.695,05	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	74.652,16	74.652,16	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_109_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2021_OB_109_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5	2021_OB_109_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)	30.695,05	
Cap. 41157 Art. 11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO		43.957,11
Cap. 41157 Art. 19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. A TTUATORE ACER) (quota finanzia mento regionale L. 80) (veggas		30.695,05
Totale		**30.695,05**	**74.652,16**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_11001 Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	130.283,79	130.283,79	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	170.283,79	170.283,79	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_110_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2021_OB_110_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5	2021_OB_110_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	80.000,00	
Cap. 09706 Art. 11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	50.283,79	
Cap. 41157 Art. 12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT		40.000,00
Cap. 41157 Art. 21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)		80.000,00
Cap. 41157 Art. 22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)		50.283,79
Totale		**130.283,79**	**170.283,79**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_12301 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido PANDA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	10.768,81	10.768,81	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
9		Chiusura contabile dell'intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40093 Art. 08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)	10.768,81
Totale		**10.768,81**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_13601 Rimozione “Aula Speciale” allestita all’interno del Palazzo di Giustizia

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	230.000,00	230.000,00	183.891,27	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/01/2021	29/03/2021
			Effettivo	27/05/2020	31/08/2020
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/03/2021	29/05/2021
			Effettivo	01/09/2020	31/08/2020
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	29/05/2021	29/05/2021
			Effettivo	01/09/2020	01/10/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	26/09/2021	26/09/2021
			Effettivo	02/10/2020	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/09/2021	28/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40109 Art. 03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA	230.000,00
Totale		**230.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_13701 Realizzazione manto erboso in sintetico impianto sportivo "Lari" via Clelia Fano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	205.000,00	205.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Monitoraggio dell'attuazione dell'intervento ed erogazione del contributo ai soggetti attuatori dell'intervento in project financing	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40146 Art. 03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER P ROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZ IONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CAL CIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME	205.000,00
Totale		**205.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_13801 Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione “Dopo di noi” (sogg. Attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_138_1 **Presidio dell'intervento, candidato da ACER al contributo per la rigenerazione urbana PINQUA, in subordine all'ottenimento del finanziamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_138_1	Approvazione in Giunta della candidatura promossa da ACER del progetto di riqualificazione urbana del quartiere Villaggio Foscato	Previsto	01/01/2021	10/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_138_1	Presidio dell'evoluzione del progetto, subordinatamente all'ottenimento del contributo	Previsto	01/04/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40177 Art. 08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER	250.000,00
Totale		**250.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_14101 Manutenzione straordinaria per sicurezza e messa a norma antincendio degli edifici

Descrizione

Progetto "CONTENITORE" dal quale sono stati creati nuovi stralci con i relativi cronoprogrammi reali e aggiornati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/05/2019	28/02/2021
			Effettivo	13/05/2019	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	27/02/2022	28/02/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	13.000,00
Totale		**13.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_14401 Rafforzamento strutturale locale del Palasport "G. Bigi"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	28/02/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201	7.000,00
Totale		**7.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Carpi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_15201 Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicurezza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	01/11/2019	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40129 Art. 10	INTERVENTI MAN.STRAORD.GALLERIA PARMEGGIANI (ex finanz. CON TR. MI.SE, finanziamento origi nario decaduto), reiscrizione FINANZIAMENTO FONDI PROPRI (A	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_15401 Riqualificazione parziale canile-gattile

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	222.128,00	4.218,24	0,00	1,9 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/03/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	19/10/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	09/04/2021	08/07/2021
			Effettivo	20/10/2021	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	08/07/2021	09/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	10/07/2021	11/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	06/11/2021	07/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	07/11/2021	07/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09715 Art. 02	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMAL I CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16	50.000,00	
Cap. 40199 Art. 14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)		4.218,24
Cap. 40199 Art. 15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==		50.000,00
Cap. 40199 Art. 16	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . contributo regionale) vegg c ap E 9715/2		50.000,00
Cap. 50199 Art. 15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo - FPV crono esigibili tà ==VEGG cap 40199/15==)		117.909,76
Totale		**50.000,00**	**222.128,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_15601 Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 “Spazi giovani: Restyling e implemento”

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Giovani, creatività e Università
Azione Creatività giovanile

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	19.067,06	8.999,68	8.999,68	47,2 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	19.067,06	7.141,00	0,00	37,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori finali e chiusura dell'intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09365 Art. 04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1	19.067,06	
Cap. 41134 Art. 01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento re gionale L. R. 14/08 anno 2019		19.067,06
Totale		**19.067,06**	**19.067,06**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_16401 Interventi di ristrutturazione e adeguamento alloggi via Fenulli-Canalina-Motti (Progetto Lemon – soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.373.756,00	3.373.756,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.373.756,00	3.373.756,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_164_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2021_OB_164_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5	2021_OB_164_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 09	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI ALLOGGI VIA FENULL I-CANALINA MOTTI (VEGG.CAP.U.4 1157/15)	3.373.756,00	
Cap. 41157 Art. 15	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) VIA FENUL LI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO L EMON) FINANZIAMENTO REGIONALE		3.373.756,00
Totale		**3.373.756,00**	**3.373.756,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

U_16501 Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	123.577,98	123.577,98	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_165_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2021_OB_165_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5	2021_OB_165_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)	100.000,00	
Cap. 41157 Art. 16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)		23.577,98
Cap. 41157 Art. 20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L		100.000,00
Totale		**100.000,00**	**123.577,98**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_16601 Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	195.696,14	195.696,14	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	259.284,06	259.284,06	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_166_1 **Presidio e monitoraggio sull'attuazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2021_OB_166_1	Verifica dei lavori eseguiti da ACER, in ottemperanza alla convenzione stipulata (GC 214 del 17/12/2020)	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5	2021_OB_166_1	Liquidazione ad ACER delle somme corrispondenti ai lavori eseguiti conformemente alla convenzione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	195.696,14	
Cap. 41157 Art. 17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA		63.587,92
Cap. 41157 Art. 18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA		195.696,14
Totale		**195.696,14**	**259.284,06**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_24101 Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori secondari	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	48.000,00
Totale		**48.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_24301 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	33.383,95	33.383,95	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	02/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.383,95
Totale		**33.383,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

U_24601 Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici comunali: Zona NORD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	33.436,99	33.436,99	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	15/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS	33.436,99
Totale		**33.436,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bolognesi Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Romanini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_12401 **Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	350.000,00	26.738,26	0,00	7,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		14/05/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/04/2021	27/06/2021
			Effettivo	15/05/2021	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	27/06/2021	28/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/09/2021	28/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 05	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza , ristrutturazione con miglior amento sismico e adeguamento n ormativa antincendio nido BELL	323.261,74	
Cap. 40093 Art. 10	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI quota finanziamento a fondi co munali		26.738,26
Cap. 40093 Art. 14	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio nido BELLEL LI (fin. ministeriale L.145/20 18) vegg. cap. E 9816/5		323.261,74
Totale		**323.261,74**	**350.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_18601 Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	274.243,36	274.243,36	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/12/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	01/09/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2021	30/04/2021
			Effettivo	02/09/2021	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/04/2021	31/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	02/08/2021	03/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/10/2021	30/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/10/2021	29/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)	4.243,36
Cap. 40147 Art. 26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362	270.000,00
Totale		**274.243,36**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_18701 Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.500.000,00	1.500.000,00	2.946,30	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	03/05/2021	04/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	31/10/2021	01/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/11/2021	01/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)	1.500.000,00
Totale		**1.500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Castellani Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_18801 **Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Sport
Azione Riqualificazione impianti sportivi

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.160,88	20.160,88	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/06/2021	01/07/2021
			Effettivo	15/09/2020	10/11/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/12/2021	01/03/2022
			Effettivo	11/11/2020	09/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 29	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mezzi propri)	20.160,88
Totale		**20.160,88**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_21201 Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura della galleria S.Maria

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/10/2021	31/10/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/10/2021	02/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	02/12/2021	03/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	03/12/2021	04/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	04/04/2022	05/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/05/2022	03/06/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41753 Art. 23	Lavori di manutenzione straord inaria sulla copertura Galleri a S.Maria (finanz. mutuo)	20.000,00
Cap. 51753 Art. 23	Lavori di manutenzione straord inaria sulla copertura Galleri a S.Maria (finanz. mutuo) NON PROGRAMMABILE	180.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

V_21501 Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_215_2 **Monitoraggio dell'attuazione della convenzione di cui alla delibera GC 191 del 1/12/2020 nell'esecuzione degli interventi da parte di ACER**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_215_2	Monitoraggio degli interventi effettuati da ACER, nel rispetto della convenzione stipulata	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41163 Art. 00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)	1.500.000,00
Totale		**1.500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_21601 Lavori di adeguamento normativa antincendio sede Fondazione della Danza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Cultura, saperi e idee
Azione	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/12/2021	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/04/2022	02/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2022	30/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/10/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40129 Art. 11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)	150.000,00
Totale		**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_22401 Spese tecniche per progetti antincendio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.821,44	4.821,44	4.821,44	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Liquidazione competenze incarichi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 17	INCARICHI TECNICI PER VERIFIC HE SISMICHE E ANTINCENDIO	4.821,44
Totale		**4.821,44**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Rovani Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_24801 **Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/04/2021	01/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/08/2021	08/08/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 48379 Art. 02	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO EDIFICI STAZIONE A S.STEFANO	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_24901 Lavori di adeguamento/rifacimento dell'impianto di condizionamento palazzo Renata Fonte

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	31/03/2020	07/05/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo	08/05/2021	24/05/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo	25/05/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 31	LAVORI ALL'IMPIANTO DI CONDIZI ONAMENTO - PALAZZO RENATA FONT E	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_25301 Rifacimento manto di copertura complesso scolastico M.E. Lepido

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
Azione	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.371,41	3.371,41	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/12/2020	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/02/2021	29/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/04/2021	28/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	16/03/2022	17/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2022	01/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/05/2022	31/05/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40050 Art. 11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"	3.371,41
Totale		**3.371,41**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27101 Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	70.000,00	5.138,64	0,00	7,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	25/08/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40036 Art. 14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21	70.000,00
Totale		**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27601 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Fabbricati via Verdi (EX GIL)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	14/06/2021	15/06/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27602 **Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Leopardi e Fontanesi**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	29.284,93	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/05/2021	26/05/2021
			Effettivo	23/03/2021	30/04/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	30.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		30.000,00
Totale		**30.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27603 **Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Bartali-Lepido**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/04/2021	24/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Felici Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27604 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Aosta

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/11/2020	28/02/2021
			Effettivo	22/10/2020	09/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	10/09/2021	27/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/10/2021	24/10/2021
			Effettivo	28/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	30.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		30.000,00
Totale		**30.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

V_27605 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Carducci-Leonardo Da Vinci

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/03/2021	02/03/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27606 **Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola primaria condivisa con scuola secondaria Negri e Manzoni**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/04/2021	01/04/2021
			Effettivo	15/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27607 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Scuola secondaria Pertini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	19.725,19	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	21/04/2021	21/04/2021
			Effettivo	19/04/2021	19/04/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	21/05/2021	21/05/2021
			Effettivo	26/04/2021	26/04/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	20.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		20.000,00
Totale		**20.000,00**	**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27608 Programma adeguamento impianti antincendio 2020: Palestra di via Monte Pasubio 6/A

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	22/10/2020	28/02/2021
			Effettivo	22/10/2020	16/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	17/09/2021	27/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	24/09/2021	25/09/2021
			Effettivo	28/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09809 Art. 01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e	50.000,00	
Cap. 40051 Art. 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1		50.000,00
Totale		**50.000,00**	**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

V_27901 **Programma Regionale Straordinario 2020-2022 (DGR 1019 del 3/8/20) per il ripristino degli alloggi ERP (Soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_279_1 **Stipula della convenzione con ACER e coordinamento, presidio e verifica del corretto svolgimento delle azioni necessarie alla realizzazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2	2021_OB_279_1	Stipula della convenzione con ACER	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 20	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1019 DEL3/8/2020 PROGRAMMA REGIONAL E STRAORDINARIO PER IL RIPRIST INO DI ALLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (vegg. cap.	595.601,69	
Cap. 41158 Art. 04	INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILI ZIA RESID. PUBBL. PROGRAMMA ST RAOD. 2020/2022 (SOGGETTO AT TUATORE ACER) CONTRIBUTO RER D GR 1019 DEL 3/8/2020 VEGG.CAP.		595.601,69
Cap. 41158 Art. 05	INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILI ZIA RESID. PUBBL. PROGRAMMA ST RAOD. 2020/2022 (SOGGETTO AT TUATORE ACER) FONDI COMUNALI		303,26
Totale		**595.601,69**	**595.904,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_12501 **Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2021	31/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/03/2021	30/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/05/2021	31/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/08/2021	29/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 03	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza , ristrutturazione con miglior amento sismico e adeguamento n ormativa antincendio nido ALLE	350.000,00	
Cap. 40093 Art. 12	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio nido ALLEND E (fin. ministeriale L.145/201 8) vegg cap E 9816/3		350.000,00
Totale		**350.000,00**	**350.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_17801 Ampliamento della Scuola Bergonzi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	175.000,00	175.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2021	30/04/2021
			Effettivo		13/07/2021
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/05/2021	30/06/2021
			Effettivo	14/07/2021	
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/06/2021	01/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	01/07/2021	02/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	30/09/2021	01/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/10/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 28	Ampliamento della Scuola Bergo nzi (fin a mutuo)	175.000,00
Totale		**175.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_17802 Ampliamento della Scuola Bergonzi - II stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	07/07/2021	06/08/2021
			Effettivo	07/07/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	06/08/2021	07/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	13/11/2021	14/11/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40052 Art. 28	Ampliamento della Scuola Bergo nzi (fin a mutuo)	125.000,00
Totale		**125.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

Z_18401 **Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2021	28/02/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/04/2021	31/05/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	01/06/2021	02/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	30/08/2021	31/08/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 04	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza , ristrutturazione e adeguamen to antincendio nido scuola O. Sarzi (L.145/2018) (vegg cap U	200.000,00	
Cap. 40093 Art. 13	Ristrutturazione nido scuola O . Sarzi (fin. ministeriale L.1 45/2018) (vegg cap E 9816/4)		200.000,00
Totale		**200.000,00**	**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_19101 Riqualificazione impianto Tiro con l’Arco di via della Canalina

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2021	02/05/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/05/2021	29/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/09/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	30/09/2021	01/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/03/2022	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/03/2022	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 30	Riqualificazione impianto Tiro con l'Arco (fin a mezzi propr i)	20.000,00
Cap. 50147 Art. 30	Riqualificazione impianto Tiro con l'Arco (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 4 0147/30)	180.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_19201 Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/04/2021	29/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	29/09/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	30/09/2021	01/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/03/2022	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/03/2022	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 36	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin mezzi propri)	20.000,00
Cap. 50147 Art. 36	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin mezzi propri) NON PROGRAMM ABILE (vegg cap 40147/36)	280.000,00
Totale		**300.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_21301 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Sanità e Welfare
Azione	Inclusione attiva e misure di contrasto alla povertà e alla marginalità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/06/2021	31/07/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/10/2021	30/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	02/12/2021	03/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	15/01/2022	16/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	14/01/2023	15/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/02/2023	01/03/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 33	Ristrutturazione fabbricato di via Galliano 10/b (ex sede pa lestra Let's dance) (quota fin . mezzi propri)	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_26301 Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_263_1 **Monitoraggio dell'attuazione della convenzione di cui alla delibera GC 191 del 1/12/2020 nell'esecuzione degli interventi da parte di ACER**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_263_1	Verifica del progetto definitivo redatto da ACER, ai fini dell'attivazione del mutuo per il finanziamento dell'intervento	Previsto	01/08/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_263_1	Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo e della convenzione con ACER per la disciplina degli interventi in oggetto	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41163 Art. 00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)	1.500.000,00
Totale		**1.500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_29301 Intervento straordinario Centri Sociali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Città collaborativa
Azione	L'Ecosistema urbano della co-governance

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/12/2021	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/04/2022	02/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2022	30/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/10/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40175 Art. 21	Intervento straordinario Centr i Sociali (fin. mutuo)	200.000,00
Cap. 50175 Art. 21	Intervento straordinario Centr i Sociali (fin. mutuo) NON PRO GRAMMABILE	300.000,00
Totale		**500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_29901 **Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Cultura, saperi e idee
Azione	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	02/05/2021	01/06/2021
			Effettivo	02/05/2021	24/05/2021
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	01/09/2021	30/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/03/2022	30/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/06/2022	30/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/10/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	02/11/2022	03/11/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	30/03/2023	31/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/05/2023	31/05/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09402 Art. 02	CONTRIBUTO STATALE OPERE DI R IGENERAZIONE URBANA Bando 202 1: QUOTA PARTE A FINANZ. PROG ETTO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZA TURE DI QUARTIERE REGINA PACIS	650.000,00	
Cap. 40129 Art. 12	MS Teatro Orologio (fin. mutuo)		50.000,00
Cap. 40129 Art. 13	INTERVENTO STRAORD. TEATRO ORO LOGIO ENTRO FIN. STAT. BANDO P ROG.RIG. URBANA QUARTIERE REGI NA PACIS/OROLOGIO RIQUALIFICAZ . ATTREZZATURE COLLETTIVE DI Q		650.000,00
Cap. 50129 Art. 12	MS Teatro Orologio (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE		250.000,00
Totale		**650.000,00**	**950.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	1,50 %

Progetto

Z_30001 **Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Cultura, saperi e idee
Azione	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	25/03/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/06/2021	30/09/2021
			Effettivo	26/03/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/10/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/10/2021	01/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	02/11/2021	03/11/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/03/2022	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/04/2022	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40119 Art. 07	MS Chiostri San Domenico - 1° stralcio (fin a mutuo)	100.000,00
Cap. 50119 Art. 07	MS Chiostri San Domenico - 1° stralcio (fin a mutuo) NON PRO GRAMMABILE	250.000,00
Totale		**350.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

Progetto

Z_30201 Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico	Sport
Azione	Riqualificazione impianti sportivi

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	25/03/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2021	31/10/2021
			Effettivo	26/03/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/11/2021	30/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/01/2022	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/04/2022	02/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	01/11/2022	31/08/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2023	01/10/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40147 Art. 38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)	100.000,00
Cap. 50147 Art. 38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40 147/38)	100.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_32901 **Lavori di efficientamento energetico nell'ambito contributo RER POR-FESR su edifici di via Maramotti 23, 25 (Soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_329_1 **Stipula della convenzione con ACER e coordinamento, presidio e verifica del corretto svolgimento delle azioni necessarie alla realizzazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_329_1	Stipula della convenzione con ACER	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 22	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA MARAMOTTI 2 3,25 (VEGG.CAP.U 41157/25)	133.556,24	
Cap. 41157 Art. 25	Lavori di efficientamento ener getico su edifici di via Maram otti 23, 25 (Soggetto attuator e ACER) (fin contributo RER PO R-FESR) vegg cap E 9706/22		133.556,24
Totale		**133.556,24**	**133.556,24**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_33001 Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_330_1 Coordinamento dell'avvio del progetto

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_330_1	Definizione delle competenze di attuazione dell'intervento	Previsto	01/07/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_330_1	Supporto tecnico e presidio dell'attività di ACER di affidamento incarichi di progettazione	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:	la fase è subordinata al decreto regionale di assegnazione del contributo				

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (VEGG. CAP U 41157/24)	1.588.535,05	
Cap. 41157 Art. 24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (vegg cap E 9706/21)		1.588.535,05
Totale		**1.588.535,05**	**1.588.535,05**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_33101 MS strutture assistenziali di residenza temporanea

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Integrazione sociale e sociosanitaria

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40022 Art. 04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)	14.800,00
Totale		**14.800,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tanzi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_33102 MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2021 - zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Integrazione sociale e sociosanitaria

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.200,00	5.200,00	5.057,90	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	18/06/2021	18/07/2021
			Effettivo	18/06/2021	16/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	18/07/2021	19/07/2021
			Effettivo	17/07/2021	16/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/10/2021	26/10/2021
			Effettivo	17/07/2021	02/08/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40022 Art. 04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)	5.200,00
Totale		**5.200,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_33401 Miglioramento sismico Scuola Primaria S. Agostino

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Servizi per l'educazione 6-18

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40033 Art. 36	Miglioramento sismico Scuola P rimaria S. Agostino (fin a mut uo)	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_33601 MS cinema ROSEBUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	04/08/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo	05/08/2021	23/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo	24/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40031 Art. 00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri	15.000,00
Totale		**15.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_34501 Realizzazione cellette per urne cinerarie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40161 Art. 03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)	70.000,00
Totale		**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %

Progetto

Z_35101 Riqualificazione e allestimento nuovi uffici palazzo Fonte

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 32	Riqualificazione e allestiment o nuovi uffici palazzo Fonte (fin. mezzi propri)	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_35201 MS portico municipio piazza Prampolini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40155 Art. 09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)	70.000,00
Totale		**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_35501 **Lavori nell'ambito contributo RER "Prog. per miglior. accessibilità-fruibilità-usabilità edifici e alloggi ERP" su edifici di via Pasteur 10/1 e Dall'Aglio 10/3 (Soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_355_1 **Stipula della convenzione con ACER e coordinamento, presidio e verifica del corretto svolgimento delle azioni necessarie alla realizzazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_355_1	Stipula della convenzione con ACER	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 24	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' DGR n. 301 del 4.3 .2019 PER INTERVENTI SU ALLOGGI VIA PASTEUR 10/1 E VIA DALL' AGLIO 10/3 (VEGG. CAP U 41157/	38.506,81	
Cap. 41157 Art. 29	Interventi su alloggi in via P asteur 10/1 e via Dall'Aglio 1 0/3 nell'ambito del Bando Regi onale per l'accessibilità (so gg. attuatore ACER) (veggasi		38.506,81
Totale		**38.506,81**	**38.506,81**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_36101 **Lavori nell'ambito del contributo RER "Piano Casa L. 80/2014 – risorse derivanti da economie" su edifici di P.zza S. Zenone, 4 int. 6 e via Borgogna, 1 (Soggetto attuatore ACER)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_361_1 **Stipula della convenzione con ACER e coordinamento, presidio e verifica del corretto svolgimento delle azioni necessarie alla realizzazione degli interventi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_361_1	Stipula della convenzione con ACER	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09706 Art. 25	CONTRIBUTO REGIONALE RER Piano Casa L. 80/2014 - risorse der ivanti da economie -da destina rsi a lavori su edifici di P. zza S.Zenone 4 int. 6 e via Bo	27.800,00	
Cap. 41157 Art. 30	Lavori nell'ambito del Contri buto RER Piano Casa L. 80/2014 - risorse derivanti da econom ie -su edifici di P.zza S.Zeno ne 4 int. 6 e via Borgogna 1		27.800,00
Totale		**27.800,00**	**27.800,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,10 %

Progetto

Z_36201 Bando Amianto scuole RER - Interventi sul patrimonio edilizio scolastico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Scuola ed educazione

Azione Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progetto esecutivo di ogni singolo intervento finanziato dal contributo regionale	Previsto	01/08/2021	10/09/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09713 Art. 08	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-20 20 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO -- BANDO REGIONALE DI CUI ALL A D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCO LASTICI DEVERSI INTERVENTI DI	616.984,00	
Cap. 40036 Art. 17	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o VARI interventi (veggasi pia no cofinanz.regione) QUOTA FI		50.000,00
Cap. 40036 Art. 18	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTI CI :Rimozione e smaltimento am ianto VARI interventi - QUOTA FIN .RER FSC 2014-2020 - PIANO		616.984,00
Totale		**616.984,00**	**666.984,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Torreggiani Ermes	Dirigente	0,50 %

45 - SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILTA'

Dirigente responsabile: Zilioli David

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale	2021_PD_4502	SISTEMA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	53.000,00	9,14 %
			2021_PD_4521	TUTELA ANIMALI	396.167,62	68,31 %
			2021_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	29.853,57	5,15 %
			2021_PG_4524	Cambiamenti climatici e Progetto Life URBANPROOF	0,00	0,00 %
			2021_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	100.933,02	17,40 %
				Totale Azione	**579.954,21**	**100,00 %**
				Totale Obiettivo	**579.954,21**	**100,00 %**
				Totale Indirizzo	**579.954,21**	**100,00 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_45PA	Anticorruzione		
			2021_PD_45PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_45SW	Smart working		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_45TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2021_PD_45PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	**579.954,21**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_4502 SISTEMA AMBIENTALE DEL TERRITORIO

Descrizione

Il prodotto consiste nella predisposizione di strumenti di analisi e politiche di intervento conservativo e migliorativo sull'ambiente inteso come sistema di fattori risultanti dal complesso di relazioni tra componenti naturali e azioni umane (un fiume, una città, un sistema dei trasporti, ecc.).
Primo fra questi strumenti è il Bilancio ambientale, esito della rilevazione, interna ed esterna all'ente, di dati ambientali ed indicatori di sostenibilità, analisi dei dati stessi e delle azioni messe in campo funzione conservativo/migliorativa, monitoraggio e definizione dei correttivi. Il documento che viene elaborato, come consuntivo, è approvato dalla Giunta e reso pubblico in modo anche divulgativo.
I dati raccolti vengono messi a disposizione in formato open e utilizzati a fini statistici e per l'elaborazione delle classifiche ad opera di vari enti. Sono considerati anche gli indicatori richiesti dall'Agenda 2030 dell'ONU.
Altro strumento messo in campo è il Patto dei Sindaci. Il Comune di Reggio Emilia ha sottoscritto oltre dieci anni fa il primo Patto dei Sindaci che impegnava a ridurre le emissioni clima-alteranti di almeno il 20% entro il 2020 e nel 2011 ha redatto il Piano per l'energia sostenibile PAES con oltre 40 azioni di mitigazione. Nel 2015 ha sottoscritto anche il Mayors Adapt , sempre promosso dal Patto dei Sindaci per impegnare le città in azioni di adattamento. Nel 2016 la UE ha lanciato il nuovo patto dei sindaci che unisce gli impegni di mitigazione adattamento e ingloba il Mayors Adapt.
Nel 2021 il Comune di Reggio Emilia aderirà al nuovo Patto Dei Sindaci per il Clima e l'energia sostenibile con l'impegno di integrazione tra mitigazione a adattamento, riduzione delle emissioni climalteranti di almeno 40% entro il 2030 . Occorre pertanto mettere in campo le azioni necessarie al rispetto degli impegni assunti.
Infine il Comune partecipa con la Regione Emilia Romagna all'implementazione del PAIR, il Piano Aria integrato, al suo monitoraggio ed all'emanazione coordinata con gli altri comuni regionali dei provvedimenti correttivi in funzione del mantenimento degli obbiettivi prefissati che sono imposti dalla normativa europea.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	70.000,00	10.000,00	0,00	14,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	53.000,00	11.040,00	520,00	20,8 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4502_1 Analisi e bilancio delle politiche ambientali e di sostenibilità dell'ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_1_1	indicatori ambientali monitorati i cui dati vengono acquisiti sia all'interno dell'ente che dai soggetti esterni che li detengono in forza delle loro funzioni e competenze.	1500	1500
	Nota:		
M_4502_1_2	indagini nazionali e regionali a cui si dà riscontro	3	3
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4502_2 Adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il clima e energia (PAESC)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_2_1	n. stakeholder	2	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4502_3 Migliorare la qualità dell'aria attraverso l'implementazione del PAIR (Piano Aria Integrato)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_3_1	superamento del limite giornaliero di PM10 <=	35	32
	Nota: si esplicita meglio l'indicatore: si tratta dei giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10 in Viale Timavo		
M_4502_3_2	superamento del limite annuale delle PM2,5 <=	25	15
	Nota: la definizione dell'indicatore è errata. Si tratta, invece del valore della media annuale della presenza delle PM 2,5. Al 30 Giugno la media annuale non può che essere tendenziale. Il valore atteso rappresenta i limite massimo fissato per legge		
M_4502_3_3	superamento del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute <=	10	53
	Nota: si tratta dell'ozono: n. giorni di superamento del valore bersaglio nella stazione di San Lazzaro		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4502_4 Pianificazione e regolamentazione delle stazioni radio base per le reti digitali e la telefonia ex L.36/2001

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_4_1	Studio e analisi delle linee guida ministeriali, al fine della redazione del bando per l'affidamento del servizio di pianificazione e regolamentazione delle stazioni radio base, reti digitali, telefonia entro il	31/08/2021	31/08/2021
	Nota: l'attività è in corso e si sta sviluppando senza anomalie		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_4_2	Affidamento del servizio entro il	31/12/2021	
	Nota: nessuna anomalia da segnalare		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4502_5 **Aggiornamento mappe acustiche strategiche e Piano d'azione acustico ex art. 4 D.Lgs 194/2005**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4502_5_1	Studio e analisi delle linee guida ministeriali, al fine della redazione del bando per l'affidamento del servizio di aggiornamento mappe acustiche, Piano d'azione acustico entro il	31/08/2021	31/08/2021
	Nota: attività in corso che si prevede di completare nei termini previsti		
M_4502_5_2	Affidamento del servizio entro il	31/12/2021	
	Nota: attività in corso che si prevede di completare nei termini previsti		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4502_1	Raccolta e validazione dati ambientali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	i dati riguardano l'esercizio 2020				
2	2021_OB_4502_1	Aggiornamento Bilancio Ambientale compresi indicatori 2019 e 2020 e politiche di mandato	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	l''attività non sarà espletata per mancanza di personale o risorse sostitutive				
3	2021_OB_4502_1	divulgazione e comunicazione a cittadini e enti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	l'attività non sarà espletata nei tempi previsti per mancanza di personale o risorse sostitutive				
4	2021_OB_4502_2	adesione al nuovo Patto dei sindaci per il clima e energia (PAESC), che ridefinisce gli obiettivi e le azioni di mitigazione della al 2030 (approvazione in Consiglio Comunale, Firma dell'impegno da parte del Sindaco)	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/04/2021
Nota:					
5	2021_OB_4502_2	affidamento incarico per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni, il coinvolgimento degli stakeholders e la ridefinizione delle azioni di mitigazione al cambiamento climatico	Previsto	01/08/2021	31/10/2021
			Effettivo	01/07/2021	30/08/2021
Nota:					
6	2021_OB_4502_2	avvio tecnico dell'aggiornamento dell'inventario delle emissioni, coinvolgimento degli stakeholders e avvio del percorso di ridefinizione delle azioni di mitigazioni	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
7	2021_OB_4502_3	partecipazione al gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio e la discussione dei provvedimenti da adottare	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_4502_3	adozione di provvedimenti a tutela della qualità dell'aria in situazione emergenziale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03894 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 ==	20.000,00	
Cap. 05713 Art. 00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARIE.	50.000,00	
Cap. 22521 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====		10.000,00
Cap. 22522 Art. 00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI		5.000,00
Cap. 22522 Art. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==		10.000,00
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE		20.000,00
Cap. 27956 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==		8.000,00
Totale		**70.000,00**	**53.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	68,00 %
Ferretti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannucci Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_4521 TUTELA ANIMALI

Descrizione

La funzione di tutela degli animali comprende la prevenzione del randagismo, il controllo della popolazione canina e felina, il recupero e gestione degli animali selvatici sia vivi che morti, la gestione del canile, del gattile e delle colonie feline sul territorio e tutte le attività amministrative, gestionali e promozionali necessarie ad assicurare la pacifica convivenza uomo-animale tra cui l'Anagrafe canina.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	5.000,00	3.002,91	2.229,91	60,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	396.167,62	363.169,77	264.384,03	91,7 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4521_1 Cura e custodia dei cani abbandonati e gatti del gattile comunale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4521_1_1	Numero di adozioni effettuate nel canile e nei canili/rifugi convenzionati	60	56
	Nota:		
M_4521_1_2	Numero cani presenti nella struttura comunale e nei canili/rifugi privati convenzionati.	121	160
	Nota:		
M_4521_1_3	numero gatti custoditi e curati nel gattile	360	307
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4521_2 Controllare e tutelare la popolazione canina e felina attraverso la loro iscrizione negli appositi registri dei cani e delle colonie feline del territorio a fini di censimento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4521_2_1	n. cani iscritti all'anagrafe canina	21894	22720
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4521_3 Recupero animali selvatici

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4521_3_1	Rinnovo convenzione per l'attività di recupero di animali selvatici nel territorio entro	31/12/2021	16/06/2021
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4521_4 Adempimenti in materia faunistico venatoria e lotta agli infestanti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4521_4_1	n. abbattimenti nutrie	1350	
	Nota: dato non ancora disponibile. Il dato viene fornito dalla Provincia a consuntivo annuale		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4521_1	controllo della corretta attuazione della convenzione stipulata con la cooperativa "La Fenice" per la gestione del canile e del gattile ed delle attività di prevenzione del randagismo e promozione delle adozioni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_4521_1	controllo della corretta attuazione degli obblighi assunti dal "Rifugio Rocky"	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_4521_1	coordinamento delle attività di assegnazione dei cani recuperati o dismessi alle diverse strutture	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_4521_1	controllo delle adozioni dei cani custoditi nelle strutture comunali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_4521_1	attività amministrativa conseguente alle convenzioni in essere	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_4521_1	gara per l'affidamento della direzione sanitaria del canile e del gattile	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:	la gara non sarà effettuata per mancanza di risorse sul triennale				
7	2021_OB_4521_2	iscrizione cani in ingresso sul territorio, cani in uscita dal territorio e passaggi di proprietà	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_4521_2	tenuta registro anagrafe gatti e conseguente censimento delle colonie feline	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
9	2021_OB_4521_4	perimetrazione aree comunali dove vige il divieto di caccia	Previsto	01/01/2021	31/12/2021

			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
10	2021_OB_4521_4	gestione segnalazioni infestanti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
11	2021_OB_4521_4	contrasto alla presenza delle nutrie. Stipula convenzione con la Provincia per l'attuazione del piano regionale di controllo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	la convenzione è stata approvata dalla Giunta l'8 Luglio 2021				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06213 Art. 00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE	5.000,00	
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE		392.567,62
Cap. 27970 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE		3.600,00
Totale		**5.000,00**	**396.167,62**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferretti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Franzese Vincenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zelioli Magda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_4522 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Descrizione

ATTIVITA' FINALIZZATA ALLE BONIFICHE DA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO
Procedimenti di ordinanza sindacale per la bonifica e ripristino di siti pubblici e privati su cui sono abbandonati rifiuti
Attività di bonifica da rifiuti abbandonati da ignoti su suolo pubblico tramite incarico ad IREN nell'ambito del rapporto di servizio.
Attività di supporto e coordinamento dei volontari che operano per la pulizia da rifiuti abbandonati dei parchi e delle aree verdi pubbliche
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI NEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA DA SITI CONTAMINATI
progetto di digitalizzazione dell'intero archivio storico relativo ai siti inquinati di competenza dell'Ente.
ATTIVITA' DI ANALISI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Concessioni ai Centri di raccolta del territorio
Analisi dei PEF di IREN
valutazione dei servizi prestati da IREN ed elaborazione di proposte di ottimizzazione, implementazione e innovazione.
progetto di analisi delle utenze tari a fini di individuazione di utenze abusive o abbandoni da parte di soggetti non registrati.

INQUINAMENTO DA AMIANTO:
Gestione delle segnalazioni della presenza di materiali di cemento-amianto sul territorio privato e degli abbandoni di rifiuti di amianto sul territorio pubblico.
La normativa non prevede strumenti coercitivi o sanzionatori per cui l'amministrazione comunale contatta i proprietari per convincerli ad adottare misure di manutenzione o bonifica previa valutazione dello stato di conservazione dei manufatti.
In presenza di adeguate risorse di personale e finanziarie, occorrerebbe istituire uno sportello informativo e di assistenza al cittadino e misure di incentivo alla sostituzione degli MCA con altri materiali possibilmente ecologici

TRATTAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE
Manutenzione ed aggiornamento della Mappa acustica strategica e del Piano di Azione per gli agglomerati urbani come da obblighi di legge.
autorizzazioni alle attività rumorose temporanee
gestione segnalazioni in raccordo con ARPAE e PM

TRATTAMENTO SCARICHI IDRICI
attività procedimentale ed istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico
Aggiornamento dell'anagrafe delle autorizzazioni allo scarico storiche ed in essere
Revisione delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali della zona Gavassa, nell'ambito del progetto di tutela del torrente Rodano, avviato in seguito alla attivazione del Patto dei Rii.
Rilascio di pareri e nulla osta relativi allo scarico in pubblica fognatura di attività produttive, nell'ambito dei procedimenti AUA, Aia e Via condotti da ARPAE. Eventuali attività ispettive e di vigilanza.
Controllo delle segnalazioni di sversamenti e inquinamenti dei corsi d'acqua, naturali ed artificiali, sia relative alle verifiche periodiche programmate: entrambe le attività vengono espletate attraverso il coordinamento con gli enti competenti quali ARPAE, IRETI, AUSL e Provincia.

STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE
Attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti per l'installazione di nuovi impianti e la riconfigurazione di quelli esistenti.
Censimento delle antenne presenti nel territorio.
Attività di relazione con operatori di radiotelefonia e cittadini al fine di trovare

mediazioni dei conflitti

VIGILANZA SUL TERRITORIO
Il presidio e controllo del territorio dalle violazioni di norme ambientali è affidato alla PM ed in convenzione alle guardie ecologiche volontarie (raggruppamenti GGEVV e GEL). Si opera altresì fornendo collaborazione ai nucleo Carabinieri ambientali e ad ARPAE.

SANZIONI AMBIENTALI
Attività di gestione delle sanzioni ambientali elevate dai soggetti preposti, delle ordinanze/ingiunzioni conseguenti e contenziosi in caso di mancati pagamenti.

PROSPERA
Acronimo di: Promoting sustainable development and regional actractiveness trough periurban areas
è un progetto europeo che dopo uno scambio culturale con gli altri partner, sviluppa un piano d'azione per le aree rurali periurbane comunali

volto ad incentivare nei cittadini la pratica dell'orto e creare nuove opportunità per le imprese agricole del territorio attraverso meccanismi di diffusione della cultura dell'alimentazione sana, sicura e a Km zero. La crescita culturale dei cittadini e del comparto agricolo attraverso questa azione mira a sviluppare la coscienza della necessità di un ambiente pulito, il contrasto alla desertificazione che accelera i cambiamenti climatici e la cultura della partecipazione. Molteplici sono gli stakeholders comunali ed importante , sul piano operativo, l'attività del Parco Commestibile, di proprietà comunale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	8.000,00	63.163,23	4.826,67	789,5 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	4.853,57	4.800,00	4.800,00	98,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.853,57	4.636,00	3.818,60	95,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4522_1 Gestire le bonifiche da rifiuti abbandonati sul territorio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4522_1_1	Numero di ordinanze e ingiunzioni relative ad interventi di bonifica	5	3
	Nota:		
O_4522_1_2	ripristini ambientali effettuati a seguito di segnalazioni	535	244
	Nota:		
O_4522_1_3	n. segnalazioni di discariche abusive e abbandoni di rifiuti	535	300
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_4522_2 **Dematerializzazione della documentazione autorizzatoria ambientale proveniente da soggetti esterni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4522_2_1	% di atti dematerializzati	100	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4522_3 **Gestione dell'inquinamento da amianto**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4522_3_1	n. segnalazioni di presenza di MCA gestite	20	15
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4522_4 **Gestione delle autorizzazioni ambientali e delle azioni di tutela dall'inquinamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4522_4_1	n. istanze presentate	77	191
	Nota:		
M_4522_4_2	n. procedimenti conclusi	77	139
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4522_5 **Gestione delle sanzioni ambientali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4522_5_1	n. sanzioni ambientali gestite	90	154

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4522_6 Prospera food Policy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4522_6_1	buone pratiche utili	2	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4522_1	Gestione delle segnalazioni di abbandono rifiuti e procedimenti conseguenti di ordinanza sindacale per la bonifica e ripristino di siti pubblici e privati su cui sono abbandonati rifiuti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	la gestione delle segnalazioni sfocia nell'ordinanza sindacale solo quando viene individuato il responsabile. Nella maggior parte dei casi ciò non avviene per oggettiva impossibilità				
2	2021_OB_4522_1	Attività di coordinamento con IREN per la bonifica da rifiuti abbandonati da ignoti su suolo pubblico	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	la bonifica da parte di IREN è finanziata con i proventi TARI nell'ambito del PEF predisposto con IREN				
3	2021_OB_4522_1	Supporto e coordinamento dei volontari che operano per la pulizia da rifiuti abbandonati nei parchi e nelle aree pubbliche	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_4522_1	Avvio della digitalizzazione dell'intero archivio storico relativo ai siti inquinati di competenza dell'Ente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_4522_1	Collaborazione con altri enti nei procedimenti di bonifica di siti contaminati	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_4522_1	Analisi dei PEF di IREN e valutazione dei servizi prestati da essa prestati, con elaborazione di proposte di ottimizzazione, implementazione e innovazione.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_4522_1	Analisi delle utenze tari a fini di individuazione di utenze abusive o abbandoni da parte di soggetti non registrati.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_4522_3	Recepimento e gestione delle segnalazioni di presenza di MCA dei cittadini mediante richiesta ai proprietari del rispetto degli obblighi di legge, adottando i provvedimenti e gestendo gli atti collegati.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

9	2021_OB_4522_3	Rimozione e smaltimento dei depositi incontrollati di rifiuti contenenti amianto presenti su aree pubbliche, a seguito di segnalazioni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:	questa attività è da eliminare poichè i depositi incontrollati di amianto tout court non si verificano mai. L'amianto è abbandonato insieme ad altri tipi di rifiuti speciali.				
10	2021_OB_4522_3	Attività di repressione e controllo degli abbandoni di materiali contenenti amianto e attività a sostegno degli interventi di bonifica (es. micro raccolta previsto dalla Regione Emilia Romagna)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:	questa attività è da eliminare perchè la RER non ha mandato avanti il progetto				
11	2021_OB_4522_3	Consolidamento della Procedura Segnalazioni di coperture in presunto Amianto avviata nel 2019 mediante standardizzazione e semplificazione della procedura di segnalazione secondo quanto previsto dalle linee d'indirizzo regionali, pubblicate a dicembre 201	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
12	2021_OB_4522_3	Proseguimento del lavoro di informatizzazione delle procedure anche ai fini della realizzazione di un Database informativo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
13	2021_OB_4522_3	Attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui rischi connessi alla salute pubblica attraverso l'aggiornamento della pagina web del sito istituzionale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
14	2021_OB_4522_4	raccolta istanze, istruttoria, rilascio autorizzazioni e gestione delle segnalazioni in materia di acustica, elettromagnetismo, AUA, scarichi idrici	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
15	2021_OB_4522_4	Istruttoria per il rilascio di pareri nell'ambito di procedimenti di competenza di enti diversi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
16	2021_OB_4522_4	Gestione partecipazione dei cittadini ai procedimenti o conflitti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
17	2021_OB_4522_4	Elaborazione di progetto di riduzione di rifiuti attraverso la promozione di beni di largo consumo riciclabili	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo		

Nota:					
18	2021_OB_4522_5	Acquisizione e registrazione del verbale sanzionatorio da parte dei soggetti preposti ad elevare sanzioni, notifica dei verbali, emissione degli avvisi di pagamento PagoPA e verifica dei pagamenti Pago PA e spontanei	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
19	2021_OB_4522_5	Emissione di ordinanze/ingiunzioni a seguito di mancanti pagamenti e gestione del contenzioso conseguente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
20	2021_OB_4522_5	Rendicontazione dei pagamenti ai soggetti che elevano le sanzioni ambientali quali GEV, GEL, ARPAE, Carabinieri	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
21	2021_OB_4522_6	Elaborazione di un documento progettuale di FOOD POLICY in collaborazione con altri Servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
22	2021_OB_4522_6	partecipazione alle study visits organizzate dai partner di progetto	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
23	2021_OB_4522_6	organizzazione study visit a Reggio Emilia	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
24	2021_OB_4522_6	workshop con dirigenti ed assessori	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
25	2021_OB_4522_6	partecipazione a gruppo di lavoro interno di governance del progetto finalizzato alla stesura del Piano di azione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
26	2021_OB_4522_6	appuntamenti aperti alla città sull'alimentazione allo scopo di promuovere la cultura del cibo e la socializzazione, attraverso un progetto interculturale e intergenerazionale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

27	2021_OB_4522_6	Attività di formazione e sensibilizzazione sull'orticoltura urbana	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
28	2021_OB_4522_6	Realizzazione di Cicli di laboratori nelle diverse stagioni “Lab Rigenerazione - Ri-genera in cucina”	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03905 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALE =VEGG.CAPP/U 33905 ==				
Cap. 06211 Art. 00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	8.000,00			
Cap. 09715 Art. 03	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER ATTREZZATURE/BOX RICOV.ANIMALI CANILE COM.LE(DGR 1302 2013) ==VEGG. CAP. U. 40199/17 ==		4.853,57		
Cap. 27955 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE			25.000,00	
Cap. 33905 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====				
Cap. 40199 Art. 17	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CANILE-GATTILE COMUNALE AD INTEGRAZIONE ACQUISTI FINANZIATI DA QUOTA COMUNALE (CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1302/2013)				4.853,57
Totale		**8.000,00**	**4.853,57**	**25.000,00**	**4.853,57**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Baricchi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Beggi Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cocchi Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferretti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iannucci Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2021_PD_45PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2021_PD_45PR Privacy

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.
Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		
M_45PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45PR_3 **Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2021_PD_45PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Prodotto

2021_PD_45TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla GC il 19/12/2019, ed aggiornato il 29.12.2020, richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Il Servizio nel corso del 2021 prosegue nell'adeguamento delle modalità di pagamento delle entrate di competenza del Servizio alle disposizioni previste da PAgoPA.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45TD_1 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_45TD_1_1	Avvio analisi per adeguamento dei pagamenti attesi al sistema PAGOPA entro il	28/02/2021	28/02/2021
	Nota:		
M_45TD_1_2	Adeguamento delle modalità di pagamento per tutte le entrate di competenza del servizio alle disposizioni previste da PagoPA (%)	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_45TD_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	0,50 %

Progetto

2021_PG_4524 Cambiamenti climatici e Progetto Life URBANPROOF

Descrizione

Il progetto consiste nell'attuazione di politiche-azioni per contrastare i cambiamenti climatici e in particolare modo nella partecipazione del Comune di RE al europeo life Ambiente "Urbanproof" un qualità di partner. L'obiettivo generale del progetto europeo è di aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti climatici dotandoli di uno strumento (il toolkit "Urbanproof") in grado di supportare il processo decisionale sulla pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici stessi e di redigere una Strategia di Adattamento locale di Reggio Emilia anche attraverso un percorso di condivisione con la città.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4524_1 Comunicazione e disseminazione dei risultati raggiunti e conclusione del progetto

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4524_1_1	n. eventi organizzati per diffusione del progetto	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4524_1	Comunicazione, informazione sulla strategia adottata e sui temi dei cambiamenti climatici, diffusione dell'utilizzo del toolkit urbanproof	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/05/2021
Nota:					
2	2021_OB_4524_1	Progetto sperimentale con Unimore per studio degli effetti delle nuove piantumazioni sul contrasto alle isole di calore nel parco Acque Chiare e Stazione AV in collaborazione con ufficio Verde	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_4524_1	gestione e monitoraggio sensoristica nel parcheggio Stazione AV	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_4524_1	organizzazione conferenza finale del progetto	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	20/04/2021
Nota:	l'attività è stata guidata da un partner del progetto in collaborazione con gli altri tra cui il Comune di Reggio Emilia				
5	2021_OB_4524_1	rendicontazione tecnica ed amministrativa finale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ferretti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iannucci Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2021_PG_4528 CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa

Descrizione

Il progetto CITYadP3 (Financing Cities Adaptation to Climate Change through Public-Private Partnerships and Corporate Social Responsibility), finanziato dal bando europeo LIFE, vede coinvolto il Comune di Reggio Emilia insieme a 6 partner spagnoli: la Federazione dei Municipi della Regione di Murcia (capofila), Eurovertice, l'Università di Murcia e i Comuni di Alcantarilla, Lorquì e Molina de Segura.
Il progetto ha avuto avvio ufficiale il 1 settembre 2020 e si svilupperà nell'arco di 4 anni fino a fine settembre 2024.
Obiettivo principale è quello di coinvolgere il settore privato nel finanziamento di azioni di adattamento climatico a livello urbano attraverso lo sviluppo di meccanismi di collaborazione pubblico privati e l'integrazione di azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle strategie di responsabilità sociale di impresa.
Il Comune di Reggio Emilia dovrà realizzare una prima azione pilota di forestazione urbana in parchi per contrastare effetto isola di calore e e definire un modello di "parco adattativo" da replicare in altre zone della città, su cui c'è già l'impegno di TIL di un primo co-finanziamento
Nell'ambito del progetto inoltre ciascun Comune costituirà un gruppo di stakeholder locali nel quale saranno coinvolte anche le aziende co-finanziatrici e che avrà il ruolo di monitorare lo sviluppo dell'azione pilota, il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Comune e di vagliare nuove idee progettuali, con il fine di proporre una seconda azione pilota entro la fine del progetto, coinvolgendo ulteriori aziende locali.
Il progetto porterà allo sviluppo di un modello di partnership pubblico-privati e numerose attività di coinvolgimento e formazione delle imprese e ma anche attività di coinvolgimento dei cittadini sui temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	80.933,02	20.000,00	20.000,00	24,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.933,02	35.669,12	4.000,00	35,3 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4528_1 **Coinvolgere il mondo delle imprese private sui temi dei cambiamenti climatici, stimolando la loro Responsabilità sociale di impresa e definendo accordi pubblico-privati per l'attuazione di azioni di adattamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4528_1_1	soggetti privati aderenti alla manifestazione d'interesse per la costituzione del gruppo di lavoro locale CITYAdapt3	10	18
	Nota:		
M_4528_1_2	n. progetti di adattamento in corso di definizione-progettazione-attuazione	4	4
	Nota:		
M_4528_1_3	n. azioni di comunicazione realizzate al fine di migliorare la consapevolezza del pubblico sul tema	4	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4528_1	Avvio coinvolgimento delle imprese locali attraverso l'organizzazione di un Infoday con le stesse	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	04/01/2021	17/02/2021
Nota:					
2	2021_OB_4528_1	Definizione del modello di collaborazione pubblico-privato	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	13/05/2021
Nota:					
3	2021_OB_4528_1	Incontri bilaterali con soggetti privati e imprese, finalizzati all'ingaggio del progetto	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/02/2021	30/04/2021
Nota:					
4	2021_OB_4528_1	Comunicazione del progetto e dell'importanza del tema sull'adattamento ai cambiamenti climatici	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	04/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03519 Art. 00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	60.933,02	
Cap. 03539 Art. 00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO LIFE CITY ADAP3 =VEGG. CAPP U 23539=	20.000,00	
Cap. 23519 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===		75.933,02
Cap. 23520 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===		3.000,00
Cap. 23521 Art. 00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===		2.000,00
Cap. 23539 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 FINANZIATO DA PRIVATI === VEGG. CAP/E 3539 = ==		20.000,00
Totale		**80.933,02**	**100.933,02**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Ferretti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Zilioli David	Dirigente	0,00 %

Progetto

2021_PG_45SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_45SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_45SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_45SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

53 - POLICY MOBILITA' SOSTENIBILE

Dirigente responsabile: Gandolfi Paolo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale	2021_PG_5341	Implementazione del servizio Minibu	82.850,42	0,70 %
				Totale Azione	**82.850,42**	**0,70 %**
				Totale Obiettivo	**82.850,42**	**4,00 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2021_PD_5347	Centro di monitoraggio della sicurezza stradale		
			2021_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi		
			2021_PG_5346	Progettazione dell'infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici		
				Totale Azione		
		Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2021_PD_5302	Azioni di mobility management	135.804,55	1,14 %
			2021_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	758.511,00	6,37 %
			2021_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	821.000,00	6,90 %
			2021_PD_5348	Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio	6.000,00	0,05 %
			2021_PG_5304	Città 15 e disegno dello spazio pubblico	61.400,00	0,52 %
			2021_PG_5307	Promozione della ciclabilità	0,00	0,00 %
			2021_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	0,00	0,00 %
			2021_PG_5320	Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale – GESTIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00 %
			2021_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	19.625,56	0,16 %
			2021_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	37.599,27	0,32 %
			2021_PG_5343	SCHOOL CHANCE	79.000,00	0,66 %
			2021_PG_5344	Progetto Park4SUMP	68.911,68	0,58 %
			2021_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	681.786,00	5,73 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2021_PG_5349	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020 - 1°stralcio	514.000,00	4,32 %
			2021_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023 - 2°stralcio	268.000,00	2,25 %
			2021_PG_5353	Sviluppo di un servizio di sharing per monopattini elettrici		
			2021_PG_5354	Progetto nuove tramvie		
			Z_34701	Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20)	8.371.960,00	70,31 %
				Totale Azione	**11.823.598,06**	**99,30 %**
				Totale Obiettivo	**11.823.598,06**	**96,00 %**
				Totale Indirizzo	**11.906.448,48**	**100,00 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_53PA	Anticorruzione		
			2021_PD_53PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_53SW	Smart working		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Organismi Partecipati	Governance con l'ente e il territorio	2021_PD_5336	Funzioni di indirizzo e controllo della gestione della partecipata ACT		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_53TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2021_PD_53PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	**11.906.448,48**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_5302 Azioni di mobility management

Descrizione	Azioni volte al governo della domanda di mobilità, al cambiamento dei comportamenti dei cittadini nell'ambito della mobilità urbana e alla promozione di modalità di spostamento attive. Le azioni e le Politiche si focalizzano sugli spostamenti ricorrenti declinati nelle sue componenti casa-scuola e casa-lavoro.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	119.804,55	109.804,55	0,00	91,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	135.804,55	121.804,55	2.905,00	89,7 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5302_1 **Promozione di modalità di spostamento attive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5302_1_1	Numero di eventi-iniziative-incontri-comunicazioni organizzati, viste anche le nuove modalità di lavoro e regole di distanziamento sociale	2	6
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5302_2 **Promozione di una mobilità casa-scuola sicura, sostenibile ed autonoma, attraverso un approccio interdisciplinare, su tematiche di sicurezza stradale, sostenibilità ambientale, salute**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5302_2_1	Numero dei MM scolastici	20	32
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5302_3 **Attivazione del servizio regionale Bike to Work**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5302_3_1	n. aziende / enti del territorio aderenti al progetto	10	40
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5302_4 Promozione di modalità di spostamento attive e collettive nei percorsi Casa-Lavoro

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5302_4_1	Nr Accordi di Mobility Management sottoscritti con aziende/enti del territorio	35	40
	Nota:		
M_5302_4_2	Nr Piani Spostamenti Casa Lavoro di aziende/enti del territorio acquisiti agli atti	4	6
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5302_1	Organizzazione di eventi-iniziative-incontri-comunicazione viste anche le nuove modalità di lavoro e regole di distanziamento sociale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5302_2	Promozione, mantenimento, incremento della Rete dei Mobility Manager Scolastici attraverso incontri periodici, aggiornamento sito web dedicato alla mobilità casa-scuola, predisposizione di materiali per gli insegnanti, comunicazioni e approfondimenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_5302_2	Organizzazione eventi/campagne/iniziative di sensibilizzazione rivolte al mondo delle scuole	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_5302_3	Progettazione e realizzazione del progetto sperimentale regionale Bike to Work	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_5302_3	Sottoscrizione Accordi di Mobility Management con aziende/enti del territorio	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_5302_3	Erogazione del contributo e rendicontazione	Previsto	01/06/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/06/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03900 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCEN TIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETT E NEGLI SPOSTAMENTI CASA - LAV ORO =VEGG.CAP. U 33900=	109.804,55	
Cap. 03994 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	10.000,00	
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		15.000,00
Cap. 32393 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'		1.000,00
Cap. 33900 Art. 00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER IN CENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICL ETTE NEGLI SPOSTAMENTI CASA - LAVORO ==VEGG. CAP. E 3900 ==		109.804,55
Cap. 39440 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==		10.000,00
Totale		**119.804,55**	**135.804,55**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	3,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Prodotto

2021_PD_5303 Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma

Descrizione

Collaborazione con l'Agenzia per la mobilità per l'attività del servizio di TPL urbano. Annualmente l'Agenzia per la Mobilità comunica, come deliberato dall'assemblea dei soci, il contributo che il Comune deve versare. L'importo è calcolato sulla base del riparto del bacino provinciale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	13.056,00	13.056,00	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	758.511,00	758.511,00	745.455,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_5303_1 Gestione efficiente della parte amministrativa.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5303_1_1	Esecutività del provvedimento di liquidazione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia per la Mobilità.	45	30
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03242 Art. 00	TRASFERIMENTI DA AGENZIA LOCAL E PER LA MOBILITA DA LICENZE T AXI === VEGG. CAP/U 32342-32 343 ===	13.056,00	
Cap. 32343 Art. 00	TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCAL E PER LA MOBILITA' PER INZIATI VE RIDUZIONE PEDAGGI CORSE TAX I ===VEGG. CAP/E 3242== =		13.056,00
Cap. 32350 Art. 00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL		745.455,00
Totale		**13.056,00**	**758.511,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	2,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2021_PD_5306 Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico

Descrizione

Gestione sosta (parcheggi blu) e ZTL (inserimento varchi, abilitazioni pilomat e gestione generale)
Ordinanze di regolamentazione del traffico
Autorizzazioni ai transiti in centro storico
Nulla osta a trasporti eccezionali
Gestione stalli disabili, carico e scarico
Ricevimento istanze di utenti esterni, sviluppo relative soluzioni di problematiche di piccola/media entità legate al traffico
Gestione dei conflitti distese estive e rilascio nulla osta
Gestione dei conflitti manifestazioni/eventi significativi e rilascio nulla osta
Coordinamento con polizia municipale e altre forse dell'ordine

Pareri e valutazioni di mobilità su progetti interni all'Ente
Pareri e valutazioni di progetti di insediamenti e piani urbanistici sulle ricadute sul sistema della mobilità provata

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	663.000,00	658.912,00	8.912,00	99,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	821.000,00	560.000,00	258.648,44	68,2 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5306_1 **Gestione efficiente ed efficace delle richieste che provengono dagli utenti esterni legate alla tematica del traffico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5306_1_1	n° medio di giorni di risposta alle richieste degli utenti	4	4
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5306_2 **Gestione efficace dei provvedimenti provvisori e definitivi di regolazione della circolazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5306_2_1	% di contestazioni rispetto al numero di provvedimenti emessi inferiore a	1	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5306_3 **Fornire un adeguato supporto al processo decisionale delle attività afferenti a manifestazioni sportive, ricreative e culturali di grande impatto sulla viabilità della città**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5306_3_1	Numero pareri emessi su manifestazioni sportive, culturali e di impatto sulla viabilità.	2	106
	Nota:		
M_5306_3_2	Numero ordinanze e autorizzazioni sulla viabilità.	70	545
	Nota: PER MERO ERRORE MATERIALE è STATO INSERITO COME "VALORE ATTESO" 70 INVECE DI 700		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06300 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA	650.000,00	
Cap. 08461 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	
Cap. 08610 Art. 00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA		261.000,00
Cap. 32235 Art. 02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO		485.000,00
Cap. 32245 Art. 00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE		75.000,00
Totale		**663.000,00**	**821.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caselli Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2021_PD_5336 Funzioni di indirizzo e controllo della gestione della partecipata ACT

Descrizione: Aggiornare le forme di controllo ed indirizzo della partecipata ACT secondo gli aggiornamenti normativi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Organismi Partecipati
Azione Governance con l'ente e il territorio

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_5336_1 Garantire la governance del Gruppo partecipate ACT

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5336_1_1	n. aziende monitorate	3	3
	Nota: TIL, TEA, TPER		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5336_1	Attività di indirizzo e governance nei confronti della partecipata ACT	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %

Prodotto

2021_PD_5347 Centro di monitoraggio della sicurezza stradale

Descrizione

Analisi ed elaborazione dei dati incidentogeni annuali ISTAT con aggiornamento del DB comunale, con analisi statistiche e rappresentazioni georeferenziate. Produzione di report ed analisi incidentogene specifiche richieste all'interno di studi di fattibilità, progettazione di opere pubbliche o provvedimenti di traffico, …

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5347_1 Miglioramento della governance della sicurezza stradale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5347_1_1	N. di elaborazioni di analisi incidentogene specifiche.	10	26
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5347_1	Analisi dei dati ISTAT	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5347_1	Elaborazione dei dati con analisi statistiche e rappresentazioni georeferenziate	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_5347_1	Elaborazione di analisi incidentogene specifiche richieste dai Servizi e/o da altri Enti in occasione di studi di fattibilità, progettazione di Opere pubbliche, provvedimenti di traffico, ecc.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2021_PD_5348 Sviluppo delle competenze professionali del personale assegnato al servizio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_5348_1 Sviluppare le competenze professionali del personale assegnato al servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5348_1_1	n. dipendenti formati con corsi specialistici	3	3
	Nota: il valore raggiunto è riferito a corsi on line		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32384 Art. 00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E PROG ETTI SPECIALI	6.000,00
Totale		**6.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2021_PD_53PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2021_PD_53PR Privacy

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.
Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53PR_3 **Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2021_PD_53PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2021_PD_53TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla GC il 19/12/2019, ed aggiornato il 29.12.2020, richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Il Servizio nel corso del 2021 prosegue nell'adeguamento delle modalità di pagamento delle entrate di competenza del Servizio alle disposizioni previste da PAgoPA.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53TD_1 Introdurre l'utilizzo delle Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_53TD_1_1	Adeguamento delle modalità di pagamento delle entrate di competenza del servizio alle disposizioni previste da PagoPA	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_53TD_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti attraverso la fatturazione attiva	Previsto	01/01/2021	28/02/2021
			Effettivo	01/01/2021	28/02/2021
Nota:					
2	2021_OB_53TD_1	Implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2021_PD_A531 Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	50.500,00	41.233,08	0,00	81,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A531_1 **Gestione della concessione del parcheggio Zucchi per garantire l'accessibilità e la sosta in centro storico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A531_1_1	Accertamento canone annuale concessione parcheggio Zucchi entro il	31/12/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 06300 Art. 01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.500,00
Totale		**50.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto Prioritario

2021_PG_5304 Città 15 e disegno dello spazio pubblico

Descrizione

il rapporto fra disegno e qualità dello spazio pubblico è uno degli elementi qualificanti delle aree urbane e risulta fondamentale per spostare quote significative di Mobilità verso modalità attive; la fase di istruttoria di pratiche edilizie diviene fondamentale in questa ottica.
Le stesse politiche di pedonalizzazione e promozione della ciclabilità necessitano poi di servizi di supporto perché le infrastrutture risultino efficaci nell'intercettare soprattutto la mobilità ricorrente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	61.400,00	10.000,00	7.500,00	16,3 %

Obiettivo Prioritario

2021_OB_5304_1 Aumentare la qualità del disegno dello spazio pubblico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5304_1_1	N. pareri di competenza rilasciati ai fini dell'istruttoria di piani e atti amministrativi per i vari servizi	10	22
	Nota:		
P_5304_1_2	n. progetti supervisionati	2	5
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03487 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	7.400,00	
Cap. 32371 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'		49.000,00
Cap. 32381 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'		5.000,00
Cap. 32385 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===		7.400,00
Totale		**7.400,00**	**61.400,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2021_PG_5315 Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008

Descrizione

Redazione degli elaborati definitivi del PUMS e della sua VAS, fasi di: controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed Approvazione. Costruzione del sistema di monitoraggio del PUMS, con gestione ed implementazione delle banche dati dei dati di mobilità.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo Prioritario

2021_OB_5315_1 Redazione e approvazione PUMS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5315_1_1	Redazione e approvazione PUMS entro il	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5315_2 Aumentare il punteggio di valutazione del PUMS da parte del MIMS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5315_2_1	Punteggio di valutazione PUMS >	20	2,24
	Nota: Per mero errore materiale il valore atteso risulta essere 20 anziché 2.0. Il punteggio raggiunto è stato 2.24		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5315_1	Redazione degli elaborati finali del PUMS e della sua Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rapporto finale, rapporto ambientale e sintesi non tecnica	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5315_1	Analisi osservazioni al PUMS ed organizzazione delle relative controdeduzioni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03896 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVI ZI PROGETTAZIONE PUMS ==VEG. CAP. U 35896-35896/1-35897 ==		
Cap. 35897 Art. 00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==		
Totale			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	5,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %

Prodotto Prioritario

2021_PG_5354 Progetto nuove tramvie

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo Prioritario

2021_OB_5354_1 Progettazione delle opere relative alle tramvie

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_5354_1_1	Presentazione della proposta di finanziamento al MIMS entro	31/12/2021	14/01/2021
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	3,00 %

Progetto

2021_PG_5307 Promozione della ciclabilità

Descrizione

Progettazione e presentazione proposte progettuali per bandi ministeriali, regionali ed europei.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5307_1 **Incentivare l'utilizzo della bicicletta mediante la realizzazione e supporto di servizi alla ciclabilità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5307_1_1	Accesso in bicicletta in Centro Storico misurati in occasione della Settimana Europea della mobilità	4500	5126
	Nota: questo dato sarà disponibile DOPO la Settimana della Mobilità (16-22 settembre)		
M_5307_1_2	N. noleggi con sistema bike sharing	15000	12717
	Nota:		
M_5307_1_3	Km percorsi dalle biciclette noleggiate con sistema bike sharing	13000	14881
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5307_2 **Rilevare la qualità del servizio Mobike**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5307_2_1	Analisi di rilevazione della qualità del servizio Mobike. Questionario di soddisfazione degli utilizzatori del servizio. Livello di soddisfazione complessiva >= a	70	85
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5307_1	Attività di coordinamento della gestione depositi biciclette	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5307_2	Somministrazione questionario agli utenti Mobike tramite app	Previsto	01/04/2021	05/06/2021
			Effettivo	01/04/2021	19/05/2021
Nota:					
3	2021_OB_5307_2	Analisi risultati e predisposizione reportistica	Previsto	06/06/2021	31/07/2021
			Effettivo	06/06/2021	31/07/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	2,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2021_PG_5320 Completamento del progetto CROSS 1 per miglioramento sicurezza stradale – GESTIONE FINANZIAMENTO REGIONALE

Descrizione: Il progetto prevede una serie di misure (servizi e lavori) per aumentare la sicurezza stradale. E' un progetto cofinanziato dal MIT – 3 programma di attuazione del PNSS - tramite la Regione Emilia Romagna.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5320_1 Realizzazione opere e servizi previsti nel Piano finanziato (PNSS)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5320_1	Rendicontazione e chiusura del progetto	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2021_PG_5321 Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale

Descrizione

Il progetto prevede una serie di misure (lavori e attività comunicazione) per aumentare la sicurezza stradale. E' un progetto cofinanziato dal MIT – 4-5 programma di attuazione del PNSS - tramite la Regione Emilia Romagna.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5321_1 **Attuazione di campagne di comunicazione sulla sicurezza anche a completamento degli interventi di messa in sicurezza di punti ad alta incidentalità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5321_1	Prosecuzione della Campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale, compatibilmente con gli attuali assetti didattici legati alla pandemia	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03883 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	19.625,56	
Cap. 32378 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==		19.625,56
Totale		**19.625,56**	**19.625,56**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2021_PG_5340 PROGETTO RESOLVE

Descrizione

Il progetto europeo Resolve – mobilità sostenibile e transizione verso una low carbon economy nel settore del commercio, co-finanziato dal programma INTERREG EUROPE, affronta in modo innovativo due sfide pressanti delle città europee: la crisi del settore del commercio ed il crescente bisogno di ridurre la CO2 in ambito urbano. Attraverso la cooperazione tra i partner ed un lavoro di concertazione tra gli stakeholder a livello locale, il progetto mira a supportare gli operatori locali del commercio incrementando l'attrattività delle attività commerciali, migliorandole in termini di rumore, traffico e inquinamento e a trovare nuove soluzioni per rendere la mobilità di persone e merci più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. A Reggio Emilia il progetto si concentra sul centro storico, che costituisce la più importante area commerciale del territorio e il cui sviluppo costituisce una delle priorità dei prossimi anni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	37.599,27	7.190,02	3.517,82	19,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	37.599,27	3.672,20	3.672,20	9,8 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5340_1 **Redazione e attuazione di un Piano di Azione per migliorare l’accessibilità e la fruizione del centro storico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5340_1	Consegna dello studio effettuato per il Centro di Consolidamento da parte dell'operatore economico	Previsto	01/01/2021	31/03/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/03/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03582 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ===	31.959,38	
Cap. 03583 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==	5.639,89	
Cap. 32394 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==		1.750,00
Cap. 32396 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=		35.849,27
Totale		**37.599,27**	**37.599,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2021_PG_5341 Implementazione del servizio Minibu

Descrizione

Il Comune di Reggio Emilia sostiene con risorse proprie il servizio di Minibu, incrementando la frequenza della linea "E" da 15 minuti a 8 minuti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	82.850,42	82.850,42	82.850,42	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5341_1 Incrementare il servizio Minibu

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5341_1_1	Frequenza del Minibu linea E (minuti)	8	8
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5341_1	Liquidazione ad Agenzia della mobilità del contributo finalizzato all'aumento delle frequenze e passaggi del "Minibu"	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	21/05/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32350 Art. 01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA	82.850,42
Totale		**82.850,42**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2021_PG_5343 SCHOOL CHANCE

Descrizione

Il progetto europeo School Chance, co-finanziato dal programma INTERREG EUROPE, si pone come principale obiettivo l'introduzione di misure specifiche per la mobilità casa-scuola all'interno delle politiche locali e regionali. I partner del progetto stanno sviluppando una strategia completa e multidisciplinare per inserire la mobilità scolastica come elemento essenziale delle proprie politiche di mobilità ed incrementare di conseguenza la sostenibilità delle scelte e dei comportamenti di trasporto degli studenti nei percorsi casa-scuola.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	79.000,00	22.687,02	18.008,96	28,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	79.000,00	7.975,00	1.875,00	10,1 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5343_1 Favorire la governance degli attori legati alla mobilità casa-scuola

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5343_1_1	n° workshop ed incontri con attori locali	2	3
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5343_2 Attuazione del Piano di azione per migliorare la sostenibilità delle scelte negli spostamenti casa scuola

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5343_2_1	% delle azioni previste dal Piano della Mobilità Casa-Scuola implementate nel 2021 superiore a	20	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5343_3 Diffondere il Piano della Mobilità casa-scuola ed i suoi contenuti.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5343_3_1	numero di interventi di comunicazione realizzati sulla mobilità casa-scuola	2	5
	Nota:		
M_5343_3_2	numero di copie del Piano distribuite agli stakeholder del progetto	40	40
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5343_1	Presentazione e divulgazione del Piano della mobilità Casa-Scuola a Dirigenti scolastici, MMS, stakeholder e cittadinanza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5343_2	Avvio della attuazione del Piano della mobilità Casa-Scuola	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_5343_2	Monitoraggio della attuazione del Piano della mobilità Casa-Scuola	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03586 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U 32401-32401/1-3240 2-32403-32404 ==	67.150,00	
Cap. 03587 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U 324 01-32401/1-32402-32403-3 2404 = =	11.850,00	
Cap. 32401 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=		78.625,00
Cap. 32401 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=		375,00
Totale		**79.000,00**	**79.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2021_PG_5344 Progetto Park4SUMP

Descrizione

Il progetto europeo PARK4SUMP, finanziato dal programma Orizzonte 2020, raccoglie i migliori esempi riguardanti la gestione della sosta in ambito urbano per fare in modo che le città partner possano scambiare conoscenze su questa tematica e trasferirle su larga scala, integrando il tema della sosta nei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il progetto PARK4SUMP si pone come obiettivo di porre l'attenzione sui temi riguardanti la gestione della sosta, alla luce dei risvolti positivi di questo genere di politiche nelle aree urbane. Attivare politiche di parcheggio libera spazio pubblico, supporta le attività locali, riduce il tempo di ricerca di parcheggio, genera risorse, aumenta la sicurezza, supporta la pianificazione urbana e aumenta l'attrattività delle città.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	68.911,68	10.911,68	0,00	15,8 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5344_1 **Implementare le politiche della sosta e l'integrazione del PUMS attraverso il progetto Park4SUMP**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5344_1_1	mq di aree precedentemente dedicate alla sosta trasformate in spazio pubblico attraverso interventi di urbanistica tattica	50	400
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03536 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "PARK4SUMP" ===VEGG. CAP/U 32356-32356/1-32357-323 58 ===	58.000,00	
Cap. 32356 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " ===VEGG. CAP E 3536 ==		65.911,68
Cap. 32357 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" ===VEGG. CAP/E 3536 ==		3.000,00
Totale		**58.000,00**	**68.911,68**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2021_PG_5345 Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"

Descrizione

Il Progetto RE-CLACS, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, si prefigge di dare continuità alle Politiche in corso, in un'ottica di rete fra le diverse misure, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e della sicurezza stradale per i cosiddetti utenti deboli.
Il Progetto si sviluppa secondo 3 macro azioni:
A) MOBILITA' CASA-LAVORO: attraverso la predisposizione di un sistema di agevolazioni dei comportamenti di mobilità sostenibili da erogare nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro che possono comprendere anche incentivi economici;
B) MOBILITA' CASA-SCUOLA DEI POLI SCOLASTICI SUPERIORI: attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità delle fermate del trasporto pubblico adiacenti i principali Poli Scolastici Superiori,
C) MOBILITA' CASA-SCUOLA DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO: mediante politiche integrate di riprogettazione dello spazio urbano nell'intorno delle scuole ed azioni educative e di comunicazione finalizzate a promuovere modalità di trasporto sostenibili nei percorsi casa-scuola.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	390.000,00	50.000,00	50.000,00	12,8 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5345_1 **Rendere più sicura e sostenibile la mobilità casa-scuola nella fascia delle scuole dell'obbligo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5345_1_1	Numero plessi scolastici oggetto di progettazione di interventi leggeri di messa in sicurezza dei fronti scolastici	15	
	Nota: E' in via di definizione l'affidamento dell'incarico esterno per il rilievo plano-altimetrico propedeutico alla progettazione di tali interventi		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5345_1	progettazione esecutiva della messa in sicurezza dei fronti scolastici	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5345_1	Progettazione laboratori sulla mobilità per le scuole secondarie	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03588 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	390.000,00			
Cap. 09791 Art. 00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS		91.786,00		
Cap. 35883 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=			325.000,00	
Cap. 35883 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==			65.000,00	
Cap. 35883 Art. 50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=			150.000,00	
Cap. 35883 Art. 51	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP E 3588 =			50.000,00	
Cap. 41179 Art. 09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI FINANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "RE-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----				91.786,00
Totale		**390.000,00**	**91.786,00**	**590.000,00**	**91.786,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Progetto

2021_PG_5346 Progettazione dell'infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici

Descrizione: Il progetto prevede una manifestazione d'interesse ed eventualmente un bando rivolto ad operatori privati per l'installazione su suolo pubblico di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5346_1 **Predisposizione e avvio del procedimento per l'installazione di colonnine elettriche sul territorio comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5346_1_1	n. di soggetti partecipanti alla Manifestazione di interesse	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5346_1	Predisposizione della manifestazione d'interesse in collaborazione con il servizio Amministrativo lavori pubblici	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
2	2021_OB_5346_1	Supporto tecnico al Servizio Sportello Attività produttive e edilizia per la concessione di suolo pubblico per colonnine di ricarica per veicoli elettrici	Previsto	01/06/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/06/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2021_PG_5349 Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020 - 1°stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	257.000,00	257.000,00	222.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	514.000,00	514.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_1 **Affidamento, tramite Agenzia per la Mobilità, di studi di fattibilità finanziati dal Fondo di progettazione Opere Prioritarie relativi a opere previste nel PUMS**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_1_1	affidamento incarichi attraverso Agenzia della mobilità	30/06/2021	
	Nota: Uno solo dei progetti di questo primo Stralcio (il nr. 6) non è stato affidato completamente entro il 30/6/2021 in quanto la gara è andata deserta. Il nuovo termine previsto dal bando è il 07/10/2021		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_2 **Progetto di fattibilità per la riorganizzazione del Sistema del Trasporto Pubblico (Linee di forza e Tram) - CUP J82G19000760001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_2_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_2_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_3 **Progetto di approfondimento delle connessioni tra condizioni di mobilità e qualità dell'aria - CUP J82G19000770001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_3_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	29/01/2021
	Nota:		
M_5349_3_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_4 **Comunicazione e promozione delle attività previste dal PUMS - CUP J89E19002760001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_4_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota:		
M_5349_4_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_5 **Progetto di fattibilità del sistema dell'accessibilità delle persone al Centro Storico - CUP J82G19000780001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_5_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota:		
M_5349_5_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_6 **Aggiornamento del Piano della Sosta secondo i nuovi principi e disposizioni dettati dal PUMS - CUP J82G19000790004**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_6_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota: Solo quota parte di questo progetto non è stata affidata entro il 30/6/2021 in quanto la gara è andata deserta. Il termine previsto dal bando è il 07/10/2021. La prima parte invece è stata affidata il 20/04/2021		
M_5349_6_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_7 **Progetto di fattibilità per la realizzazione e la riqualificazione di due fermate del TPL di rilevanza strategica - CUP J82G19000800004**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_7_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	29/01/2021
	Nota:		
M_5349_7_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_8 **Monitoraggio trasportistico del PUMS – 1° stralcio - CUP J89E19002770001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_8_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota:		
M_5349_8_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_9 **Progetto di fattibilità degli interventi sulla viabilità principale - CUP J82G19000810001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_9_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota:		
M_5349_9_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5349_A **Progetto di fattibilità per la riduzione della domanda di mobilità attraverso il governo delle aree urbane e del territorio- CUP J89E19002780001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5349_A_1	Supporto ad Agenzia per la mobilità nell'affidamento degli incarichi di progettazione	30/06/2021	
	Nota:		
M_5349_A_2	Sviluppo delle attività previste dai servizi, in accordo con incaricati	31/12/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03896 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVI ZI PROGETTAZIONE PUMS ==VEG. CAP. U 35896-35896/1-35897 ==	257.000,00	
Cap. 35897 Art. 00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==		514.000,00
Totale		**257.000,00**	**514.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Ferrari Susanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	3,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	5,00 %

Progetto

2021_PG_5352 Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023 - 2°stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	268.000,00	268.000,00	134.000,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_1 **Progetto di fattibilità per la soluzione dei nodi/punti critici in termini di incidentalità stradale - CUP J87H20001700001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_1_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_2 **Progetto di fattibilità per lo sviluppo della Sharing Mobility- CUP J87H20001710001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_2_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_3 **Progetto di fattibilità per lo sviluppo di una APP unica dei servizi di mobilità locale - CUP J81B20000390001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_3_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_4 **Monitoraggio trasportistico del PUMS – 2° stralcio- CUP J89D20000110001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_4_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_5 **Progetto di fattibilità del sistema dell'accessibilità sostenibile delle merci al Centro Storico - CUP J87H20001720001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_5_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_6 **Progetto di fattibilità per la realizzazione/riqualificazione delle infrastrutture ciclabili - J87H20001730001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_6_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_7 **Progetto di fattibilità per il miglioramento della sicurezza stradale e della qualità ambientale nelle aree densamente abitate: la "Città 30" e le frazioni - CUP J87H20001740001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_7_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5352_8 **Progetto di fattibilità per la riqualificazione e moderazione del traffico degli assi viabilistici in ingresso alla città - CUP J87H20001750001**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5352_8_1	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento incarichi di progettazione	31/08/2021	
	Nota: La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni da inizio procedura (1/6/2021) come termine ordinatorio mentre il termine perentorio è 270 gg.		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03896 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVI ZI PROGETTAZIONE PUMS ==VEG. CAP. U 35896-35896/1-35897 ==	268.000,00	
Cap. 35896 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==		268.000,00
Totale		**268.000,00**	**268.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	3,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %

Progetto

2021_PG_5353 Sviluppo di un servizio di sharing per monopattini elettrici

Descrizione

Il distanziamento fisico impone nuove forme di comunicazione rivolte alla cittadinanza, per la sensibilizzazione delle forme di comportamento da adottare nella quotidianità, nonchè richiede la sperimentazione di progetti di urbanistica "tattica", che prevedano interventi temporanei di trasformazione a basso costo dello spazio pubblico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5353_1 **Attivazione di un servizio di sharing di monopattini elettrici in sistema di "free floating"**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5353_1_1	n. operatori che offrono il servizio di monopattini in sharing >	1	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5353_1	Elaborazione della manifestazione d'interesse per verifica soggetti interessati al servizio	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
2	2021_OB_5353_1	Attivazione del servizio di sharing	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	15/07/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	2,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Progetto

2021_PG_53SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_53SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_53SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_53SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %

Progetto

Z_34701 **Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_347_1 **Analisi delle modalità di trasferimento al Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_347_1_1	Erogazione del trasferimento solamente in seguito al decreto attuativo	31/12/2021	
	Nota: Il MIMS ha emesso il Decreto attuativo nr. 175 in data 22/6/2021.		

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09746 Art. 02	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm	8.371.960,00	
Cap. 40101 Art. 01	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234		8.371.960,00
Totale		**8.371.960,00**	**8.371.960,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iannuzzi Carmela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

54 - SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

Dirigente responsabile: Gandolfi Paolo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Città senza barriere	Servizi e strutture senza ostacoli	2021_PG_548101	Interventi città senza barriere 2021	100.000,00	0,36 %
				Totale Azione	**100.000,00**	**0,36 %**
				Totale Obiettivo	**100.000,00**	
	Protezione e sicurezza	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	T_09702	Sistema sicurezza telecamere 2019	4.440,86	0,02 %
			V_28601	Potenziamento infrastrutture e reti videosorveglianza, OCR/lettura targhe	122.000,00	0,44 %
				Totale Azione	**126.440,86**	**0,46 %**
				Totale Obiettivo	**126.440,86**	**1,46 %**
				Totale Indirizzo	**226.440,86**	**1,46 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Cura e potenziamento del verde	2021_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2021	1.065.831,54	3,85 %
			2021_PD_420901	MO verde e arredo urbano 2021	1.000.168,46	3,62 %
			2021_PD_4511	Politiche e gestione del verde urbano	44.084,99	0,16 %
			2021_PD_4523	AGRICOLTURA	0,00	0,00 %
			2021_PG_4526	Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	15.000,00	0,05 %
			2021_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2021	137.070,70	0,50 %
			2021_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano- 1° intervento 2021	112.929,30	0,41 %
			R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	139.582,84	0,50 %
			T_08501	MS dei laghi di Parco Ottavi	674,00	0,00 %
			Z_20301	Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo	200.000,00	0,72 %
			Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	200.000,00	0,72 %
				Totale Azione	**2.915.341,83**	**10,54 %**
		Tutela e Sostenibilità ambientale	Z_35401	Soluzioni progettuali per Laboratorio di educazione ambientale	55.000,00	0,20 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale		**Totale Azione**	**55.000,00**	**0,20 %**
				Totale Obiettivo	**2.970.341,83**	**17,91 %**
	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	2019_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2019	31.748,08	0,11 %
			2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020	50.000,00	0,18 %
			2020_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2020	8.086,22	0,03 %
			2020_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano - zona SUD 2020	43.835,68	0,16 %
			2020_PG_545303	MS verde pubblico e arredo urbano - Zona CITTA' STORICA 2020	44.951,95	0,16 %
			2020_PG_545304	MS verde pubblico e arredo urbano 2020 - ZONE OVEST - NORD - EST	111.180,96	0,40 %
			2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	130.000,00	0,47 %
			2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020	250.000,00	0,90 %
			2021_PD_421006	MO infrastrutture - chiusura buche mediante macchina riscaldatrice ad infrarossi - anno 2021 - primo intervento	24.000,57	0,09 %
			2021_PD_421101	MO Fontane 2021	80.000,00	0,29 %
			2021_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	944.000,00	3,41 %
			2021_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2021	4.802.417,14	17,36 %
			2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021	50.000,00	0,18 %
			2021_PG_545401	MS sicurezza urbana 2021	50.000,00	0,18 %
			2021_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2021	174.000,00	0,63 %
			2021_PG_547502	MS Centro Storico 2021 - Acciottolato Piazza Fontanesi	26.000,00	0,09 %
			A_21001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 3° lotto	100.000,00	0,36 %
			A_30801	Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Giost	100.000,00	0,36 %
			U_02601	MS infrastrutture 2019	11.627,96	0,04 %
			U_14201	Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)	2.072,51	0,01 %
			U_14301	MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE	1.688,20	0,01 %
			U_16201	MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST	85,75	0,00 %
			V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020	304.837,13	1,10 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	450.000,00	1,63 %
			V_20701	Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	140.000,00	0,51 %
			V_20801	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 1° lotto	225.000,00	0,81 %
			V_22201	Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara	70.000,00	0,25 %
			V_22601	Barriere Ponte via Asseverati	30.000,00	0,11 %
			V_22701	Barriere Ponte via Marx	30.000,00	0,11 %
			V_22801	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi)	16.210,62	0,06 %
			V_22802	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona CENTRO STORICO	8.387,36	0,03 %
			V_22803	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona SUD	96.188,09	0,35 %
			V_22804	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona OVEST	26.799,43	0,10 %
			V_22806	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona EST	16.318,93	0,06 %
			V_22901	Piano ciclabili	11.165,40	0,04 %
			V_22902	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - ZONA CENTRO STORICO	23.013,29	0,08 %
			V_22903	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona SUD	17.308,03	0,06 %
			V_22904	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona EST	34.980,42	0,13 %
			V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO	200.000,00	0,72 %
			V_27201	Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo	275.384,42	1,00 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	V_27301	Fornitura e posa di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti	17.993,87	0,07 %
			V_27401	Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale “Connessioni Sostenibili” in relazione al progetto “Costellazione Turri” con ampliamento e implementazione in zona stazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile	36.380,00	0,13 %
			V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	220.314,00	0,80 %
			V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	180.000,00	0,65 %
			V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	60.000,00	0,22 %
			Z_11801	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2021	1.000.000,00	3,61 %
			Z_20501	Opere di mitigazione, riqualificazione e moderazione stradale, efficientamento energetico e messa in sicurezza accessibilità scuole e forestazione urbana Gavassa APEA (FORSU)	1.067.500,00	3,86 %
			Z_20901	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto	150.000,00	0,54 %
			Z_26601	Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi)	33.000,00	0,12 %
			Z_26602	Piano marciapiedi 2021 - MS via Emilia all'Angelo e via f.lli Cervi	90.000,00	0,33 %
			Z_26603	Piano marciapiedi 2021 - MS via Melato e via Puccini 2°tratto SUD	77.000,00	0,28 %
			Z_26701	Piano ciclabili	250.000,00	0,90 %
			Z_29201	Rilevato stradale via Inghilterra: rimozione materiali franati, consolidamento scarpata con opere di sostegno, sistemazione del tratto stradale compreso fondazione	100.000,00	0,36 %
			Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco	270.000,00	0,98 %
			Z_30901	MS viabilità principale ponti	500.000,00	1,81 %
			Z_34101	MS pilomat	50.000,00	0,18 %
			Z_34301	MS viabilità rurale	100.000,00	0,36 %
			Z_34401	Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica	210.000,00	0,76 %

		Aree pubbliche fruibili e sicure		**Totale Azione**	**13.423.476,01**	**48,52 %**
	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2021_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2021	128.205,53	0,46 %
			2021_PD_421002	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazionI 2021	734.000,00	2,65 %
			2021_PD_421007	MO infrastrutture - chiusura buche mediante macchina riscaldatrice ad infrarossi - anno 2021 - secondo intervento	48.793,90	0,18 %
			U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	31.508,27	0,11 %
			Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo	400.000,00	1,45 %
			Z_34001	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazione P.zza Martiri 7 luglio lato adiacente a isolato S. Rocco	20.000,00	0,07 %
				Totale Azione	**1.362.507,70**	**4,93 %**
				Totale Obiettivo	**14.785.983,71**	**68,42 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2021_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	191.561,33	0,69 %
			Q_91201	Realizzazione di portabiciclette e bicibox	50.000,00	0,18 %
			R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	400.000,00	1,45 %
			R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	300.000,00	1,08 %
			S_05801	Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno	42.079,76	0,15 %
			T_08001	Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner	25.812,86	0,09 %
			U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	797.043,41	2,88 %
			U_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	90.000,00	0,33 %
			V_19501	Realizzazione rotatoria via Comparoni	0,00	0,00 %
			V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	500.000,00	1,81 %
			V_20101	Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale	750.000,00	2,71 %
			V_21801	MS velostazione di via Cecati	70.691,68	0,26 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1"	209.816,80	0,76 %
			V_26001	Lavori di completamento pista ciclopedonale in località Codemondo S.P. 28 via Teggi intersezione via antica	9.500,00	0,03 %
			Z_19901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS	1.000.000,00	3,61 %
			Z_23401	Lavori per sistemazione viabilità in via Bismantova	40.000,00	0,14 %
			Z_26101	MS Segnaletica verticale per PNSS 2021 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	100.000,00	0,36 %
			Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	200.000,00	0,72 %
			Z_31001	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	450.000,00	1,63 %
			Z_31101	Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo	950.000,00	3,43 %
			Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	350.000,00	1,27 %
			Z_31301	MS ciclovie 2021	500.000,00	1,81 %
			Z_31401	Greenway Pratofontana - ripristino percorribilità e messa in sicurezza	150.000,00	0,54 %
			Z_31501	Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio	300.000,00	1,08 %
			Z_34402	Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole: acquisizione e efficientamento energetico	210.000,00	0,76 %
			Z_34601	Barriere antirumore in via Inghilterra	100.000,00	0,36 %
				Totale Azione	**7.786.505,84**	**28,15 %**
		Piani e progetti per la mobilità sostenibile	A_35801	Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**7.786.505,84**	**5,21 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Rigenerazione e progetti urbani	2021_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	750.000,00	2,71 %
			2021_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2021	200.000,00	0,72 %
			T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	136.316,55	0,49 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Uso del territorio e trasformazione urbana	Rigenerazione e progetti urbani	Z_36001	Realizzazione opere fuori comparto PUA 6 riq.I Parco industriale Mancasale (pista ciclabile e alberatura v. Coenzo, riqualificazione rotatoria v. Gramsci/Bovio, rifacimento manto stradale V. Lama fino ad intersezione con V. Moro)	384.920,71	1,39 %
				Totale Azione	**1.471.237,26**	**5,32 %**
				Totale Obiettivo	**1.471.237,26**	**4,89 %**
				Totale Indirizzo	**27.014.068,64**	**96,42 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia	50.000,00	0,18 %
				Totale Azione	**50.000,00**	**0,18 %**
				Totale Obiettivo	**50.000,00**	**0,27 %**
	Smart city/Trasformazione digitale	Infrastrutture digitali	T_09701	Sistema sicurezza telecamere 2018	29.521,52	0,11 %
				Totale Azione	**29.521,52**	**0,11 %**
				Totale Obiettivo	**29.521,52**	**0,85 %**
				Totale Indirizzo	**79.521,52**	**1,12 %**
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Cultura, saperi e idee	Cultura come bene comune e accessibile	Z_33501	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica	100.000,00	0,36 %
			Z_33801	Manutenzione pertinenze Monumento dei Concordi e spostamento Statue Boiardo e Ariosto	15.000,00	0,05 %
			Z_33901	Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura	30.000,00	0,11 %
				Totale Azione	**145.000,00**	**0,52 %**
				Totale Obiettivo	**145.000,00**	
				Totale Indirizzo	**145.000,00**	
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche		
			2021_PD_54PA	Anticorruzione		
			2021_PD_54PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_54SW	Smart working		
				Totale Azione		
		Politiche istituzionali	2021_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	200.000,00	0,72 %
				Totale Azione	**200.000,00**	**0,72 %**
				Totale Obiettivo	**200.000,00**	**1,00 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali	2021_PD_54PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali		**Totale Indirizzo**	**200.000,00**	**1,00 %**
				Totale CDR	**27.665.031,02**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_421301 Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	**Assestato**	**Impegnato**	**Pagato**	**Stato Avanz. %**
	944.000,00	562.696,64	190.287,88	59,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4213_1 **Gestione del servizio di sgombero neve e salatura antighiaccio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4213_1_1	n. salature previste nell'anno termico	13	
	Nota:		
O_4213_1_2	n. mezzi impegnati nello sgombero neve previsti da contratto	182	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4213_2 **Effettuare un'analisi di fattibilità sul nuovo modello organizzativo di gestione della neve**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4213_2_1	Elaborazione analisi di fattibilità	31/12/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32212 Art. 00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE	944.000,00
Totale		**944.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Prodotto

2021_PD_4243 Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4243_1 **Chiusura contabile riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4243_1_1	Sollecito degli atti di collaudo da parte di IREN entro il	31/05/2021	31/05/2021
	Nota:		
O_4243_1_2	Chiusura trasferimento entro il	31/12/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	750.000,00
Totale		**750.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto

2021_PD_4511 Politiche e gestione del verde urbano

Descrizione

L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano si occupa di gestire la conoscenza, la funzionalità e fruibilità delle aree verdi e del patrimonio vegetale della città, attraverso azioni di gestione e politiche di censimento, gestione, autorizzazione , controllo e promozione.
1. Gestire e promuovere la fruizione delle aree protette presenti sul territorio comunale
- Oasi di Marmirolo;
- Oasi Pegolotta.

L'attività può comportare progetti di manutenzione o valorizzazione, qualora previsti dal piano investimenti, l'assegnazione a soggetti terzi dell'attività di gestione ordinaria, apertura, promozione protezione. L'ufficio valuta per conto del comune l'incidenza di interventi che interessano le aree SIC del comune di Reggio Emilia.

2. Regolamento del verde – autorizzazione abbattimenti e potature – controlli
L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano gestisce e aggiorna il Regolamento del Verde sulla base del quale autorizza abbattimenti e potature di alberi privati, con il supporto del Consorzio Fitosanitario.
Nell'espletamento delle attività autorizzative l'Ufficio Verde Urbano si avvale della Consulta Verde e del Consorzio Fitosanitario. L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano esercita un'attività di controllo sul territorio in applicazione del Regolamento del Verde e più in generale della legislazione e dei regolamenti relativi al verde. Tale attività è svolta con la collaborazione di GEV, GEL e Carabinieri forestali. L'Ufficio gestisce inoltre le segnalazioni di violazione provenienti dagli organi di vigilanza e dai privati. L'ufficio è referente unico per la gestione delle sanzioni amministrative ambientali e per il contratto di gestione del recupero degli animali selvatici deceduti.
L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano valuta anche le richieste di abbattimenti o le necessità invasive sulle alberature pubbliche provenienti da altri servizi e uffici del Comune.
Per gli anni 2021 e 2022 è prevista una specifica azione di aggiornamento del Regolamento del Verde e di rinnovo e valorizzazione della Consulta Verde.
Rilascio per autorizzazioni di abbattimenti di aree forestali.

3. Carta del verde – sistema informativo territoriale del verde del comune di Reggio Emilia
L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano censisce il verde urbano nelle diverse tipologie e lo gestisce attraverso la "carta del verde", un Sistema Informativo Territoriale. L'attività è finalizzata alla conoscenza della consistenza del patrimonio complessivo secondo le diverse tipologie, alla promozione dello stesso, all'orientamento delle policy sul verde, al coinvolgimento dei cittadini, alla tutela e valorizzazione.
Sviluppo del SIT e delle banche dati georeferenziate delle aree verdi pubbliche e private, con finalità di contabilizzazione delle superfici a verde in ragione della loro caratteristica ecologica e funzione (classificazione livello di naturalità), attrezzature e servizi presenti, proprietà, gestione manutentiva, sfalci, alberature presenti, usi temporanei , impianti idrici, etc.

4. L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano svolge attività di comunicazione e promozione, per migliorare la conoscenza, la fruizione e la cura del verde da parte dei cittadini.
Censimento e verifica delle alberature monumentali pubbliche e private, promozione di progetti di riconoscibilità e affidamento alla comunità (anche scuole) delle stesse, rapporti con la Regione Emilia-Romagna.
Sviluppo dell'App Web dei parchi, della pagina nel sito del Comune, della pagina Facebook dei parchi e di pubblicistica e strumenti di comunicazione e degli applicativi GIS.
Progetto "STOMA"
Festa dell'albero
Gestione e sviluppo del CEAS, centro di educazione ambientale
Partecipare alla commissione toponomastica per la denominazione dei parchi,

aggiornamento dati Istat, Legambiente e altri censimenti per il verde urbano, partecipazione ai laboratori di quartiere, partecipazione alla commissione toponomastica per la denominazione dei parchi e

delle aree verdi, gestione della segnaletica delle aree sgambamento cani , rilascio pareri ambientali per le strutture temporanee nei parchi e delle attività sportive all'aperto.

5. Sviluppo delle attività previste dalla partecipazione al MAB Unesco.
Nell'anno 2020 il Comune di Reggio Emilia ha aderito al programma internazionale MAB UNESCO, Man and Biosphere.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	44.084,99	44.019,75	6.350,65	99,9 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4511_2 **Creazione della "Carta del verde" attraverso l'aggiornamento del Geo-datawarehouse e del sistema informativo territoriale del verde**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4511_2_1	% di superfici a verde pubblico georeferenziate	90	80
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4511_3 **Vigilanza e salvaguardia del verde privato**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4511_3_1	Numero autorizzazioni abbattimenti e potature	400	310
	Nota:		
M_4511_3_2	Tempi di risposta (giorni) alle autorizzazioni per abbattimenti e potature	30	30
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4511_1 **Gestione e promozione del verde urbano**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4511_1_1	n. pareri ambientali rilasciati per strutture temporanee nei parchi /attività sportive all'aperto	10	13
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4511_1	Gestione e promozione della fruizione delle aree protette Oasi di Marmirolo e Oasi Pegolotta	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_4511_1	Valutazione dell'incidenza di interventi che interessano le aree SIC del comune di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_4511_1	Censimento e verifica delle alberature monumentali pubbliche e private	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_4511_1	Gestione e aggiornamento app web sui parchi cittadini, della pagina del sito istituzionale dedicata, della pagina Facebook dei parchi e strumenti di comunicazione degli applicativi GIS	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_4511_1	Organizzazione della Festa dell'Albero	Previsto	01/05/2021	22/11/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_4511_1	Partecipazione alla commissione toponomastica per la denominazione dei parchi, aggiornamento dati ISTAT, Legambiente e altri censimenti per il verde urbano	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_4511_1	Gestione della segnaletica delle aree sgambamento cani	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_4511_1	Rilascio di pareri ambientali per le strutture temporanee nei parchi e attività sportive all'aperto	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
9	2021_OB_4511_1	Sviluppo delle attività previste dalla partecipazione al MAB Unesco, Man and Biosphere	Previsto	01/01/2021	31/12/2021

			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
10	2021_OB_4511_2	Censimento del verde urbano e gestione dello stesso attraverso la carta del verde	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
11	2021_OB_4511_2	Sviluppo del SIT e delle banche dati georeferenziate delle aree verdi pubbliche e private	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
12	2021_OB_4511_3	Controllo sul territorio in applicazione del regolamento del Verde in collaborazione con GEV, GEL e Carabinieri forestali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
13	2021_OB_4511_3	Rinnovo e valorizzazione della Consulta Verde	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27970 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	44.084,99
Totale		**44.084,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	42,00 %

Prodotto

2021_PD_4523 AGRICOLTURA

Descrizione

Il Servizio Ambiente insieme al Servizio Rigenerazione Urbana, al Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo, Fondazione E35 e CRPA è capofila del Progetto finanziato dal Programma Interreg Europe "Prospera" rivolto alla promozione dell'attrattività e dello sviluppo sostenibile delle aree periurbane. Il progetto della durata di 4 anni vede la partecipazione delle città di Gent (Belgio), EDC Debrecen Urban and Economic Development Center (Ungheria), Comune di Aristoteli Chalkidikis (Grecia), Istituto di ricerca per l'agricoltura, la pesca e il cibo ILVO (Belgio) e del Comune di Varberg (Svezia).
Il progetto ha inoltre l'obiettivo di migliorare le politiche del patrimonio naturale e culturale ed in particolare, di migliorare le politiche locali in materia di protezione e promozione del patrimonio naturale nelle aree periurbane minacciate dall'espansione urbana, con l'obiettivo ultimo di prevenire la perdita di biodiversità, il consumo di suolo e l'ulteriore degrado delle risorse naturali. Per fare questo il progetto si propone di valorizzare pratiche ed esperienze che facciano leva sulla governance, su filiere ecologiche del valore e su partnership sostenibili tra il pubblico e il privato.
Tra le attività previste, il progetto supporta in particolare: la Creazione di un gruppo di lavoro locale per la governance delle attività (Local Stakeholder Group) con soggetti terzi del territorio; Scambio di esperienze internazionali e visite studio a Reggio Emilia e nei 5 paesi partner; Definizione di un piano di azione locale sulle aree periurbane con cui influenzare le politiche regionali in materia di protezione e promozione del patrimonio naturale nelle aree periurbane. Obiettivo finale del progetto quello di influenzare la programmazione della Regione Emilia Romagna, favorendo la costruzione di politiche e misure integrate focalizzate sulle aree perirubane e sulle opportunità economiche che da queste possono nascere.

Nell'ambito delle politiche rivolte alla sostenibilità ed in particolare all'agricoltura verrà istituito un tavolo tematico dedicato, coordinato dall'Assessore alle Politiche per la Sostenibilità e dall'Assessore alle Attività Produttive. Il tavolo vede la partecipazione di tutte le associazioni di categoria del settore nonché del Consorzio Parmigiano Reggiano e di tutti gli stakeholders legati al mondo agricolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4523_2 **Promuovere il tema delle politiche agricole in ambito locale e valorizzare le esperienze presenti sul territorio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4523_2_1	numero eventi volti a promuovere e sensibilizzare l'agricoltura in ambito locale	2	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4523_2	Realizzazione e promozione di reti di confronto e scambio di esperienze tra imprenditori, associazioni di categoria, cittadini ecc, sui temi dell'agricoltura	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Catellani Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Sansone Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Prodotto

2021_PD_5351 Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	183.800,00	26.165,33	26.165,33	14,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	190.000,00	190.000,00	20.216,23	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_5351_1 **Presidio delle attività tecnico-gestionali propedeutiche alla gestione amministrativa di entrate e spese relative a manutenzione/progetti del verde pubblico o stradale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5351_1_1	Tempo di rilascio dell'autorizzazione agli scavi su strade comunali, a far data dalla richiesta entro (gg)	30	30
	Nota:		
O_5351_1_2	Tempo di emissione buoni relativi a concessioni passive a favore di enti esterni (Ferrovie, ANAS, Bonifica, ..) entro gg	10	10
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_5351_2 **Garantire un supporto tecnico nella gestione efficiente delle sponsorizzazioni, legate ad interventi di manutenzione del verde pubblico**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5351_2_1	Tempi di valutazione tecnica del progetto presentato dallo sponsor entro (gg)	30	30

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5351_2	Raccolta delle richieste di sponsorizzazione e confronto con il Servizio Amministrativo per la condivisione dei passaggi tecnico-amministrativi finalizzati alla valutazione della sussistenza dei presupposti per attivare il procedimento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
2	2021_OB_5351_2	Supporto tecnico al Servizio amministrativo nelle fattispecie di subentro di sponsor	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08451 Art. 00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI	20.000,00		
Cap. 08470 Art. 00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	150.000,00		
Cap. 08600 Art. 00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE		40.000,00	
Cap. 08815 Art. 00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE	13.800,00		
Cap. 30210 Art. 00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===		150.000,00	
Cap. 40197 Art. 17	PARCO DEL RODANO-ACQUE CHIARE AREA SIC-RIODANO E FONTANILI D I FOGLIANO E ARIOLO QUOTA DI F INANZIAMENTO COMUNALE			1.561,33
Totale		**183.800,00**	**190.000,00**	**1.561,33**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto

2021_PD_5405 Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5405_1 **Adempimento del Monitoraggio Opere Pubbliche a BDAP, ai sensi del d.lgs. 229/2011 e della Legge 190/2012**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5405_1_1	% di rendicontazione superiore a	80	94,07
	Nota:		
M_5405_1_2	% inserimento atti in materia di opere pubbliche nel gestionale PBM, ai fini della rendicontazione MOP e dell'assolvimento L.190/2012	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5405_2 **Monitorare i cronoprogramma delle opere pubbliche nel gestionale PBM, al fine di poter fornire agli organi di vertice informazioni attendibili sulle previsioni e sullo stato di avanzamento delle stesse.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5405_2_1	% cronoprogrammi monitorati e aggiornati	100	69,72
	Nota: calcolo indicatore: n. crono con fasi scadute/n. crono totali dato inserito con rilevazione del 28/10/2021		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5405_3 **Attrarre nuove risorse per il finanziamento di opere pubbliche, attraverso la partecipazione a bandi di contributi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5405_3_1	% di partecipazione ai bandi di contributo per opere pubbliche	100	80
	Nota: candidature inviate/candidature potenziali		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5405_3_2	% perdita di contributi assegnati	0	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5405_3	Candidatura progetti al bando ministeriale contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.	Previsto	01/05/2021	04/06/2021
			Effettivo	01/05/2021	01/06/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boncore Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto

2021_PD_5435 Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	183.788,39	137.840,15	91,9 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5435_1 **Gestione efficace ed efficiente delle segnalazioni effettuate dai cittadini attraverso Call center e sistema Rès, e delle conseguenti richieste di intervento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
D_5435_1_3	% di pratiche di intervento concluse >= a %	60	62
	Nota: (pratiche concluse/totale delle richieste di intervento) - INDICATORE DUP		
M_5435_1_1	n. di n. richieste di intervento inserite sul gestionale dal Centro Chiamate	16000	7004
	Nota:		
M_5435_1_2	tempi (giorni) di presa in carico delle segnalazioni ed elaborazione della richiesta di intervento	2	2
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 11153 Art. 00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %

Prodotto

2021_PD_54PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_54PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_54PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto

2021_PD_54PR Privacy

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.
Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_54PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_54PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	24/09/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54PR_3 **Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_54PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto

2021_PD_54PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_54PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,25 %

Prodotto Prioritario

2021_PG_4526 Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi

Descrizione

La città è dotata di una grande quantità di aree verdi pubbliche, la gran parte destinate a verde attrezzato di quartiere, una parte a verde di riequilibrio ecologico che si sommano a quelle private o demaniali, una parte di corredo alle strade e alle piazze e alcuni parchi storici. In prospettiva le aree verdi continueranno a crescere ed in particolare è in previsione la realizzazione del grande giardino della reggia di Rivalta.
Contestualmente emergono tre esigenze nuove:

- Incrementare la dotazione forestale del verde urbano, privato e pubblico;
- integrare e qualificare il verde periurbano agricolo e naturale;
- diffondere la presenza vegetale in parti della città in cui non è presente, anche con microaree e aumentare la componente naturale delle aree di verde pubblico attrezzato.

Questo processo di trasformazione non è quindi riconducibile alla sola azione di forestazione e va accompagnata al contrario con una qualificazione forte dell'azione di gestione e cura, ordinaria e straordinaria, del verde esistente e con una fortissima azione di coinvolgimento e partecipazione cittadina, sia per la partecipazione alla gestione del verde, sia per un suo uso corretto e rispettoso, sia per la crescita di una maggiore consapevolezza sul valore del verde e in particolare del verde naturale in città, tanto per il verde pubblico che per quello privato.
Forestazione urbana e sviluppo della componente naturale nel verde pubblico e privato
L'Ufficio cura e sviluppo del verde urbano sviluppa specifici progetti di forestazione relativi alle aree pubbliche e alla promozione della presenza di elementi di verde naturale nelle aree private.

- Ampliamento e promozione del Bosco Urbano di San Prospero
- Sviluppo dei boschi urbani Enrico Berlinguer e Paride Allegri
- Km bianco - Interventi di forestazione e riqualificazione paesaggistica lungo l'autostrada A1
- Realizzazione di tre nuovi boschi urbani nella zona sud e ovest della città.
- Interventi di boschi di medie dimensioni su aree di verde pubblico marginali, all'interno selle aree di verde pubblico attrezzato, di pertinenze stradali o di aree di proprietà comunale non ancora attrezzate a verde
- Progetto City Adapt 3 per interventi di naturalizzazione e microferestazione in quattro parchi cittadini
- Interventi di microferstazione, introduzione di siepi naturali, aree di terzo paesaggio, prati polifiti e porzioni di verde naturale all'interno delle aree di verde pubblico attrezzato, verde temporaneo, pareti e tetti verdi, depavimentazione.

Sviluppa inoltre il progetto Lungo i Bordi, "E' ora di piantarla", un albero per ogni nato, lo sviluppo dei percorsi escursionistici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Città verde e resiliente
Azione	Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.000,00	14.997,70	0,00	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2021_OB_4526_1 **Sviluppo di progetti specifici di forestazione di aree pubbliche s promozione di elementi di verde naturale nelle aree private**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_4526_1_1	n. nuovi boschi urbani	3	0
	Nota: I nuovi boschi vengono realizzati a fronte di convenzione triennale scadente 2022 con AZERO Co2. La convenzione preve 9 interventi in 3 anni, nel primo anno fatti 6 i prossimi verranno fatti nel 2022. Indicatore da eliminare in Variazione.		
P_4526_1_2	n. parchi oggetto di naturalizzazione e forestazione (Progetto City Adapt 3)	4	0
	Nota: in ragione delle condizioni climatiche necessarie per operare, si procederà in autunno.		
P_4526_1_3	n. boschi urbani esistenti ampliati/sviluppati	3	0
	Nota: I boschi esistenti vengono ampliati/sviluppati a fronte di convenzione triennale scadente 2022 con AZERO Co2. La convenzione prevede 9 interventi in 3 anni, nel primo anno fatti 6 i prossimi verranno fatti nel 2022. Indicatore da eliminare in Variazione.		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4526_1	Progettazione Km bianco - Interventi di forestazione e riqualificazione paesaggistica lungo l'autostrada A1	Previsto	01/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/04/2021	
Nota:					
2	2021_OB_4526_1	Interventi di boschi di medie dimensioni su aree di verde pubblico marginali, all'interno delle aree di verde pubblico attrezzato, di pertinenze stradali o di aree di proprietà comunale non ancora attrezzate a verde.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_4526_1	Interventi di microforestazione, introduzione di siepi naturali, aree di terzo paesaggio, prati polifiti e porzioni di verde naturale all'interno di aree di verde pubblico attrezzato, verde temporaneo, pareti e tetti verdi, depavimentazione.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_4526_1	Sviluppo dei progetti Lungo i Bordi, "E' ora di piantarla", "Un albero per ogni nato"	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 27970 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	15.000,00
Totale		**15.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	3,50 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto Prioritario

A_30801 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Giost

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	6.227,27	0,00	6,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/07/2022	31/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/07/2022	29/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/10/2022	27/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	27/02/2023	28/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	30/05/2023	31/05/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	28/01/2024	29/01/2024
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/01/2024	29/02/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 26	Riqualificazione piazza Popol Giost e via Roma – 1° stralcio (fin. mezzi propri)	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Responsabile Unico di Progetto	3,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto Prioritario

Z_19901 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.000.000,00	22.479,02	7.544,09	2,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/04/2022	04/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	03/08/2022	01/12/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/12/2022	02/12/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	09/01/2023	09/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2023	29/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/09/2023	28/03/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40054 Art. 01	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mutuo)	200.000,00
Cap. 40054 Art. 02	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri)	50.000,00
Cap. 50054 Art. 01	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mutuo) NON PROGRAMMAB ILE	750.000,00
Totale		**1.000.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto Prioritario

Z_31501 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	300.000,00	19.272,68	4.012,46	6,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/08/2021	30/10/2021
			Effettivo	02/04/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/10/2021	30/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/12/2021	29/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	31/01/2022	01/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	28/10/2022	29/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/10/2022	29/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09782 Art. 01	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRAS TRUTTURE E TRASPORTI PER PROGR AMMI DI INTERVENTO SULLA MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO	300.000,00	
Cap. 40302 Art. 07	Superciclabile sud - realizzaz ione di nuova rete ciclabile t ra Rivalta e Mancasale - 1° St ralcio (fin contributo MIT - D ECRETO 12 agosto 2020) (VEGG.C		300.000,00
Totale		**300.000,00**	**300.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	2,60 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2019_PG_547501 Manutenzione straordinaria centro Storico 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	31.748,08	31.551,91	31.551,91	99,4 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	31.748,08	31.551,91	30.704,01	99,4 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/09/2021	
Nota:	La scheda è predisposta ma il nuovo regolamento NON è stato ancora approvato.				

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09082 Art. 01	TRASF.MINIST.SVIL.ECONOMICO PE R INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E SVILUPPO TERRI TORIALE SOSTENBILE (VEGG. CAP . U.40129/10(2019)	31.748,08	
Cap. 40195 Art. 08	MS. CENTRO STORICO:SOSTITUZIO NE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI.SE vegg.. contr. ef ficientamento energetico q.p.c		31.748,08
Totale		**31.748,08**	**31.748,08**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %

Progetto

2020_PG_544401 MS illuminazione pubblica 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	45.303,94	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/03/2021	24/03/2021
			Effettivo	01/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2020_PG_545301 MS verde pubblico e arredo urbano 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.086,22	8.086,22	8.086,22	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Fine lavori, progetto "Un albero per ogni nato"	Previsto	30/06/2021	30/06/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40192 Art. 01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	8.086,22
Totale		**8.086,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carini Spartaco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_545302 MS verde pubblico e arredo urbano - zona SUD 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	43.835,68	43.835,68	43.053,31	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/04/2021	01/05/2021
			Effettivo	28/07/2020	09/04/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	43.835,68
Totale		**43.835,68**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carini Spartaco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_545303 MS verde pubblico e arredo urbano - Zona CITTA' STORICA 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	44.951,95	44.951,95	44.258,37	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/05/2021	29/05/2021
			Effettivo	15/12/2020	12/04/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	44.951,95
Totale		**44.951,95**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Carini Spartaco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_545304 MS verde pubblico e arredo urbano 2020 - ZONE OVEST - NORD - EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	111.180,96	111.180,96	69.126,58	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	28/03/2021	29/03/2021
			Effettivo	01/03/2021	01/03/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	07/09/2021	08/09/2021
			Effettivo	28/08/2021	28/08/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	111.180,96
Totale		**111.180,96**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Carini Spartaco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2020_PG_545401 MS sicurezza urbana 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	130.000,00	130.000,00	86.750,89	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/09/2020	31/01/2021
			Effettivo	02/01/2020	24/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE	80.000,00
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	50.000,00
Totale		**130.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2020_PG_547501 Manutenzione straordinaria centro Storico 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	250.000,00	250.000,00	49.836,13	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	250.000,00
Totale		**250.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2021_PD_420701 Sfalci Aree verdi 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.065.831,54	832.820,58	261.378,05	78,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	08/01/2021
			Effettivo	01/10/2020	08/10/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	09/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	09/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	1.065.831,54
Totale		**1.065.831,54**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	31,00 %

Progetto

2021_PD_420901 MO verde e arredo urbano 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.000.168,46	1.233.179,42	543.348,92	123,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	28/01/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	29/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 30200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	845.168,46
Cap. 32200 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	155.000,00
Totale		**1.000.168,46**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	52,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2021_PD_421001 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	128.205,53	183.000,00	65.446,38	142,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	03/02/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	04/02/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	51.000,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	77.205,53
Totale		**128.205,53**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2021_PD_421002 MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazionI 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	734.000,00	624.629,60	302.666,22	85,1 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	03/02/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	04/02/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 23600 Art. 00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI	64.000,00
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	660.000,00
Cap. 32250 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE	10.000,00
Totale		**734.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	86,00 %
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	79,00 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Progetto

2021_PD_421006 MO infrastrutture - chiusura buche mediante macchina riscaldatrice ad infrarossi - anno 2021 - primo intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	24.000,57	24.000,57	23.912,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	31/05/2021
			Effettivo	01/01/2021	24/05/2021
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/06/2021	31/12/2021
			Effettivo	25/05/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	24.000,57
Totale		**24.000,57**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2021_PD_421007 MO infrastrutture - chiusura buche mediante macchina riscaldatrice ad infrarossi - anno 2021 - secondo intervento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	48.793,90	48.793,90	26.200,82	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	31/07/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32210 Art. 00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	48.793,90
Totale		**48.793,90**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2021_PD_421101 MO Fontane 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	80.000,00	80.000,00	36.600,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	08/01/2021
			Effettivo	01/10/2020	20/10/2020
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	09/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	09/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32201 Art. 01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2021_PD_421401 Gestione illuminazione pubblica e semafori 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.802.417,14	4.744.397,84	3.020.890,99	98,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/01/2021	08/01/2021
			Effettivo	01/09/2019	26/09/2019
Nota:					
2		Esecuzione lavori	Previsto	09/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	09/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32010 Art. 00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA / SEMAFORI	34.536,00
Cap. 32011 Art. 00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	4.767.881,14
Totale		**4.802.417,14**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2021_PG_544401 MS illuminazione pubblica 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	01/06/2018	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	06/04/2022	07/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40181 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2021_PG_545301 MS verde pubblico e arredo urbano 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		20.000,00	0,00	

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	137.070,70	25.525,72	1.266,33	18,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	137.070,70
Totale		**137.070,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Carini Spartaco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Casarini Giacomo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ciufoli Alessio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	56,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Panciroli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Progetto

2021_PG_545302 MS verde pubblico e arredo urbano- 1° intervento 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	112.929,30	112.929,30	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	06/08/2021	05/09/2021
			Effettivo	06/08/2021	01/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	05/09/2021	06/09/2021
			Effettivo	02/09/2021	15/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	13/12/2021	14/12/2021
			Effettivo	16/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	112.929,30
Totale		**112.929,30**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2021_PG_545401 MS sicurezza urbana 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

2021_PG_547501 Manutenzione straordinaria centro Storico 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	23/12/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	02/02/2022	02/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	19/03/2022	07/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	174.000,00
Totale		**174.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2021_PG_547502 MS Centro Storico 2021 - Acciottolato Piazza Fontanesi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/10/2021	16/11/2021
			Effettivo	12/10/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	15/01/2022	16/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	24/04/2022	25/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	26.000,00
Totale		**26.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2021_PG_547901 Manutenzione Straordinaria quartieri 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	30/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	20/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/12/2021	31/12/2021
			Effettivo	21/10/2021	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/12/2022	30/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2021_PG_548101 Interventi città senza barriere 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Città senza barriere
Azione Servizi e strutture senza ostacoli

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	30/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	29/12/2022	30/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2021_PG_54SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_54SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_54SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_54SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %

Progetto

A_21001 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 3° lotto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/02/2022	01/03/2022
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/03/2022	30/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/05/2022	31/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	31/05/2022	01/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/10/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	31/10/2022	30/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 09	Contributo ministeriale per in terventi manutenzione straordi naria programmata ponti “Area Nord” - 3° lotto (L.145/2018) (vegg cap U 40000/30)	100.000,00	
Cap. 40000 Art. 30	Interventi di manutenzione str aordinaria programmata ponti “ Area Nord” - 3° lotto (fin. mi nisteriale L:145/2018) vegg ca p E 9816/9		100.000,00
Totale		**100.000,00**	**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

A_35801 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Piani e progetti per la mobilità sostenibile

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	02/05/2021	31/05/2021
			Effettivo	02/05/2021	24/05/2021
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	01/09/2021	31/10/2021
			Effettivo	25/05/2021	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/03/2022	30/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/05/2022	31/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	01/06/2022	02/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	29/09/2023	30/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/10/2023	01/01/2024
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Ganapini Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	2,50 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Q_91201 Realizzazione di portabiciclette e bicibox

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40198 Art. 03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

R_90101 Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi

Descrizione

Il progetto si propone di realizzare il collegamento stradale tra via F.lli Bandiera e la nuova strada che è stata realizzata all'interno dell'urbanizzazione del Parco Ottavi, strada che corre parallela alla ferrovia regionale RE - San Polo e che attualmente è chiusa al traffico poiché interrotta sul limite della nuova urbanizzazione, cioè a circa 100 mt da via F.lli Bandiera.

Il completamento del suddetto asse stradale, che collegherà via F.lli Bandiera con via Chopin, permetterà di sgravare via F.lli Bandiera da una quota parte del traffico di attraversamento.

E' prevista la realizzazione di circa 100 mt di strada e una nuova intersezione a rotatoria di 45 mt di diametro esterno in corrispondenza della nuova strada su via F.lli Bandiera.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	15/11/2021	15/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	15/03/2022	14/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	14/04/2023	18/06/2023
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	18/06/2023	16/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	16/09/2023	15/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	15/12/2023	16/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	11/06/2024	12/06/2024
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	12/06/2024	10/09/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40008 Art. 11	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA (fin. a mutuo)	50.000,00
Cap. 50008 Art. 01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA	350.000,00
Totale		**400.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

R_90301 Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Definitiva	Previsto	25/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/12/2021	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/03/2022	30/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/05/2022	29/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	24/01/2023	25/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	24/06/2023	25/06/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	25/06/2023	23/09/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)	300.000,00
Totale		**300.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

R_95401 Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	139.582,84	139.582,84	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Esecuzione lavori imprevisti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:	VERIFICARE SE VA BENE, IN RELAZIONE ALLE SOMME DA SPENDERE				

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40197 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	17.227,72
Cap. 40197 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6032997 -	122.355,12
Totale		**139.582,84**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Progetto

S_05801 Piste ciclopedonali: connessioni rurali Marmirolo-Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	42.079,76	42.079,76	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	24/05/2022	24/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	24/05/2023	24/05/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40196 Art. 12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)	42.079,76
Totale		**42.079,76**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

T_08001 Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Gorizia - via Wagner

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.812,86	25.812,86	18.343,66	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	04/02/2021	05/02/2021
			Effettivo	03/03/2020	20/06/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	05/02/2021	06/05/2021
			Effettivo	19/09/2020	16/07/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER	25.812,86
Totale		**25.812,86**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	78,00 %

Progetto

T_08501 MS dei laghi di Parco Ottavi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	674,00	674,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI	674,00
Totale		**674,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

T_08701 Interventi di riqualificazione quartieri

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione Rigenerazione e progetti urbani

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	136.316,55	136.316,55	56.160,95	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
9		Esecuzione lavori affidamenti secondari	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40178 Art. 01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	136.316,55
Totale		**136.316,55**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Fornaciari Angelo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

T_09701 Sistema sicurezza telecamere 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale
Azione Infrastrutture digitali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	29.521,52	29.521,52	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_971_1 **Aumentare la sicurezza stradale e controllo del territorio, attraverso l'installazione di sistemi lettura targhe, videosorveglianza e di totem multifunzione connessi in rete**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
10	2021_OB_971_1	attività di coordinamento per la realizzazione del sistema di connettività	Previsto	01/01/2021	30/03/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
11	2021_OB_971_1	realizzazioni impianti periferici	Previsto	01/01/2021	30/09/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	29.521,52
Totale		**29.521,52**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

T_09702 Sistema sicurezza telecamere 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza
Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.440,86	4.440,86	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_972_1 **Aumentare la sicurezza stradale e controllo del territorio, attraverso l'installazione di sistemi lettura targhe, videosorveglianza e di totem multifunzione connessi in rete**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7	2021_OB_972_1	attività di coordinamento per la realizzazione del sistema di connettività	Previsto	01/01/2021	30/03/2021
			Effettivo		
Nota:					
8	2021_OB_972_1	realizzazioni impianti periferici	Previsto	01/01/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40303 Art. 03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)	4.440,86
Totale		**4.440,86**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	DIRIGENTE	7,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

U_02601 MS infrastrutture 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.627,96	11.627,96	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	23/10/2020	31/01/2021
			Effettivo	01/03/2019	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	31/01/2021	01/02/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2022	31/01/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	11.627,96
Totale		**11.627,96**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

U_11901 Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	797.043,41	6.372,76	0,00	0,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/08/2021	31/10/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	03/03/2022	02/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	03/06/2022	02/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	03/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2024	31/01/2024
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/02/2024	30/07/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE	97.043,41
Cap. 40006 Art. 74	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento MUTUO	700.000,00
Totale		**797.043,41**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Progetto

U_14201 Manutenzione Straordinaria dissuasori mobili 2019 (Pilomat centro storico)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.072,51	2.072,51	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori imprevisti e conclusione intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.072,51
Totale		**2.072,51**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,20 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

U_14301 MS torrette a scomparsa 2019 - varie piazze di RE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.688,20	1.688,20	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori imprevisti e conclusione dell'intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	1.688,20
Totale		**1.688,20**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %

Progetto

U_15302 **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	31.508,27	31.508,27	9.289,73	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	29/04/2021	30/04/2021
			Effettivo	21/12/2019	24/01/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	16/07/2022	17/07/2022
			Effettivo	25/01/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40014 Art. 00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	31.508,27
Totale		**31.508,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

U_16201 MS infrastrutture 2019 - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	85,75	85,75	36,60	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Chiusura contabile intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	85,75
Totale		**85,75**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
Totti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Progetto

U_96901 MS Segnaletica verticale per PNSS 2019 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico

Descrizione: Progetto per installazione di segnaletica di varia natura relativa ALLA QUALITA' DELL'ARIA E ALLA MOBILITA' A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	90.000,00	90.000,00	78.480,09	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Esecuzione lavori	Previsto	04/01/2021	04/04/2021
			Effettivo	24/09/2020	30/09/2020
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/04/2021	04/06/2021
			Effettivo	28/02/2021	30/03/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40185 Art. 02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	90.000,00
Totale		**90.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_02601 Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	304.837,13	304.837,13	227.138,07	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Esecuzione Lavori (zona EST)	Previsto	16/07/2020	31/12/2021
			Effettivo	20/10/2020	
Nota:					
7		Esecuzione lavori (zona NORD)	Previsto	16/07/2020	31/12/2021
			Effettivo	20/10/2020	
Nota:					
8		Esecuzione lavori (zona SUD)	Previsto	16/07/2020	31/12/2021
			Effettivo	20/10/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	304.837,13
Totale		**304.837,13**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_19501 Realizzazione rotatoria via Comparoni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Definitiva	Previsto	02/10/2021	31/12/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/12/2021	31/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/03/2022	30/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	30/05/2022	29/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	24/01/2023	25/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	25/05/2023	26/05/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/05/2023	24/08/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %

Progetto

V_19801 Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	20/06/2021	18/10/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	18/10/2022	16/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	16/01/2023	17/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	15/07/2023	16/07/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	13/11/2023	14/11/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	14/11/2023	14/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mutuo)	400.000,00
Cap. 50003 Art. 39	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS (fi n. mutuo) NON PROGRAMMABILE	100.000,00
Totale		**500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Merigo Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

V_20101 Realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel territorio comunale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Preliminare	Previsto	31/03/2020	31/03/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Progettazione Definitiva	Previsto	31/03/2021	27/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Progettazione Esecutiva	Previsto	27/09/2021	26/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Aggiudicazione lavori	Previsto	26/12/2021	24/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Stipula contratto	Previsto	24/02/2022	25/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Inizio lavori	Previsto	21/10/2022	22/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Esecuzione lavori	Previsto	20/01/2023	21/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
9		Collaudo e presa in carico	Previsto	21/01/2023	21/04/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09725 Art. 00	Contributo regionale per inter venti di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di p assaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale nel terr	750.000,00	
Cap. 40003 Art. 34	Interventi di viabilità altern ativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla l inea ferroviaria regionale nel territorio comunale (fin. con		750.000,00
Totale		**750.000,00**	**750.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_20601 Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	450.000,00	450.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	04/06/2021	03/08/2021
			Effettivo	28/05/2021	28/07/2021
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	04/08/2021	05/08/2021
			Effettivo	28/07/2021	28/07/2021
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/06/2022	02/06/2022
			Effettivo	01/06/2022	02/06/2022
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/11/2022	30/11/2022
			Effettivo	29/11/2022	30/11/2022
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/11/2022	30/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40039 Art. 01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)	50.000,00
Cap. 40039 Art. 02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785	400.000,00
Totale		**450.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_20701 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/01/2022	30/04/2022
			Effettivo	01/11/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/07/2022	14/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	28/10/2022	29/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	30/10/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	15/03/2023	16/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	16/03/2023	15/04/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 06	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza del ponte di via Pinotti (L. 145/2018) (vegg cap U 40039/5)	140.000,00	
Cap. 40039 Art. 05	Intervento di consolidamento P onte via Pinotti su tangenzial e (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E 9816/6		140.000,00
Totale		**140.000,00**	**140.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

V_20801 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 1° lotto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	13/02/2022	28/02/2022
			Effettivo	01/10/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	26/04/2022	25/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	25/06/2022	26/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	25/07/2022	26/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	09/12/2022	10/12/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	10/12/2022	09/01/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 07	Contributo ministeriale per in terventi manutenzione straordi naria programmata ponti “Area Nord” - 1° lotto (L.145/2018) (vegg cap U 40000/28)	225.000,00	
Cap. 40000 Art. 28	Interventi di manutenzione str aordinaria programmata ponti “ Area Nord” - 1° lotto (fin. mi nisteriale L:145/2018) vegg ca p E 9816/7		225.000,00
Totale		**225.000,00**	**225.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

Progetto

V_21801 MS velostazione di via Cecati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	70.691,68	70.691,68	41.455,60	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/01/2021	15/01/2021
			Effettivo	13/10/2020	11/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40054 Art. 03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)	70.691,68
Totale		**70.691,68**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

V_22001 Realizzazione di ponti ciclabili nell’ambito del progetto “Connessioni 1”

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	209.816,80	29.816,80	0,00	14,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	01/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/10/2021	31/10/2021
			Effettivo	02/04/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	31/12/2021	01/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	20/01/2022	21/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	07/10/2023	08/10/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	09/10/2023	08/11/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	29.816,80
Cap. 40006 Art. 76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1" (quo ta fin. a mutuo)	180.000,00
Totale		**209.816,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

V_22201 **Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/06/2021	01/06/2022
			Effettivo	01/06/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/10/2022	01/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/03/2023	01/03/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 10	Intervento per la riqualificaz ione nell'area degli Orti di S anta Chiara - Spazio Gerra	70.000,00
Totale		**70.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

V_22601 Barriere Ponte via Asseverati

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	05/02/2022
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	06/02/2022	06/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/12/2022	08/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 01	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza del ponte di via Asseverati (L.145/2018) (vegg cap U 40000 /26)	30.000,00	
Cap. 40000 Art. 26	Riqualificazione barriere pont e via Asseverati (fin. ministe riale L.145/2018) Vegg. cap E/ 9816/1		30.000,00
Totale		**30.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

V_22701 Barriere Ponte via Marx

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	08/03/2022
			Effettivo	31/03/2020	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/03/2022	09/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/12/2022	08/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 02	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza del Ponte via Marx (L.145/201 8) (vegg cap U 40000/27)	30.000,00	
Cap. 40000 Art. 27	Riqualificazione barriere pont e via Marx (fin. ministeriale L.145/2018) Vegg. cap E 9816/2		30.000,00
Totale		**30.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_22801 Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.210,62	16.210,62	2.440,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/01/2021	02/01/2021
			Effettivo	02/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l’utenza debol e (fin. mezzi propri)	16.210,62
Totale		**16.210,62**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22802 Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona CENTRO STORICO

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.387,36	8.387,36	8.379,62	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l’utenza debol e (fin. mezzi propri)	8.387,36
Totale		**8.387,36**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Progetto

V_22803 Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	96.188,09	96.188,09	91.871,84	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2021	30/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l’utenza debol e (fin. mezzi propri)	96.188,09
Totale		**96.188,09**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_22804 Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona OVEST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	26.799,43	26.799,43	26.737,56	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l’utenza debol e (fin. mezzi propri)	26.799,43
Totale		**26.799,43**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Lombardini Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22806 Programma di sicurezza urbana per l’utenza debole (Piano Marciapiedi) - Zona EST

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	16.318,93	16.318,93	11.093,58	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	18/08/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l’utenza debol e (fin. mezzi propri)	16.318,93
Totale		**16.318,93**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bianco Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

V_22901 Piano ciclabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.165,40	11.165,40	4.512,88	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	12/09/2021	12/09/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	11.165,40
Totale		**11.165,40**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	11,00 %

Progetto

V_22902 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - ZONA CENTRO STORICO**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	23.013,29	21.652,48	0,00	94,1 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	23.013,29	23.013,29	14.907,78	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B	23.013,29	
Cap. 40006 Art. 81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI		23.013,29
Totale		**23.013,29**	**23.013,29**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_22903 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona SUD**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.310,64	1.632,72	0,00	49,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	17.308,03	17.308,03	16.713,72	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	08/09/2020	14/07/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B	3.310,64	
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)		13.997,39
Cap. 40006 Art. 81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI		3.310,64
Totale		**3.310,64**	**17.308,03**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_22904 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - Zona EST**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	27.739,70	30.778,42	0,00	111,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	34.980,42	34.980,42	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2021	30/01/2021
			Effettivo	08/09/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09786 Art. 08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B	27.739,70	
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)		7.240,72
Cap. 40006 Art. 81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI		27.739,70
Totale		**27.739,70**	**34.980,42**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_22905 **Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2020	03/01/2021
			Effettivo	04/12/2020	29/04/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/01/2021	19/11/2021
			Effettivo	30/04/2021	09/06/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	25/02/2022	06/06/2022
			Effettivo	10/06/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_26001 **Lavori di completamento pista ciclopedonale in località Codemondo S.P. 28 via Teggi intersezione via antica**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Esecuzione lavori	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	9.500,00
Totale		**9.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_27201 Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	275.384,42	275.384,42	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	275.384,42	275.384,42	3.655,14	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	26/09/2020	24/05/2021
			Effettivo	16/09/2021	21/05/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	14/08/2021	12/12/2021
			Effettivo	04/08/2021	01/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	09/11/2022	09/11/2022
			Effettivo	02/08/2021	19/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09889 Art. 03	FINANZ. REGIONALE (Decreto Pre sid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTI NO SPONDALE IN DESTRA IDRAULIC A TORRENTE CROSTOLO) vegg. CA	275.384,42	
Cap. 40187 Art. 01	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO S PONDALE IN DESTRA IDRAULICA DE L TORRENTE CROSTOLO (finanz.De creto Presid.RER n. 135 del 02 /07/2020) vegg. CAP. E.9889/3		275.384,42
Totale		**275.384,42**	**275.384,42**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Borgatti Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,20 %

Progetto

V_27301 **Fornitura e posa di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	17.993,87	17.993,87	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	19/02/2021	20/02/2021
			Effettivo	01/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	17.993,87
Totale		**17.993,87**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

V_27401 **Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale “Connessioni Sostenibili” in relazione al progetto “Costellazione Turri” con ampliamento e implementazione in zona stazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	36.380,00	36.380,00	34.650,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	21/02/2021	22/02/2021
			Effettivo	11/11/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	36.380,00
Totale		**36.380,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_28301 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	220.314,00	220.314,00	24.845,70	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2020	30/07/2021
			Effettivo	01/12/2020	22/12/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/07/2021	28/11/2021
			Effettivo	23/12/2020	22/12/2020
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	28/11/2021	29/11/2021
			Effettivo	23/12/2020	22/12/2020
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	18/12/2021	19/12/2021
			Effettivo	23/12/2020	07/01/2020
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	21/09/2022	22/09/2022
			Effettivo	08/01/2020	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	23/09/2022	06/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40014 Art. 03	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	125.314,00
Cap. 40014 Art. 04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	95.000,00
Totale		**220.314,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mordacci Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Santangelo Giampaolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %

Progetto

V_28401 **Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/02/2021	01/03/2021
			Effettivo	28/11/2020	24/12/2020
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	25/01/2022	05/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	05/05/2022	06/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	07/05/2022	08/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	04/08/2022	05/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	05/08/2022	04/09/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40039 Art. 04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro	180.000,00
Totale		**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bellelli Furio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

V_28601 Potenziamento infrastrutture e reti videosorveglianza, OCR/lettura targhe

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza
Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	122.000,00	122.000,00	15.063,95	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/04/2021	09/04/2021
			Effettivo	09/03/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O .C.R. PER LETTURA TARGHE E WI FI	122.000,00
Totale		**122.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %

Progetto

V_28801 **Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	60.000,00	60.000,00	39.406,59	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/12/2020	09/01/2021
			Effettivo	10/12/2020	23/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	09/01/2021	10/01/2021
			Effettivo	24/12/2020	11/01/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	18/04/2021	19/04/2021
			Effettivo	12/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	60.000,00
Totale		**60.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

Z_11801 Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/03/2021	31/03/2021
			Effettivo	27/03/2020	13/07/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	14/07/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/03/2022	01/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/03/2022	01/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	01/03/2022	27/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/10/2022	25/01/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	1.000.000,00
Totale		**1.000.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

Z_20301 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Città verde e resiliente
Azione	Cura e potenziamento del verde

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/10/2021	31/12/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	31/12/2021	01/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/03/2022	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	30/04/2022	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/01/2023	30/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/01/2023	30/04/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40195 Art. 11	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POP OLO (fin mezzi propri)	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Progetto

Z_20501 **Opere di mitigazione, riqualificazione e moderazione stradale, efficientamento energetico e messa in sicurezza accessibilità scuole e forestazione urbana Gavassa APEA (FORSU)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/04/2021	01/08/2021
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Inizio lavori	Previsto	28/05/2022	29/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Esecuzione lavori	Previsto	26/10/2022	27/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09723 Art. 03	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE AREA DI GAVASSA (IREN) (vegg. CAP U 40213)	1.067.500,00	
Cap. 40213 Art. 00	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO REALIZZATE DA IREN NELL'AMBITO DELL'APEA GAVASSA (VEGG CAP E 9723/3)		1.067.500,00
Totale		**1.067.500,00**	**1.067.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Progetto

Z_20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	04/12/2021	11/03/2022
			Effettivo	27/03/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	25/04/2022	25/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	25/07/2022	09/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	10/09/2022	11/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	08/02/2023	09/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	09/02/2023	11/03/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09816 Art. 08	Contributo ministeriale per in terventi manutenzione straordi naria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (L.145/2018) (vegg cap U 40000/29)	150.000,00	
Cap. 40000 Art. 29	Interventi di manutenzione str aordinaria programmata ponti “ Area Nord” - 2° lotto (fin. mi nisteriale L:145/2018) vegg ca p E 9816/8		150.000,00
Totale		**150.000,00**	**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	1,00 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_21101 Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Cura della città pubblica

Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	400.000,00	6.227,27	0,00	1,6 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	01/03/2022	01/07/2022
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Preliminare	Previsto	01/07/2022	31/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	31/07/2022	29/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/10/2022	27/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	27/02/2023	28/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	07/03/2023	08/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	02/11/2023	03/11/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	04/11/2023	04/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40160 Art. 03	CIMITERO SUBURBANO DI COVIOLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (qu ota fin mezzi propri)	100.000,00
Cap. 50160 Art. 05	CIMITERO SUBURBANO DI COVIOLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (qu ota fin mutuo) NON PROGRAMMABI LE	300.000,00
Totale		**400.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Pivetti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_23401 Lavori per sistemazione viabilità in via Bismantova

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 23	Interventi per sistemazione vi abilità in via Bismantova(fin. mezzi propri)	40.000,00
Totale		**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Progetto

Z_26101 **MS Segnaletica verticale per PNSS 2021 e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40180 Art. 35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	50.000,00
Cap. 40185 Art. 02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	50.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cattani Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Cornia Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Nardini Elisia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Poli Celso	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_26401 Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Cura e potenziamento del verde

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40191 Art. 15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	2,50 %

Progetto

Z_26601 Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	30/09/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/09/2021	30/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	30/09/2021	28/05/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	33.000,00
Totale		**33.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_26602 Piano marciapiedi 2021 - MS via Emilia all'Angelo e via f.lli Cervi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	14/07/2021	13/08/2021
			Effettivo	14/07/2021	19/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	13/08/2021	14/08/2021
			Effettivo	20/07/2021	02/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	20/11/2021	21/11/2021
			Effettivo	03/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	90.000,00
Totale		**90.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

Z_26603 Piano marciapiedi 2021 - MS via Melato e via Puccini 2°tratto SUD

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	77.000,00	77.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/09/2021	02/10/2021
			Effettivo	02/09/2021	09/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	02/10/2021	03/10/2021
			Effettivo	10/09/2021	23/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	09/01/2022	10/01/2022
			Effettivo	24/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	77.000,00
Totale		**77.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

Z_26701 Piano ciclabili

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	15/08/2021
			Effettivo	01/01/2021	01/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	15/08/2021	23/12/2021
			Effettivo	02/07/2021	13/08/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	21/12/2022	22/12/2022
			Effettivo	14/08/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	50.000,00
Cap. 40006 Art. 78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	200.000,00
Totale		**250.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_27501 RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	02/01/2021	02/04/2021
			Effettivo	23/10/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	02/04/2021	01/06/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/06/2021	31/07/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	31/07/2021	01/08/2021
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	26/01/2022	27/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/01/2022	27/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09791 Art. 01	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	200.000,00	
Cap. 40302 Art. 06	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (fin. min. ambiente) VE GG.CAP. E 9791/1		200.000,00
Totale		**200.000,00**	**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cavazzoni Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Degl'Incerti Tocci Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

Z_29201 **Rilevato stradale via Inghilterra: rimozione materiali franati, consolidamento scarpata con opere di sostegno, sistemazione del tratto stradale compreso fondazione**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	35.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	76.522,02	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	25/01/2021	24/02/2021
			Effettivo	25/01/2021	17/03/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/02/2021	25/02/2021
			Effettivo	18/03/2021	21/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	03/06/2021	04/06/2021
			Effettivo	22/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09889 Art. 05	FINANZ. REGIONALE (dcreto pres .le a danni eventi meterorolo gici dicembre 2020)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOMMA UR GENZA RAMPA VIA INGHILTERRA (a	100.000,00	
Cap. 40000 Art. 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP		
Cap. 40000 Art. 37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som		100.000,00
Totale		**100.000,00**	**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

Z_30701 Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Aree pubbliche fruibili e sicure

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	05/05/2021	21/11/2021
			Effettivo	05/05/2021	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	09/02/2022	10/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	30/04/2022	09/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	09/07/2022	10/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	31/07/2022	31/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	31/07/2022	28/12/2022
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	29/12/2022	29/03/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)	70.000,00
Cap. 50002 Art. 28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE	200.000,00
Totale		**270.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_30901 MS viabilità principale ponti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	29/06/2021	16/11/2021
			Effettivo	02/04/2021	01/07/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	17/11/2021	17/12/2021
			Effettivo	02/07/2021	30/08/2021
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	17/12/2021	18/12/2021
			Effettivo	31/08/2021	30/08/2021
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	18/12/2021	19/12/2021
			Effettivo	31/08/2021	13/08/2021
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	18/03/2022	19/03/2022
			Effettivo	14/08/2021	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	20/03/2022	19/04/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	150.000,00
Cap. 40000 Art. 36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	350.000,00
Totale		**500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_31001 Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	04/09/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	05/09/2021	04/03/2022
			Effettivo	02/04/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	05/03/2022	01/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	01/09/2022	02/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	02/09/2022	03/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2023	01/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	02/02/2023	04/03/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40039 Art. 06	Intervento urgente Ponte via d el Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)	450.000,00
Totale		**450.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	2,50 %

Progetto

Z_31101 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/12/2021	30/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/07/2022	30/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/08/2022	31/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	30/10/2022	31/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	29/10/2023	30/10/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/10/2023	29/01/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40039 Art. 07	Realizzazione nuova passerella del Gattaglio (quota fin. mu tuo)	100.000,00
Cap. 40039 Art. 08	Realizzazione nuova passerella del Gattaglio (quota fin. mez zi propri)	50.000,00
Cap. 50039 Art. 07	Realizzazione nuova passerella del Gattaglio (quota fin. m utuo) NON PROGRAMMABILE	800.000,00
Totale		**950.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Di Sano Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,80 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	2,50 %

Progetto

Z_31201 Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D’Arezzo

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo	02/04/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/01/2022	02/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	02/03/2022	03/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	22/03/2022	23/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/12/2022	31/12/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/01/2023	31/01/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40003 Art. 40	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo)	100.000,00
Cap. 50003 Art. 40	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo) N ON PROGRAMMABILE	250.000,00
Totale		**350.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Luppi Gloria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %

Progetto

Z_31301 MS ciclovie 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/05/2021	28/10/2021
			Effettivo	02/04/2021	26/02/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	29/10/2021	09/04/2022
			Effettivo	27/02/2021	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	09/04/2022	08/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	09/06/2022	10/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	07/04/2023	08/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	09/04/2023	08/06/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	500.000,00
Totale		**500.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_31401 Greenway Pratofontana - ripristino percorribilità e messa in sicurezza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Mobilità
Azione	Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/05/2021	31/08/2021
			Effettivo	02/04/2021	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	01/09/2021	30/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	30/12/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	01/02/2022	02/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	30/05/2022	31/05/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/06/2022	01/07/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40006 Art. 89	Greenway Pratofontana - ripris tino percorribilità e messa in sicurezza (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/89	150.000,00
Totale		**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Paradisi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_33501 Realizzazione di interventi di Arte Pubblica

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Cultura come bene comune e accessibile

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/09/2021	25/07/2022
			Effettivo	30/09/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	04/08/2022	04/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	04/08/2022	22/01/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 07	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica (fin fondi prop ri)	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_33801 Manutenzione pertinenze Monumento dei Concordi e spostamento Statue Boiardo e Ariosto

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Cultura come bene comune e accessibile

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	03/01/2022	04/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/06/2022	03/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	03/06/2022	01/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40135 Art. 06	Restauro monumento dei concord i e Statue Boiardo e Ariosto (fin. mezzi propri)	15.000,00
Totale		**15.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

Z_33901 **Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Cultura, saperi e idee
Azione Cultura come bene comune e accessibile

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/02/2022	26/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	25/06/2022	25/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	23/10/2022	23/10/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 30	Strada della cultura - riquali ficazione via Secchi, via Dant e e via Eritrea (fin. mezzi pr opri)	30.000,00
Totale		**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Venturelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

Z_34001 **Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazione P.zza Martiri 7 luglio lato adiacente a isolato S. Rocco**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Cura della città pubblica
Azione	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40002 Art. 29	Lavori di manutenzione straord inaria su pavimentazione P.zza Martiri 7 luglio lato adiacen te a isolato S. Rocco (fin a m ezzi propri)	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

Z_34101 MS pilomat

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	01/09/2021	01/10/2021
			Effettivo	02/02/2021	09/09/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/10/2021	02/10/2021
			Effettivo	10/09/2021	20/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/01/2022	09/01/2022
			Effettivo	21/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leuratti William	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,90 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

Z_34301 MS viabilità rurale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	03/08/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/07/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	03/08/2021	04/08/2021
			Effettivo	02/07/2021	13/09/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	02/08/2022	03/08/2022
			Effettivo	14/09/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Mastrangelo Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

Z_34401 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	210.000,00	210.000,00	105.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	210.000,00	210.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	18/06/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	07/04/2021	08/04/2021
			Effettivo	19/06/2021	27/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/07/2021	16/07/2021
			Effettivo	28/07/2021	24/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09086 Art. 01	TRASF.MIN.INTERNO PER INTERVEN TI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI CO E SVILUPPO TERRITORIALE SOS TENBILE 2021 (vegg cap U 40181 /7)	210.000,00	
Cap. 40181 Art. 07	Lavori di efficientamento ener getico per l'illuminazione pub blica (fin ministeriale L.160/ 2020) vegg cap E 9086/1		210.000,00
Totale		**210.000,00**	**210.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

Z_34402 **Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole: acquisizione e efficientamento energetico**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	210.000,00	210.000,00	105.000,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	210.000,00	210.000,00	28.069,68	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	25/05/2021	24/06/2021
			Effettivo	25/05/2021	29/06/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/06/2021	25/06/2021
			Effettivo	30/06/2021	29/07/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	01/10/2021	02/10/2021
			Effettivo	30/07/2021	26/11/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09086 Art. 02	quota integrativa dei Contribu ti piccoli investimenti legge di bilancio 2020- quota 2021 (decreto 11/11/2020) PER INTERV ENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE	210.000,00	
Cap. 40181 Art. 08	"Interventi su impianti di pub blica illuminazione ex Enel So le: acquisizione e efficientam ento energetico" (fin quota in tegrativa dei Contributi picco		210.000,00
Totale		**210.000,00**	**210.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Giuseppe	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %

Progetto

Z_34601 Barriere antirumore in via Inghilterra

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/03/2021	01/09/2021
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	01/09/2021	02/09/2021
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/08/2022	01/09/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40000 Art. 33	Interventi su barriere di via Inghilterra (fin a mutuo)	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Leurini Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

Z_35401 Soluzioni progettuali per Laboratorio di educazione ambientale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Conferimento incarico per individuazione soluzioni progettuali di realizzazione laboratorio educazione ambientale	Previsto	01/08/2020	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40103 Art. 35	Intervento presso Mauriziano p er realizzazione laboratorio e ducazione ambientale (quota fi n mezzi propri, per intervento realizzato in Project financi	55.000,00
Totale		**55.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,50 %

Progetto

Z_36001 **Realizzazione opere fuori comparto PUA 6 riq.I Parco industriale Mancasale (pista ciclabile e alberatura v. Coenzo, riqualificazione rotatoria v. Gramsci/Bovio, rifacimento manto stradale V. Lama fino ad intersezione con V. Moro)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico	Uso del territorio e trasformazione urbana
Azione	Rigenerazione e progetti urbani

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_360_1 **Stipula della convenzione con il soggetto attuatore delle opere**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_360_1_1	Stipula delle convenzione entro	31/05/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09723 Art. 04	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE di URBANIZZAZIONE NELL'AM BITO CONVENZIONI URBANISTICHE; opere di urbanizzazione fuori	384.920,71	
Cap. 40009 Art. 04	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE; oper di urbanizzazione fuori c omparto di riqualificazione vi		384.920,71
Totale		**384.920,71**	**384.920,71**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

Z_37401 **MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	24/09/2021	24/10/2021
			Effettivo	24/09/2021	25/10/2021
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	24/10/2021	25/10/2021
			Effettivo	26/10/2021	
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	31/01/2022	01/02/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40813 Art. 05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

57 - SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente responsabile: Zilioli David

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Sanità e Welfare	Housing sociale	M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	4.419,29	0,02 %
			Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	522.970,78	2,36 %
			S_06101	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1	35.610,71	0,16 %
			S_06102	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2	8.660,18	0,04 %
			V_28001	L.C.C. - Causa su cantiere Compagnoni	1.610.475,02	7,27 %
				Totale Azione	**2.182.135,98**	**9,85 %**
				Totale Obiettivo	**2.182.135,98**	**49,30 %**
				Totale Indirizzo	**2.182.135,98**	**49,30 %**
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Aree pubbliche fruibili e sicure	U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio	14.318,58	0,06 %
			V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	20.000,00	0,09 %
				Totale Azione	**34.318,58**	**0,15 %**
				Totale Obiettivo	**34.318,58**	**0,63 %**
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2021_PD_5317	Presidio alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno		
			2021_PD_5732	Attività amministrative del servizio		
			2021_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	48.901,54	0,22 %
			2021_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	5.100,00	0,02 %
			H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	3.242.118,22	14,63 %

CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	5.000.000,00	22,56 %
			S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	43.995,27	0,20 %
			U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	628.403,61	2,84 %
			V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	145.476,15	0,66 %
			V_25702	Realizzazione delle opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte di S. Donnino/Corticella e la viabilità esistente - II stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	335.000,00	1,51 %
			V_28201	Trasferimento contributo da RFI (accordo per realizzazione parcheggi per sosta a rotazione destinati a pubblica fruizione e relative infrastrutture urbanizzazione – Area Nord - Stazione AV Mediopadana)	3.429.000,00	15,47 %
			Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana	800.000,00	3,61 %
			Z_32501	Lavori di realizzazione sottopasso linea ferroviaria FER Reggio Emilia-Guastalla e raccordo con viabilità esistente e in progetto, nel contesto del Nuovo Polo intermodale presso la stazione AV Mediopadana	2.145.000,00	9,68 %
				Totale Azione	**15.822.994,79**	**71,39 %**
				Totale Obiettivo	**15.822.994,79**	**20,39 %**
				Totale Indirizzo	**15.857.313,37**	**21,02 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	1.791,60	0,01 %
			2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	540,00	0,00 %
			2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	35.120,00	0,16 %
			2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne	615,72	0,00 %
			2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio	25.000,00	0,11 %

CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2020_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 2° stralcio	5.368,00	0,02 %
			2021_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	40.000,00	0,18 %
			2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021	50.000,00	0,23 %
			2021_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	144.613,50	0,65 %
			O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	2.537,60	0,01 %
			O_83803	Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana	8.830,70	0,04 %
			O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	2.515.740,48	11,35 %
			O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	200.000,00	0,90 %
			S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	35.548,83	0,16 %
			S_01302	Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari	28.981,18	0,13 %
			Z_17501	Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	850.000,00	3,84 %
				Totale Azione	**3.944.687,61**	**17,80 %**
				Totale Obiettivo	**3.944.687,61**	**28,81 %**
				Totale Indirizzo	**3.944.687,61**	**28,81 %**
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Giovani, creatività e Università	Nuove opportunità per le giovani generazioni	2021_PG_5350	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE MARCHI NELL'AMBITO DEL PRU SAN LAZZARO - SECONDO STRALCIO		
			2021_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)	180.000,00	0,81 %
				Totale Azione	**180.000,00**	**0,81 %**
				Totale Obiettivo	**180.000,00**	**0,87 %**
				Totale Indirizzo	**180.000,00**	**0,87 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_5702	Sviluppo e monitoraggio opere pubbliche		
			2021_PD_57PA	Anticorruzione		
			2021_PD_57PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_57SW	Smart working		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali	2021_PD_57PR	Privacy		
				Totale Azione		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tutela dei dati personali		**Totale Obiettivo**		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	**22.164.136,96**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_5317 Presidio alla progettazione e realizzazione della Tangenziale di Bagno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5317_1 **Fornire supporto alle fasi di gestione del progetto della tangenziale di Bagno.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5317_1_1	n. stakeholder supportati	6	6
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5317_1	Assistenza ai proprietari per osservazioni in merito alla procedura di esproprio	Previsto	01/01/2021	30/07/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/07/2021
Nota:					
2	2021_OB_5317_1	Partecipazione alla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_5702 Sviluppo e monitoraggio opere pubbliche

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5702_1 **Adempimento del Monitoraggio Opere Pubbliche ai sensi del d.lgs. 229/2011 e della Legge 190/2012**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5702_1_1	% di rendicontazione superiore a	80	96,15
	Nota:		
M_5702_1_2	% inserimento atti in materia di opere pubbliche nel gestionale PBM, ai fini della rendicontazione MOP e dell'assolvimento L.190/2012	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5702_2 **Monitorare i cronoprogramma delle opere pubbliche nel gestionale PBM, al fine di poter fornire agli organi di vertice informazioni attendibili sulle previsioni e sullo stato di avanzamento delle stesse.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5702_2_1	% cronoprogrammi monitorati e aggiornati	100	100
	Nota: calcolo indicatore: n. crono con fasi scadute/n. crono totali dato inserito con rilevazione del 28/10/2021		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5702_3 **Attrarre nuove risorse per il finanziamento di opere pubbliche, attraverso la partecipazione a bandi di contributi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5702_3_1	% di partecipazione ai bandi di contributo per opere pubbliche	100	
	Nota: candidature inviate/candidature potenziali		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5702_3_2	% perdita di contributi assegnati	0	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_5707 Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava

Descrizione

Questo prodotto prevede il coordinamento di una serie di progetti trasversali ai vari servizi coinvolti nell'Area Nord (tramite riunioni, sopralluoghi, emissione di pareri e redazione di studi di fattibilità) oltre all'attività di interfaccia con enti quali Anas e RFI.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_5707_1 TUTELA E PROMOZIONE PARCO PROGETTI CALATRAVA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_5707_1_1	Numero pareri emessi su pratiche urbanistiche, edilizie o progetti	2	2
	Nota:		
O_5707_1_2	Tempi di emissione dei pareri (giorni) inferiore a	20	20
	Nota:		
O_5707_1_3	N. Richieste inerenti la gestione dell'immagine dei ponti e della stazione in relazione a spot, pubblicità, set fotografici, iniziative, ecc.	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5707_1	Controllo e supervisione interventi Area Nord	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07159 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG . CAP. E/8477 ==		40.000,00
Cap. 08477 Art. 00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	40.000,00	
Totale		**40.000,00**	**40.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2021_PD_5732 Attività amministrative del servizio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5732_1 **Assicurare massima efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo sia nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) che per attività amm. trasversali interne ed esterne all'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5732_1_1	Tempo (gg) per invio delle richieste per la verifica dei requisiti generali di moralità dall'arrivo - tramite pec - della documentazione da parte dell'OP o del professionista	30	7
	Nota:		
M_5732_1_2	Tempi (gg) per inserimento del provvedimento di autorizzazione del subappalto/cottimo dal ricevimento - tramite pec - della documentazione completa da parte dell'OP	15	7
	Nota:		
M_5732_1_3	Tempi (gg) di conclusione del procedimento di accesso agli atti	30	30
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5732_1	Supporto giuridico e amministrativo ai tecnici nella redazione della parte amministrativa degli elaborati progettuali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5732_1	Predisposizione degli atti - relativo inserimento in procedura (delibere, determine e liquidazioni) - che riguardano l'iter attuativo delle opere pubbliche (progetti, varianti, SAL, collaudi/CRE, subappalti/cottimi...)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_5732_1	Presidio e gestione degli affidamenti di lavori e Servizi di importo inferiore ad euro 40.000 e verifica dei requisiti generali e speciali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_5732_1	Supporto giuridico ed amministrativo per progettazioni complesse con partecipazione di soggetti esterni (FER, RFI, T1, Regione, Ministero…) e redazione dei relativi atti di approvazione (Protocolli d'Intesa, Accordi, Convenzioni…)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_5732_1	Coordinamento dell'attività amministrativa in base alle priorità generate dalla gestione degli appalti e degli obiettivi dati dalla parte politica	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_5732_1	Attività trasversali ai progetti di PEG (redazione e consuntivo PEG, DUP, residui parte "investimenti" e "corrente", programmazione biennale dei servizi, monitoraggio richiesto da RER e Ministero….)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_5732_1	Attività di corrispondenza interna ed esterna all'Ente (invii pec e comunicazioni interne) e gestione dei contributi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_5732_1	Gestione del procedimento di accesso agli atti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	96,00 %
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_57PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_57PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_57PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_57PR Privacy

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.
Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_57PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_57PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	23/09/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57PR_3 **Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_57PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	29/09/2021
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_57PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_57PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2021_PG_5350 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE MARCHI NELL'AMBITO DEL PRU SAN LAZZARO - SECONDO STRALCIO

Descrizione

Intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione del Padiglione Vittorio Marchi sito all'interno dell'area del Ex San Lazzaro.
Il Padiglione è stato oggetto di un primo stralcio con la quale si sono realizzati tramite finanziamento ministeriale e risorse interne dell'Amministrazione 10 appartamenti ad uso studentato, gestiti direttamente da ERGO a seguito della cessione del diritto di superficie. Con il secondo stralcio si prevede di realizzare ulteriori 75 posti letto, suddivisi in differenti tipologie abitative (stanze singole/doppi, mini alloggi ed appartamenti) e di arricchire le dotazioni di area con un auditorium di oltre 200 posti, una palestra, aule studio ed un area ristoro. L'opera verrà realizzata attraverso fondi ministeriali e regionali e con un finanziamento di UNIMORE.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Obiettivo Strategico Giovani, creatività e Università

Azione Nuove opportunità per le giovani generazioni

Obiettivo Prioritario

2021_OB_5350_1 **Supporto tecnico amministrativo ad ER.GO, al fine del rispetto delle tempistiche per l'ottenimento del finanziamento, da parte del M.I.U.R. e della Regione Emilia Romagna**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5350_1	Supporto alla progettazione generale ed architettonica, coordinamento progettazioni specialistiche (strutture impianti meccanici ed elettrici) del progetto esecutivo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5350_1	Presidio del procedimento e coordinamento delle attività tecnico - amministrative tra i vari soggetti coinvolti (Progettisti esterni, referenti ER.GO, UNIMORE...)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_5350_1	Presidio e gestione del procedimento di verifica e validazione del progetto esecutivo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_5350_1	Approvazione del progetto esecutivo in Giunta Comunale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_5350_1	Trasmissione del progetto esecutivo approvato dalla Giunta ad ER.GO	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

Totale

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Zilioli David	Dirigente	5,00 %

Prodotto Prioritario

H_TOR_24301 Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.

Descrizione

L'obiettivo principale che si vuole raggiungere con la realizzazione di questa nuova strada è quello di ridurre il traffico di attraversamento nella frazione di Rivalta, reindirizzandone una quota parte sul sistema tangenziale Sud-Est attraverso una strada esistente, Via Bedeschi/del Buracchione il cui tracciato non passa per il centro della frazione.
Il tracciato progettuale si stacca da Via della repubblica (S.S. n. 63) all'altezza della storica via di Rivaltella e si collega con via Bedeschi prima del serbatoio pensile dell'acquedotto per mezzo di un'intersezione a rotatoria.
La lunghezza della nuova strada è di circa 800 m e la larghezza è di 8 m., corrispondente a quella di una strada tipo E, urbana di quartiere (dimensionata in funzione dei flussi di traffico attesi).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.242.118,22	3.242.118,22	688.104,24	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	28/01/2021	27/07/2021
			Effettivo	22/04/2020	30/12/2020
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/04/2022	26/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	27/08/2022	26/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	27/10/2022	27/10/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	26/01/2029	26/01/2029
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/01/2029	27/07/2029
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40008 Art. 02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)	87.949,03
Cap. 40008 Art. 03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I - QUOTA FINANZIATA CON MUT UO CDP - Pos. n. 6060887 (CA	3.154.169,19
Totale		**3.242.118,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	2,00 %

Prodotto Prioritario

O_83804 Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.515.740,48	2.515.740,48	1.079.228,23	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	13/07/2022	27/08/2022
			Effettivo	30/09/2021	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	27/08/2022	25/11/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZI ATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)	1.628.786,08
Cap. 40011 Art. 07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	886.954,40
Totale		**2.515.740,48**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	26,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	14,00 %

Progetto

2016_PG_547802 MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.791,60	1.791,60	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Liquidazione incentivo	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	1.791,60
Totale		**1.791,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2018_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	540,00	540,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
5		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	540,00
Totale		**540,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2019_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.120,00	35.120,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Inizio lavori	Previsto	15/04/2021	14/06/2021
			Effettivo	15/12/2020	30/04/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	13/10/2022	12/12/2022
			Effettivo	01/05/2021	31/10/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	35.120,00
Totale		**35.120,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2019_PG_547802 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	615,72	615,72	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Liquidazione incentivo	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	615,72
Totale		**615,72**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2020_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	28/03/2022	28/06/2022
			Effettivo	28/07/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	25.000,00
Totale		**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

2020_PG_547802 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 2° stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.368,00	5.368,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Esecuzione lavori	Previsto	22/03/2021	23/03/2021
			Effettivo	08/12/2020	21/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	5.368,00
Totale		**5.368,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

2021_PG_547801 Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	16/09/2021	11/02/2022
			Effettivo	08/03/2021	
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	11/02/2022	12/02/2022
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	13/08/2023	14/08/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	50.000,00
Totale		**50.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

2021_PG_5704 Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)

Descrizione

Il Comune è subentrato a TAV nell'attività di progettazione definitiva del prolungamento della tangenziale Nord di Reggio Emilia, con fondi resi disponibili da TAV stessa. Sono ora in corso le attività di progettazione esecutiva, stesura bando di gara per giungere alla cantierizzazione, il tutto a carico di ANAS come Stazione appaltante.
Il progetto ricomprende tutte le attività di progettazione, coordinamento degli incaricati, presidio e coordinamento dell'iter con i diversi enti coinvolti, nonchè con la città ed interfaccia del Comune con ANAS, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Trasporti ed ogni altro ente eventualmente coinvolto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5704_1 **Presidio e coordinamento sul territorio dell'intervento prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio nei confronti della stazione appaltante ANAS**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5704_1_1	n. attività di comunicazione per aggiornamento avanzamento lavori	3	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5704_1	Attività di supporto ad ANAS e ai cittadini durante la fase esecutiva	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5704_1	Coordinamento e supporto per modifica impianti esistenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32133 Art. 50	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV	48.901,54
Totale		**48.901,54**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

2021_PG_5717 Sviluppo Nodo Mediopadano

Descrizione

L'intervento raggruppa le diverse attività in capo all'Amministrazione connesse allo studio e sviluppo del Nodo Mediopadano, della stazione AV Mediopadana d dello sviluppo del loro intorno.
In particolare tali attività comprendono la gestione degli aspetti contrattuali ed amministrativi dell'incarico per la Direzione Artistica affidato all'architetto Santiago Calatrava, la gestione dei rapporti con i diversi soggetti coinvolti (RFI, Direzione Artistica, Appaltatore, Regione, FER, ACT, SETA, Agenzia della Mobilità, ecc...) e attività di progettazione/sviluppo di interventi di ottimizzazione ed implementazione dei servizi dell'infrastruttura. Tali attività hanno come principali obiettivi la stipula dei seguenti accordi:
1) Accordo per la Valorizzazione della Stazione Mediopadana AV: affrontando i temi connessi ad accessibilità e sosta, gestione, sviluppo di servizi e manutenzione;
2) Accordo per la Valorizzazione del Nodo Mediopadano AV: con l'obiettivo di favorire e permettere lo sviluppo e la realizzazione del Nodo di interscambio tra AV/A1 e di sciogliere una serie di tematiche infrastrutturali ancora aperte nell'intorno (sottopasso multiservizi Via Nobel, razionalizzazione elettrodotti Terna e AV, ecc.)
3) Pre-accordo con i privati interessati e coinvolti, propedeutico all'elaborazione del PRU IP-3 "NODO MEDIOPADANO-AREA NORD"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	144.613,50	49.922,04	31.943,28	34,5 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5717_1 GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DEL NODO MEDIOPADANO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_5717_1_1	N. stakeholder supportati	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5717_1	Supervisione della gestione del Servizio navetta e relativi pagamenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5717_1	Attività di coordinamento con gli stakeholder per il Nodo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32135 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.	54.000,00
Cap. 32136 Art. 50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CO ORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADA NA AV IN RELAZIONE AGLI ACCORD I CON RFI - APPLICAZIONE AVANZ O VINCOLATO	90.613,50
Totale		**144.613,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2021_PG_5731 Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)

Descrizione

L'incarico all'architetto Santiago Calatrava comprendeva tre ponti, la stazione Mediopadana dell'Alta Velocità e la pensilina del nuovo casello Autostradale.
A fronte dei mutamenti societari intervenuti tra enti firmatari gli accordi connessi a tale pensilina e agli impegni in essa assunti dal Comune.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.100,00	5.053,88	5.053,88	99,1 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5731_1 **Revisionare gli accordi in essere con Autostrade per la realizzazione della Pensilina Autostradale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5731_1	Sottoscrizione accordo con RFI, contenente all'art. 6, l'architettura per attuare gli accordi con Autostrade	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_5731_1	Redazione determina di impegno di spesa per pagamento fidejussione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32134 Art. 00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE	5.100,00
Totale		**5.100,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	6,00 %

Progetto

2021_PG_5733 Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Giovani, creatività e Università
Azione Nuove opportunità per le giovani generazioni

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_5733_1 **Monitoraggio della realizzazione delle opere effettuate da ASL presso San Lazzaro**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_5733_1	Supervisione tecnica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'Azienda USL, come da Convenzione sottoscritta con il Comune di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40186 Art. 03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	180.000,00
Totale		**180.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

2021_PG_57SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_57SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_57SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_57SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	2
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

M_77701

Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B

Descrizione

Intervento pubblico di manutenzione straordinaria, finalizzato principalmente alla riqualificazione energetica, adeguamento impiantistico, sistemazioni cortilive su alloggi in parte di proprietà mista pubblico-privata ed in parte vuoti. Comune:Stazione Appaltante. Destinatario di contributo regionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Sanità e Welfare

Azione Housing sociale

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.419,29	4.419,29	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	13/02/2021	29/06/2022
			Effettivo	06/05/2016	19/09/2017
Nota:					
12		Conclusione contabile dell'intervento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	4.419,29
Totale		**4.419,29**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

O_83801 Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana

Descrizione

Trattasi delle opere di urbanizzazione a servizio della stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, di cui l'oggetto principale è rappresentato dalle opere idrauliche di raccolta delle acque meteoriche tanto della stazione, quanto delle aree esterne destinate a parcheggio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.537,60	2.537,60	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Monitoraggio dell'attività di Direzione operativa delle opere idrauliche del professionista	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3		Liquidazione del servizio di direzione operativa (opere idrauliche)	Previsto	01/10/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	2.537,60
Totale		**2.537,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

O_83803 Spese tecniche di progettazione parcheggi Stazione Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.830,70	8.830,70	8.830,69	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_83_2 **Presidio della direzione operativa nell'ambito del progetto relativo alla Stazione Mediopadana**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_83_2	Monitoraggio dell'attività di Direzione operativa degli impianti elettrici del professionista	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_83_2	Liquidazione servizio direzione operativa impianti elettrici	Previsto	01/10/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA	8.830,70
Totale		**8.830,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

O_83805 Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	23.628,79	0,00	11,8 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/11/2020	15/11/2021
			Effettivo	18/01/2019	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	15/11/2021	14/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	14/01/2022	15/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	15/03/2022	16/03/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	10/09/2022	11/09/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	11/09/2022	10/12/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40030 Art. 00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Morosini Enrico	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

Q_93301 **Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C**

Descrizione

A seguito della risoluzione per grave inadempimento (determinazione dirigenziale PG 43694/2014) dei lavori relativi al P.R.U. Compagnoni Fenulli II III IV stralcio (2007_PG_A32001), la Giunta Comunale, con deliberazione ID n. 126/2015, ha approvato lo studio di fattibilità per il completamento del P.R.U., contestualmente al progetto preliminare del lotto relativo alle palazzine 2B e 2C, individuando quest'ultimo come obiettivo prioritario della P.A..
A seguire è stata approvata, con deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 165/2016 - la Convenzione per l'affidamento ad ACER dei Servizi tecnici e del supporto amministrativo, per il completamento delle palazzine.
Con nota - PG n. 55495/2016 - la Regione Emilia Romagna ha rimodulato il contributo destinandone la parte residua ancora da erogare - pari ad euro 1.524.087,97 - al nuovo riappalto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	299.225,07	299.225,07	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	522.970,78	522.970,78	51.223,36	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	15/03/2021	10/11/2021
			Effettivo	30/01/2019	
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	10/11/2021	08/02/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09707 Art. 02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3	67.999,05	
Cap. 09709 Art. 01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4	231.226,02	
Cap. 41150 Art. 04	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE CONTRATTI DI QUA RTIERE (VEDI CAP.E.9709/1) (TI		231.226,02
Cap. 41150 Art. 05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)		57.072,70
Cap. 41150 Art. 06	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - POS. 6020908 - (VEDI CAP.E 9700/10) (TIPO F		166.673,01
Cap. 41150 Art. 08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2		67.999,05
Totale		**299.225,07**	**522.970,78**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

S_01301 Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.548,83	35.548,81	14.754,90	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
6		Esecuzione lavori	Previsto	21/02/2021	22/02/2021
			Effettivo	04/02/2020	15/07/2020
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	22/02/2021	23/05/2021
			Effettivo	05/02/2021	24/08/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40208 Art. 01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723	22.423,41
Cap. 40208 Art. 02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	13.125,42
Totale		**35.548,83**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

S_01302 Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	28.981,18	28.754,59	0,00	99,2 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	17/03/2021	28/04/2021
			Effettivo	17/03/2021	06/04/2021
Nota:					
2		Aggiudicazione lavori	Previsto	28/04/2021	01/06/2021
			Effettivo	07/04/2021	23/06/2021
Nota:					
3		Stipula contratto	Previsto	01/06/2021	30/06/2021
			Effettivo	24/06/2021	23/06/2021
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	30/11/2021	01/12/2021
			Effettivo	30/11/2021	05/07/2021
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	27/02/2022	28/02/2022
			Effettivo	10/12/2021	
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	28/02/2022	29/05/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40208 Art. 01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723	27.745,20
Cap. 40208 Art. 02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	1.235,98
Totale		**28.981,18**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

S_02301 Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_023_1 **Supporto tecnico e Amministrativo ai vari Enti coinvolti per le attività propedeutiche alla realizzazione della Tangenziale di Fogliano e Due Maestà**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_023_1	Partecipazione alla Conferenza di Servizi per la valutazione di impatto ambientale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_023_1	Coordinamento dei vari uffici comunali per il rilascio di autorizzazioni e pareri	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_023_1	Collaborazione e supporto alla Provincia per le fasi inerenti la progettazione e l'affidamento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40015 Art. 04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE (QUOTA PART	5.000.000,00
Totale		**5.000.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

S_02401 Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli

Descrizione: L'intervento si realizzerà nella zona sud della città e più precisamente in via Rosselli in corrispondenza con lo svincolo con via Inghilterra.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	13.779,78	13.779,78	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	43.995,27	43.995,27	29.445,30	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	30/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	03/12/2020	30/04/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09303 Art. 00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)	10.000,00	
Cap. 09304 Art. 00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)	3.779,78	
Cap. 40003 Art. 24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)		20.215,49
Cap. 40003 Art. 25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)		13.779,78
Cap. 40003 Art. 26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)		10.000,00
Totale		**13.779,78**	**43.995,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

S_06101 Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/1

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	6.876,00	6.876,00	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.610,71	35.610,71	18.023,42	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3		Stipula contratto	Previsto	03/12/2020	02/01/2021
			Effettivo	02/05/2020	23/06/2020
Nota:					
4		Inizio lavori	Previsto	17/01/2021	18/01/2021
			Effettivo	17/01/2020	27/07/2020
Nota:					
5		Esecuzione lavori	Previsto	17/07/2021	14/11/2021
			Effettivo	28/07/2020	30/07/2020
Nota:					
6		Collaudo e presa in carico	Previsto	14/11/2021	14/03/2022
			Effettivo	27/01/2021	15/02/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09738 Art. 06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==	6.876,00	
Cap. 40103 Art. 25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE		28.734,71
Cap. 40103 Art. 26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==		6.876,00
Totale		**6.876,00**	**35.610,71**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

S_06102 **Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER. Via Pasteur 10/2**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.061,22	3.061,22	2.307,19	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.660,18	8.660,18	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4		Collaudo e presa in carico	Previsto	06/08/2021	04/11/2021
			Effettivo	07/02/2021	11/11/2020
Nota:					
5		Liquidazione competenze incentivo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09738 Art. 05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==	3.061,22	
Cap. 40103 Art. 23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==		3.061,22
Cap. 40103 Art. 24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE		5.598,96
Totale		**3.061,22**	**8.660,18**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

U_15501 Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	11.416,14	11.416,14	2.820,56	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	14.318,58	14.318,58	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Esecuzione lavori imprevisti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09208 Art. 08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP . 40198/21)	11.416,14	
Cap. 40198 Art. 20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)		2.902,44
Cap. 40198 Art. 21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.		11.416,14
Totale		**11.416,14**	**14.318,58**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

U_15701 Riqualificazione dell’area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	628.403,61	9.255,60	9.255,60	1,5 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	15/09/2020	09/12/2021
			Effettivo	15/09/2020	
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	05/09/2022	04/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	04/03/2023	05/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	31/08/2023	01/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	31/08/2024	01/09/2024
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	01/09/2024	01/10/2024
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40022 Art. 01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	43.403,61
Cap. 50022 Art. 02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (quota parte FINANZ IAMENTO A MUTUO) NON PROGRAMMA BILE	585.000,00
Totale		**628.403,61**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zilioli David	DIRIGENTE	1,00 %

Progetto

V_25701 Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	145.476,15	145.476,15	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_25701_1 **Garantire un supporto tecnico e amministrativo efficiente al Comune di Casalgrande per le attività propedeutiche necessarie al perfezionamento della fase progettuale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_25701_1	Supporto al Comune di Casalgrande per garantire l'attuazione dell'intervento in ottemperanza all'Accordo di Programma - sottoscritto tra i due Comuni - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID 125/2020	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40016 Art. 01	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI	145.476,15
Totale		**145.476,15**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	DIRIGENTE	2,00 %

Progetto

V_25702 **Realizzazione delle opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte di S. Donnino/Corticella e la viabilità esistente - II stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_25702_1 **Attuazione degli adempimenti previsti dall'Accordo di Programma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID. 125/2021**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_25702_1	Supporto al Comune di Casalgrande per garantire l'attuazione dell'intervento in ottemperanza all'accordo di Programma - sottoscritto tra i due Comuni - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID 125/2020	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09889 Art. 04	FINANZ. REGIONALE PER LAVORI S TRADALI CONSEGUENTI A INTERVEN TO DI MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN DONNINO/CASALGRANDE vegg. CAP. U. 40016/2	335.000,00	
Cap. 40016 Art. 02	Trasferimenti a comune di Casa Igrande per accordo di program ma finalizzato di realizzazion e opere stradali di raccordo t ra il nuovo ponte di S. Donnin		335.000,00
Totale		**335.000,00**	**335.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

V_28001 L.C.C. - Causa su cantiere Compagnoni

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Sanità e Welfare
Azione Housing sociale

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.610.475,02	1.610.475,02	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_28001_1 Supporto al Servizio legale per gli adempimenti legati al contenzioso in essere

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_28001_1	Collaborazione con il Servizio legale per fornire il supporto necessario per dar seguito agli adempimenti richiesti durante l'iter processuale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41150 Art. 25	RICONOSCIMENTO A SEGUITO SENTE NZA DI CORRISPETTIVO DITTA LCC PER LAVORI DEL PRU QUARTIE RE COMPAGNONI FENULLI II-III-I V STRALCIO (applicaz. quota ac	1.610.475,02
Totale		**1.610.475,02**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

V_28201 Trasferimento contributo da RFI (accordo per realizzazione parcheggi per sosta a rotazione destinati a pubblica fruizione e relative infrastrutture urbanizzazione – Area Nord - Stazione AV Mediopadana)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_28201_1 **Migliorare il sistema dell'accessibilità delle grandi infrastrutture dell'Area Nord (Stazione AV, casello autostradale RE e altre opere collegate)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_28201_1	Azione di presidio e gestione delle attività previste nell'atto di Accordo approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID 113/2020	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09218 Art. 01	CONTRIBUTI R.F.I. RELATIVI A D ACCORDO CON COMUNE DI RE PE R LA VALORIZZAZIONE DELLA STAZ IONE RE ALTA VELOCITA' E DEL N ODO INFRASTRUTTURALE MEDIOPADA	2.929.000,00	
Cap. 09218 Art. 02	CONTRIBUTO R.F.I. RELATIVI A D ACCORDO CON COMUNE DI RE PE R LA VALORIZZAZIONE DELLA STAZ IONE RE ALTA VELOCITA' E DEL N ODO INFRASTRUTTURALE MEDIOPADA	500.000,00	
Cap. 40235 Art. 04	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER LAVORI DI COMPLETAME NTO CASELLO AUTOSTRADA CONSE GUENTE ACCORDO CON R.F.I. PER VALORIZZAZIONE STAZ. ALTA VEL		500.000,00
Cap. 40235 Art. 05	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE (TERNA) DI INTERVENTI SU LINEA PER LA RAZIONALIZZAZIONE CONSEGUENTE ACCORDO CON R. F.I. PER VALORIZZAZIONE STAZ.		2.929.000,00
Totale		**3.429.000,00**	**3.429.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	2,00 %

Progetto

V_28501 Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Aree pubbliche fruibili e sicure

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	10/11/2020	10/03/2021
			Effettivo	10/11/2020	22/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	15/11/2021	16/11/2021
			Effettivo		15/11/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	15/03/2023	16/03/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40022 Art. 03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Mezzetti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

Z_17501 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico	Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	01/05/2021	31/05/2021
			Effettivo	01/05/2021	24/05/2021
Nota:					
2		Progettazione Definitiva	Previsto	01/06/2021	07/01/2022
			Effettivo	01/06/2021	
Nota:					
3		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/01/2022	09/04/2022
			Effettivo		
Nota:					
4		Aggiudicazione lavori	Previsto	10/04/2022	09/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Stipula contratto	Previsto	09/06/2022	10/06/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Inizio lavori	Previsto	11/08/2022	12/08/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Esecuzione lavori	Previsto	06/02/2023	07/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
8		Collaudo e presa in carico	Previsto	11/03/2023	09/04/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09402 Art. 05	CONTRIBUTO STATALE OPERE DI R IGENERAZIONE URBANA Bando 202 1: QUOTA PARTE FINANZ. PROGET TO RIQUALIF. URBANA ZONA ANNON ARIA E PISTA CICLABILE VIA DON	600.000,00	
Cap. 40217 Art. 01	Intervento di Riqualificazione funzionale Zona annonaria (fi n. mutuo)		30.000,00
Cap. 40217 Art. 02	RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNO NARIA E PISTA CICLABILE SU VI A DON G.VERITA', PARTE FINANZ. ENTRO BANDO 2021 RIGENERAZ.UR BANA CONTR. STATALE (VEGG. CAP		600.000,00
Cap. 50217 Art. 01	Intervento di Riqualificazione funzionale Zona annonaria (fi n. mutuo) NON PROGRAMMABILE		220.000,00
Totale		**600.000,00**	**850.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Zilioli David	Dirigente	1,00 %

Progetto

Z_28901 Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	800.000,00	453.295,62	2.457,19	56,7 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio di fattibilit?	Previsto	08/03/2021	07/04/2021
			Effettivo	08/03/2021	01/04/2021
Nota:					
2		Progettazione Esecutiva	Previsto	08/04/2021	05/09/2021
			Effettivo	02/04/2021	05/08/2021
Nota:					
3		Aggiudicazione lavori	Previsto	06/09/2021	04/01/2022
			Effettivo	06/08/2021	
Nota:					
4		Stipula contratto	Previsto	04/01/2022	05/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
5		Inizio lavori	Previsto	24/01/2022	25/01/2022
			Effettivo		
Nota:					
6		Esecuzione lavori	Previsto	24/07/2022	25/07/2022
			Effettivo		
Nota:					
7		Collaudo e presa in carico	Previsto	26/07/2022	24/09/2022
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40011 Art. 08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)	432.000,00
Cap. 40011 Art. 10	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (quota parte finanzia ta mezzi propri (avanzo invest	68.000,00
Cap. 50011 Art. 08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo) NON PROGR AMMABILE (vegg. cap. gest. 400	300.000,00
Totale		**800.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiari Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zilioli David	Dirigente	8,00 %

Progetto

Z_32501 **Lavori di realizzazione sottopasso linea ferroviaria FER Reggio Emilia-Guastalla e raccordo con viabilità esistente e in progetto, nel contesto del Nuovo Polo intermodale presso la stazione AV Mediopadana**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Mobilità
Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_32501_1 **Presidio alla realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio della Stazione AV**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_32501_1	Approvazione dello schema di Convenzione tra Comune di Reggio Emilia e Terminal One, per la realizzazione del sottopasso alla linea ferroviaria Reggio Emilia Guastalla.	Previsto	01/01/2021	31/05/2021
			Effettivo	01/01/2021	14/05/2021
Nota:					
2	2021_OB_32501_1	Rispetto del cronopragramma degli adempimenti derivanti dall'Accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID 118/2020	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09218 Art. 04	CONTRIBUTI R.F.I. RELATIVI A D ACCORDO CON COMUNE DI RE PE R LA VALORIZZAZIONE DELLA STAZ IONE RE ALTA VELOCITA' E DEL N ODO INFRASTRUTTURALE MEDIOPADA	2.145.000,00	
Cap. 40011 Art. 09	Lavori di realizzazione sottop asso linea ferroviaria FER Reg gio Emilia-Guastalla (soggetto attuatore Terminal one)(fin c ontrib RFI) vegg cap E 9218/4		2.145.000,00
Totale		**2.145.000,00**	**2.145.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Zilioli David	Dirigente	7,00 %

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Dirigente responsabile: Gandolfi Paolo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Cura della città pubblica	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2021_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2021	200.000,00	7,45 %
				Totale Azione	**200.000,00**	**7,45 %**
				Totale Obiettivo	**200.000,00**	
	Mobilità	Interventi e infrastrutture per la mobilità	NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	466.661,53	17,38 %
			RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	309.592,25	11,53 %
				Totale Azione	**776.253,78**	**28,91 %**
				Totale Obiettivo	**776.253,78**	**94,63 %**
	Uso del territorio e trasformazione urbana	Sfida alla sostenibilità e beni comuni	2021_PD_A306	Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante l'art.179 e segg. del d.lgs 50/2016 e succ.modd. ed integraz.		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	**976.253,78**	**94,63 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2021_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Scuola ed educazione	Sistema integrato dei servizi 0-6	2021_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2021	960.000,00	35,75 %
				Totale Azione	**960.000,00**	**35,75 %**
				Totale Obiettivo	**960.000,00**	
				Totale Indirizzo	**960.000,00**	
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_A3PA	Anticorruzione		
			2021_PD_A3PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_A3SW	Smart working		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale		**Totale Azione**		
		Politiche istituzionali	2021_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	218.000,00	8,12 %
			2021_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2021	62.788,70	2,34 %
			2021_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2021	467.920,66	17,43 %
			2021_PD_A3CA	Direzione Area Sviluppo territoriale		
				Totale Azione	**748.709,36**	**27,89 %**
				Totale Obiettivo	**748.709,36**	**5,37 %**
				Totale Indirizzo	**748.709,36**	**5,37 %**
				Totale CDR	**2.684.963,14**	**100,00 %**

Prodotto

2021_PD_A302 Gestione del fondo incentivante

Gestione del fondo incentivante

Prevede la gestione del fondo incentivante relativo ai progetti dei LL.PP., alle manutenzioni straordinarie ed alla pianificazione urbanistica.
La materiale liquidazione degli incentivi è subordinata alla trasmissione da parte di ciascun dirigente delle apposite schede, debitamente compilate, nel rispetto del vigente regolamento(modificato a dicembre 2008) sulla materia che stabilisce modi e tempi in cui è possibile procedere alla liquidazione che costituisce la parte finale di un procedimento avviato contestualmente al progetto cui si riferisce.

Descrizione

Con deliberazione GC.n.159del 25/9/2018 si è provveduto ad approvare il nuovo Regolamento sugli incentivi alla progettazione, adeguandole modalità procedurali alle nuove normative in materia. L'attività, nelle more di detta approvazione, erano state temporaneamente sospese.

E' stata inoltre predisposta una bozza di Regolamento sugli incentivi alla progettazione successiva al Dlgs 50/2016, successivamente consegnata ai Sindacati per osservazioni o proposte di modifica.
Attualmente si è in attesa di riscontro da parte dei Sindacati, per poter procedere alla formale approvazione del suddetto regolamento.
Dopo diversi passaggi con i sindacati, si auspica di addivenire ad una versione finale condivisa entro Giugno 2021.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	218.000,00	3.950,44	3.950,44	1,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	218.000,00	3.950,44	3.950,44	1,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A302_1 **Gestione del procedimento di liquidazione dell'incentivo nel rispetto del relativo regolamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A302_1_1	Numero delle schede verificate e liquidate	40	0
	Nota: Le schede pervenute sono ferme in attesa della approvazione del nuovo Regolamento-Non appena verrà approvato si darà luogo alla liquidazione		
O_A302_1_2	Numero procedimenti amministrativi gestiti corrispondenti al numero delle liquidazioni materialmente concluse.	5	0
	Nota: Le schede pervenute sono ferme in attesa della approvazione del nuovo Regolamento-Non appena verrà approvato si darà luogo alla liquidazione redigendo gli atti		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_A302_1	Predisposizione di proposta di modifica/adeguamento del Regolamento sulla gestione degli incentivi alla progettazione successiva al dlgs 50/2016, a seguito di osservazioni formulate dalle parti sindacali.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/09/2021
Nota:	E' prevista una assemblea sindacale sul tema per il 19/10. Una Volta approvato in quella sede, si potrà dar corso alla liquidazione delle innumerevoli schede accumulate nel lungo periodo di vacanza regolamentare.				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07150 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==		164.777,02
Cap. 07150 Art. 10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==		39.216,93
Cap. 07150 Art. 11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==		14.006,05
Cap. 08150 Art. 00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5 0/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/ 1-7150/10-7150/11 - 39375/6==	218.000,00	
Totale		**218.000,00**	**218.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	5,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2021_PD_A306 Presidio delle procedure per la realizzazione di interventi mediante l'art.179 e segg. del d.lgs 50/2016 e succ.modd. ed integraz.

Descrizione

La possibilità di ricorrere alla finanza di progetto per la realizzazione di un intervento pubblico è prevista dal DL.50/2016 e succ. modd ed integrazioni e normata nella parte IV PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO, NORMATE DAGLI ARTT.179 E SEGUENTI DEL DL.50

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Uso del territorio e trasformazione urbana

Azione Sfida alla sostenibilità e beni comuni

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A306_1 **Presidio dei procedimenti per la realizzazione di opere in PPP. DL.50 Parte IV artt.179 e segg.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A306_1_2	n. di proposte valutate ai fini dell'analisi per la fattibilità dell'intervento mediante forme di finanziamento di cui art.179 e segg. d.lgs.50/2016 e succ.modd.e integr.	3	2
	Nota:		
M_A306_1_3	numero atti e procedimenti redatti	2	1
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_A351 Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl

Descrizione

La società,sotto forma di srl, vede come socio unico il Comune di Reggio Emilia; prevede una gestione amministrativa e contabile complessa, in quanto opera sia nel rispetto della vigente normativa fiscale di natura privatistica che in adempimento agli atti pubblici alla stessa riferibili ed alla loro conseguente normativa di riferimento.
Ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e servizi di interesse generale. Alla società sono stati affidati in house l'acquisto, dall'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia, della proprietà del Padiglione "Vittorio Marchi" all'interno del Complesso del San Lazzaro. Poi in applicazione di precise disposizioni della Giunta Comunale, nell'ambito del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate (Decreto"Madia") si è operta una fusione per incorporazione della società Mapre srl in Campus srl ,stipulata con atto del 31/05/2018, A seguito di detta fusione la Società Campus Reggio srl svolge anche attività di gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia e si occupa dell'attuazione di iniziative tese a migliorare il consumo e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed annonari nell'interesse generale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Lavoro, economia, talenti, imprese

Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A351_1 **Governance del progetto di realizzazione del Campus universitario Padiglione V.Marchi II stralcio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A351_1_1	n. atti predisposti a supporto per conto del socio unico ad esclusione di quelli di competenza del RUP	2	2
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A351_2 **Avanzamento dei progetti di competenza nel rispetto dei cronoprogrammi ,delle modalità concordate con le imprese e degli atti gestionali .**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A351_1_1	atti e provvedimenti amministrativi gestiti a supporto del raggiungimento degli obiettivi della società	10	13
	Nota:		
O_A351_1_2	personale in disponibilità	1	2
	Nota:		
O_A351_1_3	atti e procedimenti redatti per il rinnovo di convenzioni e contratti in scadenza per le attività oggetto dello statuto di Campus	2	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A351_3 **EMERGENZA COVID 19 -presidio,attivazione e gestione delle prescrizioni ministeriali e regionali per il funzionamento del mercato ortofrutticolo.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A351_3_1	n. provvedimenti predisposti	1	1
	Nota:		
M_A351_3_2	n. dei concessionari supportati e per i quali si è accompagnata ed agevolata la completa riapertura dell'attività a seguito della normativa COVID.	10	11
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A351_4 **Trasformazione della classificazione del MERCATO ORTOFRUTTICOLO di Reggio Emilia in Mercato AGROALIMENTARE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A351_4_1	Gestione del procedimento in corso con il competente assessorato della Regione Emilia Romagna per ottenere la trasformazione del Mercato, al fine di consentire maggiore redditività a Campus derivante dalla locazione degli spazi attualmente vuoti	31/12/2021	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_A351_1	A seguito dell'avvenuta concessione del finanziamento comunicata dal Ministero ad ER-GO con nota 37430 del 29/11/2019, supporto nell'attuazione di tutti i procedimenti indicati dal Ministero per garantire il rispetto delle tempistiche imposte dallo stesso	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_A351_1	Completamento azione di contenimento dei costi di gestione ed implementazione degli spazi affittati al fine di aumentare la redditività da canoni incassati	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_A351_1	supporto al socio Unico Comune di REper la partecipazione al bando Ministeriale PINQUA ed eventuale supporto nella gestione dei contributi qualora concessi dal Ministero	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	07/04/2021
Nota:	la candidatura è stata presentata il 7/4/2021- si è in attesa di conoscere la graduatoria e l'eventuale ammissione al finanziamento				
4	2021_OB_A351_2	supporto amministrativo in tutte le fasi operative e gestionali relative ai rapporti con ACER e nella gestione del Mercato, con particolare riferimento agli atti ed alle convenzioni in essere e/o in scadenza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_A351_2	Rapporti con ACER per gestione alloggi ex Fincasa. Presidio e monitoraggio conteggi e condizioni in applicazione convenzione con ACER.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_A351_2	Supporto per la predisposizione, sottoscrizione della convenzione tra Campus e Comune per la gestione del Mercato	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_A351_3	COVID-19 analisi problematiche e stesura del protocollo informazione generale per tutti lavoratori dell'amministrazione comunale esteso al mercato ortofrutticolo di via Cisalpina	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

8	2021_OB_A351_3	COVID-19 predisposizione della segnaletica da affiggere al mercato di Via Cisalpina- monitoraggio e supervisione del rispetto delle regole e dell'utilizzo dei dispositivi in collaborazione con i referenti del MAPRE	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
9	2021_OB_A351_3	Confronto costante con il coordinatore del mercato per interfaccia su andamento gestione coordinata con azioni intraprese per emergenza COVID	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 02056 Art. 00	PROVENTI DA CAMPUS	6.100,00
Totale		**6.100,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_A3CA Direzione Area Sviluppo territoriale

Descrizione L'Area comprende n.6 Servizi di cui 2 in capo ad interim al Direttore dell'Area

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo Prioritario

2021_OB_A3CA_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3CA_1_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area	100	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_A3CA_2 Coordinamento Centri di responsabilità assegnati direttamente al Capo Area

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3CA_2_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari dei Centri di Responsabilità assegnati direttamente al Dirigente di Area	100	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_A3CA_4 Coordinamento delle attività proprie dell'area Sviluppo territoriale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A3CA_4_1	Interventi coordinati, supportati e monitorati con le banche dati	100	80
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_A3CA_4	Coordinamento di tutte le attività necessarie per il corretto funzionamento dell'Area in relazione ai procedimenti da avviare per l'esecuzione degli interventi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_A3CA_4	Coordinam. dei procedimenti tecnico/amministrativi da avviare per l'attuazione degli interventi programmati dall'Amm.ne nell'ambito degli investimenti per OO.PP. sia quelli ricompresi nella programmaz. che quelli nel prospetto AI a corredo del PTll.pp.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_A3CA_4	Coordinam. delle procedure necessarie per la candidatura di interventi di OO.PP. ai finanziamenti Minis.li e Regionali: analisi bandi, verifica requisiti e rilevazione progetti candidabili , interfaccia con gli organi politici per la scelta delle opere	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_A3CA_4	Accreditamento e conseguente gestione delle banche dati relative alla gestione delle OO.PP.: BDAP,SITAR,ANAC,TBEL	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_A3CA_4	Supporto tecnico agli Assessori di riferimento mediante analisi delle problematiche e potenziali soluzioni praticabili in ambito tecnico riferibili a nuovi interventi, manutenzioni e gestione della cura della città	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	20,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %

Prodotto

2021_PD_A3PA Anticorruzione

Descrizione

a legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A3PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A3PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A3PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A3PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2021_PD_A3PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A3PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A3PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore*	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	1,00 %

Progetto

2021_PD_A30301 Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2021

Descrizione

Con la attuale configurazione che si sta delineando in relazione ai molteplici bandi pubblicati dall'Amministrazione centrale dello Stato, questa attività di redazione degli strumenti di programmazione si intreccia in modo complesso con i bandi di finanziamento, comportando un crescente impegno nell'analisi degli interventi da gestire con la programmazione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	62.788,70	40.112,43	0,00	63,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A303_1 Attività di presidio e coordinamento per affidamento incarichi a supporto del RUP.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A303_1_1	n. atti,note e comunicazioni redatti	20	6
	Nota: nell'indicatore sono inseriti tutti gli atti redatti per conto della direzione d'area compresi quelli di nomina RUP e trasferimenti contributi		
O_A303_1_2	n. progetti inseriti e monitorati nel PTLLPP	50	86
	Nota:		
O_A303_1_3	variazioni gestite nel corso dell'anno solare	3	2
	Nota:		
O_A303_1_4	numero atti e provvedimenti adottati per la nomina e gestione dei RUP a seguito della Riorganizzazione dell'Ente	5	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_A303_1	Attività di supporto al RUP, partecipazione agli incontri informativi con i soggetti interessati,redazione di elaborati progettuali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
2	2021_OB_A303_1	affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di detta attività.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
3	2021_OB_A303_1	Supporto al Dirigente Responsabile della programmazione in particolare nella tenuta dei rapporti con Enti esterni,valutazione e partecipazione a bandi/programmi per la partecipazione a finanziamenti.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
4	2021_OB_A303_1	Interfaccia con il serv. programmazione e controllo,con i dirigenti e con gli assessori competenti per analisi delle problematiche e messa a punto degli interventi da inserire nel PTLLPP .	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
5	2021_OB_A303_1	Predisposizione degli atti amministrativi preventivi alla programmazione. Nomina RUP ed altri.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
6	2021_OB_A303_1	predisposizione nuovo programma triennale da adottarsi congiuntamente al DUP e sua pubblicazione nei tempi previsti dalle vigenti normative regolanti i termini del bilancio di cui costituisce allegato.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
7	2021_OB_A303_1	analisi e valutazione delle modifiche richieste rispetto al programma vigente. Conseguente redazione dello schema da approvare quale allegato agli atti di variazione al bilancio.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
8	2021_OB_A303_1	Analisi delle richieste, supporto nella redazione di nuovi schemi ed atti in relazione alle variazioni del PTll.pp. vigente.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

9	2021_OB_A303_1	Predisposizione note ed alle attestazioni, in collaborazione e per conto del Dirigente incaricato alla programmazione, relative alle verifiche preventive e successive al PTIl.pp.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					
10	2021_OB_A303_1	Supporto per la redazione dei procedimenti amministrativi necessari per l'erogazione di finanziamenti regionali e Ministeriali su opere pubbliche contenute in PTLL.PP vigenti e di anni precedenti.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40203 Art. 00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	62.788,70
Totale		**62.788,70**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Gandolfi Paolo	Responsabile Unico di Progetto	5,00 %
Mattioli Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2021_PD_A32801 Fondo accordi bonari 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A328_1 Rispetto di quanto disposto dagli atti di indirizzo/accordo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_A328_1	Valutazione dell'eventuale insorgenza di problematiche che potrebbero dar corso ad un accordo bonario, in relazione all'art.205 Dlgs n.50/2016 e succ.modd.e integr, per le opere pubbliche contenute nella Programmazione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40120 Art. 07	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o "Chiostri di S. P ietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser	65.170,57
Cap. 40201 Art. 00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)	402.750,09
Totale		**467.920,66**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

2021_PD_A34001 Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Cura della città pubblica
Azione Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A340_1 **Attività tecnico - gestionali per realizzazione interventi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e S.M.e I.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A340_1_1	Valutazione sussistenza effettiva somma urgenza e coordinamento attività ripartizione fondi entro il	31/12/2021	
	Nota:		
O_A340_1_2	Analisi del procedimento e verifica di corrispondenza coi termini di legge degli interventi attuati entro il	31/12/2021	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40202 Art. 00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	200.000,00
Totale		**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,10 %

Progetto

2021_PD_A35401 Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2021

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Scuola ed educazione
Azione Sistema integrato dei servizi 0-6

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_A354_1 Attività tecnico - gestionali di supporto a Istituzione Nidi SCI AN

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A354_1_1	verifica della sussistenza dei presupposti fissati dal contratto di Servizio in essere tra Comune ed Istituzione per dar corso ai trasferimenti entro	30/12/2021	
	Nota:		
O_A354_1_2	Redazione atti di liquidazione/trasferimento entro	31/12/2021	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40072 Art. 03	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM A F RONTE DI SPESE INVESTIMENTI E ADEGUAMENTO STRUTTURE A PROTO COLLI COVID	60.000,00
Cap. 40074 Art. 01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI	120.000,00
Cap. 40076 Art. 02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	405.000,00
Cap. 40076 Art. 09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	300.000,00
Cap. 40076 Art. 10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00
Totale		**960.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %

Progetto

2021_PG_A3SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A3SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_A3SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_A3SW_2 Sperimentazione della modalità di gestione dello Smart Working e adozione accordi individuali per il lavoro agile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
S_A3SW_2_1	% di accordi adottati maggiore di	2	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gandolfi Paolo	Dirigente	0,50 %

Progetto

NC2002_008301 Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo

Metropolitana di superficie RE/BAGNOLO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città al comune di Bagnolo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	466.661,53	466.661,53	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_008_1 **METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO BAGNOLO- CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ED INCASSO DEI CONTRIBUTI RESIDUI**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3	2021_OB_008_1	Conclusione della redazione degli atti necessari per trasmissione al Ministero dell'istanza di pagamento della quota residua del contributo ministeriale	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	12/05/2021
Nota:					
4	2021_OB_008_1	Operazioni per l'adeguamento degli strumenti finanziari a seguito dell'effettivo Incasso delle somme richieste	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40100 Art. 00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	286.708,45
Cap. 40100 Art. 01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo CDP Pos . n. 4423558 - a carico dello Stato)	179.953,08
Totale		**466.661,53**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %

Progetto

RIS2003_006001 Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro

Metropolitana di superficie RE/S.LAZZARO

Descrizione

Realizzazione del tratto di metropolitana di superficie che collega la città alla zona di S.Lazzaro ove sta sorgendo, tra l'altro, il campus universitario.
La ditta esecutrice ha richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Mobilità

Azione Interventi e infrastrutture per la mobilità

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	309.592,25	309.592,25	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_06_1 **METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO S.LAZZARO-CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO per l'incasso del contributo ministeriale residuo.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
3	2021_OB_06_1	conclusione della redazione degli atti necessari per trasmissione al Ministero dell' istanza di pagamento della quota residua del contributo ministeriale	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	20/05/2021
Nota:					
4	2021_OB_06_1	Procedimenti per l'adeguamento degli strumenti finanziari a seguito dell'effettivo Incasso delle somme richieste	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40100 Art. 02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo CDP P os. n. 4465584 - a carico dell o Stato)	243.272,79
Cap. 40100 Art. 03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	53.498,49
Cap. 40100 Art. 04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	12.820,97
Totale		**309.592,25**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,50 %
Gandolfi Paolo	DIRIGENTE	0,10 %
Lepori Daniela Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Magnani Massimo	Responsabile Unico di Progetto	0,10 %