

Allegato C all'accordo tra RFI e Comune di Reggio Emilia per il PFTE finalizzato a identificare il potenziale di sviluppo della stazione Reggio Emilia

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Pre	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen
1	Allegato C all'accordo tra RFI e Comune di Reggio Emilia per il PFTE finalizzato a identificare il potenziale di sviluppo della stazione Reggio Emilia AV	180 g	lun 06/07/20	ven 01/01/21								
2	PFTE	180 g	lun 06/07/20	ven 01/01/21								
3	ANALISI E FUNZIONI INSEDIABILI	135 g	lun 06/07/20	mar 17/11/20								
4	1. ANALISI	85 g	lun 06/07/20	lun 28/09/20								
5	ANALISI DI AREA VASTA (AASS)	45 g	lun 06/07/20	mer 19/08/20								
6	Definizione della catchment area	9 g	lun 06/07/20	mar 14/07/20								
7	Valutazione della domanda di mobilità potenziale attuale e futura	9 g	mer 15/07/20	gio 23/07/20	6							
8	Ricostruzione della curva di limite di carico della stazione	9 g	ven 24/07/20	sab 01/08/20	7							
9	Analisi dei principali trend socio economici	9 g	dom 02/08/20	lun 10/08/20	8							
10	Benchmark: analisi dell'offerta di servizi presenti nelle principali stazioni europee simili	9 g	mar 11/08/20	mer 19/08/20	9							
11	ANALISI ALLA SCALA DI STAZIONE	40 g	gio 20/08/20	lun 28/09/20								
12	Diagnosi operativa:Conteggi veicolari e pedonali nell'ora di picco,conteggio biciclette, rilievo e restituzione delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, ricostruzione della rete TPL per corse, frequenza e relative fermate nell'intorno della stazione	10 g	gio 20/08/20	sab 29/08/20	10							
13	Sopralluogo qualitativo - identificazione criticità e funzionamento servizi (taxi, drop off, tpl, etc.), rilevamento utilizzo degli spazi di stazione (aree di attesa, affollamento)	2 g	dom 30/08/20	lun 31/08/20	12							
14	Offerta ferroviaria attuale e analisi del suo trend	3 g	mar 01/09/20	gio 03/09/20	13							
15	Stima nuova domanda da potenziamento nel piano offerta commerciale e proiezione della domanda allo scenario di riferimento	5 g	ven 04/09/20	mar 08/09/20	14							
16	analisi dei dati di customer satisfaction raccolti ed elaborati da RFI	3 g	mer 09/09/20	ven 11/09/20	15							
17	analisi delle caratteristiche e delle peculiarità della stazione mediopadana: 1 attrattività, 2 alta velocità,3 accessibilità e intermodalità, 4 visibilità,5 iconicità	15 g	sab 12/09/20	sab 26/09/20	16							
18	analisi bisogni stazione (identificati anche attraverso ulteriori survey ai passeggeri e agli operatori di stazione)analisi bisogni del territorio (Reggio e area vasta)	2 g	dom 27/09/20	lun 28/09/20	17							
19	2. FUNZIONI INSEDIABILI	90 g	gio 20/08/20	mar 17/11/20								
20	invarianti progettuali: valutazione messa in sicurezza del sotto-ponte attraverso adeguamento sicurezza antincendio, interventi di impermeabilizzazione, isolamento termico e acustico del sotto viadotto; valutazione modifica e integrazione impianti esiste	20 g	gio 20/08/20	mar 08/09/20	12							
21	ipotesi layout delle funzioni insediabili	15 g	mer 09/09/20	mer 23/09/20	20							
22	verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro nelle diverse configurazioni di progetto	15 g	gio 24/09/20	gio 08/10/20	21							
23	verifica spaziale dell'edificio stazione nelle diverse configurazioni di progetto (visibility e Integration) stima dei costi: 1 perle invarianti, 2 per la realizzazione dei vari layout [grezzo] e 3 al finito,.	40 g	ven 09/10/20	mar 17/11/20	22							
24	PIANO ECONOMICO e PROPOSTA DI ATTUAZIONE	45 g	mer 18/11/20	ven 01/01/21								
25	piano economico finanziario contenente le previsioni di ammortamento degli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi relazionato a diversi importi di canone e tempi di ritorno. Fattibilità per lotti	30 g	mer 18/11/20	gio 17/12/20	23							
26	proposta di attuazione	15 g	ven 18/12/20	ven 01/01/21	25							