

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/856

del 04/08/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 650

del 07/08/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE
ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E
PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA -
APPROVAZIONE VARIANTI E IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE VARIANTI E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- il decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - con il quale sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo;
- il contratto Rep. n. 102902 del 23/06/2020, con il quale è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, un incarico, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. - in atti al PG n. 106507/2020 - per la responsabilità di direzione del Servizio Reti-Infrastrutture, Mobilità e ad interim del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID. n. 123 del 21/07/2020 – con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, del Piano Esecutivo di gestione 2020 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;

la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000";

Considerato che:

- il Progetto denominato "Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia" è stato previsto nel Bilancio 2019-2021 per un valore complessivo di € 53.000;
- lo stesso è stato previsto nel Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio finanziario 2019 –

e assegnato al Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali il Codice Progetto 2019_U_96902, finanziato con risorse proprie di bilancio;

Richiamati:

1. il proprio provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 388 del 19/03/2019 con il quale si è provveduto a:
 - nominare come Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle Linee guida ANAC (n.3) - l'Ing. Tiziano Ganapini, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia, assegnato al Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali, con qualifica di Gestore Processi Tecnici (C1);
 - incaricare l'Ing. Tiziano Ganapini, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia, assegnato al Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali, con qualifica di Gestore Processi Tecnici (C1) per la progettazione su unico livello (preliminare-definitiva-esecutiva) dell'intervento in oggetto;
2. la propria determinazione dirigenziale R.U.D. 1130 del 07/11/2019 con la quale:
 - si è approvato il progetto esecutivo su unico livello – in atti al PG 2019/1911158 - nell'importo complessivo di **€ 53.000** (IVA compresa) di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza con il seguente quadro economico:

LAVORI	
OPERE CIVILI – CAT. OG3	21.436,92
SEGNALETICA – CAT. OS10	14.622,42
Totale I.L. per fornitura e posa in opera, opere civili	36.059,34
Oneri della sicurezza	3.932,80
TOTALE LAVORI CIVILI	39.992,14
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	8.798,27
Imprevisti (IVA incl.)	3.409,75
Incentivi tecnici art.113 d.lgs 50/2016	799,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.007,86
TOTALE INTERVENTO	53.000,00

- si è approvata la modalità di realizzazione dei lavori, vista la natura degli interventi in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 tramite Richiesta di Offerta tramite il portale Consip di Mepa a 3 (tre) operatori economici specializzati nel settore di riferimento iscritti alla **CATEGORIA MERCEOLOGICA "OG3" Bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei"**;

3. la propria determinazione dirigenziale R.U.D n. 1505 del 20712/2019 con la quale:

- si sono aggiudicati in via definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di "Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia" - CUP **J89J19000170004** a ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S., con sede legale in Via del Cantone, 7 – 43056 fraz. Rivarolo di Torrile (PR) C.F./P.IVA 02850780343, per l'importo di € 35.956,74 di cui € 32.023,94 per lavori ed € 3.932,80 per oneri della sicurezza (IVA esclusa) – ribasso offerto dell' 11,191% - **CIG ZB12A906B2**;
- si è di conseguenza rideterminato il quadro economico del progetto per complessivi € 53.000 (IVA compresa) come segue:

LAVORI	
OPERE CIVILI – CAT. OG3	19.419,22
SEGNALETICA – CAT. OS10	12.604,72
Totale I.L. per fornitura e posa in opera, opere civili	32.023,94
Oneri della sicurezza	3.932,80
TOTALE LAVORI CIVILI	35.956,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	7.910,48
Imprevisti (IVA incl.)	8.332,94
Incentivi tecnici art.113 d.lgs 50/2016	799,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.043,26
TOTALE INTERVENTO	53.000,00

Rilevato che:

- in data 15/07/2020 il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori, Ing.

Tiziano Ganapini – al PG 2020/125811 del 04/08/2020 – ha presentato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, comma 2, del DM n. 49/2018, una variante migliorativa in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con la finalità di migliorare la sicurezza all'altezza delle intersezioni del quartiere su via Ungheria per un importo aggiuntivo rispetto al contratto di € 7.590,00 che al netto del ribasso d'asta riportato in calce risulta essere di € 6.830,00 iva esclusa (€ 8.330,00 iva 22% inclusa) - corrispondente al 18,99% dell'importo contrattuale;

Dato atto che:

- i lavori in argomento - come si evince dalla relazione illustrativa - non alterano la natura complessiva del contratto;
- i lavori che formano oggetto della variante in argomento, sono quantificati economicamente come segue e generano un aumento del contratto pari al 18,99% per complessivi € 6.830,00 oltre IVA, per lavorazioni aggiuntive da variante;
- conseguentemente, l'importo contrattuale aggiornato ammonta a complessivi € 42.786,74 oltre IVA (contratto € 35.956,74 + € 6.830,00 lavorazioni aggiuntive da variante);
- per le motivazioni di cui ai punti precedenti, sussistono i presupposti per una variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
- con la presente determinazione si verifica e valida la documentazione che forma oggetto di perizia suppletiva di variante, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il quadro economico di progetto viene come di seguito rideterminato, nel rispetto dell'importo complessivo di € 53.000:

LAVORI	
Lavori per fornitura e posa in opera, opere civili	32.023,94
Variante suppletiva	6.830,00
Oneri della sicurezza	3.932,80
TOTALE LAVORI CIVILI	42.786,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	9.413,08
Imprevisti (IVA incl.)	0,00
Incentivi tecnici art.113 d.lgs 50/2016	799,84
Economia	0,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.213,26
TOTALE INTERVENTO	53.000,00

Ritenuto:

- di approvare la variante suppletiva ex art. 106, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di adeguare l'importo contrattuale dei lavori di aggiudicazione, come sopra indicato;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti in vigore;
- L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza"
- Il D. Lgs. 118/2011;

ACCERTATE

le condizioni e la sussistenza dei presupposti che consentono di disporre la variante suppletiva in corso d'opera, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

APPROVA

- la variante suppletiva, per l'importo aggiuntivo di € 6.830,00 oltre IVA al 22% ;
- gli elaborati progettuali, da considerarsi parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, e conservati al PG 2020/125811 del 04/08/2020

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rideterminare, come segue, il il quadro economico di progetto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 53.000 di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza (IVA compresa):

LAVORI	
Lavori per fornitura e posa in opera, opere civili	32.023,94
Variante suppletiva	6.830,00
Oneri della sicurezza	3.932,80
TOTALE LAVORI CIVILI	42.786,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	9.413,08
Imprevisti (IVA incl.)	0,00
Incentivi tecnici art.113 d.lgs 50/2016	799,84
Economia	0,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.213,26

2. di dare atto che:

- l'importo contrattuale aggiornato, a seguito della variante suppletiva in argomento, è pari ad € 42.786,74 oltre IVA (contratto € 35.956,74 + € 6.830,00 lavorazioni aggiuntive da variante);

- con la presente determinazione si verifica e valida la documentazione che forma oggetto di perizia suppletiva di variante, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la spesa complessiva pari a € **53.000**, trova copertura finanziaria all'interno dei capitoli come di seguito indicati:

- per € **18.000** al **Cap 40185/02** del PEG 2019 denominato "Manutenzione straordinaria segnaletica verticale per PNSS finanziamento comunale" con imputazione alla Missione **10** Programma **05** Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato n. **2.02.01.09.012** del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, finanziato con concessioni edilizie, Centro di costo 0214, Codice Progetto **U_96902**, impegni e prenotazioni di impegno 2020/2142, 2020/2143;
- per € **35.000** al **Cap 40180/35** del PEG 2019 denominato "Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico" con imputazione alla Missione **10** Programma **05** Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato n. **2.02.01.09.012** del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, finanziato con concessioni edilizie, Centro di costo 0214, Codice Progetto **U_96902**, impegni e prenotazioni di impegno 2020/2146, 2020/2144 e 2020/2145;

3. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI – INFRASTRUTTURE

E MOBILITA'

Ing. David Zilioli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

