

Proponente: 42.A
Proposta: 2021/91

del 20/01/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 77

del 01/02/2021

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO. ADEMPIMENTI GESTIONALI CONSEQUENTI ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE I.D. N. 211 IN DATA 17/12/2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20/11/2017 I.D. n. 175 recante: “VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI ”, come espressamente evidenziato in premessa *si è recepita l'iscrizione nel 2018 dei contributi Regionali POR-FESR Asse 4 per il potenziamento piste ciclabili e della relativa quota di iscrizione di cofinanziamento Comunale (importo complessivo progetto 1.020.000,00 di cui 713.047,24 con contributo 306.952,76 di cofinanziamento comunale;*
- con il Programma Triennale delle OO. PP 2018/2020 l'opera è stata iscritta nell'elenco annuale 2018 ed è stato attribuito il codice T_09201, e ai sensi della delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, all'investimento in oggetto è stato attribuito il codice CUP –**Codice Unico di Progetto J84E17000500006.**
- La Giunta Regionale, con Delibera Num. 1158 del 23/07/2018, ha approvato i progetti presentati nell'ambito dell'asse 4 del POR FESR 2014- 2020, confermando a favore del Comune di Reggio Emilia la concessione del contributo di € 713.047,24 per il Potenziamento della rete ciclabile- Connessioni sostenibili II stralcio, a fronte dell'importo previsto di spesa di € 1.020.000,00; ha contestualmente approvato lo schema di convenzione per l'attuazione dei summenzionati progetti;
- con Determinazione Dirigenziale n°1357 di R.U.D. in data 29/11/2018 si approvava il Progetto esecutivo avente ad oggetto i “lavori di **“POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE - CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO”** nell'ambito del **POR FESR 2014-2020, ASSE 4 OBIETTIVO 4.6 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE”** per un importo complessivo di € 1.020.000,00 così dettagliato:

	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI SINGOLE VOCI (€)	TOTALI (€)
A LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali	870.000,00	
A.2	Oneri per la sicurezza (2%)	17.400,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			887.400,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A sui LAVORI (10%)	88.740,00	
B.2.1	Spese tecniche per Rilievi Planoaltimetrici (IVA 22% CNPAIA comprese)	14.475,30	
B.2.2	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza (IVA 22% CNPAIA comprese)	12.725,26	

B.3	Incentivo x funzioni tecniche dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (1,5%) Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio	13.311,00	
B.4	Contributo ANAC, imprevisti e arrotondamenti	3.348,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			132.600,00
TOTALE PROGETTO			1.020.000,00

con il seguente Piano Finanziario

- a) € 306.952,76 (30,09%) finanziati con risorse del Comune di Reggio Emilia, somma prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nel Bilancio comunale per l'annualità 2018;
 - b) € 713.047,24 (69,91%) mediante contributo della Regione Emilia-Romagna programma di finanziamenti POR-FESR (2014-2020) - azione 4.6.4 - Delibera di Giunta Regionale 2352/2016 e Delibera 929/2017.
- in data 14.12.2018, è stato pubblicato il bando di gara, nei modi e nelle forme di legge;
 - con Determinazione Dirigenziale RUD n. 308 del 26.03.2019, veniva approvato il verbale di gara e aggiudicati i lavori all'operatore economico al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra: F.lli Aiello Costruzioni Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Rinaldi n. 103/F, p.i./c.f. 01770300356, capogruppo mandataria e Nonsoloverde Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Via U. Bassi n. 7, p.i./c.f. 01867780353, mandante, per un importo di aggiudicazione pari ad € 861.126,00 oltre IVA, di cui € 17.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara), con un ribasso di gara del 3,020% pari ad € 26.274,00.
 - il contratto è stato stipulato in data 14/05/2019 N°55916 di Rep.
 - Con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 211 in data 17/12/2020 si provvedeva ad approvare LA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 dell'intervento in oggetto, che determina un aumento della spesa progettuale complessiva da € 1.020.000,00 a € 1.320.000,00, prenotando contestualmente la relativa spesa di € 300.000,00 sul Bilancio 2020/2022, annualità 2020 alla missione 10, programma 5, sul capitolo del PEG 2020 40006/70 denominato "POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio quota di finanziamento comunale (cod. minist.: 2.08.01.01, per € 300.000,00, codice opera T_092, codice CUP J84E17000500006
 - la modifica contrattuale approvata è corredata dei seguenti elaborati tecnici:
 - verbale nuovi prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro di raffronto

Dato atto che:

- con la sopraccitata deliberazione I.D. n. 211 in data 17/12/2020 si stabiliva che con

successiva determinazione assunta dal Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici si sarebbe provveduto agli adempimenti gestionali conseguenti alla modifica del contratto di appalto stipulato in data 14/05/2019 N°55916 di Rep., ivi compresa la rideterminazione del quadro economico progettuale e l'affidamento delle opere supplementari.

- Il quadro economico progettuale a seguito della modifica contrattuale risulta modificato come segue:

TIPOLOGIA LAVORI	DI AGGIUDICAZIONE	MODIFICA CONTRATTO
Lavori in appalto	€ 843.726,00	€ 1.111.583,14
Oneri relativi alla sicurezza	€ 17.400,00	€ 17.400,00
Importo contrattuale	€ 861.126,00	€ 1.128.983,14
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10% sui lavori in appalto	€ 86.112,60	€ 112.898,31
Spese tecniche per rilievi (IVA 22% cassa Geom..5% comp.)	€ 14.475,30	€ 14.475,30
Spese tecniche per Coord. Sicurezza (IVA 22% CNPAIA comp.)	€ 12.725,26	€ 12.725,26
Incentivo tecnici dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 13.311,00	€ 18.668,15
Importo ribasso finanziamento fonti comunali (30,09%)IVA 10% comp.	€ 8.696,44	€ 8.696,44
Importo ribasso finanziamento REGIONALE (69.91%) IVA 10% comp.	€ 20.204,96	€ 20.204,96
Contributo ANAC , imprevisti e arrotondamenti	€ 3.348,44	€ 3.348,44
Totale somme a disposizione	€ 158.874,00	€ 191.016,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.020.000,00	€ 1.320.000,00

- E' stato predisposto l'atto aggiuntivo al contratto, al presente atto allegato, sottoscritto per accettazione dalla Ditta appaltatrice, alla quale si affidano pertanto i lavori aggiuntivi, rideterminando il quadro economico del progetto;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

l'art. 106 commi 1 e comma 1 lettera b de D. Lgs 50/2016

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

1) di approvare la rideterminazione del quadro economico del progetto per il POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE CONNESSIONI SOSTENIBILI 2° STRALCIO, nel seguente dettaglio:

TIPOLOGIA LAVORI	AGGIUDICAZIONE	MODIFICA CONTRATTO
Lavori in appalto	€ 843.726,00	€ 1.111.583,14
Oneri relativi alla sicurezza	€ 17.400,00	€ 17.400,00
Importo contrattuale	€ 861.126,00	€ 1.128.983,14
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10% sui lavori in appalto	€ 86.112,60	€ 112.898,31
Spese tecniche per rilievi (IVA 22% cassa Geom..5% comp.)	€ 14.475,30	€ 14.475,30
Spese tecniche per Coord. Sicurezza (IVA 22% CNPAIA comp.)	€ 12.725,26	€ 12.725,26
Incentivo tecnici dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 13.311,00	€ 18.668,15
Importo ribasso finanziamento fonti comunali (30,09%)IVA 10% comp.	€ 8.696,44	€ 8.696,44
Importo ribasso finanziamento REGIONALE (69.91%) IVA 10% comp.	€ 20.204,96	€ 20.204,96
Contributo ANAC , imprevisti e arrotondamenti	€ 3.348,44	€ 3.348,44
Totale somme a disposizione	€ 158.874,00	€ 191.016,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.020.000,00	€ 1.320.000,00

2) di affidare i lavori supplementari al Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra: F.lli Aiello Costruzioni Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Rinaldi n. 103/F, p.i./c.f. 01770300356, capogruppo mandataria e Nonsoloverde Srl, con sede legale in Reggio Emilia, Via U. Bassi n. 7, p.i./c.f 01867780353, mandante, ad estensione del contratto di appalto stipulato in data 14/05/2019 N°55916 di Rep, come da schema di atto aggiuntivo al presente atto allegato;

3) di impegnare la spesa aggiuntiva di € 300.000,00 alla missione 10, programma 5, sul capitolo del PEG 2020 40006/70 denominato "POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili II stralcio quota di finanziamento comunale (cod. minist.: 2.08.01.01, codice opera T_092, codice CUP J84E17000500006 codice CIG 7724498965, **impegno 2020 / 6998**;

4) di trasmettere il presente atto all'UOC Appalti e Contratti per la formalizzazione della modifica contrattuale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Ermes Torreggiani