

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2022/421**

**del 03/08/2022**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1383**

**del 04/08/2022**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI**  
**SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI). CUP J82C17000130001. CODICE PROGETTO/OBIETTIVO S\_89401. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RICOGNIZIONE ECONOMIE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022 è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani

### Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
  - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Reggia di Rivalta**" per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
  - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Mauriziano**" per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
  - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "**Passeggiata Settecentesca**" per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti, una delle quali è rappresentata dall'intervento in oggetto.

**Preso atto** che il quadro economico vigente è quello approvato con determinazione dirigenziale RUD n. 731/2019, e che di seguito si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO DEL 01_07_2019 (MODIFICHE DETT 2)</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE</b>	<b>QE Mod dettaglio 01/06/19 (d)</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
<b>LOTTO 1</b>	
1) Importo dei lavori	€ 419.457,45
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 198.484,79
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24
4) servizi e forniture	
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	<b>€ 653.045,48</b>
<b>LOTTO 2</b>	
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 10.688,35
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16
4) servizi e forniture	€ -
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	<b>€ 39.531,91</b>
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 692.577,39</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 5.400,00</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,62
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 85.843,36</b>
<b>B.2 Allacciamenti (iva inclusa)</b>	
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21
s) alla rete telefonica	€ 449,92
t) altro (acqua)	€ 265,10
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 4.417,23</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 9.658,67
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 13.500,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 7.045,29
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 32.408,88</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,88
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91
IVA su forniture e servizi	€ 1.549,96
IVA su indagini	€ 1.188,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 95.238,94</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 915.885,80</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>	
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 1 -iva inclusa</b>	<b>€ 31.175,50</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Lotto 2 - iva inclusa</b>	<b>€ 965,02</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio - iva inclusa</b>	<b>€ 1.505,23</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) - Modifiche di dettaglio - iva inclusa</b>	<b>€ 468,46</b>
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	<b>€ 34.114,21</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	<b>€ 950.000,00</b>

**Rilevato che** è stata realizzata una maggiore spesa alla voce servizi e forniture e IVA correlata a seguito dell'autorizzazione MIBACT del 05/02/2020 – 0001619-P) in funzione della quale:

- la voce di quadro economico “servizi e forniture” che nel vigente QE è pari ad € 7.045,29 risulta incrementata di € 6.554,71 per un totale complessivo pari ad euro 13.600,00.
- la voce IVA correlata alla voce “servizi e forniture” che nel vigente QE è pari ad € 1.549,96 risulta incrementata di € 1.442,04 per un totale complessivo pari ad euro 2.992,00.

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di procedere alla rideterminazione finale del quadro economico dell'intervento, come di seguito indicato:

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016</b>			
<b>Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA</b>			
<b>Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia</b>			
<b>settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)</b>			
<b>Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)</b>			
<b>CUP J82C17000130001</b>			
<b>CIG – LOTTO 1 : 7452344CCE</b>			
<b>CIG – LOTTO 2.b : 74879904D3</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE</b>	<b>QE Mod dettaglio RUD 731 del 11.07.19 (d)</b>	<b>QE RUD XXX del XX.XX.20 (e)</b>	<b>VARIAZIONE (e- d)</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>			
<b>LOTTO 1</b>			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,45	€ 419.457,45	€ -
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 198.484,79	€ 198.484,79	€ -
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24	€ 35.103,24	€ -
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	<b>€ 653.045,48</b>	<b>€ 653.045,48</b>	<b>€ -</b>
<b>LOTTO 2</b>			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40	€ 28.311,40	€ -
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 10.688,35	€ 10.688,35	€ -
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	€ 532,16	€ -
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	<b>€ 39.531,91</b>	<b>€ 39.531,91</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 692.577,39</b>	<b>€ 692.577,39</b>	<b>€ -</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1 Spese tecniche</b>			
<b>Indagini</b>			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -	€ -	€ -
c) analisi specialistiche	€ -	€ -	€ -
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>			
d) rilievi	€ -	€ -	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	€ 33.428,56	€ -
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18	€ 38.600,18	€ -
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,62	€ 13.814,62	€ -
i) frazionamenti	€ -	€ -	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	€ -	€ -
n) progettazione geologica	€ -	€ -	€ -
o) consulenze progettazione	€ -	€ -	€ -
p) collaudo statico	€ -	€ -	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -	€ -	€ -
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 85.843,36</b>	<b>€ 85.843,36</b>	<b>€ -</b>
<b>B.2 Allacciamenti (iva inclusa)</b>			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21	€ 3.702,21	€ -
s) alla rete telefonica	€ 449,92	€ 449,92	€ -
t) altro (acqua)	€ 265,10	€ 265,10	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 4.417,23</b>	<b>€ 4.417,23</b>	<b>€ -</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 9.658,67	€ 1.661,92	€ -7.996,75
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ -
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -
Consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -	€ -	€ -
Servizi e forniture	€ 7.045,29	€ 13.600,00	€ 6.554,71
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 32.408,88</b>	<b>€ 30.966,84</b>	<b>€ -1.442,04</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,88	€ 44.776,88	€ -
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31	€ 20.917,31	€ -
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54	€ 3.563,54	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33	€ 19.361,33	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91	€ 3.881,91	€ -
IVA su forniture e servizi	€ 1.549,96	€ 2.992,00	€ 1.442,04
IVA su indagini	€ 1.188,00	€ 1.188,00	€ -
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 95.238,94</b>	<b>€ 96.680,97</b>	<b>€ 1.442,04</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 915.885,81</b>	<b>€ 915.885,79</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>			
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa</b>	<b>€ 31.175,50</b>	<b>€ 31.175,50</b>	<b>€ -</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2-iva inclusa</b>	<b>€ 965,02</b>	<b>€ 965,02</b>	<b>€ -</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa</b>	<b>€ 1.505,23</b>	<b>€ 1.505,23</b>	<b>€ -</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa</b>	<b>€ 468,46</b>	<b>€ 468,46</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	<b>€ 34.114,21</b>	<b>€ 34.114,21</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Richiamate:**

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/1990 del 09/12/2019 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto previsti nel Lotto 1 dell'intervento in oggetto ed eseguiti dall'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Via Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE) P. IVA/C.F. 00447840356.

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2019/1991 del 09/12/2019 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto previsti nel Lotto 2 dell'intervento in oggetto ed eseguiti dall'operatore economico WATERCUBE S.R.L., con sede in Marano Vicentino, CAP 36035 (VI) in Via dell'Industria, 2 – C.F./P. IVA: 03713780249;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/458 con cui è stato liquidato l'incentivo funzioni tecniche dell'intervento in oggetto, nell'importo totale di € 3.128,88 da cui ne deriva che la voce di quadro economico "Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)" risulta inferiore di € 10.371,12 rispetto a quanto riportato nel QE vigente pari a € 13.500,00.

**Rilevato** che alla data odierna la situazione economica e contabile dello stato di avanzamento dell'intervento in oggetto può essere di seguito rappresentabile:

INTERVENTO IMPORTO TOTALE	IMPEGNI/PRENOTAZIONI DI SPESA	PAGAMENTI	DISPONIBILITA' RIMANENTE
950.000,00	950.000,00	903.852,59	46.147,41

**Specificato che** la voce disponibilità rimanenti della tabella precedente pari ad euro 46.147,41 è iscritta in contabilità ai seguenti impegni di spesa: 2018/2704/5, 2019/1239, 2022/537, 2022/538, 2022/539, 2022/540, 2022/541 e 2022/542.

**Rilevato** che a seguito delle liquidazioni effettuate, rispetto all'importo totale di quadro economico pari a € 700.000,00, è stata conseguita una minor spesa di importo complessivo pari a € 46.147,41 (IVA compresa), di cui € 34.114,21 per ribassi di gara ed € 12.033,20 di economie di spesa e importi non affidati.

**Preso atto** che il Quadro Economico con specifica evidenziazione delle economie di spesa realizzate può essere di seguito rappresentabile:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016									
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA									
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia									
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)									
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)									
CUP J82C17000130001					CIG –				
LOTTO 1 : 7452344CCE					CIG – LOTTO				
2.b : 74879904D3									
QUADRO ECONOMICO									
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE</b>	QE POST GARA (b)	QE Mod dettaglio RUD 451 del 29.04.19 (c)	QE Mod dettaglio RUD 731 del 11.07.19 (d)	QE RUD XXX del XX.XX.20 (e)	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO			
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>									
<b>LOTTO 1</b>									
1) Importo dei lavori	€ 405.150,27	€ 419.248,13	€ 419.457,45	€ 419.457,45					
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 176.000,00	€ 189.961,46	€ 198.484,79	€ 198.484,79					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.099,17	€ 35.103,24	€ 35.103,24	€ 35.103,24					
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	€ 606.249,44	€ 644.312,83	€ 653.045,48	€ 653.045,48					
<b>LOTTO 2</b>									
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40	€ 28.311,40	€ 28.311,40	€ 28.311,40					
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 10.688,35	€ 10.688,35	€ 10.688,35	€ 10.688,35					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	€ 532,16	€ 532,16	€ 532,16					
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	€ 39.531,91	€ 39.531,91	€ 39.531,91	€ 39.531,91					
<b>Totale parziale quadro A</b>	€ 645.781,35	€ 683.844,74	€ 692.577,39	€ 692.577,39	€ 0,16				
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>									
<b>B.1 Spese tecniche</b>									
<b>Indagini</b>									
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 1.800,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00					
b) analisi di laboratorio	€ -	€ -	€ -	€ -					
c) analisi specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	€ 1.800,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00					
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>									
d) rilievi	€ -	€ -	€ -	€ -					
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	€ 33.428,56	€ 33.428,56	€ 33.428,56					
f) direzione lavori + contabilità	€ 28.059,05	€ 38.600,18	€ 38.600,18	€ 38.600,18					
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -					
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.750,11	€ 13.814,62	€ 13.814,62	€ 13.814,62					
i) frazionamenti	€ -	€ -	€ -	€ -					
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -	€ -	€ -					
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	€ -	€ -	€ -					
n) progettazione geologica	€ -	€ -	€ -	€ -					
o) consulenze progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -					
p) collaudo statico	€ -	€ -	€ -	€ -					
q) collaudo amministrativo	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	€ 73.237,72	€ 85.843,36	€ 85.843,36	€ 85.843,36					
<b>B.2 Allacciamenti (iva inclusa)</b>									
r) alla rete di energia elettrica	€ -	€ 3.702,21	€ 3.702,21	€ 3.702,21					
s) alla rete telefonica	€ 449,92	€ 449,92	€ 449,92	€ 449,92					
t) altro (acqua)	€ 4.550,08	€ 265,10	€ 265,10	€ 265,10					
<b>Totale spese allacciamenti</b>	€ 5.000,00	€ 4.417,23	€ 4.417,23	€ 4.417,23					
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>									
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 67.500,00	€ 19.733,04	€ 9.658,67	€ 1.661,92	€ 1.661,92				
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 10.371,12				
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	€ -	€ -	€ -					
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ 1.799,92				
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -					
Attività di supporto al Rup	€ -	€ -	€ -	€ -					
Servizi e forniture	€ 19.698,12	€ 7.045,29	€ 7.045,29	€ 13.600,00					
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	€ 102.903,04	€ 42.483,25	€ 32.408,88	€ 30.966,84					
<b>B.4 IVA/oneri</b>									
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 43.346,17	€ 44.755,95	€ 44.776,88	€ 44.776,88					
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 18.668,84	€ 20.064,98	€ 20.917,31	€ 20.917,31					
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.563,13	€ 3.563,54	€ 3.563,54	€ 3.563,54					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 16.527,87	€ 19.361,33	€ 19.361,33	€ 19.361,33					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.301,78	€ 3.881,91	€ 3.881,91	€ 3.881,91					
IVA su forniture e servizi	€ 4.333,59	€ 1.549,96	€ 1.549,96	€ 2.992,00	€ -				
IVA su indagini	€ 396,00	€ 1.188,00	€ 1.188,00	€ 1.188,00					
<b>Totale IVA/oneri</b>	€ 89.137,37	€ 94.365,67	€ 95.238,94	€ 96.680,97					
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	€ 917.859,48	€ 916.354,26	€ 915.885,81	€ 915.885,79					
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>									
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa	€ 31.175,50	€ 31.175,50	€ 31.175,50	€ 31.175,50					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2 -iva inclusa	€ 965,02	€ 965,02	€ 965,02	€ 965,02					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -	€ 1.505,23	€ 1.505,23	€ 1.505,23					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -	€ -	€ 468,46	€ 468,46					
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	€ 32.140,52	€ 33.645,75	€ 34.114,21	€ 34.114,21	€ 34.114,21				
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00					
					<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€ 46.147,41			

**Dato atto che** con successivi provvedimenti l'importo complessivo delle economie di spesa realizzate pari ad euro 46.147,41 o sua quota parte potrà essere utilizzato per dare applicazione a quanto indicato all'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed a quanto indicato all'art. 23 del DL 21/2022 convertito in Legge n. 51/2022 "Revisione dei prezzi" relativamente agli altri interventi finanziati nell'ambito del Ducato Estense.

**Ritenuto** pertanto di mantenere impegnato l'importo complessivo di € 46.147,41.

**Preso atto** che l'importo di € 950.000,00 pari al totale dell'Intervento in oggetto risulta accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo 40126/03.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191 e 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

## **D E T E R M I N A**

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

**1. Di Rideterminare** il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016</b>			
<b>Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA</b>			
<b>Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia</b>			
<b>settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)</b>			
<b>Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)</b>			
<b>CUP J82C17000130001</b>			
<b>CIG – LOTTO 1 : 7452344CCE</b>			
<b>CIG – LOTTO 2.b : 74879904D3</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE</b>	<b>QE Mod dettaglio RUD 731 del 11.07.19 (d)</b>	<b>QE RUD XXX del XX.XX.20 (e)</b>	<b>VARIAZIONE (e- d)</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>			
<b>LOTTO 1</b>			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,45	€ 419.457,45	€ -
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 198.484,79	€ 198.484,79	€ -
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24	€ 35.103,24	€ -
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	<b>€ 653.045,48</b>	<b>€ 653.045,48</b>	<b>€ -</b>
<b>LOTTO 2</b>			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40	€ 28.311,40	€ -
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 10.688,35	€ 10.688,35	€ -
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	€ 532,16	€ -
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	<b>€ 39.531,91</b>	<b>€ 39.531,91</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 692.577,39</b>	<b>€ 692.577,39</b>	<b>€ -</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1 Spese tecniche</b>			
<b>Indagini</b>			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -	€ -	€ -
c) analisi specialistiche	€ -	€ -	€ -
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>			
d) rilievi	€ -	€ -	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	€ 33.428,56	€ -
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18	€ 38.600,18	€ -
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,62	€ 13.814,62	€ -
i) frazionamenti	€ -	€ -	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	€ -	€ -
n) progettazione geologica	€ -	€ -	€ -
o) consulenze progettazione	€ -	€ -	€ -
p) collaudo statico	€ -	€ -	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -	€ -	€ -
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 85.843,36</b>	<b>€ 85.843,36</b>	<b>€ -</b>
<b>B.2 Allacciamenti (iva inclusa)</b>			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21	€ 3.702,21	€ -
s) alla rete telefonica	€ 449,92	€ 449,92	€ -
t) altro (acqua)	€ 265,10	€ 265,10	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 4.417,23</b>	<b>€ 4.417,23</b>	<b>€ -</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 9.658,67	€ 1.661,92	€ -7.996,75
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ -
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -
Consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -	€ -	€ -
Servizi e forniture	€ 7.045,29	€ 13.600,00	€ 6.554,71
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 32.408,88</b>	<b>€ 30.966,84</b>	<b>€ -1.442,04</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,88	€ 44.776,88	€ -
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31	€ 20.917,31	€ -
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54	€ 3.563,54	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33	€ 19.361,33	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91	€ 3.881,91	€ -
IVA su forniture e servizi	€ 1.549,96	€ 2.992,00	€ 1.442,04
IVA su indagini	€ 1.188,00	€ 1.188,00	€ -
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 95.238,94</b>	<b>€ 96.680,97</b>	<b>€ 1.442,04</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 915.885,81</b>	<b>€ 915.885,79</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>			
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa</b>	<b>€ 31.175,50</b>	<b>€ 31.175,50</b>	<b>€ -</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2-iva inclusa</b>	<b>€ 965,02</b>	<b>€ 965,02</b>	<b>€ -</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa</b>	<b>€ 1.505,23</b>	<b>€ 1.505,23</b>	<b>€ -</b>
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa</b>	<b>€ 468,46</b>	<b>€ 468,46</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	<b>€ 34.114,21</b>	<b>€ 34.114,21</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**2. Di Dare Atto** che, in relazione all'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI), i lavori, i servizi, le forniture e le ulteriori spese accessorie indicati e ricompresi nel quadro economico sono stati regolarmente conclusi ed integralmente liquidati, conseguendo una minor spesa di importo complessivo pari a € 46.147,41 (IVA compresa), di cui € 34.114,21 per ribassi di gara ed € 12.033,20 di economie di spesa.

**3. Di Dare atto** che il Quadro Economico con specifica evidenza delle economie di spesa realizzate può essere di seguito rappresentabile:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016									
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA									
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia									
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)									
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)									
CUP J82C17000130001					CIG –				
LOTTO 1 : 7452344CCE					CIG – LOTTO				
2.b : 74879904D3									
QUADRO ECONOMICO									
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO-RIBASSATE</b>	QE POST GARA (b)	QE Mod dettaglio RUD 451 del 29.04.19 (c)	QE Mod dettaglio RUD 731 del 11.07.19 (d)	QE RUD XXX del XX.XX.20 (e)	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO			
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>									
<b>LOTTO 1</b>									
1) Importo dei lavori	€ 405.150,27	€ 419.248,13	€ 419.457,45	€ 419.457,45					
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 176.000,00	€ 189.961,46	€ 198.484,79	€ 198.484,79					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.099,17	€ 35.103,24	€ 35.103,24	€ 35.103,24					
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	€ 606.249,44	€ 644.312,83	€ 653.045,48	€ 653.045,48					
<b>LOTTO 2</b>									
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40	€ 28.311,40	€ 28.311,40	€ 28.311,40					
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 10.688,35	€ 10.688,35	€ 10.688,35	€ 10.688,35					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	€ 532,16	€ 532,16	€ 532,16					
4) servizi e forniture	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	€ 39.531,91	€ 39.531,91	€ 39.531,91	€ 39.531,91					
<b>Totale parziale quadro A</b>	€ 645.781,35	€ 683.844,74	€ 692.577,39	€ 692.577,39	€ 0,16				
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>									
<b>B.1 Spese tecniche</b>									
<b>Indagini</b>									
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 1.800,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00					
b) analisi di laboratorio	€ -	€ -	€ -	€ -					
c) analisi specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	€ 1.800,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00					
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>									
d) rilievi	€ -	€ -	€ -	€ -					
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	€ 33.428,56	€ 33.428,56	€ 33.428,56					
f) direzione lavori + contabilità	€ 28.059,05	€ 38.600,18	€ 38.600,18	€ 38.600,18					
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -					
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.750,11	€ 13.814,62	€ 13.814,62	€ 13.814,62					
i) frazionamenti	€ -	€ -	€ -	€ -					
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -	€ -	€ -					
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	€ -	€ -	€ -					
n) progettazione geologica	€ -	€ -	€ -	€ -					
o) consulenze progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -					
p) collaudo statico	€ -	€ -	€ -	€ -					
q) collaudo amministrativo	€ -	€ -	€ -	€ -					
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	€ 73.237,72	€ 85.843,36	€ 85.843,36	€ 85.843,36					
<b>B.2 Allacciamenti (iva inclusa)</b>									
r) alla rete di energia elettrica	€ -	€ 3.702,21	€ 3.702,21	€ 3.702,21					
s) alla rete telefonica	€ 449,92	€ 449,92	€ 449,92	€ 449,92					
t) altro (acqua)	€ 4.550,08	€ 265,10	€ 265,10	€ 265,10					
<b>Totale spese allacciamenti</b>	€ 5.000,00	€ 4.417,23	€ 4.417,23	€ 4.417,23					
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>									
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 67.500,00	€ 19.733,04	€ 9.658,67	€ 1.661,92	€ 1.661,92				
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 10.371,12				
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	€ -	€ -	€ -					
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ 2.204,92	€ 1.799,92				
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	€ -	€ -	€ -					
Consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -					
Attività di supporto al Rup	€ -	€ -	€ -	€ -					
Servizi e forniture	€ 19.698,12	€ 7.045,29	€ 7.045,29	€ 13.600,00					
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	€ 102.903,04	€ 42.483,25	€ 32.408,88	€ 30.966,84					
<b>B.4 IVA/oneri</b>									
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 43.346,17	€ 44.755,95	€ 44.776,88	€ 44.776,88					
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 18.668,84	€ 20.064,98	€ 20.917,31	€ 20.917,31					
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.563,13	€ 3.563,54	€ 3.563,54	€ 3.563,54					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 16.527,87	€ 19.361,33	€ 19.361,33	€ 19.361,33					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.301,78	€ 3.881,91	€ 3.881,91	€ 3.881,91					
IVA su forniture e servizi	€ 4.333,59	€ 1.549,96	€ 1.549,96	€ 2.992,00	€ -				
IVA su indagini	€ 396,00	€ 1.188,00	€ 1.188,00	€ 1.188,00					
<b>Totale IVA/oneri</b>	€ 89.137,37	€ 94.365,67	€ 95.238,94	€ 96.680,97					
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	€ 917.859,48	€ 916.354,26	€ 915.885,81	€ 915.885,79					
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>									
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1-iva inclusa</b>	€ 31.175,50	€ 31.175,50	€ 31.175,50	€ 31.175,50					
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2-iva inclusa</b>	€ 965,02	€ 965,02	€ 965,02	€ 965,02					
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio-iva inclusa</b>	€ -	€ 1.505,23	€ 1.505,23	€ 1.505,23					
<b>economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio-iva inclusa</b>	€ -	€ -	€ 468,46	€ 468,46					
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	€ 32.140,52	€ 33.645,75	€ 34.114,21	€ 34.114,21	€ 34.114,21				
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00					
					<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€ 46.147,41			

**4.. Di Dare Atto** che l'importo di € 950.000,00 risulta interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo 40126/03.

**5. Di Mantenere** impegnato l'importo di € 46.147,41 per le finalità di cui al successivo punto 6, in corrispondenza degli impegni di spesa nn. 2018/2704/5, 2019/1239, 2022/537, 2022/538, 2022/539, 2022/540, 2022/541 e 2022/542.

**6. Di Dare Atto** che con successivi provvedimenti, l'importo complessivo di euro 46.147,41 o sua quota parte potrà essere utilizzato per dare applicazione a quanto indicato all'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed a quanto indicato all'art. 23 del DL 21/2022 convertito in legge n. 51/2022 "Revisione dei prezzi", relativamente agli altri interventi finanziati nell'ambito del Ducato Estense.

**7. Di Adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

**8. Di Disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Il Dirigente