

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/1548
del 11/09/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 932
del 11/09/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
"G. BIGI" – 2° STRALCIO: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO FINALE**

OBIETTIVO: V_18901

CUP: J82J20000040004

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "G. BIGI" – 2°

STRALCIO: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 90567 del 28/05/2020 il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ermes Torreggiani la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020.

Dato atto che:

- con **deliberazione di Giunta comunale I.D. n. 195** in data 03/12/2020 veniva **approvato il PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**, CUP: J82J20000040004 Codice opera: V_ 18901, il cui quadro economico prevedeva un importo totale di € 2.700.000,00 con quota parte finanziata a mezzi propri e quota parte a mutuo;

- con **RUD 457** del 05/05/2021, rettificato dalla **RUD 511** del 17/05/2021 di aggiudicare, in via definitiva non efficace, all'Operatore Economico RTI costituendo: **NIAL NIZZOLI SRL (mandataria)** 42015 Correggio (RE) Via Fosdondo, 48 - CF/P. IVA: 01684790353 / **IMACO SPA (mandante)** – SAN CESAREO (RM)VIALE DEL PROGRESSO 6 CAP 00030 CF/P.IVA: 08853751009, regolarmente abilitato sul portale SATER di IntercentER al momento dell'indizione della procedura di gara, sul medesimo portale alla specifica Categoria prevista da Disciplinare di gara, per l'importo di € 2.151.414,71 (oltre IVA 10%), e così per un totale di **€ 2.366.556,18** (IVA 10% compresa);
- con **Delibera di Giunta ID 248 23/12/2021** è stata approvata la perizia di variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di riqualificazione del Palasport Bigi aumentando l'importo finanziato a 2.358.731,79 oltre iva al 10% per complessivi **€ 2.920.000,00** approvando pertanto un nuovo quadro economico incrementandolo di € 220.000,00;
- con **Delibera di Giunta ID 171 del 29/08/2022** è stata approvato un 2° progetto di perizia di variante in corso d'opera aumentato l'importo finanziario per i lavori a complessivi **€ 3.211.355,00** (€ 2.448.330,42 oltre iva al 10%) andando così a incrementare il quadro economico già modificato dalla delibera 248 del 21/12/2021 di € 291.355,00 delineando il **quadro economico** come segue:

QUADRO ECONOMICO 2°PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA – RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT

	Q.E. Progetto	Contratto (B)	Contratto Aggiuntivo [C]	Variante di Perizia al lordo del ribasso		Variante di Perizia al netto del ribasso (D)		Q.E. nuovo contratto (D+C)
				in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
IMPORTO LAVORI								
Opere edili	€ 1.324.293,30	€ 1.317.671,83	€ 1.419.131,99	€ 42.778,15		€ 42.564,26		€ 1.461.696,25
Opere strutturali	€ 236.770,56	€ 235.586,71	€ 221.729,70	€ 0,00		€ 0,00		€ 221.729,70
Opere impianti meccanici	€ 316.586,00	€ 315.003,07	€ 379.133,03	€ 21.196,06	€ 0,00	€ 21.090,08	€ 0,00	€ 400.329,09
Opere impianti elettrici	€ 239.408,33	€ 238.211,29	€ 293.795,26	€ 25.968,15		€ 25.838,31		€ 319.633,57
Oneri della sicurezza	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.941,81
Totale importo lavori	2.162.000,00 €	2.151.414,71 €	2.358.731,79 €					2.448.330,42 €
SOMME A DISPOSIZIONE								
1 IVA 10%	€ 216.200,00	€ 215.141,47	€ 235.873,18			€ 0,00		€ 244.833,04
2 Incarichi professionali	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00	€ 269.300,00
3 Incentivo sui lavori	€ 32.430,00	€ 32.430,00	€ 35.380,98			€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,98
4 Imprevisti IVA compresa	€ 14.370,00	€ 14.370,00	€ 10.548,85			€ 0,00	€ 10.416,64	€ 132,21
5 installazione e noleggio rilevatore presenza		€ 0,00	€ 4.055,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.055,28
6 modifica impianto di rilevazione fumi		€ 0,00	€ 409,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,92
7 Intervento per spostamento impianto telefonico			€ 0,00			€ 5.742,44	€ 0,00	€ 5.742,44
8 Intervento di ispezione fognaria			€ 0,00			€ 3.170,71	€ 0,00	€ 3.170,71
9 Fornitura e posa di arredi per spogliatoi e locali vari compr. Iva			€ 0,00			€ 75.640,00	€ 0,00	€ 75.640,00
10 Fornitura e posa in opera di segnaletica all'interno e all'esterno dell'edificio compr. Iva			€ 0,00			€ 36.600,00		€ 36.600,00
11 Incentivo fornitura e servizi			€ 0,00			€ 586,50	€ 0,00	€ 586,50
12 Fornitura e posa di tribune e sedute			€ 0,00			€ 87.173,50	€ 0,00	€ 87.173,50
Totale somme a disposizione	538.000,00 €	548.585,29 €	561.268,21 €					763.024,58 €
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	2.920.000,00 €					3.211.355,00 €

- con determina dirigenziale **RUD 940** del 29/05/2023 veniva approvato il collaudo provvisorio dei lavori di riqualificazione del Palasport Bigi e liquidato l'importo relativo allo stato finale delle opere.

Dato altresì atto che:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 in particolare l'articolo 26 comma 1, per **fronteggiare gli aumenti eccezionali** dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle **lavorazioni eseguite e contabilizzate** dal direttore dei lavori, nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022**, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26;
- per fronteggiare tali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi della l. 91 del 15/07/2023, con provvedimento dirigenziale **RUAD 1487** del 29/08/2022 è stata presentata **istanza di accesso al Fondo Ministeriale per l'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione per l'importo pari ad euro € 228.219,90 Iva esclusa** relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale PG n°89021 del 03/04/2023 ha erogato un acconto del 50% di euro dell'importo ammissibile (90% dell'imponibile) relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022: accertamento 2023/695 del cap E 9777/2, reversale di € 114.109,95
- al termine delle liquidazioni delle varie fatture dei fornitori si è verificato che alcune voci del QE presentano dei residui, si è considerato di procedere con una rimodulazione del quadro economico totale per diverse motivazioni:

1. migliorare la sicurezza di esodo degli spettatori nella tribuna alta del Palasport in caso di infortuni o malori, e di adeguare le dotazioni di sicurezza per il soccorso installando paletti in acciaio sul pianerottolo della tribuna alta che permettano l'ancoraggio di funi di sicurezza per l'aggancio di una barella di soccorso. Viene inoltre richiesto di completare alcune lavorazioni di adeguamento dell'impianto antincendio riguardanti la sigillatura di serramenti e porte posti al piano interrato con caratteristica di resistenza al fuoco.
2. Incrementare l'impegno relativo all'incentivo calcolato erroneamente pertanto determinando un totale incentivo inferiore a quanto previsto dall'art 113 d.lgs 50/2016, nonché dal vigente regolamento comunale.
3. Incrementare l'impegno relativo agli imprevisti per far fronte alla eventuale richiesta di fornitori che chiedono integrazione agli importi previsti e già affidati.

4. Aggiungere al quadro economico esistente l'importo derivante dal Fondo ministeriale – decreto ministeriale PG 89021 del 03/04/2023 – recepito con Variazione di bilancio 2023/2025 ID di Giunta n 127 del 01/06/2023, impegnando l'accertamento di € 228.219,90 oltre iva sul cap.40148/13, impegnando contestualmente la relativa iva sul cap 40148/14 per € 22.821,99

Atteso che al fine di provvedere alle necessità sopra esposte sia necessario rideterminare il quadro economico relativo alla Riqualificazione del Palazzetto G. Bigi dando atto che:

1. Riscontrato a fine lavori un risparmio di € 6.377,62 sui lavori affidati alla ditta Apogeo (fornitura e posa di segnaletica), cap 40148/12, si propone di rimodulare il relativo impegno 2023/3309, allocando l'importo di € 5.904,80 IVA compresa su nuovo impegno/impegni per far fronte ai lavori:

- per il **miglioramento della sicurezza di esodo** si rende necessario realizzare 4 paletti in acciaio da affidare alla ditta **Borghi srl Costruzioni Metalliche** con sede in via Boiaro , 9 a Salvarano di Quattro Castella (RE), PI 02603380359, che ha presentato preventivo per l'importo di **€ 2.122,80 iva al 22% compresa**;
- per effettuare la **SIGILLATURA DEI SERRAMENTI COMPLETANDO IN TAL MODO I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO** si affida alla ditta **Belzoino srl** con sede in via Gramsci, 11/B a Cadelbosco Sopra (RE), PI 02569960350, che ha presentato preventivo per **€ 3.782,00 iva al 22% compresa**.

2. il quadro economico dell'intervento in oggetto prevede al Capitolo **40148/10, Impegno 2023/2805** un importo di € 32.430,00 per "incentivo Progettazione" e al **Capitolo 40148/12, Impegno 2022/5840/2** un importo di € 2.950,98 sempre per Incentivo a seguito di approvazione della 2° Perizia di Variante per un totale pari a **€ 35.380,98**; poiché per errore materiale la somma desinata all'incentivo è inferiore al dovuto ex art 130 d.lgs 50/2016, a seguito di ricalcolo occorre aumentare l'importo per incentivo di € 7.735,09 addivenendo così a un totale di € 43.116,07. Si propone pertanto di attingere alla disponibilità sul capitolo 40148/11, impegno 2020/7406/3 pari a € 16.040,07 destinato a "Incarichi a professionisti", stornando l'importo di € 7.735,09 dall'impegno 2020/7406/3 (riducendolo a € 8.304,98) creando un nuovo impegno/subimpegno su uno dei capitoli citati relativi agli **incentivi**.

3. il quadro economico attuale prevede al **capitolo 40148/10, impegno 2023/2806 un importo di € 132,21 per "Imprevisti"**, poiché è probabile, a seguito di corrispondenza con ditte fornitrici, che si debba procedere a integrazione di importi previsti e già affidati, occorre aumentare la capienza dell'impegno relativo agli imprevisti, si propone pertanto di **stornare € 2.500,00** dall'impegno degli "incarichi a professionisti" 2020/7406/3, creando un nuovo impegno/subimpegno relativo agli **imprevisti**;

4. al quadro economico attuale è necessario aggiungere nella parte "Somme a disposizione" l'importo di € 228.219,90 oltre IVA al 10% reattivo al Fondo Ministeriale già accertato al capitolo E 9777/2, di cui attualmente è stato versato il 50%, pertanto si richiede la creazione di un impegno relativo al citato accertamento sul capitolo 40148/13 avente ad oggetto "adeguamento prezzi ex art 26, co.4, lett.b) del d.l. 50/2022.

Contemporaneamente si rende necessario creare un impegno anche per la relativa IVA di € 22.821,99 al capitolo 40148/14 denominato "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLPP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO ACCANTONATO a valere su IVA lavori, OBIETT. V_18901(PER IMPONIBILE VEGG CAP 40148/13)"

Il **QUADRO ECONOMICO rideterminato** in base a quanto esposto si presenta così di seguito modificato nelle Somme a disposizione in conseguenza degli storni da impegni ad altri e a seguito della erogazione della somma accertata derivante dal Fondo ministeriale

	Q.E. Progetto	Contratto (B)	Q.E. nuovo contratto (F) GC DEL 29/08/2022 N.171	Importi Rimodulati (G)		Q.E. RIDETERMINATO
			(D+C)	in aumento	in diminuzione	(F+G)
IMPORTO LAVORI						
Opere edili	€ 1.324.293,30	€ 1.317.671,83	€ 1.461.696,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.461.696,25
Opere strutturali	€ 236.770,56	€ 235.586,71	€ 221.729,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.729,70
Opere impianti meccanici	€ 316.586,00	€ 315.003,07	€ 400.329,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.329,09
Opere impianti elettrici	€ 239.408,33	€ 238.211,29	€ 319.633,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.633,57
Oneri della sicurezza	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.941,81
Totale importo lavori	2.162.000,00 €	2.151.414,71 €	2.448.330,42 €			2.448.330,42 €
SOMME A DISPOSIZIONE						
1 IVA 10%	€ 216.200,00	€ 215.141,47	€ 244.833,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 244.833,04
2 Incarichi professionali	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 269.300,00		€ 10.235,09	€ 259.064,91
3 Incentivo sui lavori	€ 32.430,00	€ 32.430,00	€ 35.380,98	€ 7.735,09		€ 43.116,07
4 Imprevisti IVA compresa	€ 14.370,00	€ 14.370,00	€ 132,21	€ 2.500,00		€ 2.632,21
5 installazione e noleggio rilevatore presenza		€ 0,00	€ 4.055,28			€ 4.055,28
6 modifica impianto di rilevazione fumi		€ 0,00	€ 409,92			€ 409,92
7 intervento per spostamento impianto telefonico			€ 5.742,44			€ 5.742,44
8 Intervento di ispezione fognaria			€ 3.170,71			€ 3.170,71
interventi per migliorare la sicurezza antincendio				€ 5.904,80		€ 5.904,80
9 Fornitura e posa di arredi per spogliatoi e locali vari compr. Iva			€ 75.640,00			€ 75.640,00
10 Fornitura e posa in opera di segnaletica all'interno e all'esterno dell'edificio compr. Iva			€ 36.600,00		€ 5.904,80	€ 30.695,20
11 Incentivo fornitura e servizi			€ 586,50			€ 586,50
12 Fornitura e posa di tribune e sedute			€ 87.173,50			€ 87.173,50
13 Adeguamento prezzi DL 50/2022 art 26			€ 0,00			€ 228.219,90
14 IVA 10% per adeguamento Prezzi DL 50/2022 art 26			€ 0,00			€ 22.821,99
Totale somme a disposizione	538.000,00 €	548.585,29 €	763.024,58 €			1.014.066,47 €
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	3.211.355,00 €			3.462.396,89 €

Si ritiene pertanto di modificare il Quadro economico alla voce Somme a disposizione ai punti

- 2 Incarichi professionali: diminuzione
- 3 incentivo sui lavori: aumento
- 4 Imprevisti: aumento
- Interventi per migliorare la sicurezza: impegno
- 10 Fornitura e posa in opera: diminuzione
- 13 Adeguamento prezzi: impegno
- 14 Iva: impegno

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- art 59 dello statuto comunale

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione illustrativa per la rideterminare il quadro economico dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "G. BIGI" – 2° STRALCIO come segue:

	Q.E. Progetto	Contratto (B)	Q.E. nuovo contratto (F) GC DEL 29/08/2022 N.171	Importi Rimodulati (G)		Q.E. RIDETERMINATO
			(D+C)	in aumento	in diminuzione	(F+G)
IMPORTO LAVORI						
Opere edili	€ 1.324.293,30	€ 1.317.671,83	€ 1.461.696,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.461.696,25
Opere strutturali	€ 236.770,56	€ 235.586,71	€ 221.729,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.729,70
Opere impianti meccanici	€ 316.586,00	€ 315.003,07	€ 400.329,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.329,09
Opere impianti elettrici	€ 239.408,33	€ 238.211,29	€ 319.633,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 319.633,57
Oneri della sicurezza	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.941,81
Totale importo lavori	2.162.000,00 €	2.151.414,71 €	2.448.330,42 €			2.448.330,42 €
SOMME A DISPOSIZIONE						
1 IVA 10%	€ 216.200,00	€ 215.141,47	€ 244.833,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 244.833,04
2 Incarichi professionali	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 269.300,00		€ 10.235,09	€ 259.064,91
3 Incentivo sui lavori	€ 32.430,00	€ 32.430,00	€ 35.380,98	€ 7.735,09		€ 43.116,07
4 Imprevisti IVA compresa	€ 14.370,00	€ 14.370,00	€ 132,21	€ 2.500,00		€ 2.632,21
5 installazione e noleggio rilevatore presenza		€ 0,00	€ 4.055,28			€ 4.055,28
6 modifica impianto di rilevazione fumi		€ 0,00	€ 409,92			€ 409,92
7 Intervento per spostamento impianto telefonico			€ 5.742,44			€ 5.742,44
8 Intervento di ispezione fognaria			€ 3.170,71			€ 3.170,71
9 interventi per migliorare la sicurezza antincendio				€ 5.904,80		€ 5.904,80
10 Fornitura e posa di arredi per spogliatoi e locali vari compr. Iva			€ 75.640,00			€ 75.640,00
11 Fornitura e posa in opera di segnaletica all'interno e all'esterno dell'edificio compr. Iva			€ 36.600,00		€ 5.904,80	€ 30.695,20
12 Incentivo fornitura e servizi			€ 586,50			€ 586,50
13 Fornitura e posa di tribune e sedute			€ 87.173,50			€ 87.173,50
14 Adeguamento prezzi DL 50/2022 art 26			€ 0,00			€ 228.219,90
15 IVA 10% per adeguamento Prezzi DL 50/2022 art 26			€ 0,00			€ 22.821,99
Totale somme a disposizione	538.000,00 €	548.585,29 €	763.024,58 €			1.014.066,47 €
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	3.211.355,00 €			3.462.396,89 €

2. di spostare € 6.377,62 dal cap.40148/12, impegno 2023/3309 creando nuovo impegno sul medesimo capitolo 40148/12 per i lavori relativi al miglioramento della sicurezza e antincendio che saranno affidati con buoni d'ordine e per imprevisti:

- impegnando la spesa di € **2.122,80** per miglioramento della sicurezza con imputazione alla Missione/Programma 06.01 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.016 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo 40148/12 del PEG 2023 denominato "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - fin. fondi propri)", codice prodotto-progetto V_18901, codice identificativo gara (CIG) **A00C8BB6B6** codice unico di progetto (CUP) **J82J20000040004**;
 - impegnando la spesa di € **3.782,00** per completamento dell'impianto antincendio antincendio con imputazione alla Missione/Programma 06.01 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.016 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo 40148/12 del PEG 2023 denominato "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - fin. fondi propri)", codice prodotto-progetto V_18901, codice identificativo gara (CIG) **A00C999DE7** codice unico di progetto (CUP) **J82J20000040004**;
 - impegnando i restanti € **432.82** per **Imprevisti** con imputazione alla Missione/Programma 06.01 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.016 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo 40148/12 del PEG 2023 denominato "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - fin. fondi propri)", codice prodotto-progetto V_18901, (CUP) **J82J20000040004**;
3. di spostare € **7.735.09** dal cap.40148/11, dall'impegno 2020/7406/3 destinato a "Incarichi a professionisti" creando nuovo impegno/subimpegno per "Incentivi" sul medesimo capitolo 40148/11;
4. di spostare € **2.500,00** dal cap.40148/11, dall'impegno 2020/7406/3 destinato a "Incarichi a professionisti" creando nuovo impegno/subimpegno per "Imprevisti" sul medesimo capitolo 40148/11;
5. di aumentare il quadro economico di € **228.219,90 relativo al Fondo ministeriale per l'adeguamento dei prezzi e accertato al cap E 9777/2** istituendo la voce "adeguamento prezzi d.l. 50/2022 art 26" nelle "Somme a disposizione" **impegnando** l'importo con imputazione alla Missione/Programma 06.01 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.016 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo 40148/13 del PEG 2023 denominato "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. V_18901(PER IVA VEGG CAP 40148/14)", CUP **J82J20000040004**;
6. di aumentare il quadro economico di € **22.821,99 corrispondente all'IVA relativa al Fondo ministeriale** istituendo la voce "IVA 10% per l'adeguamento dei prezzi d.l. 50/2022 art

26" nelle "Somme a disposizione" **impegnando** l'importo con imputazione alla Missione/Programma 06.01 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.016 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023, al capitolo 40148/13 del PEG 2023 denominato "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO ACCANTONATO a valere su IVA lavori, OBIETT. V_18901(PER IMPONIBILE VEGG CAP 40148/13)", CUP J82J20000040004;

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'adeguamento del quadro economico progettuale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti