

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/581

del 27/09/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1033

del 02/10/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000200001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 2 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000200001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 2 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/07/2023 è stata approvata la verifica degli equilibri di Bilancio e la conseguente variazione ;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come da determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1407 del 7/12/2021 nella figura dell'arch. Francesca Ruozi.

Viste:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00, di cui l'intervento in oggetto costituisce quota parte per l'importo di € 2.000.000,00.

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale RUD 869 del 19/08/2021 con cui si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014/2020 – PROGETTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico R.W.S. S.R.L. con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010 - C.F./P.IVA 00732060280 per l'importo di € 423.641,16 (oltre IVA 10%), e così per un totale di € 466.005,28 (IVA 10% compresa) corrispondenti ad un ribasso del 6,08 % sull'importo netto a base di gara;
- il conseguente Contratto di appalto Reg contratti n. 9 del 10/02/2022 tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali" del Comune di Reggio Emilia e Sig. Romano Cavaletti, legale rappresentante della ditta RWS S.R.L.;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/585 con cui è stata approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Dlgs 50/2016, per l'importo di € 41.204,18 oltre IVA 10%, portando così l'importo contrattuale a complessivi € 464.845,34 oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/873 con cui, in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1 delle opere in oggetto, è stato approvato l'atto di sottomissione per l'importo di € 6.899,62 oltre IVA, ed è stata approvata la rideterminazione del quadro economico, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€	
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	G. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 127.463,22
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 316.904,67
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.377,07
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 471.744,96
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	
b) analisi di laboratorio	
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 28.984,22
f) direzione lavori + contabilità	€ 40.618,18
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 95.160,23
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 1.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 25.507,28
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 34.712,21
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 12.746,32
IVA su manodopera	€ 31.690,47
IVA su oneri sicurezza	€ 2.737,71
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 24.529,10
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.550,73
IVA su indagini	€ 2.310,00
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52
Totale IVA/oneri	€ 78.564,19
Totale parziale quadro B	€ 227.379,65
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 699.124,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiv + csp	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori	€ 875,40
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 875,40
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 700.000,00

Dato atto che l'importo complessivo di intervento pari a € 700.000,00 risulta già interamente accertato al capitolo 9226/02 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40125.

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/628 avente ad oggetto PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: PROGETTO DUCATO ESTENSE-INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO CUP J82C16000200001. PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE DEL RUP PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DL 50 17/05/22, DL 197/2022 E D.M. MIT N. 16/2023 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI PER LO STATO DI AVANZAMENTO N.2, con cui si è preso atto che:

- la somma accertata dal Direttore dei lavori per il pagamento delle revisioni prezzi da riconoscere all'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, del DL 197/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023, e relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 2, ammonta a € 54.456,57 oltre IVA, per un totale di € 59.902,23 IVA compresa;
- la suddetta somma è disponibile a valere sulle risorse del Fondo Adeguamento prezzi.

Viste le comunicazioni:

- PG n. 2023/97668 con cui è stato comunicato al Segretariato Generale – Servizi Servizio Generale IIMiBACT il dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto;
- PG n. 2023/113218 con cui il Segretariato Generale – Servizio V Contratti e Attuazione Programmi del Ministero della Cultura prende atto del dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come sopra descritto.

Dato atto che l'importo di € 59.902,23 (IVA compresa) richiesto per la revisione prezzi relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 2 a valere sulle risorse del Fondo adeguamento prezzi, è stato incassato ed accertato PER € 59.902,24 al capitolo 9777/03, accertamento n. 2023/844.

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dell'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000200001, nell'importo complessivo di € 759.902,23, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€		
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
A) SOMME RIBASSATE	H. Costo attività POST GARA rev prezzi sal 2	FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023 – REVISIONE PREZZI 2023 I trimestra
A.1) IMPORTO RIBASSATO		
1) Importo dei lavori	€ 145.577,35	
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 352.030,27	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.593,91	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale quadro A	€ 526.201,53	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche		
b) analisi di laboratorio		
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00	
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01	
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01	
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 28.984,22	
f) direzione lavori + contabilità	€ 40.618,18	
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico/impianti	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 95.160,23	
B.2 Allacciamenti		
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro	€ 1.000,00	
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 25.507,28	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 34.712,21	
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 14.557,74	
IVA su manodopera	€ 35.203,03	
IVA su oneri sicurezza	€ 2.859,39	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 24.529,10	
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35	
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.550,73	
IVA su indagini	€ 2.310,00	
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52	
Totale IVA/oneri	€ 84.009,85	
Totale parziale quadro B	€ 232.825,31	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 759.026,83	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ -	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 875,40	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 875,40	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 759.902,23	
	di cui	
TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020	€ 700.000,00	
TOTALE IMPORTO REPERITO DA ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO: FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023 – REVISIONE PREZZI 2023 I trimestra	€ 59.902,23	

Dato atto che l'operatore economico R.W.S. S.R.L. con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010 - C.F./P.IVA 00732060280, affidatario dei lavori in appalto dell'intervento in oggetto, ha firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 ad integrazione del contratto d'appalto Reg n. 9 del 10/02/2022.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO", FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - CUP J82C16000200001, nell'importo complessivo di € 759.902,23, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione del Maurizioano		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000,00€		
CUP J82C16000200001 CIG 8649501207		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
A) SOMME RIBASSATE	H. Costo attività POST GARA rev prezzi sal 2	FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023 – REVISIONE PREZZI 2023 I finestra
A.1) IMPORTO RIBASSATO		
1) Importo dei lavori	€ 145.577,35	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 352.030,27	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.593,91	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale quadro A	€ 526.201,53	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche		
b) analisi di laboratorio		
c) analisi specialistiche	€ 11.700,00	
c1) analisi specialistiche (indagini alberature e terreno)	€ 4.243,01	
Totale spese indagini e analisi	€ 15.943,01	
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 28.984,22	
f) direzione lavori + contabilità	€ 40.618,18	
f.1) direttore operativo	€ 3.906,14	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.452,67	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 16.199,02	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico/impianti	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 95.160,23	
B.2 Allacciamenti		
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro	€ 1.000,00	
Totale spese allacciamenti	€ 3.000,00	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 8.979,93	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 225,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture (con iva al 10%)	€ 25.507,28	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 34.712,21	
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ 14.557,74	
IVA su manodopera	€ 35.203,03	
IVA su oneri sicurezza	€ 2.859,39	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 24.529,10	
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 859,35	
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 2.550,73	
IVA su indagini	€ 2.310,00	
IVA su analisi specialistiche (indagini alberature e terreno) (aliquota 22% +4% contr. Prev. + IVA sul 4%)	€ 1.140,52	
Totale IVA/oneri	€ 84.009,85	
Totale parziale quadro B	€ 232.825,31	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 759.026,83	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + cap	€ -	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 875,40	
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 875,40	
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 759.902,23	
di cui		
TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020	€ 700.000,00	
TOTALE IMPORTO REPERITO DA ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO: FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del D.M. MIT n. 16 del 01/02/2023 – REVISIONE PREZZI 2023 I finestra	€ 59.902,23	

dando atto che l'importo complessivo di intervento pari a € 700.000,00 risulta già interamente accertato al capitolo 9226/02 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40125, e che l'importo di € 59.902,23 risulta incassato ed accertato al capitolo 9777/03, accertamento n. 2023/844.

2. di impegnare la spesa di € 59.902,23 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 2 ai sensi dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.008 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40125/02 del PEG 2023, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2023 fin ministero per imponibile e Iva-Obiettivo S_02001", codice progetto S_02001, centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8649501207, codice unico di progetto (CUP) J82C16000200001, a favore dell'appaltatore R.W.S. S.R.L. con sede a Vigonza (PD), in Via Argine Sinistro, 8 – 35010 - C.F./P.IVA 00732060280;

3. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto, redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 delle opere in oggetto;

4. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE