



Comune di Reggio Emilia

Forestazione e strategia di adattamento per aree lungo via della Canalina e via del Partigiano

“PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE /
STRATEGIA ADATTAMENTO”

CUP J87H21011320004

Codice progetto: B_45301

PROGETTO ESECUTIVO

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia
Codice fiscale / P. IVA: 00145920351

PROGETTISTI

LEAA

Lucaemanueliarchitetti

Via G.B. Trolli 3, 42123 Reggio Emilia info@lucaemanueli.net

arch. Luca Emanuelli

arch. Gianni Lobosco (consulente)

dott. arch. Fabrizio Veneruso

Dott. Agronomo Andrea Catellani (consulente)

TECNICI

Ing. Luca Forti - Ings Progetti S.r.l (coordinatore sicurezza)

ELABORATO

CRO

CRONOPROGRAMMA

DATA

10/07/2024

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	8	██████████																																																																					
2	Montaggio bagni chimici	2	████																																																																					
3	Viabilità e segnaletica cantiere	4	██████																																																																					
4	Apposizione segnaletica cantiere	4	██████																																																																					
5	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	4	██████																																																																					
6	Apposizione segnaletica stradale provvisoria	4	██████																																																																					
7	DEMOLIZIONI STRADALI	10	██████████																																																																					
8	Taglio massicciata stradale	5	██████████																																																																					
9	Demolizione massicciata stradale	5	██████████																																																																					
10	OPERE STRADALI	13	██████████																																																																					
11	Compattazione di rilevati o fondazioni stradali	1	██████████																																																																					
12	Cordoli marciapiedi e canalette	10	██████████																																																																					
13	Posa in opera di conglomerato bituminoso	2	██████████																																																																					
14	AREE A VERDE	31	██████████																																																																					
15	Sistemazione aree a verde	20	██████████																																																																					
16	Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra	20	██████████																																																																					
17	Realizzazione e manutenzione prato	10	██████████																																																																					
18	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	9	██████████																																																																					
19	Scarico e movimentazione materiale edile	3	██████████																																																																					
20	Allineamento segnaletica	3	██████████																																																																					
21	Verniciatura segnaletica orizzontale stradale	3	██████████																																																																					
22	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	15	██████████																																																																					
23	Scarico e movimentazione materiale edile	3	██████████																																																																					
24	Scavi manuali per installazione paletti	3	██████████																																																																					
25	Preparazione del segnale	3	██████████																																																																					
26	Posa in opera segnale e fissaggio	3	██████████																																																																					
27	Preparazione e getto malte cementizie	3	██████████																																																																					
28	RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE	4	██████████																																																																					
29	Smontaggio bagni chimici	2	██████████																																																																					
30	Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere	4	██████████																																																																					
31	Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere	4	██████████																																																																					

LEGENDA ZONE

██████████ a1-a3-a4- b1