

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/704
del 04/08/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1008
del 28/08/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GATTAGLIO -NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CROSTOLO: CUP J81B21004260005 – CODICE OBIETTIVO Z_31101 - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1 - RELAZIONE TECNICA GENERALE

CIG: A01393AC64
CIG AQ: 9757204B73
CUP: J81B21004260005
Cod Prod: Z_31101
CPV: 71900000-7
RUP: Ing Claudia Di Sano

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture

stradali e Reti".

Dato atto che:

- l'intervento "Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio – nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo" è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023: CUI L00145920351202100026 - codice obiettivo Z_31101- CUP J81B21004260005 per un importo di € 950.000,00 che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 è stato rideterminato in € 1.106.000,00;
- con Determina dirigenziale **R.U.D. 919** del 30/08/2021 si affidavano all'Ing Marco Arduini con studio in via I. Pindemonte 16 a Reggio Emilia (C.F. RDNMRC64R04H223G - P.IVA 01826840355) per il SERVIZIO DI DIAGNOSTICA, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL SOVRAPPASSO LINEA FS MILANO-BOLOGNA DI VIALE DEL PARTIGIANO per un importo complessivo di € 14.844,96 - CIG Z9E32C7C16;
- il progetto è stato ammesso con Decreto del 30/12/2021 del Ministero dell'Interno di concerto con MEF e MIMS al finanziamento PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- con deliberazione della Giunta Comunale 2023/149 si approvava il progetto definitivo dell'intervento in oggetto: PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio – nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo
 - codice CUI: L00145920351202100026
 - Codice CUP J81B21004260005
 - codice opera: Z_31101
 - RUP: DI SANO CLAUDIA
 - IMPORTO: € 1.192.000,00 (tenuto conto che con decreto della Ragioneria generale dello Stato n. 183 del 03/08/2023 l'opera è risultata beneficiaria del FOI per € 86.000,00) allocati in bilancio come segue:
 - **Capitolo E 9402/11** PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_31101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopedonale Crostolo CUP J81B21004260005 (vegg. U cap 40039/9) con previsione di entrata di € 860.000,00 oltre a € 86.000,00 per fondo opere indifferibili;
 - **Capitolo 40039/9** PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_31101 Realizzazione nuova

passerella del Gattaglio- CUP J81B21004260005 (vegg- cap. E 9402/11) con previsione di spesa di € **946.000,00**;

- **Capitolo 40039/8** PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP J81B21004260005 (quota fin. mezzi propri) con previsione di spesa di € **246.000,00**

- con Determinazione dirigenziale **R.U.D. 1010** del 26/09/2023 si approvava il progetto esecutivo PNRR- M5C2-I2.1 “PNRR-PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GATTAGLIO – NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CROSTOLO” CUP J81B21004260005 CODICE OBIETTIVO Z_31101 per un totale di € 1.192.000,00 e si richiedeva l'affidamento dei lavori alla ditta MAVI srl Via Michelangelo Peroglio n. 15 – 00144 Roma, (CIG DERIVATO A01393AC64) nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato con **R.U.A.D. 1201** DEL 11/07/2023 per i lavori di Manutenzione straordinaria PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE (CIG AQ 9757204B73), per un importo ribassato a 15,09% di € 908.599,04 oltre iva al 10%, che comprende lavori, lavori supplementari finanziati col ribasso e gli oneri della sicurezza, rideterminando il QE progettuale a seguito di affidamento, come segue:

A-B LAVORI

A1-lavori € 747.628,52

A2-lavori supplementari € 88.763,20

B-oneri della sicurezza € 72.207,32

TOTALE LAVORI A+B € 908.599,04

C-SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti € 20.829,71

Spese tecniche definitivo/esecutivo € 90.000,00

Spese sicurezza € 17.309,42

Spese collaudo € 18.171,98

Anac Contributo € 800,00

Risoluzione interferenze € 9.085,99

Prove di laboratorio € 18.171,98

incentivi € 18.171,98

IVA 10% € 90.859,90

C-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 283.400,96

TOTALE INTERVENTO € 1.192.000,00


- con verbale del 29/09/2023 il DL ha provveduto alla consegna anticipata dei lavori e il 04/10/2023 **è stato stipulato il contratto derivato 1-Gattaglio** nell'ambito dell'accordo quadro, con MAVI srl. (C.F./P.IVA 15012641005), acquisito al PG 2023/236048 per un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 908.599,04 oltre iva e CIG DERIVATO A01393AC64;

- con Determinazione dirigenziale RUD 567 del 16/05/2024 si è affidato il servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo all'Ing. Massimo Bruni per un totale di € 11.419,20, il quale ha rilasciato un certificato di collaudo provvisorio acquisito in atti con PG 2024/329733;
- a seguito di corrispondenza intercorsa tra lo scrivente Servizio ed il DL Ing. Luca Piacentini acquisita ai PG n. 2025/0207748 del 19/08/2025 e n. 2025/0208678 del 21/08/2025, il compenso a favore del medesimo Ing. Luca Piacentini è stato ridotto di Euro 511,97 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 624,60.

Vista la **perizia di Variante tecnica e suppletiva n.1 - relazione tecnica generale** presentata dal DL Ing. Luca Piacentini relativa a "PNRR-M5C2-I2.2 – "INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CROSTOLO DEL QUARTIERE GATTAGLIO A REGGIO EMILIA", acquisita in atti al PG 2025/172433 nella quale:

- specifica quanto segue: *"Tale variante è stata redatta, condivisa ed approvata il 9 dicembre 2024. Tuttavia, essendo all'epoca emerse contestazioni da parte dell'impresa appaltatrice riguardo alcune attività che sono poi state formalizzate tramite riserve apposte al registro di contabilità del SAL N.3 del 6 dicembre 2024, non è stato possibile effettuare la trasmissione dei documenti di perizia e perfezionare la procedura fino ad ora, ovvero fino a seguito di risoluzione e superamento delle riserve stesse."*;
- descrive le modifiche che si intendono apportare al progetto esecutivo e che si sono rese possibili, opportune ed in parte anche necessarie in fase di realizzazione dell'opera, in corso dei lavori, dando atto che tali variazioni non comportano un aumento della spesa totale e trovano copertura mediante l'utilizzo delle somme a disposizione;
- **dà atto** che le modifiche sono inquadrabili all'**art 106 del d.lgs 50/2016**, in particolare:
 - comma 1, lettera a, le modifiche sono previste e chiare all'interno dei documenti di gara iniziali, più precisamente all'interno dell'art.15 dello schema di contratto dell'accordo quadro a cui fa riferimento questo progetto;
 - comma 1, lettera c 1, le modifiche sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili (condizioni metereologiche avverse, piene del torrente, prescrizioni dell'ente di autorità di bacino);
 - comma 1, lettera a e comma 1, lettera c 2, le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
 - comma 2, lettera b, le modifiche risultano inferiori al 15% del valore iniziale (valgono circa il 6% del valore iniziale);
 - comma 4, le modifiche NON risultano sostanziali;
 - comma 7, l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- dando atto che le modifiche hanno comportato l'introduzione di nuovi prezzi attinti dai

prezzari di ANAS, Regione Emilia Romagna e analisi prezzi eseguite direttamente dalla stazione appaltante, **riporta il quadro economico modificato** mettendolo a confronto con quello approvato da cui emerge un risparmio di € 54.018,85 derivante da minori spese nelle somme a disposizione:

 COMUNE DI RE NELL'EMILIA			
PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GATTAGLIO NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CROSTOLO			
PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE			
QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI (A.1a+A.2a+A.3)		
A.0	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	1.068.444,83
A.1	IMPORTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA PASSERELLA <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	1.032.479,42
A.1a	IMPORTO DEI LAVORI <i>ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%</i>	€	876.678,28
A.3	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA - LAVORI IN PROGETTO <i>NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	53.401,38
A.4	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI - DIFESE SPONDALI <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	23.433,01
A.4a	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI - DIFESE SPONDALI <i>ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%</i>	€	19.896,97
A.5	IMPORTO DEI LAVORI RIPRISTINO CAUSA PIENE <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	12.532,40
A.4a	IMPORTO DEI LAVORI RIPRISTINO CAUSA PIENE <i>ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%</i>	€	10.641,26
A.6	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA - LAVORI DI DIFESA SPONDALE E RIPRISTINO CAUSA PIENE <i>NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	2.000,00
A	IMPORTO DEI LAVORI (A.1a+A.2a+A.3)	€	962.617,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B.1	Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016	€	8.431,80
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, prestazioni Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed attività tecniche annesse, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	83.005,79
B.3	Spese tecniche coordinamento sicurezza (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	17.309,42
B.4	Spese tecniche per collaudo statico ed amministrativo	€	11.419,20
B.5	Contributo ANAC	€	0,00
B.6	Imprevisti	€	0,00
B.7	Risoluzione interferenze (1% di A)	€	0,00
B.8	Prove di laboratorio	€	12.954,11
B.9	IVA (10% di A)	€	96.261,79
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	229.382,11
	TOTALE A+B	€	1.192.000,00

**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA****PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GATTAGLIO
NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CROSTOLO**

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE				PE	DELTA	
QUADRO ECONOMICO				QE	QE	
A	LAVORI (A.1a+A.2a+A.3)					
A.0	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	1.068.444,83			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA PASSERELLA SOGGETTI A RIBASSO	€	1.032.479,42	880.495,25	151.984,17	LAVORI BASE
A.1a	IMPORTO DEI LAVORI ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%	€	876.678,28	747.628,52	129.049,76	LAVORI BASE
A.3	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA - LAVORI IN PROGETTO NON SOGGETTI A RIBASSO	€	53.401,38	72.207,32	-16.805,94	SICUREZZA
A.4	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI - DIFESE SPONDALI SOGGETTI A RIBASSO	€	23.433,01	104.537,98	-68.572,57	LAVORI AGGIUNTIVI
A.4a	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI - DIFESE SPONDALI ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%	€	19.896,97	88.763,20	-58.224,97	LAVORI AGGIUNTIVI
A.5	IMPORTO DEI LAVORI RIPRISTINO CAUSA PIENE SOGGETTI A RIBASSO	€	12.532,40	-	-	
A.4a	IMPORTO DEI LAVORI RIPRISTINO CAUSA PIENE ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%	€	10.641,26	-	-	
A.6	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA - LAVORI DI DIFESA SPONDALE E RIPRISTINO CAUSA PIENE NON SOGGETTI A RIBASSO	€	2.000,00	-	-	
A	IMPORTO DEI LAVORI (A.1a+A.2a+A.3)	€	962.617,89	908.599,04	54.018,85	
B	SOMME A DISPOSIZIONE:					
B.1	Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016	€	8.431,80	18.171,98	-9.740,18	
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, prestazioni Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed attività tecniche annesse, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	83.005,79	90.000,00	-6.994,21	
B.3	Spese tecniche coordinamento sicurezza (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	17.309,42	17.309,42	0,00	
B.4	Spese tecniche per collaudo statico ed amministrativo	€	11.419,20	18.171,98	-6.752,78	
B.5	Contributo ANAC	€	0,00	800,00	-800,00	
B.6	Imprevisti	€	0,00	20.829,71	-20.829,71	
B.7	Risoluzione interferenze (1% di A)	€	0,00	9.085,99	-9.085,99	
B.8	Prove di laboratorio	€	12.954,11	18.171,98	-5.217,87	
B.9	IVA (10% di A)	€	96.261,79	90.859,90	5.401,89	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	229.382,11	283.400,96	-54.018,85	
	TOTALE A+B	€	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	

- sono contenuti i seguenti elaborati tecnici:

- [GTT-PDV1-SIC-001-0_OS.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-001-0_QE.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-002-0_EPU.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-003-0_VCP1.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-004-0_CME.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-005-0_QUADRO RAFFRONTI.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-006-0_QE COMPARATIVO.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_CS-007-0_ATTO SOTTOMISSIONE.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_ELG-001-0_EDP.pdf.p7m.p7m](#)
- [GTT_PDV1_ELG-002-0_RTG.pdf.p7m.p7m](#)

- 📎 GTT-PE-ELG-001-2_EDP.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-IDR-002-1_Sezione e planimetria difesa spondale.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-001-1-Prescrizione materiali.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-004-1-Planimetria progetto.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-004a-1-Interventi aggiuntivi di progetto.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-005-2_Sezioni longitudinali e trasversali.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-007-1-Planimetria di tracciamento.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-009-1-Carpenteria_spalla_1.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-010-1-Carpenteria_spalla_2.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-014-1_ArmaturaSpalla 1_rev02.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-015-1_ArmaturaSpalla 2_rev01.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-016-1_ArmaturaSoletta.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-017-1_Armatura Muro Sp.1-Muro (SP.1)_rev01.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-018-1_Cordoli_Portabarriera.pdf.p7m
- 📎 GTT-PE-STR-102-2_Relazione sui materiali.pdf.p7m

Ritenuto di:

- procedere con la modifica del contratto con la ditta MAVI srl, la quale ha sottoscritto atto di sottomissione, che eleva l'importo dei lavori di € 54.018,85 oltre iva al 10% già compreso dello sconto da accordo quadro;
- dare atto che le risorse sono reperibili all'interno del QE nelle somme a disposizione modificate rispetto al QE esecutivo per minori spese e voci non dovute, in particolare si trovano allocate sul capitolo 40039/8;
- prendere atto che il RUP Ing. Claudia Di Sano ha recepito e autorizzato con PG 2025/197438 la proposta del Direttore dei Lavori per l'approvazione della perizia di variante suppletiva al progetto in oggetto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192
- l'art. 59 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- le Linee guida ANAC n 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art 6 lettera k
- Art. 8 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” - del DM 49/2018
- l'art. 106 commi 1 e comma 1 lettera c de D. Lgs 50/2016

DETERMINA

1) di **dare atto** che a seguito di corrispondenza intercorsa con il DL Ing. Luca Piacentini acquisita ai PG n. 2025/0207748 del 19/08/2025 e n. 2025/0208678 del 21/08/2025, il compenso a favore del medesimo Ing. Luca Piacentini è stato ridotto di Euro 511,97 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 624,60;

2) di **prendere atto dell'istanza del RUP** ad oggetto PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GATTAGLIO -NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CROSTOLO: CUP J81B21004260005 – CODICE OBIETTIVO Z_31101 - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1 - RELAZIONE TECNICA GENERALE" che recepisce e autorizza con PG 2025/197438 la proposta del Direttore dei lavori (PG 2025/172433) relativa alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 50/2016;


3) di approvare gli elaborati esecutivi di variante suppletiva in corso d'opera elencati in premessa che formano parte integrante del presente atto;

4) di **dare atto** che:

- l'approvazione della modifica del contratto 1 stipulato con MAVI srl Via Michelangelo Peroglio n. 15 – 00144 Roma, (C.F. P. IVA 15012641005) per l'importo di € 908.599,04 oltre IVA 10% e così per complessivi € 999.458,94, CIG:A01393AC64, eleva l'importo contrattuale a € 962.617,89 oltre IVA 10% (di cui € **55.401,38**, per oneri della sicurezza e € 234.840,60 per manodopera) e così per complessivi € 1.058.879,68;
- tale modifica viene attuata solo a conclusione dei lavori in quanto non è stato possibile effettuare la trasmissione dei documenti di perizia e perfezionare la procedura fino ad ora per contestazioni da parte dell'impresa appaltatrice ovvero fino a seguito di risoluzione e superamento delle riserve;
- la maggiore spesa contrattuale di complessivi € 54.018,85 oltre IVA 10%, per un totale di Euro 59.420,74 trova copertura nel capitolo 40039/8 dove sono allocate le somme a disposizione sulle quali si sono avute minori spese per il medesimo importo, e più precisamente nei seguenti impegni di spesa:
 - 2025/1958 per l'importo di Euro 7.487,77 ;
 - 2025/1960 per l'importo di Euro 21.629,71;
 - 2025/1961 per l'importo di Euro 9.740,18;
 - 2025/2046 per l'importo di Euro 624,60
 - 2025/2070 per l'importo di Euro 19.938,48

5) di rideterminare il quadro economico progettuale confermando l'importo complessivo di € 1.192.000,00, utilizzando per l'aumento dei lavori le economie delle somme a disposizione che

ammontano a € 59.420,74 (di cui € 5.401,89 di iva) apportando le conseguenti modifiche come da quadro economico rideterminato così dettagliato:

<div style="text-align: center;">  COMUNE DI REGGI EMILIA </div>			
PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GATTAGLIO NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CROSTOLO			
PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE			
QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI (A.1a+A.2a+A.3)		
A.0	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	1.068.444,83
A.1	IMPORTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA PASSERELLA <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	1.032.479,42
A.1a	IMPORTO DEI LAVORI <i>ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%</i>	€	876.678,28
A.3	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA - LAVORI IN PROGETTO <i>NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	53.401,38
A.4	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI - DIFESE SPONDALI <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	23.433,01
A.4a	IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI - DIFESE SPONDALI <i>ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%</i>	€	19.896,97
A.5	IMPORTO DEI LAVORI RIPRISTINO CAUSA PIENE <i>SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	12.532,40
A.4a	IMPORTO DEI LAVORI RIPRISTINO CAUSA PIENE <i>ASSOGGETTATI AL RIBASSO DEL 15,09%</i>	€	10.641,26
A.6	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA - LAVORI DI DIFESA SPONDALE E RIPRISTINO CAUSA PIENE <i>NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€	2.000,00
A	IMPORTO DEI LAVORI (A.1a+A.2a+A.3)	€	962.617,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B.1	Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016	€	8.431,80
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, prestazioni Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed attività tecniche annesse, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	83.005,79
B.3	Spese tecniche coordinamento sicurezza (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	17.309,42
B.4	Spese tecniche per collaudo statico ed amministrativo	€	11.419,20
B.5	Contributo ANAC	€	0,00
B.6	Imprevisti	€	0,00
B.7	Risoluzione interferenze (1% di A)	€	0,00
B.8	Prove di laboratorio	€	12.954,11
B.9	IVA (10% di A)	€	96.261,79
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	229.382,11
	TOTALE A+B	€	1.192.000,00

6) di approvare la modifica del contratto derivato 1-Gattaglio da accordo quadro, stipulato con MAVI srl. (C.F./P.IVA 15012641005) il 04/10/2023 ed acquisito al PG 2023/236048 per un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 908.599,04 oltre iva e CIG DERIVATO

A01393AC64, che aumenta l'importo contrattuale a € 962.617,89 oltre iva al 10% e così per € 1.058.879,68 iva al 10% inclusa;

7) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'adeguamento del quadro economico progettuale.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Ing. Ursula Montanari

Estensore: Lisa Lusetti