

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/1073
del 07/11/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1387
del 11/11/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA DALLAGLIO: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA COD PROG. A_42201 CUP_J85E22000470001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016

COD. PROG.: A_42201

CUP: J85E22000470001

CIG 988039470F

CIG DERIVATO: A02CFD02E3

RUP: arch. Giovanni Gherpelli

OGGETTO: PNRR-M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA DALLAGLIO: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA COD PROG. A_42201 CUP_J85E22000470001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1°aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.

193 D. LGS 267/2000;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";

Visto il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025;

Dato atto che:

- nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 è stato previsto l'intervento:
 - PNRR-M4C1-I1.2 SP DALL'AGLIO: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA
 - CUI L00145920351202200042
 - CUP J85E22000470001
 - codice opera: A_42201
 - RUP Arch. Giovanni Gherpelli
 - importo € 395.000,00
- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ove la spesa per l'intervento trova allocazione ai seguenti capitoli:
 - 40033/47 CP PNRR-M4C1-I1.2 - SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola - fin Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR ISTRUZIONE-MENSE SCOLASTICHE (vegg cap E/9820/19) con previsione di € 355.500,00
 - 40033/52 CP PNRR-M4C1-I1.2 - SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola - fin Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR ISTRUZIONE-MENSE SCOLASTICHE (QUOTA A MEZZI PROPRI) con previsione di € 39.500,00, aumentata di € 120.000,00 con approvazione di assestamento del 25/07/2023, delibera di consiglio n. 136;
- con Provvedimento dirigenziale RUAD 1232 del 17/07/2023 recante "P.N.R.R. M4.C1-I1.2 - M5.C2- I2.1. PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI

MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA– CPV: 45454000-4 - CIG: 988039470F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”, alla ditta Cogei Costruzioni srl con sede in via Zanardi, 239/7 a Bologna, PI 03296271202, è stato aggiudicato l'appalto formalizzato con contratto di Accordo Quadro n. 46 del 28/07/2023 per € 4.254.825,23 (oltre IVA);

- in data 21/09/2023 con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 217 è stata approvata la MODIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA già APPROVATO CON DELIBERAZIONE IN DATA 06/06/2023 I.D. N. 129 nel complessivo importo di € 515.000,00, suddiviso in Fondi Comunali per € 159.500,00 e in Fondi PNRR per € 355.500,00;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 1321 del 29/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori affidati nell'ambito dell'accordo quadro dell'intervento PNRR-M4C1-11.2 SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA , CODICE CUP J85E22000470001 CODICE OPERA: A_42201, per un importo complessivo di euro 515.000,00, (di cui per importo lavori derivanti dall'affidamento nell'ambito dell'accordo quadro all'OE Cogei Costruzioni srl PI 03296271202 pari ad euro 430.878,15 iva al 10% compresa, CIG DERIVATO A02CFD02E3;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 538 del 15/05/2025 è stata approvata una prima modifica del contratto derivato stipulato con Cogei Costruzioni srl (C.F./P.IVA 03296271202) ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del d. lgs 50/2016 elevando l'importo dei lavori da € 391.707,41 a € 425.633,06 oltre iva al 10% con il seguente QE:

Quadro Economico di variante - 2					
			Importo totale	Di cui finanziati PNRR	Di cui finanziati COMUNE RE
A	IMPORTO DEI LAVORI				
1.e	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 443.232,21		
1.f	Ribasso offerto in sede di gara (8,37%) (1.e*8,37%)		€ 37.098,54		
1.g	Totale importo lavori al netto del ribasso di gara (1.e-1.f)		€ 406.133,67		
1.d	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.499,39		
A	TOTALE IMPORTO LAVORI rideterminato		€ 425.633,06	€ 320.921,75	€ 104.711,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Iva sui lavori	10,00%	€ 42.563,31	€ 32.092,18	€ 10.471,13
2	Indagini Preliminari propedeutiche ed in corso d'opera (indagine bellica) iva inclusa		€ 8.777,11		€ 8.777,11
3	spese tecniche totale con Iva e Oneri previdenziali (12% di A max)		€ 28.285,55		€ 28.285,55
4	Incentivi funzioni tecniche (1,60% di A max)	1,45%	€ 6.709,60		€ 6.709,60
5	Imprevisti, anche per eventuali modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 106 del dlgs 50/2016		€ 495,73		€ 495,73
	Iva 10% sugli imprevisti		€ 49,57		€ 49,57
7	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa		€ 2.486,07	€ 2.486,07	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 89.366,94	€ 34.578,25	€ 54.788,69
	TOTALE A+B IMPORTO TOTALE GENERALE		€ 515.000,00	€ 355.500,00	159.500,00

- a seguito della 3^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 approvata con Delibera di Consiglio n. 123/2025 del 26/05/2025, sono state stanziare risorse aggiuntive per euro 100.000,00 sul capitolo 40033/52 denominato "PNRR-M4C1-11.2 - A_42201 SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR ISTRUZIONE-MENSE SCOLASTICHE (QUOTA A MEZZI PROPRI);
- in data 16/09/2025 è stato stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa COGEI Costruzioni s.r.l. un atto transattivo (approvato con Delibera di Giunta n. 188 di I. D. del 04/09/2025) registrato al registro dei contratti con n. 12 in data 16/09/2025, nel quale sono concordate le modalità per risolvere in via bonaria le vertenze insorte relative all'accordo quadro n. 46 del registro dei contratti stipulato in data 28.07.2023;

Considerato che:

- il DL arch. Giordano Incerti ha proposto al RUP una seconda variante tecnica in corso d'opera e suppletiva dei lavori in oggetto, conservata al PG 2025/251938 del 21/10/2025,

ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., atta ad introdurre migliorie e opere supplementari alle previsioni originarie di progetto composta dai seguenti elaborati:

- 1_Computo metrico estimativo di variante 2 (firma impresa e DL)
 - 1.1_EI 09 SottoComputo estimativo elettrico.pdf
 - 1.2_TR05 Sotto-Computo metrico estimativo termoidr.pdf
 - 1.3_SIC.01c - COMPUTOMETRICO.pdf
 - 2_Relazione illustrativa di variante 2 DL (firma DL)
 - 3_Quadro comparativo di raffronto variante 2 (firma impresa e DL)
 - 3.1_Quadro di raffronto sole voci variante 2 (firma impresa e DL)
 - 4_Atto di sottomissione n.2 (firma Impresa,RUP,Dirigente)
 - 5_Quadro economico di variante n.2 (firma DL e RUP)
 - 6_Elab.Grafico TAV 1 (firma impresa e DL)
 - 6.1_Elab.Grafico TAV 1.1 (firma impresa e DL)
 - 7_Elab.Grafico TAV 2 (firma impresa e DL)
 - 7.1_Elab.Grafico TAV 2.1 (firma impresa e DL)
 - 9_Rapporto di Verifica Variante. (firma DL e RUP)
 - 10_Validazione della Variante. (firma DL e RUP)
 - 11_Scheda incentivo aggiornata
 - NGMENSE_Checklist_autoncontrollo_varianti_J85E22000470001.pdf
- Le modifiche si rendono necessarie per adeguare le opere alle effettive condizioni riscontrate in cantiere e per garantire la piena funzionalità, la sicurezza ed una superiore durabilità dell'intervento oltre ad una più facile manutenzione dello stesso; pur comportando un incremento delle lavorazioni e dei costi rispetto al progetto originario, non alterano l'impianto progettuale né le scelte tecnico-funzionali alla base dell'appalto;
 - l'aumento dei lavori è pari a euro 64.366,94, che sommati alla prima variante già approvata portano ad un incremento del 25,09% rispetto all'importo di contratto iniziale elevando pertanto, l'importo complessivo del contratto da euro 425.633,06, determinato con atto di sottomissione 1 (PG2025/114457) a euro 490.000,00 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
 - I lavori sono stati consegnati il giorno 19 Dicembre 2023 come da verbale in pari data;
 - al fine di completare i lavori supplementari relativi alla variante in oggetto, il Direttore dei Lavori ha ritenuto di proporre, nella propria istruttoria, la concessione di un termine suppletivo all'ultimazione dei lavori pari a 45 giorni in più rispetto alla previsione progettuale. L'ultimazione dei lavori prevista a contratto, per effetto della variante sopraesposta è pertanto posticipata al 05.03.2025;

Dato atto che:

- a cura Progettista dell'opera arch. Giordano Incerti per le opere architettoniche e Ing. Gabriella Oliviero per le opere strutturali è stata predisposta la redazione della variante al progetto al fine di procedere alla successiva modifica del contratto di appalto;
- ai fini della realizzabilità della variante, le opere da eseguire non necessitano l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
- risulta conseguentemente necessario rideterminare il quadro economico di progetto come da seguente quadro di raffronto:

Quadro Economico di raffronto tra contratto, variante 1 e variante 2						
			QE: Contratto	QE: Variante 1	QE: Variante 2	Differenze variante 1 variante 2
A	IMPORTO DEI LAVORI					
1.a	Opere Strutturali		€ 62.913,52	€ 79.665,28	€ 84.622,79	
1.b	Opere Edili,		€ 152.312,67	€ 159.999,50	€ 177.215,46	
1.b.1	Serramenti		€ 29.220,03	€ 34.734,78	€ 34.734,78	
1.b.2	Opere esterne		€ 15.115,38	€ 20.891,27	€ 50.597,31	
1.c	Impianti Elettrici		€ 79.302,94	€ 79.302,94	€ 82.048,17	
1.c.1	Impianti Meccanici		€ 68.638,44	€ 68.638,44	€71.580,00	
1.e	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 407.502,98	€ 443.232,21	€ 500.798,51	
1.f	Ribasso offerto in sede di gara (8,37%) (1.e*8,37%)		€ 34.108,00	€ 37.098,54	€ 41.916,84	
1.g	Totale importo lavori al netto del ribasso di gara (1.e-1.f)		€ 373.394,98	€ 406.133,67	€ 458.881,67	+ 52.748,00
1.d	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.312,43	€ 19.499,39	€ 31.118,33	+ 11.618,94
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 391.707,41	€ 425.633,06	€ 490.000,00	+ 64.366,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA sui lavori	10,00%	€ 39.170,74	€ 42.563,31	€ 49.000,00	+ 6.436,69
2	Indagini Preliminari propedeutiche ed in corso d'opera (indagine bellica) iva inclusa		€ 8.777,11	€ 8.777,11	€ 8.777,11	-
3	spese tecniche totale con Iva e Oneri previdenziali (12% di A max)		€ 28.285,55	€ 28.285,55	€ 28.285,55	-
4	Incentivi funzioni tecniche (1,60% di A max)	1,45%	€ 6.174,32	€ 6.709,60	€ 8.243,49	+1.533,89
5	Imprevisti, anche per eventuali modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 106 del dlgs 50/2016		€ 34.908,00 (800,00+34.108,00)	€ 495,73	€1.097,98	+602,25
	IVA 10% sugli imprevisti		€ 3.490,80	€ 49,57	€ 109,80	+60,23
7	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa		€ 2.486,07	€ 2.486,07	€ 2.486,07	-
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 123.292,59	€ 89.366,94	€ 98.000,00	+8.633,06
	TOTALE A+B IMPORTO TOTALE GENERALE		€ 515.000,00	€ 515.000,00	€ 588.000,00	73.000,00

Visti:

- l'art. 106 del Dlgs 50/2016 e in particolare quanto disposto:
 - comma 1, lett. b), per il quale sono consentite varianti in corso d'opera per lavori supplementari
 - comma 7 in merito ai limiti generali riferiti al limite di incremento del 50% dell'importo di contratto;
- l'art. 39 del capitolato speciale d'appalto e in particolare quanto disposto:
 - comma 9, lett. c), in relazione ai limiti di aumento delle varianti in corso d'opera, nella misura massima del 50%
 - comma 9, lett. d), in relazione al fatto che le varianti in corso d'opera sono consentite se non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto
- le Linee guida ANANC n 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art 6 lettera k Art. 8 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” - del DM 49/201;
- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16;
- l'art 59 dello statuto comunale

Ritenuto il RUP dell'intervento in oggetto - svolgendo le funzioni di cui all'art 31 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 6 lettera K delle Linee guida ANAC 26/10/2016 n. 3 - che sussistano le motivazioni indicate dal Direttore dei Lavori per l'approvazione della perizia di variate suppletiva al progetto in oggetto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1) di **prendere atto** dell'istanza del DL acquisita con PG N 251938 DEL 21.10.2025 e approvata dal RUP, in merito alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'intervento “PNRR-M4C1-I1.2 SP DALLAGLIO: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA A_42201 CUP_J85E22000470001” COD. PROG.: A_42201 CUP: J85E22000470001;

2) di **approvare** la modifica del contratto derivato stipulato con Cogei Costruzioni srl (C.F./P.IVA 03296271202) nell'ambito dell'Accordo quadro relativo all'affidamento dei “lavori di costruzione, conversione e riqualificazione di edifici comunali che rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e relativo all'intervento sulla SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, CIG derivato

A02CFD02E3 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016, costituita dagli elaborati tecnici di variante elencati in premessa, con il presente atto approvati;

3) di **rideterminare** il quadro economico dell'intervento, secondo il seguente quadro economico di raffronto:

Quadro Economico di raffronto tra contratto, variante 1 e variante 2			QE: Contratto	QE: Variante 1	QE: Variante 2	Differenze variante 1 variante 2
A	IMPORTO DEI LAVORI					
1.a	Opere Strutturali		€ 62.913,52	€ 79.665,28	€ 84.622,79	
1.b	Opere Edili,		€ 152.312,67	€ 159.999,50	€ 177.215,46	
1.b.1	Serramenti		€ 29.220,03	€ 34.734,78	€ 34.734,78	
1.b.2	Opere esterne		€ 15.115,38	€ 20.891,27	€ 50.597,31	
1.c	Impianti Elettrici		€ 79.302,94	€ 79.302,94	€ 82.048,17	
1.c.1	Impianti Meccanici		€ 68.638,44	€ 68.638,44	€ 71.580,00	
1.e	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 407.502,98	€ 443.232,21	€ 500.798,51	
1.f	Ribasso offerto in sede di gara (8,37%) (1.e*8,37%)		€ 34.108,00	€ 37.098,54	€ 41.916,84	
1.g	Totale importo lavori al netto del ribasso di gara (1.e-1.f)		€ 373.394,98	€ 406.133,67	€ 458.881,67	+ 52.748,00
1.d	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.312,43	€ 19.499,39	€ 31.118,33	+ 11.618,94
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 391.707,41	€ 425.633,06	€ 490.000,00	+ 64.366,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA sui lavori	10,00%	€ 39.170,74	€ 42.563,31	€ 49.000,00	+ 6.436,69
2	Indagini Preliminari propedeutiche ed in corso d'opera (indagine bellica) iva inclusa		€ 8.777,11	€ 8.777,11	€ 8.777,11	-
3	spese tecniche totale con Iva e Oneri previdenziali (12% di A max)		€ 28.285,55	€ 28.285,55	€ 28.285,55	-
4	Incentivi funzioni tecniche (1,60% di A max)	1,45%	€ 6.174,32	€ 6.709,60	€ 8.243,49	+1.533,89
5	Imprevisti, anche per eventuali modifiche e varianti sopravvenienti in corso d'opera nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 106 del dlgs 50/2016		€ 34.908,00 (800,00+34.108,00)	€ 495,73	€ 1.097,98	+602,25
	IVA 10% sugli imprevisti		€ 3.490,80	€ 49,57	€ 109,80	+60,23
7	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa		€ 2.486,07	€ 2.486,07	€ 2.486,07	-
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 123.292,59	€ 89.366,94	€ 98.000,00	+8.633,06
	TOTALE A+B IMPORTO TOTALE GENERALE		€ 515.000,00	€ 515.000,00	€ 588.000,00	73.000,00

4) di **affidare** i lavori variati all'appaltatore **Cogei Costruzioni srl** (C.F./P.IVA 03296271202) nell'ambito dell'Accordo quadro relativo all'affidamento dei "lavori di costruzione, conversione e

riqualificazione di edifici comunali che rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e relativo all'intervento sulla SCUOLA PRIMARIA DALL'AGLIO, CIG derivato A02CFD02E3, come da allegato atto di sottomissione acquisito al PG 2025/0240902 del 09/10/2025, per un importo di opere in appalto che si eleva da euro 425.633,06 a euro 490.000,00 oltre IVA 10%;

5) di **impegnare** la spesa integrativa di euro 70.803,63 con imputazione alla Missione 04 Programma 02 Piano finanziario 2.02.01.09.003 del Bilancio 2025-2027 Annualità 2025 al capitolo 40033/52 denominato “PNRR-M4C1-I1.2 - A_42201 SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (QUOTA A MEZZI PROPRI)” codice prodotto progetto A_42201, centro di costo 0175 Refezione scolastica codice Modalità di gestione Conto annuale 02 codice identificativo gara CIG A02CFD02E3 CUP J85E22000470001 a favore di COGEI Costruzioni s.r.l. P.IVA 03296271202 per l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante 2 in oggetto, prenotazione 2025/5821;

6) di **prenotare** sul medesimo capitolo 40033/52

- euro 1.533,89 per incentivi funzioni tecniche

- euro 662,48 per imprevisti;

7) di **confermare** che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;

8) di **disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
ing. Salvatore Falbo