

**Proponente: 54.C**  
**Proposta: 2025/1142**  
**del 19/11/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1561**  
**del 01/12/2025**

**INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EX PNRR-M2C4-I2.2 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE DI VIA PINOTTI SU TANGENZIALE - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

Cod. Prog: V\_20701

CUP J89J20000040004

CIG 954016378E

**OGGETTO:** EX PNRR-M2C4-I2.2 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE DI VIA PINOTTI SU TANGENZIALE - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

## LA DIRIGENTE

### Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";

- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";

**Visto che** in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti";

**Dato atto che:**

- con Determinazione R.U.D. 1436 del 15/12/2022 avente ad oggetto: "PNRR-M2C4-I2.2 - CUP J89J20000040004 – V\_20701 – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE VIA PINOTTI SU TANGENZIALE: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI" è stato approvato il progetto esecutivo e affidati i lavori alla ditta aggiudicataria Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. – P. IVA 00154960363, con sede legale in Via G. PASTORE, 27 - 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), per l'importo di € 108.591,71 IVA compresa, con il seguente quadro economico:

	<b>PROGETTO</b>	
	<b>ESECUTIVO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>
<b>LAVORI</b>		
OPERE STRUTTURALI VIADOTTO	€ 35.412,39	€ 34.952,03
OPERE CIVILI VIA PINOTTI	€ 32.227,46	€ 31.808,50
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 22.249,07	€ 22.249,07
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 89.888,92</b>	<b>€ 89.009,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA (22%)	€ 19.775,56	€ 19.582,11
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 20.226,26	€ 20.226,26

Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Imprevisti	€ 2.760,93	€ 2.774,12
Incentivo	€ 1.348,33	€ 1.335,14
Ribasso di gara	€ 0,00	€ 1.072,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 50.111,08</b>	<b>€ 50.990,40</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>

**Considerato che :**

- durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di integrare i lavori previsti nell'appalto iniziale, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, determinate da circostanze sopravvenute successivamente alla stipula del contratto che rientrano nelle previsioni dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , ovvero sulle travi 1 e 5 il danneggiamento strutturale, a seguito di rilievi strumentali, si è rivelato più esteso rispetto a quanto valutato in fase progettuale, per cui si è deciso di estendere le aree di demolizione modificando contestualmente la tipologia di intervento e procedendo con una demolizione manuale;
- Tale lavorazione, che non altera la natura generale del contratto, richiederà un tempo aggiuntivo di circa 25 giornate lavorative per la squadra già presente in cantiere, comportando però al tempo stesso un aumento sia dell'importo delle lavorazioni che dei relativi oneri della sicurezza;
- la Stazione appaltante può ordinare durante l'esecuzione dei lavori una diminuzione o un aumento delle opere fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto stesso senza che per questo spetti indennità alcuna all'appaltatore (Art. 106 comma 12);

**Dato atto che:**

- il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Arduini, ha trasmesso una Relazione di Perizia di variante, acquisita agli atti con P.G. 2025/245735, con la quale propone la variazione del contratto di appalto con la Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. – P. IVA 00154960363, con sede legale in Via G. Pastore, 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), per i lavori di cui sopra per un importo pari a € 101.772,27 di cui € 29.100,81 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%, per un importo totale di € 124.162,67.
- L'importo complessivo dei lavori, al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 1,30%, è quindi pari a 100.827,54 € oltre IVA al 22%, come da quadro Economico comparato sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO</b>	<b>- 1,30%</b>	
	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>VARIANTE</b>	
<b>LAVORI</b>			
<b>OPERE STRUTTURALI VIADOTTO</b>	€ 34.952,03	€ 54.240,46	€ 19.288,43

<b>OPERE CIVILI VIA PINOTTI</b>	€ 31.808,50	€ 17.486,27	-€ 14.322,23
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ 22.249,07	€ 29.100,81	€ 6.851,74
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 89.009,60</b>	<b>€ 100.827,54</b>	<b>€ 11.817,94</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA (22%)	€ 19.582,11	€ 22.182,06	
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 20.226,26	€ 14.460,98	
Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 6.000,00	€ 0,00	
Imprevisti	€ 2.774,12	€ 1.194,28	
Incentivo	€ 1.335,14	€ 1.335,14	
Ribasso di gara	€ 1.072,77	€ 0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 50.990,40</b>	<b>€ 39.172,46</b>	
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>	

- Per i lavori sopra esposti, giusto il computo allegato alla presente relazione, la perizia comporta una modifica degli interventi previsti dal progetto originario e un aumento dei lavori di € 11.817,94 oltre IVA al 22%, di cui € 939,32 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 14.417,89;
- Le risorse per compensare questo incremento sono reperibili sul capitolo 40039/5 rideterminando alcune voci del QE:
  - voce "Spese tecniche" viene rideterminata passando da € 20.226,26 a € 14.460,98;
  - voce "Imprevisti (IVA inclusa)" passa da € 3.846,89 a € 1.194,28;
  - voce "Lavori in economia (IVA inclusa)" passa da € 6.000,00 a € 0,00;
  - voce "IVA 22%" su lavori passa da € 19.582,11 a € 22.182,06

Il Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto, ing Matteo Chiari, svolgendo le funzioni di cui all'art 31 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 6 lettera K delle Linee guida ANAC 26/10/2016, ritenuto che sussistano le motivazioni indicate dal Direttore dei Lavori per l'approvazione della perizia di variate suppletiva al progetto in oggetto, propone di approvare la variante ai sensi dell'art. 106 Comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dell'intervento in oggetto e l'atto di sottomissione con relativo verbale nuovi prezzi firmato dall'appaltatore Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. – P. IVA 00154960363, con sede legale in Via G. Pastore, 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), conservati agli atti con P.G. 2025/245752;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- le Linee guida ANANC n 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art 6 lettera k
- Art. 8 – "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" - del DM 49/2018

- l'art. 106 commi 1 e comma 1 lettera c de D. Lgs 50/2016
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

### DETERMINA

1) di **PRENDERE** atto:

- della relazione a cura del Direttore dei lavori ing Marco Arduini che propone la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) dei lavori relativi all'intervento EX PNRR-M2C4-I2.2 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE DI VIA PINOTTI SU TANGENZIALE CUP J89J20000040004, conservata agli atti con Pg 2025/245735;
- della proposta del Rup ing Matteo Chiari di approvare la variante ai sensi dell'art. 106 Comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dell'intervento denominato EX PNRR - M2C4 – I2.2 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE DI VIA PINOTTI SU TANGENZIALE – CUP\_J89J20000040004 - V\_20701, per un importo complessivo di € 140.000,00 con il seguente quadro economico rideterminato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO</b>	<b>- 1,30%</b>	
	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>VARIANTE</b>	
<b>LAVORI</b>			
<b>OPERE STRUTTURALI VIADOTTO</b>	€ 34.952,03	€ 54.240,46	€ 19.288,43
<b>OPERE CIVILI VIA PINOTTI</b>	€ 31.808,50	€ 17.486,27	-€ 14.322,23
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ 22.249,07	€ 29.100,81	€ 6.851,74
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 89.009,60</b>	<b>€ 100.827,54</b>	<b>€ 11.817,94</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA (22%)	€ 19.582,11	€ 22.182,06	
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 20.226,26	€ 14.460,98	
Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 6.000,00	€ 0,00	
Imprevisti	€ 2.774,12	€ 1.194,28	
Incentivo	€ 1.335,14	€ 1.335,14	
Ribasso di gara	€ 1.072,77	€ 0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 50.990,40</b>	<b>€ 39.172,46</b>	
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>	

2) di **APPROVARE** la modifica non sostanziale del contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto che comporta un aumento dell'importo contrattuale con l'operatore economico Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. – P. IVA 00154960363, con sede legale in Via G. Pastore, 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) da € 89.009,60 a € 100.827,54, di cui € 29.100,81 per oneri

della sicurezza oltre IVA al 22%, per un importo totale di € 123.009,60 costituita dalla seguente documentazione tecnica:

- relazione del direttore lavori
- atto di sottomissione
- computo metrico di variante

3) di **PROVEDERE** ai seguenti spostamenti all'interno de QE sul capitolo 40039/5 denominato "PNRR-M2C4-I2.2- V\_20701 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E 9816/6"

- voce "Spese tecniche" viene rideterminata passando da € 20.226,26 a € 14.460,98;
- voce "Imprevisti (IVA inclusa)" viene rideterminata passando da € 3.846,89 a € 1.194,28;
- voce "Lavori in economia (IVA inclusa)" viene rideterminata passando da € 6.000,00 a € 0,00;
- voce "IVA 22%" su lavori viene rideterminata passando da € 19.582,11 a € 22.182,06

4) di **IMPEGNARE** euro 14.000,00 con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2025/2027 esercizio 2025 sul capitolo 40039/5 denominato PNRR-M2C4-I2.2- V\_20701 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E 9816/6 erroneamente destinati in economia precedentemente e relativi ai lavori oggetto di contratto con l'operatore economico Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. - CIG 954016378E;

5) di **RIDETERMINARE** il quadro economico progettuale nel seguente dettaglio, nell'importo complessivo confermato in € 140.000,00:

## QUADRO ECONOMICO

### LAVORI

<b>OPERE STRUTTURALI VIADOTTO</b>	€ 54.240,46
<b>OPERE CIVILI VIA PINOTTI</b>	€ 17.486,27
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ 29.100,81
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 100.827,54</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%)	€ 22.182,06
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 14.460,98
Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 0,00
Imprevisti	€ 1.194,28
Incentivo	€ 1.335,14
Ribasso di gara	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 39.172,46</b>

**TOTALE (A+B)** € 140.000,00

6) di **CONCEDERE** una proroga della scadenza del contratto pari a 45 giorni n.c. da conteggiarsi ed aggiungersi alla ripresa dei lavori;

7) di **DISPORRE** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/00;

8) di **DISPORRE** inoltre che in sede di riaccertamento e pre-chiusura dell'esercizio 2025 si procederà alla re-imputazione delle registrazioni contabili sopra indicate sulle relative annualità di competenza in coerenza ai principi contabili della competenza finanziaria mediante i meccanismi del riaccertamento entrate e fondo pluriennale vincolato;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari